Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.07.2018	03.07.2018	11.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон				
			Раздел: Камера УТ1				
			Раздел: Камера УП2				
1	208	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,6042600	206113,53	124546
2	209	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,7829000	92,08	2650
3	210	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	28,7829000	232,48	6692
			Раздел: Камера ТК-15				
4	240	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	159,5870010	263,84	42105
5	241	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	287,2560000	209,46	60170
6	242	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	159,5870010	25,28	4035

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	243	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	226,6950005	427,22	96849
8	244	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	442,0550000	209,46	92595
9	245	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	226,6950005	27,63	6265
10	246	11-010205-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом.	м3 грунта	44,6500003	9042,10	403730
11	247	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	44,6500003	281,24	12557
12	248	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	87,0690000	209,46	18238
13	249	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	44,6500003	25,28	1129
14	256	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3	7,0	18047,26	126331
15	257	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	7,0	15049,51	105347
			Раздел: Камера ТК-12к /существующая/				
			Раздел: Неподвижная опора Н-1				
16	321	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	6,91000	16059,73	110973
17	322	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	6,91000	15049,51	103992
18	324	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04250	166611,56	7078
19	325	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20670	165273,18	34167
20	326	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09290	161346,24	14986
			Раздел: Неподвижная опора Н-2				
			Раздел: Неподвижная опора Н5				
21	349	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	68,6020	16059,73	1101729
22	350	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	4,4020	15049,51	66248
23	351	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010/опора/	м3	64,2000	22497,46	1444337
			Раздел: Неподвижная опора Н7				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Неподвижная опора Н8				
			Раздел: Неподвижная опора Н9				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-1...ОС-6, ОС-8...ОС-17, ОС-21, ОС-22 /Тип I/				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-7, ОС-18...ОС-20, ОС-23 /Тип II/				
			Раздел: Скользящая опора ОС-27 /Тип III/				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-28, ОС-30...ОС-33 /Тип IV/				
			Раздел: Опорные подушки под скользящие опоры диам.630 мм в лотках				
24	**541**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0500**	**485603,28**	**24280**
25	**542**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,2000**	**265779,88**	**53156**
26	**543**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,2500**	**92,08**	**1036**
27	**544**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**11,2500**	**232,48**	**2615**
			Раздел: Опорные подушки под скользящие опоры диам.820 мм в лотках				
28	**545**	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки из бетона кл.В12,5. Устройство**	**м3**	**1,1610**	**19032,85**	**22097**
29	**546**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,8110**	**265779,88**	**215547**
30	**547**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**36,4960**	**92,08**	**3361**
31	**548**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**36,4960**	**232,48**	**8485**
			Раздел: Направляющие опоры НО1...НО4				
			Раздел: Скользящая опора ОС-24				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-25, ОС-26				
			ИТОГО:				**4317325**
			В том числе :				**747112**
			Накладные расходы				**319802**
			Сметная прибыль		**1,04 %**	**44 900,18**	**4 362 225,18**
			Итого с временными		**4,32 %**	**188 448,13**	**4 550 673,31**
			Итого с зимними удорожаниями		**6,00%**		**273 040,40**
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		**94,00%**		**4 534 026,95**
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%				**4 807 067,35**
			Итого		**17,301774%**		**831 707,93**
			Скидка 17,301774%				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом скидки				**3 975 359,42**
			НДС		**12 %**	**477 043,13**	
			ИТОГО с НДС				**4 452 402,55**

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Егоров А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.07.2018	03.07.2018	11.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы#				
			Раздел: Прокладка в канале труб в ППУ изоляции#				
1	27	11-240101-0216 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка	км трубопровода	0,20	7719902,97	1543981
2	28	11-240101-0214 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,3	5533749,55	1660125
3	35	23-010402-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	128,0	161697,93	20697334
4	36	23-010402-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	180,0	106731,71	19211708

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	41	23-020201-4917 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 820-1300х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0	872790,62	1745581
6	42	23-020201-4915 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 630-1000х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0	520609,34	520609
7	43	23-020201-5217 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	25,0	79615,60	1990390
8	55	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ, L 2227мм	шт	4,0	331334,38	1325338
9	56	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ, L 4200мм	шт	1,0	624877,04	624877
10	57	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ, L 6500мм	шт	1,0	967072,17	967072
11	58	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ, L 2200мм	шт	1,0	327316,59	327317
12	75	11-240108-0222 РСНБ РК 2015	Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм./монтаж 12- учтен в бесканальной прокладке трубопровода/	шт.	30,0	54095,01	1622850
13	76	11-240108-0222 РСНБ РК 2015	Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм./монтаж 6- учтен в бесканальной прокладке трубопровода/	шт.	9,0	43276,01	389484
14	78	23-020201-6209 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм МЭЛС1000-700ВК + пенопакет МЭЛС1000-700ВК ГОСТ 30732-2006	комплект	36,0	121244,02	4364785
15	79	23-020201-6207 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 800 мм МЭЛС800-700ВК + пенопакет МЭЛС800-700ВК ГОСТ 30732-2006	комплект	40,0	78726,89	3149075
16	81	11-460501-0803 РСНБ РК 2015	Защитные экраны. Монтаж	т металлоконструкций	0,090	132164,81	11895
17	83	24-040205-0204 РСНБ РК 2015	Экран защитный для стальной трубы наружным диаметром д 630х8.0	шт.	6,0	33468,57	200811
18	84	24-040205-0215 РСНБ РК 2015	Экран защитный для стальной трубы наружным диаметром д 820х9.0	шт.	6,0	66772,83	400637
			Раздел: Прокладка надземная на опорах#				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Прокладка в камере и надземные узлы трубопроводов#				
19	155	51-010902-0412 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа BOEHMEr, Тмакс 200°С, PN 25, DN 800, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	47529012,33	95058024
20	156	51-010902-0408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа BOEHMEr, Тмакс 200°С, PN 25, DN 600, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	27643032,13	27643032
21	158	51-010902-0403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа BOEHMEr, Тмакс 200°С, PN 25, DN 400, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	9677461,58	38709846
22	160	23-040902-0612 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа BOEHMEr, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	947522,98	947523
23	211	23-010201-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	40,0000000	77232,73	3089309
24	212	23-010201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,0000000	50666,06	1519982
25	213	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,0000000	38894,87	583423
26	214	23-010201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,0000000	20518,37	410367
27	215	23-010201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,0000000	15405,24	308105
28	216	23-010201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0000000	12993,55	129936
29	217	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0000000	7616,31	76163
30	218	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0000000	3901,76	19509
31	221	23-020101-0350 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,0000000	270362,31	2162898
32	247	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	5,8600000	10622,79	62250

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	249	21-040303-0136 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92/Л23-8/	м3	5,8600000	70655,06	414039
34	251	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж двутавровых закладных, массой до 0,1 т	т	0,2977280	141799,12	42218
35	252	21-060405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(двутавровые закладные)	т	2,9772800	410239,79	1221399
			Раздел: Канал сборный железобетонный 3КЛс120х120 /726м/ + угол поворота УП2КЛс120х120 /12шт/#				
36	257	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2, Л11-9/2 В25/	м3	12,1680000	73208,73	890804
37	259	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	12,1680000	713,92	8687
38	260	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	79,1999994	10622,79	841325
39	262	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2 В25/	м3	85,6800000	73208,73	6272524
40	263	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	85,6800000	713,92	61168
41	297	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Футляры (сальники) Ду 700-800. Установка	т фасонных частей	0,2555000	1087548,86	277869
42	298	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Футляры (сальники) Ду 1000. Установка	т фасонных частей	0,3750000	791198,50	296699
			ИТОГО:				241800970
			В том числе :				10385792
			Накладные расходы				17911183
			Сметная прибыль		1,04 %	2 514 730,09	244 315 700,09
			Итого с временными		4,32 %	10 554 438,24	254 870 138,33
			Итого с зимними удорожаниями		6,00%		15 292 208,30
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		94,00%		253 937 823,88
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%				269 230 032,18
			Итого		17,301774%		46 581 571,71
			Скидка 17,301774%				222 648 460,47
			Итого с учетом скидки				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС		**12 %**	**26 717 815,26**	
			ИТОГО с НДС				**249 366 275,72**

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Егоров А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.07.2018	03.07.2018	11.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземная прокладка#				
1	14	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков	м3	114,412100	12243,90	1400850
2	15	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/узлы трубопроводов/	т	0,114500	424,98	49
3	16	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/узлы трубопроводов/	т	0,114500	424,98	49
4	17	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков	м3	32,476300	12243,90	397636
5	18	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/узлы трубопроводов/	т	0,032500	424,98	14

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	19	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/узлы трубопроводов/	т	0,032500	424,98	14
7	23	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	32,232001	6156,81	198446
8	24	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/каналы сборные/	т	121,200000	424,98	51507
9	25	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/каналы сборные/	т	121,200000	424,98	51507
10	26	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	15,100000	6156,81	92968
11	27	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/каналы сборные/	т	132,231000	424,98	56195
12	28	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/каналы сборные/	т	132,231000	424,98	56195
13	42	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Опорные подушки. Демонтаж	шт. сборных конструкций	22,000000	666,65	14666
14	43	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/опорные подушки/	т	4,693000	424,98	1994
15	44	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/опорные подушки/	т	4,693000	424,98	1994
16	45	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка демонтированных задвижек, опор неподвижных, компенсаторов сальниковых, узлов трубопроводов, железобетонных конструкций каналов, труб, опорных подушек, расстояние перевозки 7 км	тенге за 1 тонну	278,624000	209,46	58362
			ИТОГО:				2382447
			В том числе :				684153
			Накладные расходы				176478
			Сметная прибыль		1,04 %	24 777,45	2 407 224,45
			Итого с временными		4,32 %	103 992,10	2 511 216,54
			Итого с зимними удорожаниями		6,00%		150 672,99
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		94,00%		2 502 030,52
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%				2 652 703,51
			Итого		17,301774%		458 964,77
			Скидка 17,301774%				2 193 738,75
			Итого с учетом скидки				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС		**12 %**	**263 248,65**	
			ИТОГО с НДС				**2 456 987,40**

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Егоров А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.