Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Дулдул Руслан Кажданбекулы, ИИН 830505301721, г Кызылорда, ул Е.Демесинова, 36**

Подрядчик : **ТОО "Азиза ханум", БИН 010440011378, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон САУЛЕТ , Улица АХМЕДЖАН НУРЕКЕЕВ, 33**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристройки к существующей инновационной школе-лицей Ziyatker по адресу: г.Кызылорда ул.Есен Демесинов 36**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **`Август 2022** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	10-01-2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к существующей инновационной школе-лицей Ziyatker по адресу: г.Кызылорда ул.Есен Демесинов 36	**70256886**	**62729363**	**0**	**0**	**0**				**7527524**	**70256886**
ИТОГО по справке	**70256886**	**62729363**	**0**	**0**	**0**				**7527524**	**70256886**

Заказчик Дулдул Руслан Кажданбекулы, ИИН 830505301721
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "Азиза ханум", БИН 010440011378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Stk Plus", БИН 210140004821, Айтжанов А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Дулдул Руслан Кажданбекулы, ИИН 830505301721, г. Кызылорда, ул. Е. Демесинова, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азиза Ханум", БИН 010440011378, Кызылординская область, г. Кызылорда, Микрарайон САУЛЕТ, Улица АХМЕДЖАН НУРЕКЕЕВ, 33**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки к существующей инновационной школе-лицей Ziyatker по адресу: г.Кызылорда, ул. Есен Демесинов, 36**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №1 от 10.01.2022г.

Акт выполненных работ №1

за **Август 2022 года**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	252,366427	259,06	259,06	65378,00	65378,00		11578,50	83114,25	
						0,00	63,72	0,00	16080,75		6157,75		
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	14,246492	1241,77	531,19	17690,75	7567,50	50,75	8572,75	28364,50	
						707,01	128,74	10072,50	1834,00		2101,00		
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,748831	2860,04	0,00	13581,75	0,00		9779,00	25229,50	
						2860,04	0,00	13581,75	0,00		1868,75		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	9,477716								
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,855512	1242,92	0,00	37108,00	0,00		26717,75	68932,00	
						1242,92	0,00	37108,00	0,00		5106,25		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	31,342317								
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	169,181238	53,62	53,62	9071,50	9071,50		1878,00	11825,75	
						0,00	15,42	0,00	2608,75		876,25		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	169,181238	235,38	114,19	39822,00	19319,00		20882,00	65559,50	
						121,19	50,24	20503,00	8499,75		4855,50		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	19,726532								
7	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,95	43450,70	1611,12	345433,25	12808,50	318240,00	15600,00	389916,00	
						1809,38	346,96	14384,50	2758,25		28882,75		
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,5911								
8	8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	60,5	53892,98	2860,01	3260525,25	173030,75	2717957,75	369126,75	3920024,25	
						6108,05	596,64	369537,00	36096,75		290372,25		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	235,224								
9	37	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,375	51114,92	2860,01	121398,00	6792,50	100098,75	14490,50	146759,50	
						6108,05	596,64	14506,50	1417,00		10871,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,234								
10	51	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов-/бетон кл.В15/	м3	0,375	51114,92	2860,01	19168,00	1072,50	15805,00	2288,00	23172,50	
						6108,05	596,64	2290,50	223,75		1716,50		
20	11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,70581	28315,77	1647,53	19985,50	1162,75	271,00	17233,25	40196,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		26284,24	546,91	18551,75	386,00		2977,50		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,388386								
21	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,078227	28732,88	1313,20	2247,75	102,75	30,25	1957,50	4541,75	
				т		27035,68	464,88	2115,00	36,50		336,50		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,4261								
				т							4151,75		
23	16	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом более 20 кг ЗД 1 и ЗД3. Установка**		0,043952	1066725,38	1908,98	46885,25	84,00	45254,75	1439,75	52191,00	
				т		35186,40	812,07	1546,50	35,75		3866,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,949374								
24	17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 20 кг ЗД2. Установка**		0,04347	1133579,54	1908,98	49276,75	83,00	44758,00	4068,50	57613,00	
				т		102040,56	812,07	4435,75	35,25		4267,75		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,722961								
25	52	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,015033	1133579,54	1908,98	17040,50	28,75	15478,00	1407,00	19923,25	
				т		102040,56	812,07	1534,00	12,25		1475,75		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,941636								
26	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		182,5	1184,12	27,97	216102,00	5104,50	138081,25	68461,25	307328,25	
				м2 поверхности		399,54	3,83	72916,00	699,00		22765,00		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,7925								
27	74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен**		10,6425	1184,12	27,97	12602,00	297,75	8052,25	3992,50	17922,00	
				м2		399,54	3,83	4252,25	41,00		1327,50		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,437125								
28	19	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов-/раствор М150/**		64,05	1301,39	16,94	83354,00	1085,00	43081,25	36901,25	129875,50	
				м2		611,83	7,66	39187,75	490,50		9620,25		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,42703								
29	54	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен**		0,468125	1301,39	16,94	609,25	7,75	314,75	269,75	949,25	
				м2		611,83	7,66	286,50	3,50		70,25		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,193148								
30	20	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		1,14	63510,89	5791,09	72402,50	6602,00	56403,00	9883,25	88868,50	
				м3		8243,53	1283,51	9397,50	1463,25		6582,75		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,09444								
31	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		30,4475	41143,62	4287,79	1252720,50	130552,75	841103,00	290436,50	1666609,50	
				м3 кладки		9231,13	1025,78	281065,00	31232,50		123452,50		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	178,909525								
32	326	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м-/защитная стенка из кирпича/**		0,7128	41143,62	4287,79	29327,25	3056,50	19691,00	6799,25	39016,50	
				м3		9231,13	1025,78	6580,00	731,25		2890,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,188413								
33	24	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		27,2225	40670,42	4287,79	1107150,50	116724,25	752013,50	247693,50	1463231,50	
				м3 кладки		8757,93	1025,78	238412,75	27924,25		108387,50		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	151,757275								
34	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	**Армирование кладки стен**		0,095225	666104,21	3351,46	63429,75	319,25	53998,25	8566,00	77755,50	
				т		95692,75	1033,43	9112,25	98,50		5759,75		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,800345								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	28	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м3	1,0125	89396,08	6252,30	90513,50	6330,50	62509,50	20913,25	120341,00	
						21405,92	1291,88	21673,50	1308,00		8914,25		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,32485								
36	47	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство/бетон кл.В25/**	м3	0,195	96057,53	6252,30	18731,25	1219,25	13337,75	4027,75	24579,75	
						21405,92	1291,88	4174,25	252,00		1820,75		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,75886								
37	56	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Устройство перемычек-/бетон кл.В25/**	м3	0,03	96057,53	6252,30	2881,75	187,50	2052,00	619,75	3781,50	
						21405,92	1291,88	642,25	38,75		280,00		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,42444								
38	31	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	40,8275	96731,34	2681,17	3949298,75	109465,50	2799098,75	969517,50	5312321,50	
						25491,02	604,23	1040734,50	24669,25		393505,25		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	687,86172								
39	35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,10876	1137402,00	8746,28	123704,25	951,25	113178,00	11551,00	146075,50	
						88035,44	1971,17	9574,75	214,25		10820,25		
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,0156								
40	44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,001245	1137402,00	8746,28	1416,00	11,00	1295,50	132,25	1672,00	
						88035,44	1971,17	109,50	2,50		123,75		
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,057414								
41	36	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,283892	1111124,87	8514,15	315440,00	2417,25	294644,25	22340,75	364803,25	
						64738,01	1952,04	18378,75	554,25		27022,50		
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,627362								
42	38	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	106,66	7144,76	394,71	762060,00	42099,75	413768,25	293927,25	1140466,25	
						2870,73	92,43	306192,00	9858,50		84479,00		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	191,369372								
				т							530,75		
44	59	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	**Устройство монолитного сердечника-/бетон кл.В25/**	м3	0,32	72138,67	6777,02	23084,25	2168,50	16353,75	4556,25	29851,75	
						14256,00	1390,73	4562,00	445,00		2211,25		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,8512								
45	64	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	**Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/**	м3	0,13	72138,67	6777,02	9378,00	881,25	6643,75	1851,00	12127,50	
						14256,00	1390,73	1853,25	181,00		898,50		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,1583								
46	71	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022	**Устройство крыльца-/бетон кл.В15/**	м3	6,2	52549,00	3010,00	325804,00	18662,00	266024,00	41167,75	396329,50	
						6631,93	664,71	41118,25	4121,25		29357,75		
		002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,373425								
47	73	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,030456	1379884,34	1908,98	42026,00	57,75	31358,50	9676,75	55839,00	
						348345,36	812,07	10609,25	24,50		4136,25		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,512725								
48	85	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,0055	1379884,34	1908,98	7589,25	10,50	5663,00	1747,50	10083,75	
						348345,36	812,07	1916,00	4,50		747,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,17612								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,003514	1379884,34	1908,98	4849,00	6,50	3618,00	1116,50	6442,75	
						348345,36	812,07	1224,00	2,75		477,25		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,751434								
50	90	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	**Монтаж опорных стоек-/Ст1/**	т	0,03245	38075,45	16443,18	1235,50	533,75	372,25	340,25	1701,75	
						10160,64	5036,36	329,75	163,50		126,00		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,20607								
				т							1236,75		
52	92	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022	**Монтаж балок-/Б1, Б2/**	т	0,02205	81008,32	40275,39	1786,25	888,00	157,50	640,50	2621,00	
						33585,42	8508,78	740,50	187,50		194,25		
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,38793								
				т							970,25		
55	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	2,36193	188,36	4,32	445,00	10,25	264,25	118,75	608,75	
						72,18	0,74	170,50	1,75		45,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,104634								
56	96	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	**Установка стропил**	м3	11,6475	201240,86	1107,70	2343953,00	12902,00	1931554,00	363943,50	2924528,25	
						34298,95	419,36	399497,00	4884,50		216631,75		
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	278,784075								
57	97	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	11,6475	11757,53	84,81	136945,75	987,75	121112,75	13744,75	162745,75	
						1274,55	36,64	14845,25	426,75		12055,25		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,81185								
58	100	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	**Огнезащита обрешетки под кровлю**	м2	176,375	409,89	3,94	72294,25	694,75	63080,50	7937,00	86649,50	
						48,30	1,70	8519,00	299,75		6418,25		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,520538								
59	1	1115-0207-0103 РСНБ РК 2022	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщиной 40мм/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,375	3734,81	47,13	236693,50	2986,75	67861,25	134026,75	400377,75	
						2616,89	26,64	165845,50	1688,25		29657,50		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	93,5922								
60	3	1115-0207-0103 РСНБ РК 2022	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен-/толщиной 30мм/**	м2	26,75	4673,38	47,13	125013,00	1260,50	53750,50	56571,50	196111,25	
						2616,89	26,64	70001,75	712,50		14526,75		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,5044								
61	61	1115-0207-0103 РСНБ РК 2022	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен-/толщиной 50мм/**	м2	3,375	4673,38	47,13	15772,75	159,25	6781,50	7137,50	24743,00	
						2616,89	26,64	8832,00	90,00		1832,75		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,9842								
62	91	1115-0207-0103 РСНБ РК 2022	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен-/толщиной 20мм/**	м2	3,35	4673,38	47,13	15656,00	158,00	6731,25	7084,50	24559,75	
						2616,89	26,64	8766,75	89,25		1819,25		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,947275								
63	122	1115-0207-0103 РСНБ РК 2022	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен-/толщиной 40мм/**	м2	7,05	4673,38	47,13	32947,25	332,25	14166,00	14909,50	51685,25	
						2616,89	26,64	18449,00	187,75		3828,50		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,41144								
64	2	1115-0402-0102 РСНБ РК 2022	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная**	м2	113,325	663,42	4,98	75182,00	563,75	41933,75	26348,50	109652,75	
						288,41	2,21	32684,25	250,00		8122,25		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,041725								
65	5	1115-0106-0501 РСНБ РК 2022	**Цоколь. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке**		9,625	11501,79	92,86	110704,75	893,75	33466,75	61331,00	185798,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности облицовки		7931,87	33,18	76344,25	319,25		13763,00		
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	46,046								
66	6	1115-0106-0501 РСНБ РК 2022	**Колонны. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке**	м2 поверхности облицовки	18	11501,79	92,86	207032,25	1671,50	62587,00	114696,75	347467,50	
						7931,87	33,18	142773,75	597,25		25738,50		
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	86,112								
67	18	1115-0106-0501 РСНБ РК 2022	**Облицовка сплиттерной плиткой**	м2 поверхности облицовки	3,85	11501,79	92,86	44282,00	357,25	13386,75	24532,25	74319,50	
						7931,87	33,18	30537,75	127,75		5505,25		
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,4184								
68	7	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Фронтон входной группы. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,3	3642,01	45,43	15660,75	195,50	3692,25	9545,75	27223,00	
						2737,94	37,02	11773,25	159,25		2016,50		
		003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,39496								
69	9	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	**Откосы. Устройство с облицовкой металлосайдингом**	м2 поверхности облицовки	8,5	7381,63	10,79	62743,75	91,75	47258,25	12330,50	81080,25	
						1811,06	2,24	15394,00	19,00		6006,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,4503								
70	13	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	**Козырек. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	4,5	7381,63	10,79	33217,25	48,50	25019,00	6528,00	42924,75	
						1811,06	2,24	8149,75	10,00		3179,50		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,0031								
71	10	1115-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**	м	8,5	1269,61	1,05	10791,75	9,00	1916,00	7093,50	19316,00	
						1043,15	0,00	8866,75	0,00		1430,75		
		003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,3316								
72	12	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	2,75	8618,37	36,64	23700,50	100,75	10348,75	10646,25	37094,50	
						4818,53	20,69	13251,00	57,00		2747,75		
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,722								
73	30	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022	**Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	0,275	8618,37	36,64	2370,00	10,25	1035,00	1064,75	3709,50	
						4818,53	20,69	1325,00	5,75		274,75		
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7722								
74	14	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	м2	25,75	921,18	7,48	23720,50	192,75	4595,50	15241,25	42078,75	
						735,23	4,63	18932,25	119,25		3117,00		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,051								
75	305	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка-/затирка/**	м2	121,875	921,18	7,48	112268,75	911,50	21751,00	72136,50	199158,25	
						735,23	4,63	89606,25	564,25		14753,00		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57,0375								
76	15	1115-0402-0302 РСНБ РК 2022	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная**	м2	25,75	569,75	4,96	14671,00	127,75	9133,75	4373,00	20567,75	
						210,08	2,21	5409,50	57,00		1523,75		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,50715								
77	16	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,49	41578,14	1737,84	20373,25	851,25	18760,75	866,75	22939,50	
						1553,59	389,64	761,25	190,75		1699,50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,513325								
78	17	1111-0101-2502 РСНБ РК 2022	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	16,1	9110,77	232,28	146683,50	3739,25	111331,00	30767,50	191647,00	
						1963,52	69,48	31613,00	1118,25		14196,00		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,7579								
79	31	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	6,6	5205,85	20,69	34358,50	136,50	23947,25	9484,25	47350,25	
						1556,80	5,17	10275,00	34,00		3507,50		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,92868								
80	33	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022	**Облицовка фасадными панелями**	м2	31,15	1019,65	3,53	31762,25	110,00	14248,00	13958,75	49378,50	
						558,72	1,42	17404,25	44,25		3657,50		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,28565								
				м2							3244,75		
				м							4384,75		
83	36	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	177,875	6802,19	31,23	1209939,50	5555,00	918466,50	264052,00	1591910,25	
						1607,41	6,15	285918,00	1094,00		117918,75		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	192,798725								
84	37	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	181,9156	394,75	17,98	71811,25	3271,00	47516,50	20083,25	99245,50	
						115,57	4,43	21024,00	806,00		7351,00		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,643675								
85	292	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	20,925	133,55	17,98	2794,50	376,00		2310,00	5513,00	
						115,57	4,43	2418,50	92,50		408,50		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,569375								
86	38	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,005861	83909,56	3314,79	491,75	19,25	35,00	304,50	859,75	
						74636,42	691,76	437,50	4,00		63,50		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,294975								
				т							8165,00		
88	41	1113-0301-1602 РСНБ РК 2022	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110**	м2	5,48403	522,46	4,32	2865,00	23,75	2591,00	175,50	3284,00	
						45,74	0,74	251,00	4,00		243,50		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,154125								
89	46	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	0,011625	103964,09	34447,81	1208,50	400,50	185,50	526,25	1873,50	
						53559,79	12047,22	622,75	140,00		138,75		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,362839								
				т							934,50		
91	48	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	0,112	82217,71	7341,03	9208,50	822,25	5793,75	2648,75	12805,75	
						23147,47	2841,28	2592,50	318,25		948,50		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,51079								
92	53	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,006125	2139703,68	0,00	13105,75	0,00	11824,75	973,50	15205,50	
						209139,84	0,00	1281,00	0,00		1126,25		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,879795								
				м2							23,25		
94	55	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Дренажный колодец щебеночное. Устройство**		0,196	14302,83	2553,08	2803,25	500,50	2058,00	421,50	3482,75	
95	327	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		2,97	14302,83	2553,08	42479,50	7582,50	31186,00	6388,00	52777,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	56	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	**Решетки приямков металлические. Установка**		0,033932	1101973,97	13739,48	37392,75	466,25	34491,25	2415,25	42992,75	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,550172								
97	57	1112-0101-0601 РСНБ РК 2022	**Устройство деформационных швов**	м	3,25	7133,78	89,94	23184,75	292,25	18531,75	4055,25	29419,25	
						1341,77	14,52	4360,75	47,25		2179,25		
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,541175								
98	58	1109-0701-0131 РСНБ РК 2022	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,003497	479431,14	106290,30	1676,25	371,75	47,50	886,75	2768,00	
						359536,32	8065,44	1257,00	28,25		205,00		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,732587								
				т							177,00		
101	62	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**		7,5	3187,10	19,63	23903,25	147,25	13338,50	9429,00	35998,75	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,39525								
102	317	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**		20,9	3262,70	19,63	68190,50	410,25	38750,25	26275,50	102023,25	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,82143								
103	63	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов**	м2	130,375	5354,95	31,09	698151,50	4053,25	254365,50	352719,25	1134940,50	
						3372,83	8,95	439732,75	1166,75		84069,75		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	248,155775								
104	65	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм**	м	12,75	2183,00	5,43	27833,25	69,25	19738,50	6436,50	37011,50	
						629,45	1,58	8025,50	20,25		2741,75		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,20455								
105	66	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	**Обшивка каркасных стен досками обшивки**	м2	6,625	3276,32	23,77	21705,50	157,50	17618,50	3600,50	27330,50	
						593,16	10,72	3929,75	71,00		2024,50		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,597								
106	70	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	20,25	1139,88	12,74	23082,50	258,00	13205,50	8928,75	34572,00	
						475,02	4,24	9619,25	85,75		2560,75		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,9049								
107	71	1112-0101-2006 РСНБ РК 2022	**Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м планки	47,625	675,25	5,35	32158,75	254,75	13887,50	16631,50	52693,50	
						378,30	1,29	18016,50	61,50		3903,25		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,149125								
108	120	1112-0101-2006 РСНБ РК 2022	**Планки фронтонная для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м планки	6,25	675,25	5,35	4220,25	33,25	1822,50	2182,75	6915,25	
						378,30	1,29	2364,50	8,00		512,25		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,594375								
109	72	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	21,25	3022,66	2356,78	64231,50	50081,50	1566,00	21099,25	92157,00	
						592,19	487,05	12584,00	10349,75		6826,25		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,724375								
				м							3222,25		
117	84	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Монтаж конструкций вентшахты**	т	0,392388	140732,61	6758,05	55221,75	2652,00	973,00	36342,75	98889,75	
						131494,64	2736,98	51596,75	1074,00		7325,25		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,7922								
118	124	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер**	т	0,007225	140732,61	6758,05	1016,75	48,75	18,00	669,25	1821,00	
						131494,64	2736,98	950,00	19,75		135,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,640626								
				т							8646,25		
				т							21743,00		
121	86	1126-0301-0104 РСНБ РК 2022	**Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки**	м2 изолируемой поверхности	0,3	1543,99	23,72	463,25	7,25	402,25	43,25	547,00	
						179,39	10,72	53,75	3,25		40,50		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0363								
122	95	1126-0301-0104 РСНБ РК 2022	**Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях**	м2	0,525	1543,99	23,72	810,50	12,50	704,00	75,75	957,25	
						179,39	10,72	94,25	5,75		71,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,063525								
123	87	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,604	32315,21	2167,58	19518,25	1309,00	1922,25	12826,25	34932,00	
						26965,01	976,02	16286,75	589,50		2587,50		
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,654325								
124	89	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	**Стены каркасные. Обшивка плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,55	3154,60	20,86	23817,25	157,25	14192,00	8584,75	34994,00	
						1254,02	9,38	9468,00	70,75		2592,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,13965								
125	199	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м2	1,0925	4054,96	20,86	4430,00	22,75	3037,25	1242,25	6126,00	
						1254,02	9,38	1370,00	10,25		453,75		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,888421								
126	320	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4,75	4068,82	20,86	19327,00	99,00	13271,25	5401,00	26706,25	
						1254,02	9,38	5956,50	44,50		1978,25		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,8627								
127	90	1120-0701-0404 РСНБ РК 2022	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	зонт	0,5	25735,10	81,61	12867,50	40,75	12075,25	745,50	14702,00	
						1503,13	18,43	751,50	9,25		1089,00		
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4784								
128	99	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм**	шт	1,75	21237,06	70,71	37164,75	123,75	34717,50	2308,75	42631,50	
						1327,73	18,43	2323,50	32,25		3158,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4014								
129	107	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	шт	0,25	15613,48	61,57	3903,25	15,25	3676,75	211,50	4444,00	
						844,92	18,43	211,25	4,50		329,25		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1274								
130	110	1110-0102-0204 РСНБ РК 2022	**Стены. Устройство фронтонов**		4,875	3075,10	44,57	14991,00	217,25	9464,25	4866,75	21446,25	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,5802								
				м2							2176,50		
134	118	1112-0101-0802 РСНБ РК 2022	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб**	м2	1,4	230,13	0,42	322,25	0,50	211,75	101,25	457,50	
						78,48	0,19	109,75	0,25		34,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,07406								
135	179	1112-0101-0802 РСНБ РК 2022	**Устройство оконных отливов из оцинкованной стали**	м2	2,325625	230,13	0,42	535,25	0,75	351,75	168,50	760,00	
						78,48	0,19	182,50	0,25		56,25		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,123025								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	184	1112-0101-0802 РСНБ РК 2022	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали	м2	0,270625	230,13	0,42	62,25	0,00	40,75	19,50	88,25	
						78,48	0,19	21,50	0,00		6,50		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,014325								
137	119	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,005	194539,88	1587,02	972,75	8,00	790,75	159,75	1223,00	
						34821,90	688,95	174,00	3,50		90,50		
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1215								
138	239	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Установка элементов каркаса из брусьев-/стоек/	м3	0,0145	194539,88	1587,02	2820,75	23,00	2293,00	463,50	3547,00	
						34821,90	688,95	505,00	10,00		262,75		
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,35235								
				м							455,00		
142	127	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта щебнем	м2	121,585	593,94	43,09	72214,25	5239,00	54635,50	13453,50	92521,75	
						101,49	16,22	12339,75	1972,00		6854,00		
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,608225								
143	128	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	7,2951	22745,55	2037,77	165931,00	14865,50	112360,75	41698,25	224239,75	
						5305,58	775,20	38705,00	5655,00		16610,50		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,09895								
144	129	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/	м2	129,18	1488,27	33,62	192254,50	4343,00	108533,50	76995,00	290788,75	
						614,48	19,59	79378,75	2530,50		21539,25		
145	130	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	129,18	886,35	22,87	114499,00	2954,25	108439,00	4492,75	128510,75	
						24,04	12,96	3105,25	1674,25		9519,00		
146	131	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,2875	4857,43	187,65	54828,25	2118,25	36141,75	16452,00	76982,75	
						1467,85	82,74	16568,25	934,00		5702,50		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,545911								
147	136	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	80,82	1047,25	57,17	84638,75	4620,50	37514,25	40514,25	135165,00	
						525,91	7,38	42504,00	596,50		10012,00		
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,423225								
148	137	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	77,81	396,17	-29,59	-30826,00	-2302,25	-14714,75	-13281,50	-47636,25	
						-177,47	-4,12	-13809,00	-320,50		-3528,75		
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,637193								
149	138	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	77,81	3991,25	29,12	310559,25	2265,75	264737,75	42011,25	380775,75	
						559,77	14,61	43555,75	1136,75		28205,25		
		003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,913913								
150	143	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,8975	4080,79	89,94	122005,25	2689,00	68493,50	49102,00	184795,75	
						1699,90	47,27	50822,75	1413,25		13688,50		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	32,959								
151	148	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-/гидроизол/	м2	14,8175	2301,29	112,93	34099,50	1673,25	18579,00	13251,25	51138,75	
						934,50	16,89	13847,00	250,25		3788,00		
152	164	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя(унифлекс ЭПП)		3,01	2751,53	112,93	8282,00	339,75	5129,25	2691,75	11851,75	
153	149	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой-/гидроизол/		14,8175	1384,49	55,85	20514,50	827,25	11332,25	7987,75	30782,50	
154	155	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,9675	2017,78	125,63	1952,25	121,50	1362,50	485,50	2632,75	
						483,94	49,84	468,25	48,25		195,00		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,363199								
155	156	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий		2,5	237,93	-4,90	-594,75	-12,25	-547,75	-39,75	-685,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		-13,95	-2,93	-35,00	-7,25		-50,75		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,027								
156	161	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		4,6325	1382,06	32,64	6402,50	151,25	4063,00	2142,25	9228,50	
				м2 стяжки		472,38	19,59	2188,25	90,75		683,75		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,763125								
157	162	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		4,6325	230,48	5,72	1067,75	26,50	1015,00	38,75	1195,00	
				м2 стяжки		5,68	3,24	26,25	15,00		88,50		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0213								
158	165	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**		3,01	473,77	44,46	1426,00	133,75		1273,75	2915,75	
				м2		429,31	20,84	1292,25	62,75		216,00		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,807583								
159	171	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**		76,325	297,34	2,92	22694,50	222,75	13399,50	8614,00	33813,50	
				м плинтусов		118,86	1,20	9072,00	91,50		2505,00		
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,289322								
160	172	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		39,625	461,93	2,45	18304,00	97,00	1236,00	15994,25	37042,25	
				м плинтусов		428,29	1,11	16971,00	44,00		2744,00		
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,723975								
				м2							298,25		
162	174	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		10,425	2417,48	16,66	25202,25	173,75	21038,75	3811,50	31335,00	
				м		382,72	6,23	3989,75	65,00		2321,25		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,49366								
163	175	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**		10,71	3196,49	237,73	34234,50	2546,25	17125,25	14247,00	52360,00	
				м2		1359,76	118,29	14563,00	1267,00		3878,50		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,444078								
				м2							30386,50		
165	177	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		10,08	1510,44	7,39	15225,25	74,75	11729,75	3110,75	19803,00	
				м		339,39	3,51	3421,00	35,50		1467,00		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,307325								
				м							1046,25		
167	180	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**		0,3825	5037,15	239,94	1926,75	92,00	1005,00	787,25	2931,00	
				м2		2169,97	116,69	830,00	44,75		217,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,538254								
				м2							1219,00		
169	185	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**		0,575	4676,90	233,92	2689,25	134,50	1231,00	1251,75	4256,25	
				м2		2301,86	116,69	1323,50	67,25		315,25		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,85835								
				м2							8391,75		
171	191	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**		2,955	2416,27	3,85	7140,00	11,50	2260,50	4381,50	12443,25	
				м2		1647,44	0,00	4868,25	0,00		921,75		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,2827								
				м2							6908,50		
173	200	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	**Монтаж витражей**		3,99	10491,75	581,99	41862,25	2322,25	32,25	28164,75	75629,25	
				м2		9901,63	328,55	39507,50	1311,00		5602,25		
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,459825								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	250	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	м2	1,0605	10491,75	581,99	11126,50	617,25	8,50	7486,00	20101,50	
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,703793	9901,63	328,55	10500,75	348,50		1489,00		
				м2							2782,00		
				м							336,50		
177	212	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	**Устройство слуховых окон**	шт	1	35195,60	1215,79	35195,50	1215,75	24241,75	9224,25	47973,25	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,5664	9737,97	511,32	9738,00	511,25		3553,50		
				шт.							155,50		
179	214	1110-0107-0102 РСНБ РК 2022	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	м2	3,78	3063,47	615,83	11580,00	2327,75	3640,75	5605,50	18560,25	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,270078	1484,48	163,25	5611,25	617,00		1374,75		
				м2							6919,00		
				м2							333,50		
182	217	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	21,294	3789,65	796,35	80697,00	16957,75	29460,50	34742,50	124674,75	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,67435	1609,78	203,06	34278,75	4324,25		9235,25		
				м2							1015,00		
190	232	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,025	4064,17	65,37	4165,75	67,00	664,75	2390,00	7080,25	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,227018	3350,38	28,78	3434,25	29,50		524,50		
191	233	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,525	3708,76	69,15	5655,75	105,50	797,25	3312,00	9685,25	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,082482	3116,89	30,66	4753,25	46,75		717,50		
				м2							11257,00		
193	235	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	м2	0,605	4558,68	780,12	2758,00	472,00	1116,00	1157,50	4228,50	
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,803675	1934,15	191,71	1170,00	116,00		313,00		
197	242	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	**Установка и крепление наличников**		7,25	121,31	1,69	879,50	12,25	34,00	755,00	1765,25	
200	245	1110-0106-0402 РСНБ РК 2022	**Приборы оконные. Установка**	комплект	0,5	747,22	6,13	373,50	3,00		334,50	764,75	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,2403	741,09	2,49	370,50	1,25		56,75		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,153875								
206	280	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022	**Устройство обмазочной пароизоляции в один слой**	м2	145,7	442,58	15,03	64484,00	2189,75	39728,00	21024,50	92349,00	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,62828	154,88	1,97	22566,00	287,00		6840,50		
207	281	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	145,7	1651,73	36,84	240657,00	5367,50	193435,75	39299,75	302353,75	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,39018	287,26	5,93	41853,75	864,00		22397,00		
208	282	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	149,7406	1372,99	74,87	205592,50	11211,00	80653,25	107045,00	337648,75	
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,1671	759,50	17,53	113728,00	2624,75		25011,25		
209	284	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	145,7	905,38	142,17	131913,75	20714,00	63748,00	48633,25	194990,25	
						325,68	37,13	47451,50	5409,75		14443,25		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,23168								
210	290	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм -/толщ.5мм, М150/**	м2	10,4625	905,38	142,17	9472,50	1487,50	4577,75	3492,25	14002,00	
						325,68	37,13	3407,50	388,50		1037,25		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,74536								
211	298	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм-/толщ.70мм, М150/**	м2	10,4625	905,38	142,17	9472,50	1487,50	4577,75	3492,25	14002,00	
						325,68	37,13	3407,50	388,50		1037,25		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,74536								
212	303	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм-/толщ.20мм, М150/**	м2	2,1975	905,38	142,17	1989,50	312,25	961,50	733,50	2940,75	
						325,68	37,13	715,75	81,50		217,75		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,576624								
213	285	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	145,7	890,69	73,80	129773,50	10752,50	112852,00	8369,00	149193,75	
						42,34	20,09	6169,00	2927,00		11051,25		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,9538								
214	291	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2	10,4625	254,49	-21,09	-2662,50	-220,50	-2315,25	-171,75	-3061,00	
						-12,10	-5,74	-126,50	-60,00		-226,75		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,101486								
215	299	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2	10,4625	1399,65	115,97	14643,75	1213,50	12734,50	944,25	16835,00	
						66,53	31,58	696,00	330,50		1247,00		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,559744								
216	304	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2	2,1975	127,24	10,54	279,50	23,00	243,25	18,00	321,25	
						6,05	2,87	13,25	6,25		23,75		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,010768								
217	289	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	7,8156	3938,47	19,64	30781,50	153,50	16942,25	12372,50	46606,25	
						1751,07	7,90	13685,50	61,75		3452,25		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,25405								
				1000 м2							198,50		
219	294	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	10,4625	914,28	77,75	9565,75	813,50	5635,25	3044,50	13619,00	
						297,91	18,37	3117,00	192,25		1008,75		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,101916								
				м3							5957,75		
221	300	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,004028	21742,79	2019,30	87,50	8,25	0,25	75,25	175,75	
						19681,49	858,56	79,25	3,50		13,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,050464								
222	302	1112-0101-0104 РСНБ РК 2022	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли	10,4625	2925,24	31,21	30605,25	326,50	26478,25	3582,00	36922,25	
						363,25	8,89	3800,50	93,00		2735,00		
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,214911								
223	306	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	121,875	1041,72	5,81	126959,75	708,25	37125,50	71506,50	214344,25	
						731,29	2,11	89126,00	257,25		15878,00		
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	53,759062								
224	307	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	35,175	6210,02	11,00	218437,50	387,00	155305,00	50326,25	290264,75	
						1783,81	4,61	62745,50	162,25		21501,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,844783								
225	308	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	84,1	1105,08	7,02	92937,25	590,50	23775,00	55077,00	159855,50	
						815,36	3,26	68571,75	274,25		11841,25		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	42,85736								
226	309	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2,6	280,51	2,13	729,25	5,50	46,75	544,00	1375,00	
						260,44	1,05	677,25	2,75		101,75		
227	318	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	40,95	280,51	2,13	11487,00	87,25	734,75	8566,25	21657,75	
						260,44	1,05	10665,00	43,00		1604,50		
228	311	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	3,775	446,40	3,92	1685,25	14,75	703,00	779,50	2662,00	
						256,26	1,81	967,50	6,75		197,25		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,604755								
229	312	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	406,775	1881,05	102,23	765164,00	41584,50	186380,25	457565,00	1320546,25	
						1320,63	85,44	537199,25	34754,75		97817,25		
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	313,05404								
230	313	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	191,9	776,15	5,81	148943,25	1115,00	58456,50	71820,50	238424,25	
						465,72	2,11	89371,75	405,00		17660,50		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	54,86421								
231	314	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,125	1552,48	96,74	43663,50	2721,00	9971,50	26623,25	75909,75	
						1101,20	82,05	30971,25	2307,75		5623,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,0125								
232	315	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	255,825	914,80	6,62	234028,75	1693,75	66315,00	133443,50	396869,00	
						648,96	3,07	166020,25	785,50		29396,75		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	103,76262								
233	325	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	23,3625	914,80	6,62	21372,00	154,75	6056,00	12186,25	36242,75	
						648,96	3,07	15161,25	71,75		2684,50		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,47583								
234	316	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	**Стены. Облицовка керамическимиплитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	127,05	4915,37	20,71	624497,75	2631,25	300741,25	257867,00	952953,75	
						2527,55	9,51	321125,25	1208,25		70589,00		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	204,410745								
235	322	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	3,6	4915,37	20,71	17695,25	74,50	8521,50	7306,75	27002,25	
						2527,55	9,51	9099,25	34,25		2000,25		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,79204								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
236	319	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	м2	19,1	403,00	3,51	7697,25	67,25	3244,25	3533,75	12129,50	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,74085	229,63	1,63	4386,00	31,25		898,50		
237	321	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке-/панель h=300мм/**	м2	9,525	1016,40	4,74	9681,25	45,25	2084,00	6058,25	16998,50	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,635817	792,86	2,18	7552,00	20,75		1259,00		
238	323	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	**Штукатурка глоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	23,3625	4295,81	51,35	100360,75	1199,75	25790,75	59290,00	172422,75	
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,49163	3140,52	31,77	73370,50	742,25		12772,00		
239	324	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,3625	2313,51	26,19	54049,50	612,00	20795,00	26289,00	86765,50	
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,687579	1397,22	9,35	32642,50	218,50		6427,00		
240	328	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	29,7	2175,27	4,04	64605,50	120,00	56693,50	8463,50	78914,50	
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,61835	262,36	1,50	7792,00	44,50		5845,50		
241	329	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	29,7	2411,96	0,00	71635,25	0,00	62847,00	9491,25	87616,50	
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,20938	295,90	0,00	8788,25	0,00		6490,00		
			ИТОГО по акту					29011730,50	1034786,25	20897922,00	6398221,00		
								7079025,00	287834,75	0,00	2832794,50		

Суммарная смета для объекта - 02-01 работы

1	1	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	3091,65	30,50	24733,00	244,00	19521,00	4959,00	32067,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,804	621,05	11,43	4968,00	91,00		2375,00		
2	2	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	99	1954,31	15,85	193476,00	1570,00	1070,00	187033,00	410949,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	107,6922	1927,65	0,13	190838,00	13,00		30440,00		
3	3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	185	2111,64	19,17	390653,00	3547,00	2159,00	377289,00	829376,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	217,2455	2080,80	0,22	384948,00	41,00		61434,00		
4	4	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	67	2306,15	22,77	154512,00	1526,00	869,00	149099,00	327900,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	85,8471	2270,42	0,36	152118,00	24,00		24289,00		
5	5	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	56	2555,96	27,05	143134,00	1514,00	1110,00	137728,00	303330,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	79,296	2509,08	0,54	140508,00	30,00		22468,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	7	2780,80	31,30	19466,00	219,00	219,00	18653,00	41168,00	
						2718,25	0,81	19028,00	6,00		3049,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,738								
16	15	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	974,5	908,02	105,89	884866,00	103189,00	372844,00	346143,00	1329491,00	
						419,53	47,84	408831,00	46620,00		98482,00		
		003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	222,0885								
				100 шт.							2155,00		
24	21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	113	118,82	1,31	13427,00	148,00	73,00	12941,00	28477,00	
						116,86	0,00	13205,00	0,00		2109,00		
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,8873								
29	26	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	2	46768,36	0,00	93537,00	0,00	92431,00	1084,00	102191,00	
						552,86	0,00	1106,00	0,00		7570,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,624								
30	27	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	3	29997,67	617,69	89994,00	1851,00	44940,00	42816,00	143436,00	
						14400,36	163,24	43200,00	489,00		10626,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,52								
				шт.							4294,00		
				шт.							360,00		
33	30	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка**	фильтр	2	18115,07	204,53	36230,00	408,00	33144,00	2756,00	42104,00	
						1338,48	67,13	2676,00	134,00		3118,00		
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,56								
34	56	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	18115,07	204,53	18115,00	204,00	16572,00	1378,00	21052,00	
						1338,48	67,13	1338,00	67,00		1559,00		
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,78								
49	72	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	18	1122,14	1,92	20199,00	34,00	37,00	19735,00	43129,00	
						1118,15	0,63	20127,00	11,00		3195,00		
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,9332								
50	73	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	92	1081,61	4,68	99508,00	430,00	435,00	96801,00	212013,00	
						1072,20	1,45	98642,00	133,00		15704,00		
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	53,5808								
69	94	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	3	26398,75	102,43	79196,00	307,00	74521,00	4429,00	90315,00	
						1455,88	50,44	4368,00	151,00		6690,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4648								
70	95	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	9	19434,05	71,51	174906,00	644,00	161492,00	12737,00	202654,00	
						1419,02	25,06	12771,00	226,00		15011,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,2072								
				шт.							4433,00		
				шт.							3990,00		
73	98	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	24	18534,53	122,39	444829,00	2937,00	355644,00	85947,00	573238,00	
						3593,62	60,59	86247,00	1454,00		42462,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48,672								
74	99	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	**Смесители. Установка**	шт.	24	9539,78	0,12	228955,00	3,00	197991,00	30341,00	280040,00	
						1290,02	0,00	30960,00	0,00		20744,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,472								
				шт.							1855,00		
76	101	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	5	3195,42	80,46	15977,00	402,00	1416,00	14058,00	32438,00	
						2831,78	37,28	14159,00	186,00		2403,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,692								
				комплект							7876,00		
				комплект							5923,00		
79	1	1310-0412-0201 РСНБ РК 2022	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**	шт.	3	10376,24	0,00	31128,00	0,00	2954,00	17187,00	52180,00	
						9391,60	0,00	28175,00	0,00		3865,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	15,9								
99	3	1311-0401-0707 РСНБ РК 2022	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 100 кг. Монтаж оборудования**		1	14560,70	4938,02	14561,00	4938,00		8745,00	25170,00	
		007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,36								
100	5	1310-0408-0105 РСНБ РК 2022	**Шкаф включения питания. Монтаж оборудования**	шт.	1	76829,08	11457,21	76829,00	11458,00	1509,00	41145,00	127412,00	
						63862,88	3587,59	63863,00	3588,00		9438,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	36,04								
101	9	1310-0408-0201 РСНБ РК 2022	**Аппаратура настенного типа.Кабельный органайзер. Монтаж**	шт.	2	2148,67	0,00	4297,00	0,00	541,00	2292,00	7116,00	
						1878,32	0,00	3757,00	0,00		527,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,12								
102	11	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	**Панель освещения шкафа. Установка на стене**	шт.	1	5896,76	1870,79	5897,00	1871,00	123,00	3338,00	9974,00	
						3902,92	732,59	3903,00	733,00		739,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,12								
103	23	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	**Ящик управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5896,76	1870,79	5897,00	1871,00	123,00	3338,00	9974,00	
						3902,92	732,59	3903,00	733,00		739,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,12								
104	14	1310-0902-0924 РСНБ РК 2022	**Устройство заземления. Монтаж**	шт	1	20378,96	0,00	20379,00	0,00	14744,00	3437,00	25721,00	
						5634,96	0,00	5635,00	0,00		1905,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,18								
105	16	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	шт	1	24799,48	2639,36	24799,00	2639,00	1954,00	12830,00	40639,00	
						20205,72	826,46	20206,00	826,00		3010,00		
		007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,54								
106	13	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	24799,48	2639,36	24799,00	2639,00	1954,00	12830,00	40639,00	
						20205,72	826,46	20206,00	826,00		3010,00		
		007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,54								
112	20	1310-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг**		2	18778,53	2202,51	37557,00	4405,00	8000,00	16167,00	58022,00	
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	16,96								
				шт						11475,00			
114	22	1311-0401-0302 РСНБ РК 2022	**Аппарат (серверное оборудование), масса до 0,3 т. Монтаж**	шт.	1	30124,86	4938,02	30125,00	4938,00	208,00	20262,00	54418,00	
						24978,90	2036,90	24979,00	2037,00		4031,00		
		007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	15,9								
122	25	1310-0204-0101 РСНБ РК 2022	**Монтаж мини АТС**		1	169379,15	20934,90	169379,00	20935,00	57,00	94515,00	285006,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	83,74								
123	26	1310-0204-0301 РСНБ РК 2022	**Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии, комплект абонентского оборудования станции**		1	432111,12	0,00	432111,00	0,00		263588,00	751355,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				компл		432111,12	0,00	432111,00	0,00		55656,00		
		007-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	170,66								
124	28	1310-0301-0211 РСНБ РК 2022	**Электрическая проверка и регулировка оборудования: платы разные**	плата	5	4490,16	0,00	22451,00	0,00		13695,00	39038,00	
						4490,16	0,00	22451,00	0,00		2892,00		
		007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,6								
128	32	1310-0203-0102 РСНБ РК 2022	**Оборудование станции: аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС**	шт	3	1583,19	0,00	4750,00	0,00	692,00	2475,00	7803,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,2896								
129	34	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022	**Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС**	шт	17	1583,19	0,00	26914,00	0,00	3924,00	14024,00	44213,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12,9744	1352,39	0,00	22991,00	0,00		3275,00		
131	36	1310-0905-0501 РСНБ РК 2022	**Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./**	шт.	1	84647,36	0,00	84647,00	0,00		11903,00	147185,00	
		008-0202	Инженер II категории. Работы по пуско-наладке оборудования	шт		84647,36	0,00	84647,00	0,00		51635,00		
		008-0203	Инженер I категории. Работы по пуско-наладке оборудования	чел.-ч	16,96						10903,00		
132	38	1310-0412-0202 РСНБ РК 2022	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100**	чел.-ч	16,96								
				шт	1	55526,46	0,00	55526,00	0,00	4812,00	30936,00	93379,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	28,62	50714,64	0,00	50715,00	0,00		6917,00		
134	40	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	шт.	34	1591,94	0,00	54126,00	0,00	679,00	32603,00	93667,00	
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	36,04								
135	42	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022	**Аппаратура настенного типа. Рамка**	шт	20	1591,94	0,00	31839,00	0,00	399,00	19178,00	55098,00	
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	21,2	1571,98	0,00	31440,00	0,00		4081,00		
138	45	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	**Прочее оборудование: суппорт**	шт	11	969,27	0,00	10662,00	0,00	127,00	6426,00	18455,00	
		007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,83								
139	61	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	**Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене**	шт	11	969,27	0,00	10662,00	0,00	127,00	6426,00	18455,00	
		007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,83	957,71	0,00	10535,00	0,00		1367,00		
140	73	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	шт	15	969,27	0,00	14539,00	0,00	173,00	8763,00	25166,00	
		007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,95	957,71	0,00	14366,00	0,00		1864,00		
141	8	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	17	969,27	0,00	16478,00	0,00	197,00	9931,00	28522,00	
		007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,01	957,71	0,00	16281,00	0,00		2113,00		
142	48	1308-0206-0601 РСНБ РК 2022	**Короб металлический длиной д0 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам**	м	1	730,61	194,03	731,00	194,00	12,00	435,00	1259,00	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,3056	524,40	79,84	524,00	80,00		93,00		
145	52	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	м	1220	588,18	219,87	717580,00	268241,00	105603,00	315224,00	1115422,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	193,98								
146	53	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**		120	426,22	181,09	51146,00	21731,00	6876,00	21840,00	78826,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		187,83	64,95	22539,00	7795,00		5840,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12,72								
147	17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		360	426,22	181,09	153439,00	65192,00	20628,00	65520,00	236477,00	
				м кабеля		187,83	64,95	67619,00	23382,00		17518,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	38,16								
150	56	1134-0207-0402 РСНБ РК 2022	**Установка стоек телефонных двухпарных**		1	19918,54	0,00	19919,00	0,00	6538,00	10169,00	32495,00	
		005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,7976								
151	57	1310-0411-0205 РСНБ РК 2022	**Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке**		1	3771,49	0,00	3771,00	0,00	203,00	2177,00	6424,00	
				шт		3568,81	0,00	3569,00	0,00		476,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,014								
				шт						18252,00			
153	59	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетки штепсельные полугерметические и герметические		10	1487,79	22,67	14878,00	227,00	1381,00	9594,00	26430,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,208								
158	64	1310-0105-0503 РСНБ РК 2022	**Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг**		405	895,89	104,37	362835,00	42269,00	54821,00	170177,00	575654,00	
		007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	163,134								
				км							1400,00		
160	66	1310-0411-0109 РСНБ РК 2022	**Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настенная. Монтаж оборудования**		10	15463,56	0,00	154636,00	0,00	4370,00	91662,00	266002,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	84,8								
163	69	1310-0702-0205 РСНБ РК 2022	**Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы двусторонние на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене**		21	4335,77	0,00	91051,00	0,00	1477,00	54640,00	157346,00	
		007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	44,52								
164	71	1310-0702-0101 РСНБ РК 2022	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1**		1	6313,15	0,00	6313,00	0,00	23,00	3837,00	10962,00	
				шт		6290,04	0,00	6290,00	0,00		812,00		
		007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,18								
				км							982,00		
167	79	1310-0408-0506 РСНБ РК 2022	**Установка светового табло**		13	10562,79	0,00	137316,00	0,00	7426,00	79233,00	233873,00	
		007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	82,68								
				м							3978,00		
				м							2368,00		
170	82	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**		143	1202,29	33,68	171927,00	4817,00	52663,00	83578,00	275945,00	
				м		800,34	11,41	114449,00	1632,00		20440,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	66,6952								
				км							2591,00		
173	85	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022	**Системный блок. Монтаж**		5	2237,15	665,17	11186,00	3326,00		7022,00	19665,00	
				шт.		1571,98	300,53	7860,00	1503,00		1457,00		
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,3								
174	89	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022	**Монтаж монитора. Монтаж на столе**		5	2237,15	665,17	11186,00	3326,00		7022,00	19665,00	
				шт.		1571,98	300,53	7860,00	1503,00		1457,00		
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,3								
175	94	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022	**Монтаж принтера**		5	2237,15	665,17	11186,00	3326,00		7022,00	19665,00	
				шт		1571,98	300,53	7860,00	1503,00		1457,00		
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,3								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	96	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	**Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм**	м	550	479,78	17,64	263879,00	9702,00	34084,00	160457,00	458282,00	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	128,26	400,17	5,02	220094,00	2761,00		33946,00		
186	98	1308-0206-1703 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	м	3	902,99	90,00	2709,00	270,00	256,00	7216,00	4700,00	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,272	727,58	33,30	2183,00	100,00		1643,00		
189	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	46130,16	2,04	46130,00	2,00	416,00	27885,00	79936,00	
		007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	24,38	45712,50	0,00	45713,00	0,00		5921,00		
191	4	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	**Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	84	3824,48	2,04	321256,00	171,00	5527,00	192490,00	554846,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	178,08	3756,64	0,00	30053,00	0,00		3914,00		
192	36	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	**Извещатель ПС автоматический световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	8	3824,48	2,04	30596,00	16,00	526,00	18332,00	52842,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	16,96	3756,64	0,00	30053,00	0,00		3914,00		
194	6	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022	**Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4	1920,84	0,76	7683,00	3,00	167,00	11673,00	13247,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,24	1920,84	0,76	7683,00	3,00	167,00	4583,00		
195	27	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022	**Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	3	1920,84	0,76	5763,00	2,00	125,00	3437,00	9936,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,18	1878,32	0,00	5635,00	0,00		736,00		
198	10	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	7	1064,97	5,77	7455,00	40,00	57,00	369,00	12907,00	
		007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,5164	1064,97	5,77	7455,00	40,00	57,00	4496,00		
202	15	1310-0202-0207 РСНБ РК 2022	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	30550,89	3299,20	30551,00	3299,00	311,00	383,00	51424,00	
		007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12,72	30550,89	3299,20	30551,00	3299,00	311,00	17064,00		
203	18	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава**	м	360	137,15	2,21	49374,00	796,00	9288,00	28526,00	84132,00	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	22,896	109,14	0,91	39290,00	328,00		6232,00		
208	29	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	345	319,46	2,38	110214,00	821,00	5437,00	1279,00	199910,00	
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	59,5815	301,32	0,16	103955,00	55,00		74889,00		
217	40	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	180	492,80	3,32	88704,00	598,00	35721,00	37895,00	136728,00	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	30,528	291,03	1,37	52385,00	247,00		10129,00		
219	1	1120-2501-0109 РСНБ РК 2022	**Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	км	2	108947,30	7093,68	217894,00	14188,00	20584,00	3242,00	434366,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	камера	110,448	91561,39	2467,09	183122,00	4934,00		32176,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	3	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	комплект						1290735,00			
				решетка	30	452,38	3,48	13571,00	104,00	212,00	13001,00	28699,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,136	441,83	0,37	13255,00	11,00		2127,00		
222	18	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м 2. Установка**	решетка	12	452,38	3,48	5425,00	37,00	84,00	5197,00	11474,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,2544	441,83	0,37	5303,00	1,00		852,00		
223	4	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	решетка	13	570,53	10,01	7417,00	130,00	91,00	7093,00	15671,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,4967	553,45	3,32	7195,00	44,00		1161,00		
227	8	1321-0102-0103 РСНБ РК 2022	**Клапан вентиляционный дроссельный, с электрическим приводом, диаметр/периметр до 500/1800 мм. Монтаж оборудования**	шт.	14	20374,06	528,74	285237,00	7402,00	36492,00	8788,00 148778,00	468736,00	
		007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	133,56								
229	10	1120-1101-0107 РСНБ РК 2022	**Люки герметические. Установка**	шт.	18	4679,43	276,38	84230,00	4976,00	34227,00	25205,00 45428,00	140031,00	
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,5872								
230	11	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	138,37	12241,41	57,93	1693844,00	8015,00	1372947,00	309134,00	2163216,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	202,9058	2261,19	18,51	312881,00	2561,00		160238,00		
231	12	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	**Короб из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,456	12241,41	57,93	42306,00	200,00	34292,00	7722,00	54030,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,0679	2261,19	18,51	7814,00	64,00		4002,00		
232	13	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	13,66	72467,45	2167,58	989906,00	29608,00	591954,00	290073,00	1382376,00	
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	218,3413	26965,01	976,02	368343,00	13331,00		102397,00		
233	14	1120-2001-0101 РСНБ РК 2022	**Фильтры ячейковые. Установка**	м2 поверхности в свету	0,25	11907,38	239,21	2976,00	60,00	1070,00	1828,00	5188,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0764	7388,41	73,72	1848,00	18,00		384,00		
235	25	1120-0401-0104 РСНБ РК 2022	**Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка**	комплект						1197357,00			
				клапан	1	47501,95	203,14	47502,00	203,00	42348,00	4913,00	56608,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1512	4950,54	63,19	4951,00	63,00		4193,00		
236	31	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	12	9782,99	564,90	117396,00	6780,00	925,00	109969,00	245556,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	61,9008	9140,68	210,62	109691,00	2531,00		18191,00		
238	35	1120-1001-0101 РСНБ РК 2022	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка**	кт						3163,00			
				глушитель шума	3	18311,32	60,73	54933,00	180,00	49410,00	5289,00	65040,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,4008	1780,89	18,43	5343,00	54,00		4818,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239	36	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	77,33588	12462,52	70,45	963801,00	5449,00	767359,00	189329,00	1245379,00	
						2469,67	28,44	190995,00	2199,00		92249,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	123,861								
249	95	1120-1401-0102 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**		1	14264,47	553,13	14264,00	553,00	972,00	12652,00	29069,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,5904								
				комплект						467004,00			
				шт.							404,00		
252	98	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,130176	9471,71	40,79	1233,00	5,00	27,00	1179,00	2605,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,778452	9221,16	18,43	1200,00	2,00		193,00		
				шт.							797,00		
254	105	1120-0401-0110 РСНБ РК 2022	**Клапаны к осевым вентиляторам до 4 номера. Установка**	клапан	4	5709,32	93,22	22837,00	373,00	3287,00	18867,00	45040,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,7728	4794,47	18,43	19178,00	74,00		3336,00		
				шт.							4135,00		
256	107	1120-1001-0104 РСНБ РК 2022	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка**	глушитель шума	1	37920,43	69,59	37920,00	69,00	35335,00	2484,00	43636,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,6016	2516,11	18,43	2516,00	18,00		3232,00		
257	110	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,55004	12207,83	56,88	79962,00	373,00	64778,00	14661,00	102193,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,604979	2261,19	22,75	14811,00	149,00		7570,00		
260	119	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	1 сплит-система	1	38185,32	10,11	38185,00	10,00	29717,00	8289,00	50192,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,9936	8458,44	0,00	8458,00	0,00		3718,00		
264	124	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Радиаторы чугунные. Установка**		29,12	22802,17	209,74	663999,00	6107,00	624845,00	35383,00	755333,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,654816								
265	125	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	**Краны воздушные. Установка**	шт.	33	577,74	0,00	19065,00	0,00	11204,00	7705,00	28912,00	
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,1184	238,24	0,00	7862,00	0,00		2142,00		
266	126	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	65	6717,29	0,82	436624,00	53,00	412279,00	23830,00	497290,00	
		004-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,75	373,72	0,37	24292,00	24,00		36836,00		
267	127	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	10707,29	0,82	10707,00	0,00	10333,00	367,00	11960,00	
		004-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,15	373,72	0,37	374,00	0,00		886,00		
				шт.							14766,00		
269	129	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		22	2904,40	110,31	63897,00	2428,00	6681,00	54091,00	127427,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	33,6336								
				шт.							583,00		
271	131	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		8	1071,48	2,76	8572,00	22,00	2638,00	5800,00	15522,00	
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,0968								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
272	187	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	3	1130,48	2,76	3391,00	8,00	1166,00	2175,00	6011,00	
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1613	738,95	0,81	2217,00	2,00		445,00		
274	133	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	шт.	35	2153,12	26,63	75359,00	934,00	55271,00	7240,00	19109,00	102025,00
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,8115								
275	134	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	182	1602,27	13,35	291613,00	2430,00	2111,00	281363,00	618815,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	161,9982								
276	135	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	187	1709,41	15,92	319660,00	2977,00	2182,00	308251,00	678143,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	177,4817	1681,82	0,22	314500,00	41,00		50232,00		
277	136	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	106	1842,19	18,60	195272,00	1971,00	1374,00	188126,00	414070,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	108,3108	1810,63	0,36	191927,00	38,00		30672,00		
278	137	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	2026,00	21,94	81040,00	878,00	793,00	77803,00	171551,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,792	1984,23	0,54	79369,00	22,00		12708,00		
281	149	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		75	1200,51	1,47	90038,00	110,00	10769,00	63371,00	165682,00	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,385								
282	152	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	17	2945,19	151,10	50069,00	2569,00	5163,00	42104,00	99547,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,9896	2490,42	36,86	42337,00	627,00		7374,00		
285	157	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**		4	21859,58	194,32	87438,00	778,00	81307,00	5473,00	100344,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,12								
288	160	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	8	8309,35	416,42	66475,00	3331,00	41075,00	196,00	96688,00	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,6464						23051,00		
289	161	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	6	5080,88	0,00	30486,00	0,00	27166,00	3253,00	36438,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,9344	553,24	0,00	3319,00	0,00		2699,00		
290	162	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	6	3310,72	0,00	19864,00	0,00	17337,00	2477,00	24129,00	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3728	421,22	0,00	2527,00	0,00		1788,00		
293	165	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		26	2711,89	26,63	70510,00	692,00	55586,00	14195,00	91482,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,0314								
294	166	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	22	2537,04	26,63	55814,00	586,00	43188,00	12012,00	73252,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,7958	547,33	9,77	12041,00	215,00		5426,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295	169	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,5	112,47	3,00	1294,00	34,00	550,00	493,00	1930,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3531	61,72	0,37	709,00	4,00		143,00		
296	170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,5	188,36	4,32	2166,00	49,00	1286,00	579,00	2965,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5094	72,18	0,74	830,00	8,00		220,00		
297	176	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	8	5418,72	128,19	43350,00	1025,00	27620,00	14555,00	62537,00	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,9872	1838,05	18,43	14704,00	147,00		4632,00		
298	224	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	28	2148,72	128,19	60164,00	3589,00	5109,00	50942,00	119995,00	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,9552	1838,05	18,43	51465,00	516,00		8889,00		
303	186	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	1476,36	2,76	1476,00	3,00	642,00	816,00	2475,00	
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4357						4424,00		
306	190	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	шт.	1	25584,35	294,54	25584,00	294,00	23693,00	1659,00	29422,00	
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9464						821,00		
308	193	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	1238,88	2,76	1239,00	3,00	389,00	831,00	2236,00	
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4439						8110,00		
309	199	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022	**Регулятор температуры. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	1725,88	2,76	1726,00	3,00	876,00	831,00	2762,00	
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4439	847,35	0,81	847,00	1,00		205,00		
311	195	1116-0601-0501 РСНБ РК 2022	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка**	шт.	1	4065,67	92,44	4066,00	92,00	2285,00	1672,00	6197,00	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9672						4821,00		
313	197	1118-1101-0401 РСНБ РК 2022	**Счетчики тепла диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	103294,04	1,63	103294,00	2,00	102654,00	626,00	112234,00	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3657						8873,00		
314	198	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	293199,20	552,90	293199,00	553,00	269838,00	22535,00	340993,00	
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,52	22808,24	186,95	22808,00	187,00		25259,00		
316	201	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	2	72268,46	261,18	144537,00	523,00	134751,00	9166,00	165999,00	
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,4912						8323,00		
317	202	1118-0501-0201 РСНБ РК 2022	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1 Мпа, диаметр 25 мм. Установка**	шт.	4	22370,56	265,42	89482,00	1062,00	74385,00	14028,00	111791,00	
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,32						9305,00		
318	204	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	шт.	14	2087,16	111,26	29220,00	1558,00	12411,00	9305,00	41607,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,6072	1089,43	0,19	15252,00	3,00		3082,00		
319	206	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа. Монтаж оборудования**	шт.	14	1795,16	111,26	25132,00	1558,00	8323,00	9305,00	37192,00	
						1089,43	0,19	15252,00	3,00		2755,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,6072								
320	208	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	2495,36	65,46	1248,00	33,00	695,00	519,00	1908,00	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,28755	1039,24	20,09	12471,00	241,00		4688,00		
321	209	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	3844,69	65,46	46136,00	785,00	32880,00	12458,00	63282,00	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,9012	1039,24	20,09	12471,00	241,00		4688,00		
322	212	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1756,45	26,63	17565,00	267,00	11825,00	5460,00	24867,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,089	547,33	9,77	5473,00	98,00		1842,00		
328	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	м	1	28367,91	928,99	28368,00	929,00	16222,00	586,00 / 8352,00	39658,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,5365								
329	2	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022	**Щит силовой распределительный . Установка на стене**	шт.	3	20152,97	1262,22	60459,00	3786,00	44964,00	9417,00	75465,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,36	3902,92	456,22	11709,00	1368,00		5589,00		
336	8	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	чел.-ч	1	7434,97	119,28	7435,00	120,00	1461,00	4248,00	12618,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,18								
339	12	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	2	2557,94	112,53	5116,00	225,00	310,00	3365,00	9160,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,6698								
341	14	1308-0303-1204 РСНБ РК 2022	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	6562,59	26,83	26250,00	107,00	11345,00	2508,00 / 10654,00	39856,00	
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,48								
345	28	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	9643,30	137,46	115720,00	1649,00	49694,00	46745,00	175462,00	
		007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	38,16								
347	30	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1086,06	596,89	257,84	648259,00	280029,00	62232,00	8403,00 / 292661,00	1016194,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	172,6835								
348	31	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	660	788,06	373,88	520120,00	246761,00	37818,00	234630,00	815127,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	132,924	356,88	136,87	235541,00	90334,00		60377,00		
349	32	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	150	161,94	4,43	24291,00	665,00	4527,00	13949,00	41299,00	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	11,13	127,33	1,82	19100,00	273,00		3059,00		
357	43	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	3	333,21	0,41	1000,00	2,00	38,00	692,00	1827,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,6	320,03	0,17	960,00	1,00		135,00		
358	44	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	147	486,04	0,47	71448,00	69,00	17731,00	38649,00	118905,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	34,1481	364,95	0,21	53648,00	31,00		8808,00		
359	45	1121-0103-0102 РСНБ РК 2022	**Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах**		105	2684,63	4,98	281886,00	523,00	201794,00	57434,00	366466,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м лотков		757,80	1,91	79569,00	201,00		27146,00		
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	46,368								
360	46	1121-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**		25	657,66	7,81	16442,00	196,00	2317,00	10083,00	28647,00	
				м		557,19	2,95	13930,00	74,00		2122,00		
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,8675								
361	47	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**		1315	459,98	3,77	604874,00	4958,00	18660,00	418617,00	1105376,00	
				м		442,02	0,12	581256,00	158,00		81885,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	363,3345								
366	52	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**		85	1062,66	61,33	90326,00	5213,00	40276,00	32898,00	133082,00	
				м		527,50	10,04	44838,00	853,00		9858,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	26,129								
				м							2298,00		
375	65	1121-0401-0502 РСНБ РК 2022	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**		93	3885,23	33,10	361326,00	3078,00	163604,00	141077,00	542596,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	121,6533								
376	66	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**		85	3283,39	22,06	279088,00	1876,00	149530,00	92500,00	401315,00	
				шт.		1502,15	9,30	127683,00	791,00		29727,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	79,798								
			ИТОГО по акту									**61499375,25**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00					1229987,51		62729362,76	
			НДС	%	12,00			7527523,53					
			Итого с НДС									**70256886,29**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Азиза ханум", БИН 210440011378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Нурекешов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Дулдул Руслан Кажданбекулы, ИИН 830505301721

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дулдул Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ИП "Айтжанов А", ИИН 761117301788

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт

Айтжанов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Stk Plus", БИН 210140004821

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт

Айтжанов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.