Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.07.2018	12.07.2018	18.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы#				
1	**1**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**111,000**	**219,89**	**24408**
			Накладные расходы			***43,46***	***4824***
			Сметная прибыль			***16,29***	***1808***
2	**2**	**11-010102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**7,500**	**356,05**	**2670**
			Накладные расходы			***70,36***	***528***
			Сметная прибыль			***26,37***	***198***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	4	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,220	6748,40	1485
			Накладные расходы			*2475,79*	*545*
			Сметная прибыль			*499,88*	*110*
4	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	8,500	3109,19	26428
			Накладные расходы			*1140,67*	*9696*
			Сметная прибыль			*230,31*	*1958*
5	6	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	2,450	7310,77	17911
			Накладные расходы			*2682,10*	*6571*
			Сметная прибыль			*541,54*	*1327*
6	7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	9,000	2750,44	24754
			Накладные расходы			*1009,05*	*9081*
			Сметная прибыль			*203,74*	*1834*
7	8	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	0,600	6467,22	3880
			Накладные расходы			*2372,63*	*1424*
			Сметная прибыль			*479,05*	*287*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	**9**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под сбросные колодцы/**	**м3 грунта**	**4,500**	**2870,02**	**12915**
			Накладные расходы			***1052,93***	***4738***
			Сметная прибыль			***212,59***	***957***
9	**20**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /очистка канала/**	**м3 грунта**	**7,000**	**2870,02**	**20090**
			Накладные расходы			***1052,93***	***7370***
			Сметная прибыль			***212,59***	***1488***
10	**21**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /грунт для обратной засыпки/**	**м3 грунта**	**3,750**	**219,89**	**825**
			Накладные расходы			***43,46***	***163***
			Сметная прибыль			***16,29***	***61***
11	**22**	**41-010103-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км /привоз грунта для обратной засыпки/**	**т**	**6,900**	**409,11**	**2823**
			Накладные расходы			***14,92***	***103***
			Сметная прибыль			***30,30***	***209***
12	**23**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /грунт разработанный вручную/**	**м3 грунта**	**36,000**	**219,89**	**7916**
			Накладные расходы			***43,46***	***1564***
			Сметная прибыль			***16,29***	***586***
13	**24**	**41-010103-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**444,000**	**409,11**	**181647**
			Накладные расходы			***14,92***	***6624***
			Сметная прибыль			***30,30***	***13455***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**25**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**242,500**	**25,28**	**6131**
			Накладные расходы			***5,41***	***1311***
			Сметная прибыль			***1,87***	***454***
			Раздел: Прокладка в канале труб в ППУ изоляции#				
15	**27**	**11-240101-0216 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,050**	**7719902,97**	**385995**
			Накладные расходы			***1999402,03***	***99970***
			Сметная прибыль			***571844,66***	***28592***
16	**28**	**11-240101-0214 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,150**	**5533749,55**	**830062**
			Накладные расходы			***1521684,72***	***228253***
			Сметная прибыль			***409907,37***	***61486***
17	**35**	**23-010402-0117 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**92,800**	**161697,93**	**15005567**
			Накладные расходы			***5896,77***	***547220***
			Сметная прибыль			***11977,62***	***1111523***
18	**38**	**23-041012-2315 РСНБ РК 2015**	**Сильфонное компенсирующее устройство 2СКУ.ППУ.1а.П-25-600-400-ОДК**	**шт.**	**2,000**	**2049686,77**	**4099374**
			Накладные расходы			***74747,53***	***149495***
			Сметная прибыль			***151828,65***	***303657***
19	**40**	**23-041012-2317 РСНБ РК 2015**	**Сильфонное компенсирующее устройство 2СКУ.ППУ.1а.П-25-800-420-ОДК**	**шт.**	**4,000**	**2732964,32**	**10931857**
			Накладные расходы			***99665,15***	***398661***
			Сметная прибыль			***202441,80***	***809767***
20	**41**	**23-020201-4917 РСНБ РК 2015**	**Неподвижная опора Ст 820-1300х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,000**	**872790,62**	**3491162**
			Накладные расходы			***31828,74***	***127315***
			Сметная прибыль			***64651,16***	***258605***
21	**42**	**23-020201-4915 РСНБ РК 2015**	**Неподвижная опора Ст 630-1000х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,000**	**520609,34**	**1041219**
			Накладные расходы			***18985,47***	***37971***
			Сметная прибыль			***38563,66***	***77127***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**43**	**23-020201-5217 РСНБ РК 2015**	**Опора скользящая 820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**32,000**	**79615,60**	**2547699**
			Накладные расходы			***2903,40***	***92909***
			Сметная прибыль			***5897,45***	***188718***
23	**64**	**23-020201-0117 РСНБ РК 2015**	**Отвод стандартный Ст 820х9-90°-1-ППУ-ПЭ, L 1470мм**	**шт.**	**2,000**	**635516,83**	**1271034**
			Накладные расходы			***23175,89***	***46352***
			Сметная прибыль			***47075,32***	***94151***
24	**65**	**23-020201-0117 РСНБ РК 2015**	**Отвод укороченный Ст 820х9-90°-1-ППУ-ПЭ-У, L 1220мм**	**шт.**	**2,000**	**635516,83**	**1271034**
			Накладные расходы			***23175,89***	***46352***
			Сметная прибыль			***47075,32***	***94151***
25	**66**	**23-020201-0117 РСНБ РК 2015**	**Отвод стандартный Ст 820х9-60°-1-ППУ-ПЭ, L 1470мм**	**шт.**	**4,000**	**635516,83**	**2542067**
			Накладные расходы			***23175,89***	***92704***
			Сметная прибыль			***47075,32***	***188301***
26	**67**	**23-020201-0117 РСНБ РК 2015**	**Отвод стандартный Ст 820х9-35°-1-ППУ-ПЭ, L 1470мм**	**шт.**	**2,000**	**635516,83**	**1271034**
			Накладные расходы			***23175,89***	***46352***
			Сметная прибыль			***47075,32***	***94151***
27	**68**	**23-020201-0115 РСНБ РК 2015**	**Отвод укороченный Ст 630х9-90°-1-ППУ-ПЭ-У, L 1200мм**	**шт.**	**2,000**	**349319,81**	**698640**
			Накладные расходы			***12738,92***	***25478***
			Сметная прибыль			***25875,54***	***51751***
28	**69**	**23-020201-0115 РСНБ РК 2015**	**Отвод стандартный Ст 630х8-60°-1-ППУ-ПЭ, L 1280мм**	**шт.**	**2,000**	**349319,81**	**698640**
			Накладные расходы			***12738,92***	***25478***
			Сметная прибыль			***25875,54***	***51751***
29	**70**	**23-020201-0115 РСНБ РК 2015**	**Отвод укороченный с МЗИ и каб. вывода Ст 630х8-35°-1-ППУ-ПЭ-200К, L 1200мм, L**	**шт.**	**1,000**	**349319,81**	**349320**
			Накладные расходы			***12738,92***	***12739***
			Сметная прибыль			***25875,54***	***25876***
30	**75**	**11-240108-0222 РСНБ РК 2015**	**Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм./монтаж 12- учтен в бесканальной прокладке трубопровода/**	**шт.**	**20,000**	**54095,01**	**1081900**
			Накладные расходы			***17161,02***	***343220***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4007,04*	*80141*
31	76	11-240108-0222 РСНБ РК 2015	Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм./монтаж 6- учтен в бесканальной прокладке трубопровода/	шт.	17,000	43276,01	735692
			Накладные расходы			*13728,82*	*233390*
			Сметная прибыль			*3205,63*	*54496*
32	78	23-020201-6209 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм МЭЛС1000-700ВК + пенопакет МЭЛС1000-700ВК ГОСТ 30732-2006	комплект	30,000	121244,02	3637320
			Накладные расходы			*4421,50*	*132645*
			Сметная прибыль			*8981,04*	*269431*
33	79	23-020201-6207 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 800 мм МЭЛС800-700ВК + пенопакет МЭЛС800-700ВК ГОСТ 30732-2006	комплект	20,000	78726,89	1574538
			Накладные расходы			*2871,00*	*57420*
			Сметная прибыль			*5831,62*	*116632*
34	81	11-460501-0803 РСНБ РК 2015	Защитные экраны. Монтаж	т металлоконструкций	0,050	132164,81	6608
			Накладные расходы			*42711,60*	*2136*
			Сметная прибыль			*9789,99*	*489*
35	83	24-040205-0204 РСНБ РК 2015	Экран защитный для стальной трубы наружным диаметром д 630х8.0	шт.	6,000	33468,57	200811
			Накладные расходы			*1220,52*	*7323*
			Сметная прибыль			*2479,15*	*14875*
36	84	24-040205-0215 РСНБ РК 2015	Экран защитный для стальной трубы наружным диаметром д 820х9.0	шт.	6,000	66772,83	400637
			Накладные расходы			*2435,06*	*14610*
			Сметная прибыль			*4946,14*	*29677*
			Раздел: Прокладка надземная на опорах#				
			Раздел: Прокладка в камере и надземные узлы трубопроводов#				
37	164	23-040902-1408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	24969,28	149816
			Накладные расходы			*910,57*	*5463*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1849,58*	*11097*
38	165	23-040902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	11,000	16498,42	181483
			Накладные расходы			*601,66*	*6618*
			Сметная прибыль			*1222,10*	*13443*
39	166	23-040902-1405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7,000	13384,53	93692
			Накладные расходы			*488,10*	*3417*
			Сметная прибыль			*991,45*	*6940*
40	167	23-040902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	11151,86	44607
			Накладные расходы			*406,68*	*1627*
			Сметная прибыль			*826,06*	*3304*
41	251	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж двутавровых закладных, массой до 0,1 т	т	1,580	141799,12	224043
			Накладные расходы			*47511,97*	*75069*
			Сметная прибыль			*10503,64*	*16596*
42	252	21-060405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(двутавровые закладные)	т	5,820	410239,79	2387596
			Накладные расходы			*14960,54*	*87070*
			Сметная прибыль			*30388,13*	*176859*
			Раздел: Канал сборный железобетонный 3КЛс120х120 /726м/ + угол поворота УП2КЛс120х120 /12шт/#				
43	255	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	21,600	10622,79	229452
			Накладные расходы			*2371,42*	*51223*
			Сметная прибыль			*786,87*	*16996*
44	257	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2, Л11-9/2 В25/	м3	69,192	73208,73	5065458
			Накладные расходы			*2669,76*	*184726*
			Сметная прибыль			*5422,87*	*375219*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	**259**	**Общая часть табл.9а**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**м3**	**69,192**	**713,92**	**49397**
			Накладные расходы			***26,04***	***1801***
			Сметная прибыль			***52,88***	***3659***
46	**260**	**11-070601-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов**	**м3**	**35,280**	**10622,79**	**374772**
			Накладные расходы			***2371,42***	***83664***
			Сметная прибыль			***786,87***	***27761***
47	**261**	**21-040303-0133 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/Л11д-8 В25/**	**м3**	**1,080**	**76207,49**	**82304**
			Накладные расходы			***2779,12***	***3001***
			Сметная прибыль			***5645,00***	***6097***
48	**262**	**21-040303-0134 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2 В25/**	**м3**	**37,440**	**73208,73**	**2740935**
			Накладные расходы			***2669,76***	***99956***
			Сметная прибыль			***5422,87***	***203032***
49	**263**	**Общая часть табл.9а**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**м3**	**38,520**	**713,92**	**27500**
			Накладные расходы			***26,04***	***1003***
			Сметная прибыль			***52,88***	***2037***
50	**264**	**11-070601-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов**	**м3**	**109,716**	**10622,79**	**1165491**
			Накладные расходы			***2371,42***	***260183***
			Сметная прибыль			***786,87***	***86333***
51	**265**	**21-040303-0133 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/Л11д-8, Л11д-9 В25/**	**м3**	**18,360**	**76207,49**	**1399169**
			Накладные расходы			***2779,12***	***51025***
			Сметная прибыль			***5645,00***	***103642***
52	**266**	**21-040303-0134 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2, Л11-9/2 В25/**	**м3**	**93,600**	**73208,73**	**6852337**
			Накладные расходы			***2669,76***	***249890***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5422,87*	*507581*
53	267	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	109,716	713,92	78328
			Накладные расходы			*26,04*	*2856*
			Сметная прибыль			*52,88*	*5802*
54	297	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Футляры (сальники) Ду 700-800. Установка	т фасонных частей	0,220	1087548,86	239261
			Накладные расходы			*199637,55*	*43920*
			Сметная прибыль			*80559,17*	*17723*
55	298	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Футляры (сальники) Ду 1000. Установка	т фасонных частей	0,250	791198,50	197800
			Накладные расходы			*129253,76*	*32313*
			Сметная прибыль			*58607,30*	*14652*
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия#				
56	312	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	133,909	398,15	53316
			Накладные расходы			*95,57*	*12798*
			Сметная прибыль			*29,49*	*3949*
57	313	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	85,380	3727,60	318262
			Накладные расходы			*1176,91*	*100484*
			Сметная прибыль			*276,12*	*23575*
58	314	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /разобраное асфальтобетонное покрытие/	м3 грунта	219,062	281,24	61610
			Накладные расходы			*55,58*	*12175*
			Сметная прибыль			*20,83*	*4564*
59	315	41-010103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	425,749	409,11	174180
			Накладные расходы			*14,92*	*6352*
			Сметная прибыль			*30,30*	*12902*
60	316	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	218,627	25,28	5528
			Накладные расходы			*5,41*	*1182*
			Сметная прибыль			*1,87*	*409*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**76602430**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4200351**
			Сметная прибыль				**5674254**
			Итого с временными		**1,04 %**	**796 665,27**	**77 399 095,27**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**3 343 640,92**	**80 742 736,19**
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		**6,00%**		**4 844 564,17**
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%		**94,00%**		**80 447 379,42**
			Итого				**85 291 943,59**
			Скидка 17,301774%		**17,301774%**		**14 757 019,32**
			Итого с учетом скидки				**70 534 924,27**
			НДС		**12 %**	**8 464 190,91**	
			ИТОГО с НДС				**78 999 115,18**

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Егоров А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.