Форма 2

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2018	19.07.2018	24.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон				
			Раздел: Камера УТ1				
			Раздел: Камера УП2				
1	186	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3	64,50000	18047,26	1164048
2	211	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010/монолитные стены Стм-1, Стм-2, Стм-3, Стм-4/	м3	64,50000	22497,46	1451086
3	220	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010/колонны Км-1/	м3	4,35000	22497,46	97864
			Раздел: Камера ТК-15				
4	256	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3	60,00000	18047,26	1082836
5	265	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010/фундаментная плита ФМ-1/	м3	60,00000	22497,46	1349848
6	273	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка сальников диаметром до 250 мм	т фасонных частей	0,02860	1495961,52	42784
7	289	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Установка сальников диаметром 300-800 мм	т фасонных частей	1,20100	1087548,86	1306146

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Камера ТК-12к /существующая/				
			Раздел: Неподвижная опора Н-1				
8	321	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	2,31000	16059,73	37098
9	323	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010/опора/	м3	2,31000	22497,46	51969
			Раздел: Неподвижная опора Н-2				
10	327	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	2,31000	16059,73	37098
11	329	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010/опора/	м3	2,31000	22497,46	51969
			Раздел: Неподвижная опора Н5				
			Раздел: Неподвижная опора Н7				
			Раздел: Неподвижная опора Н8				
			Раздел: Неподвижная опора Н9				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-1...ОС-6, ОС-8...ОС-17, ОС-21, ОС-22 /Тип I/				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-7, ОС-18...ОС-20, ОС-23 /Тип II/				
			Раздел: Скользящая опора ОС-27 /Тип III/				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-28, ОС-30...ОС-33 /Тип IV/				
			Раздел: Опорные подушки под скользящие опоры диам.630 мм в лотках				
12	540	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Опорные подушки из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	0,6230	19032,85	11857
13	541	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1090	485603,28	52931
14	542	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4180	265779,88	111096
15	543	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,7150	92,08	2184
16	544	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	23,7150	232,48	5513
			Раздел: Опорные подушки под скользящие опоры диам.820 мм в лотках				
17	545	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Опорные подушки из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	3,0390	19032,85	57841
18	546	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,1200	265779,88	563453
19	547	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	95,3900	92,08	8784

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	548	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	95,3900	232,48	22176
			Раздел: Направляющие опоры НО1...НО4				
			Раздел: Скользящая опора ОС-24				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-25, ОС-26				
			ИТОГО:				7508582
			В том числе :				
			Накладные расходы				1162101
			Сметная прибыль				556191
			Итого с временными		1,04 %	78 089,25	7 586 671,25
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	327 744,20	7 914 415,45
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		6,00%		474 864,93
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%		94,00%		7 885 464,54
			Итого				8 360 329,46
			Скидка 17,301774%		17,301774%		1 446 485,31
			Итого с учетом скидки				6 913 844,15
			НДС		12 %	829 661,30	
			ИТОГО с НДС				7 743 505,45

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Егоров А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Форма

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2018	19.07.2018	24.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 14

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы#				
			Раздел: Прокладка в канале труб в ППУ изоляции#				
1	27	11-240101-0216 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка	км трубопровода	0,120	7719902,97	926388
2	35	23-010402-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	139,200	161697,93	22508351
3	37	13-120801-0108 РСНБ РК 2015	Сильфонное компенсирующее устройство на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	109566,48	219133
4	38	23-041012-2315 РСНБ РК 2015	Сильфонное компенсирующее устройство 2СКУ.ППУ.1а.П-25-600-400-ОДК	шт.	3,000	2049686,77	6149060
5	39	13-120801-0109 РСНБ РК 2015	Сильфонное компенсирующее устройство на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	162174,30	324349

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	40	23-041012-2317 РСНБ РК 2015	Сильфонное компенсирующее устройство 2СКУ.ППУ.1а.П-25-800-420-ОДК	шт.	6,000	2732964,32	16397786
7	43	23-020201-5217 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	30,000	79615,60	2388468
8	45	23-020201-5214 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,000	29635,68	118543
9	48	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L 1932мм	шт	4,000	455657,70	1822631
10	49	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L 6100мм	шт	1,000	1415084,87	1415085
11	50	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L 2800мм	шт	1,000	660373,82	660374
12	51	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L 4400мм	шт	1,000	1037729,34	1037729
13	75	11-240108-0222 РСНБ РК 2015	Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм./монтаж 12- учтен в бесканальной прокладке трубопровода/	шт.	20,000	54095,01	1081900
14	76	11-240108-0222 РСНБ РК 2015	Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм./монтаж 6- учтен в бесканальной прокладке трубопровода/	шт.	15,000	43276,01	649140
15	78	23-020201-6209 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм МЭЛС1000-700ВК + пенопакет МЭЛС1000-700ВК ГОСТ 30732-2006	комплект	30,000	121244,02	3637320
16	79	23-020201-6207 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 800 мм МЭЛС800-700ВК + пенопакет МЭЛС800-700ВК ГОСТ 30732-2006	комплект	9,000	78726,89	708542
17	86	21-110404-0208 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	16,000	4070,41	65127
			Раздел: Прокладка надземная на опорах#				
18	90	23-010402-0317 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	46,400	171214,23	7944341

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	92	23-010402-0315 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	242,000	114208,38	27638427
20	98	прайс-лист "Карагандинский трубный завод"/г.Астана/#2017г.	Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ОЦ, L 3800мм	шт	1,000	520838,88	520839
21	99	прайс-лист "Карагандинский трубный завод"/г.Астана/#2017г.	Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ОЦ, L 6700мм	шт	1,000	918321,82	918322
22	100	прайс-лист "Карагандинский трубный завод"/г.Астана/#2017г.	Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ОЦ, L 3440мм	шт	1,000	471497,93	471498
23	101	прайс-лист "Карагандинский трубный завод"/г.Астана/#2017г.	Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ОЦ, L 1580мм	шт	1,000	216559,95	216560
24	102	прайс-лист "Карагандинский трубный завод"/г.Астана/#2017г.	Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ОЦ, L 3100мм	шт	1,000	424895,21	424895
25	103	прайс-лист "Карагандинский трубный завод"/г.Астана/#2017г.	Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ОЦ, L 2900мм	шт	1,000	397482,94	397483
26	104	прайс-лист "Карагандинский трубный завод"/г.Астана/#2017г.	Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ОЦ, L 3000мм	шт	1,000	411189,79	411190
			Раздел: Прокладка в камере и надземные узлы трубопроводов#				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	251	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж двутавровых закладных, массой до 0,1 т	т	2,370	141799,12	336064
28	252	21-060405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(двутавровые закладные)	т	0,97550	410239,79	400197
			Раздел: Канал сборный железобетонный 3КЛс120х120 /726м/ + угол поворота УП2КЛс120х120 /12шт/#				
29	255	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	87,400	10622,79	928432
30	257	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2, Л11-9/2 В25/	м3	87,400	73208,73	6398443
31	259	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	87,400	713,92	62396
32	260	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	40,200	10622,79	427036
33	262	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2 В25/	м3	40,200	73208,73	2942991
34	263	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	40,200	713,92	28699
35	264	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	74,100	10622,79	787149
36	266	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2, Л11-9/2 В25/	м3	74,100	73208,73	5424767
37	267	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	74,100	713,92	52901
38	302	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1046,800	982,09	1028049
			ИТОГО:				117870607
			В том числе :				
			Накладные расходы				5732623
			Сметная прибыль				8731156
			Итого с временными		1,04 %	1 225 854,31	119 096 461,31
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	5 144 967,13	124 241 428,44

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		**6,00%**		**7 454 485,71**
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%		**94,00%**		**123 786 953,54**
			Итого				**131 241 439,25**
			Скидка 17,301774%		**17,301774%**		**22 707 097,21**
			Итого с учетом скидки				**108 534 342,04**
			НДС		**12 %**	**13 024 121,04**	
			ИТОГО с НДС				**121 558 463,08**

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Егоров А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.