Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.08.2018	25.07.2018	01.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы#				
1	**1**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**287,64222190**	**219,89**	**63249**
			Накладные расходы			***43,46***	***12500***
			Сметная прибыль			***16,29***	***4685***
2	**2**	**11-010102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**7,41816310**	**356,05**	**2641**
			Накладные расходы			***70,36***	***522***
			Сметная прибыль			***26,37***	***196***
3	**4**	**11-010205-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,23195350**	**6748,40**	**1565**
			Накладные расходы			***2475,79***	***574***
			Сметная прибыль			***499,88***	***116***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	8,55561470	3109,19	26601
			Накладные расходы			*1140,67*	*9759*
			Сметная прибыль			*230,31*	*1970*
5	6	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	2,42505230	7310,77	17729
			Накладные расходы			*2682,10*	*6504*
			Сметная прибыль			*541,54*	*1313*
6	7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	8,91734530	2750,44	24527
			Накладные расходы			*1009,05*	*8998*
			Сметная прибыль			*203,74*	*1817*
7	8	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	0,62198000	6467,22	4022
			Накладные расходы			*2372,63*	*1476*
			Сметная прибыль			*479,05*	*298*
8	9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под сбросные колодцы/	м3 грунта	4,77269510	2870,02	13698
			Накладные расходы			*1052,93*	*5025*
			Сметная прибыль			*212,59*	*1015*
9	20	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /очистка канала/	м3 грунта	7,10098770	2870,02	20380
			Накладные расходы			*1052,93*	*7477*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*212,59*	*1510*
10	21	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /грунт для обратной засыпки/	м3 грунта	3,74590990	219,89	824
			Накладные расходы			*43,46*	*163*
			Сметная прибыль			*16,29*	*61*
11	22	41-010103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км /привоз грунта для обратной засыпки/	т	6,96500000	409,11	2850
			Накладные расходы			*14,92*	*104*
			Сметная прибыль			*30,30*	*211*
12	23	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /грунт разработанный вручную/	м3 грунта	36,05816070	219,89	7929
			Накладные расходы			*43,46*	*1567*
			Сметная прибыль			*16,29*	*587*
13	24	41-010103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	444,78100000	409,11	181966
			Накладные расходы			*14,92*	*6636*
			Сметная прибыль			*30,30*	*13479*
14	25	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	242,65552690	25,28	6135
			Накладные расходы			*5,41*	*1312*
			Сметная прибыль			*1,87*	*454*
			Раздел: Прокладка в канале труб в ППУ изоляции#				
15	27	11-240101-0216 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка	км трубопровода	0,25160	7719902,97	1942328
			Накладные расходы			*1999402,03*	*503050*
			Сметная прибыль			*571844,66*	*143876*
16	28	11-240101-0214 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,12260	5533749,55	678438
			Накладные расходы			*1521684,72*	*186559*
			Сметная прибыль			*409907,37*	*50255*
17	37	13-120801-0108 РСНБ РК 2015	Сильфонное компенсирующее устройство на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	109566,48	328699
			Накладные расходы			*29928,56*	*89786*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8116,04*	*24348*
18	39	13-120801-0109 РСНБ РК 2015	Сильфонное компенсирующее устройство на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	162174,30	1297394
			Накладные расходы			*44600,68*	*356805*
			Сметная прибыль			*12012,91*	*96103*
19	48	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L 1932мм	шт	4,000	455657,70	1822631
			Накладные расходы			*16616,83*	*66467*
			Сметная прибыль			*33752,42*	*135010*
20	52	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L 7700мм	шт	1,000	1816025,40	1816025
			Накладные расходы			*66226,42*	*66226*
			Сметная прибыль			*134520,40*	*134520*
21	53	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L 3100мм	шт	1,000	731126,97	731127
			Накладные расходы			*26662,58*	*26663*
			Сметная прибыль			*54157,55*	*54158*
22	54	прайс-лист "Казахстанский трубный завод"/г.Астана/#2017г.	Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L 4000мм	шт	1,000	849221,68	849222
			Накладные расходы			*30969,23*	*30969*
			Сметная прибыль			*62905,31*	*62905*
23	59	23-020201-5817 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и КВ Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ-КВ-200, L 2200мм	шт.	10,000	390858,99	3908590
			Накладные расходы			*14253,76*	*142538*
			Сметная прибыль			*28952,52*	*289525*
24	60	23-020201-5817 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и КВ Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ-200К-Т, L 1580мм	шт.	1,000	390858,99	390859
			Накладные расходы			*14253,76*	*14254*
			Сметная прибыль			*28952,52*	*28953*
25	61	23-020201-5817 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и КВ Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ-КВ-200, L 2780мм	шт.	1,000	390858,99	390859
			Накладные расходы			*14253,76*	*14254*
			Сметная прибыль			*28952,52*	*28953*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	62	23-020201-5815 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и КВ Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ-КВ-200, L 2200мм	шт.	5,000	254148,54	1270743
			Накладные расходы			*9268,23*	*46341*
			Сметная прибыль			*18825,82*	*94129*
27	63	23-020201-5814 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и КВ Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ-КВ-200, L 1000мм	шт.	4,000	206482,42	825930
			Накладные расходы			*7529,96*	*30120*
			Сметная прибыль			*15294,99*	*61180*
28	75	11-240108-0222 РСНБ РК 2015	Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм./монтаж 12- учтен в бесканальной прокладке трубопровода/	шт.	60,000	54095,01	3245701
			Накладные расходы			*17161,02*	*1029661*
			Сметная прибыль			*4007,04*	*240422*
29	76	11-240108-0222 РСНБ РК 2015	Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм./монтаж 6- учтен в бесканальной прокладке трубопровода/	шт.	33,000	43276,01	1428108
			Накладные расходы			*13728,82*	*453051*
			Сметная прибыль			*3205,63*	*105786*
30	78	23-020201-6209 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм МЭЛС1000-700ВК + пенопакет МЭЛС1000-700ВК ГОСТ 30732-2006	комплект	30,000	121244,02	3637320
			Накладные расходы			*4421,50*	*132645*
			Сметная прибыль			*8981,04*	*269431*
31	79	23-020201-6207 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 800 мм МЭЛС800-700ВК + пенопакет МЭЛС800-700ВК ГОСТ 30732-2006	комплект	12,000	78726,89	944723
			Накладные расходы			*2871,00*	*34452*
			Сметная прибыль			*5831,62*	*69979*
32	80	23-020201-6206 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 710 мм МЭЛС710-700ВК + пенопакет МЭЛС710-700ВК ГОСТ 30732-2006	комплект	2,000	66940,46	133881
			Накладные расходы			*2441,17*	*4882*
			Сметная прибыль			*4958,55*	*9917*
33	81	11-460501-0803 РСНБ РК 2015	Защитные экраны. Монтаж	т металлоконструкций	0,053	132164,81	6991
			Накладные расходы			*42711,60*	*2259*
			Сметная прибыль			*9789,99*	*518*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	82	24-040205-0201 РСНБ РК 2015	Экран защитный для стальной трубы наружным диаметром д 530х7.0	шт.	2,000	9296,39	18593
			Накладные расходы			*339,02*	*678*
			Сметная прибыль			*688,62*	*1377*
35	83	24-040205-0204 РСНБ РК 2015	Экран защитный для стальной трубы наружным диаметром д 630х8.0	шт.	2,000	33468,57	66937
			Накладные расходы			*1220,52*	*2441*
			Сметная прибыль			*2479,15*	*4958*
36	84	24-040205-0215 РСНБ РК 2015	Экран защитный для стальной трубы наружным диаметром д 820х9.0	шт.	2,000	66772,83	133546
			Накладные расходы			*2435,06*	*4870*
			Сметная прибыль			*4946,14*	*9892*
			Раздел: Прокладка надземная на опорах#				
37	90	23-010402-0317 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	92,800	171214,23	15888680
			Накладные расходы			*6243,80*	*579425*
			Сметная прибыль			*12682,54*	*1176939*
			Раздел: Прокладка в камере и надземные узлы трубопроводов#				
38	148	13-121101-0716 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	148278,89	296558
			Накладные расходы			*34919,14*	*69838*
			Сметная прибыль			*10983,62*	*21967*
39	150	13-121101-0714 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	76520,00	306080
			Накладные расходы			*18159,33*	*72637*
			Сметная прибыль			*5668,15*	*22673*
40	151	13-121101-0517 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	51162,21	102324
			Накладные расходы			*12464,33*	*24929*
			Сметная прибыль			*3789,79*	*7580*
41	152	11-240106-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	2,000	33404,54	66809
			Накладные расходы			*9689,16*	*19378*
			Сметная прибыль			*2474,41*	*4949*
42	153	11-240106-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	1,000	23609,22	23609

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***6811,31***	***6811***
			Сметная прибыль			***1748,83***	***1749***
43	**162**	**11-240106-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	**комплект**	**2,000**	**9501,09**	**19002**
			Накладные расходы			***2667,81***	***5336***
			Сметная прибыль			***703,78***	***1408***
44	**163**	**11-240106-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка**	**комплект**	**1,000**	**5956,82**	**5957**
			Накладные расходы			***1673,80***	***1674***
			Сметная прибыль			***441,25***	***441***
45	**196**	**11-240101-0416 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,020**	**6090699,17**	**121814**
			Накладные расходы			***1798277,24***	***35966***
			Сметная прибыль			***451162,90***	***9023***
46	**198**	**11-240101-0414 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,015**	**4595172,52**	**68928**
			Накладные расходы			***1367451,36***	***20512***
			Сметная прибыль			***340383,15***	***5106***
47	**199**	**11-240101-0413 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0260**	**4139435,15**	**107625**
			Накладные расходы			***1221467,41***	***31758***
			Сметная прибыль			***306624,83***	***7972***
48	**201**	**11-240101-0411 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,005**	**3184537,25**	**15923**
			Накладные расходы			***942901,13***	***4715***
			Сметная прибыль			***235891,65***	***1179***
49	**204**	**11-240101-0408 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,007**	**2181965,51**	**15274**
			Накладные расходы			***658287,64***	***4608***
			Сметная прибыль			***161627,07***	***1131***
50	**205**	**11-240101-0407 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,010**	**1844379,94**	**18444**
			Накладные расходы			***559137,06***	***5591***
			Сметная прибыль			***136620,74***	***1366***
51	**208**	**11-240101-0403 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,003**	**1164579,68**	**3494**
			Накладные расходы			***361124,42***	***1083***
			Сметная прибыль			***86265,16***	***259***
52	**210**	**11-240101-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,001**	**1127549,67**	**1128**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*350703,58*	*351*
			Сметная прибыль			*83522,20*	*84*
53	213	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,740	38894,87	417731
			Накладные расходы			*1418,41*	*15234*
			Сметная прибыль			*2881,10*	*30943*
54	219	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	1236,65	3710
			Накладные расходы			*45,10*	*135*
			Сметная прибыль			*91,60*	*275*
55	220	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	846,65	847
			Накладные расходы			*30,88*	*31*
			Сметная прибыль			*62,71*	*63*
56	228	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,36620	364291,88	133404
			Накладные расходы			*13284,92*	*4865*
			Сметная прибыль			*26984,58*	*9882*
57	250	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,36060	272289,05	98187
			Накладные расходы			*9929,78*	*3581*
			Сметная прибыль			*20169,56*	*7273*
58	251	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж двутавровых закладных, массой до 0,1 т	т	2,5250720	141799,12	358053
			Накладные расходы			*47511,97*	*119971*
			Сметная прибыль			*10503,64*	*26522*
			Раздел: Канал сборный железобетонный 3КЛс120х120 /726м/ + угол поворота УП2КЛс120х120 /12шт/#				
59	255	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	385,4800027	10622,79	4094875
			Накладные расходы			*2371,42*	*914136*
			Сметная прибыль			*786,87*	*303324*
60	256	21-040303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/Л11д-8, Л11д-9 В25/	м3	19,560	76207,49	1490618
			Накладные расходы			*2779,12*	*54360*
			Сметная прибыль			*5645,00*	*110416*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	257	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2, Л11-9/2 В25/**	м3	9,210	73208,73	674252
			Накладные расходы			***2669,76***	***24588***
			Сметная прибыль			***5422,87***	***49945***
62	258	21-040303-0135 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8 В25/**	м3	90,720	73269,93	6647048
			Накладные расходы			***2671,99***	***242403***
			Сметная прибыль			***5427,40***	***492374***
63	259	Общая часть табл.9а	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	м3	119,490	713,92	85306
			Накладные расходы			***26,04***	***3111***
			Сметная прибыль			***52,88***	***6319***
64	260	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов**	м3	56,6401107	10622,79	601676
			Накладные расходы			***2371,42***	***134318***
			Сметная прибыль			***786,87***	***44569***
65	262	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2 В25/**	м3	13,8720	73208,73	1015552
			Накладные расходы			***2669,76***	***37035***
			Сметная прибыль			***5422,87***	***75226***
66	263	Общая часть табл.9а	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	м3	13,8720	713,92	9903
			Накладные расходы			***26,04***	***361***
			Сметная прибыль			***52,88***	***734***
67	268	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов**	м3	25,100	10622,79	266632
			Накладные расходы			***2371,42***	***59523***
			Сметная прибыль			***786,87***	***19751***
68	269	21-040303-0133 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/Л11д-8, Л11д-9 В25/**	м3	1,080	76207,49	82304
			Накладные расходы			***2779,12***	***3001***
			Сметная прибыль			***5645,00***	***6097***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	270	21-040303-0135 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92/Лу11-8н-1, Лу11-8-1 В25/	м3	24,020	73269,93	1759944
			Накладные расходы			*2671,99*	*64181*
			Сметная прибыль			*5427,40*	*130366*
70	273	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	25,100	713,92	17919
			Накладные расходы			*26,04*	*653*
			Сметная прибыль			*52,88*	*1327*
71	297	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Футляры (сальники) Ду 700-800. Установка	т фасонных частей	0,65240	1087548,86	709517
			Накладные расходы			*199637,55*	*130244*
			Сметная прибыль			*80559,17*	*52557*
72	298	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Футляры (сальники) Ду 1000. Установка	т фасонных частей	0,350	791198,50	277078
			Накладные расходы			*129253,76*	*45265*
			Сметная прибыль			*58607,30*	*20524*
73	299	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 700 мм	сальник	4,000	19660,07	78640
			Накладные расходы			*4266,41*	*17066*
			Сметная прибыль			*1456,30*	*5825*
74	300	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 800 мм	сальник	1,000	22468,65	22469
			Накладные расходы			*4875,90*	*4876*
			Сметная прибыль			*1664,34*	*1664*
75	301	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 1000 мм	сальник	2,000	28085,82	56172
			Накладные расходы			*6094,87*	*12190*
			Сметная прибыль			*2080,43*	*4161*
76	302	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3652,800	982,09	3587370
			Накладные расходы			*143,00*	*522367*
			Сметная прибыль			*72,75*	*265731*
			ИТОГО:				**65793615**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6599694**
			Сметная прибыль				**4873601**
			Итого с временными		**1,04 %**	**684 253,60**	**66 477 868,60**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**2 871 843,92**	**69 349 712,52**
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		**6,00%**		**4 160 982,75**
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%		**94,00%**		**69 096 031,41**
			Итого				**73 257 014,16**
			Скидка 17,301774%		**17,301774%**		**12 674 763,03**
			Итого с учетом скидки				**60 582 251,13**
			НДС		**12 %**	**7 269 870,14**	
			ИТОГО с НДС				**67 852 121,27**

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Егоров А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.08.2018	25.07.2018	01.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон				
			Раздел: Камера УТ1				
			Раздел: Камера УП2				
1	**186**	**11-070601-0202 РСНБ РК 2015**	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	**м3**	**64,19100**	**18047,26**	**1158472**
2	**205**	**21-020101-1002 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010/опорные подушки ОП-1, ОП-2, ОП-3/**	**м3**	**3,98000**	**22497,46**	**89540**
3	**211**	**21-020101-1002 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010/монолитные стены Стм-1, Стм-2, Стм-3, Стм-4/**	**м3**	**31,10000**	**22497,46**	**699671**
4	**215**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,265440**	**265779,88**	**70549**
5	**216**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,94480**	**92,08**	**1100**
6	**217**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**11,94480**	**232,48**	**2777**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	223	11-452101-0202 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые. Установка	т деталей	0,13320	319328,52	42535
			Раздел: Камера ТК-15				
8	256	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3	90,75000	18047,26	1637789
9	257	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	2,00000	15049,51	30099
10	265	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010/фундаментная плита ФМ-1/	м3	27,00000	22497,46	607431
11	270	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00740	265779,88	1967
12	271	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,33300	92,08	31
13	272	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,33300	232,48	77
14	274	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1,00000	6715,66	6716
15	275	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010/опорные подушки ОП-1, ОП1-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4/	м3	2,33000	22497,46	52419
16	282	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010/монолитные стены Стм-1, Стм-2, Стм-3, Стм-4/	м3	59,42000	22497,46	1336799
17	285	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,32000	161346,24	535670
			Раздел: Камера ТК-12к /существующая/				
18	316	23-010201-0315 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	0,90000	91619,42	82457
			Раздел: Неподвижная опора Н-1				
			Раздел: Неподвижная опора Н-2				
			Раздел: Неподвижная опора Н5				
			Раздел: Неподвижная опора Н7				
			Раздел: Неподвижная опора Н8				
			Раздел: Неподвижная опора Н9				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-1...ОС-6, ОС-8...ОС-17, ОС-21, ОС-22 /Тип I/				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-7, ОС-18...ОС-20, ОС-23 /Тип II/				
			Раздел: Скользящая опора ОС-27 /Тип III/				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-28, ОС-30...ОС-33 /Тип IV/				
			Раздел: Опорные подушки под скользящие опоры диам.630 мм в лотках				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	540	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Опорные подушки из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	0,43400000	19032,85	8260
20	541	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05548000	485603,28	26941
21	542	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,13304000	265779,88	35359
22	543	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,46939980	92,08	780
23	544	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,46939980	232,48	1969
			Раздел: Опорные подушки под скользящие опоры диам.820 мм в лотках				
24	545	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Опорные подушки из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	1,40000000	19032,85	26646
25	546	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,97668000	265779,88	259582
26	547	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,95959930	92,08	4048
27	548	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	43,95959930	232,48	10220
			Раздел: Направляющие опоры НО1...НО4				
28	549	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	Направляющие опоры массой до 0,5 т. Монтаж	т	1,97827610	84539,03	167242
29	550	11-090305-0303 РСНБ РК 2015	Направляющие опоры массой до 2 т. Монтаж	т	5,31718140	90447,20	480924
30	551	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость направляющих опор	т	7,29545800	388841,73	2836778
31	552	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	328,29558530	232,48	76323
			Раздел: Скользящая опора ОС-24				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-25, ОС-26				
			ИТОГО:				10291170
			В том числе :				
			Накладные расходы				1365814
			Сметная прибыль				762309
			Итого с временными		1,04 %	107 028,17	10 398 198,17
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	449 202,16	10 847 400,33
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		6,00%		650 844,02
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%		94,00%		10 807 720,56
			Итого				11 458 564,58

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Скидка 17,301774%		**17,301774%**		**1 982 534,95**
			Итого с учетом скидки				**9 476 029,63**
			НДС		**12 %**	**1 137 123,56**	
			ИТОГО с НДС				**10 613 153,19**

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Егоров А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.