Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.08.2018	02.08.2018	08.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 17

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземная прокладка#				
1	1	13-121101-0315 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Демонтаж оборудования	шт.	1,000	38652,61	38653
2	17	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков	м3	32,476	12243,90	397636
3	18	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/узлы трубопроводов/	т	0,033	424,98	14

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	19	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/узлы трубопроводов/	т	0,033	424,98	14
5	23	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	13,452	6156,81	82821
6	24	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/каналы сборные/	т	202,395	424,98	86013
7	25	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/каналы сборные/	т	202,395	424,98	86013
8	26	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	12,621	6156,81	77705
9	27	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/каналы сборные/	т	162,294	424,98	68971
10	28	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/каналы сборные/	т	162,294	424,98	68971
11	42	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Опорные подушки. Демонтаж	шт. сборных конструкций	122,000	666,65	81331
12	43	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/опорные подушки/	т	26,027	424,98	11061
13	44	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/опорные подушки/	т	26,027	424,98	11061
14	45	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка демонтированных задвижек, опор неподвижных, компенсаторов сальниковых, узлов трубопроводов, железобетонных конструкций каналов, труб, опорных подушек, расстояние перевозки 7 км	тенге за 1 тонну	390,716	209,46	81841
			ИТОГО:				**1092106**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**228184**
			Сметная прибыль				**80897**
			Итого с временными		**1,04 %**	**11 357,90**	**1 103 463,90**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**47 669,64**	**1 151 133,54**
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		**6,00%**		**69 068,01**
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%		**94,00%**		**1 146 922,70**
			Итого				**1 215 990,71**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Скидка 17,301774%		**17,301774%**		**210 387,96**
			Итого с учетом скидки				**1 005 602,75**
			НДС		**12 %**	**120 672,33**	
			ИТОГО с НДС				**1 126 275,08**

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Егоров А.В.

И.о. начальника ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Швецов К.С.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.08.2018	02.08.2018	08.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 18

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы#				
			Раздел: Прокладка в канале труб в ППУ изоляции#				
1	29	11-240108-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,035	4054937,17	141923

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	30	11-240108-0114 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,070	5593116,81	391518
3	46	23-020201-5515 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 630-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,000	124340,32	124340
4	47	23-020201-5517 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	157836,22	315672
5	75	11-240108-0222 РСНБ РК 2015	Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм./монтаж 12- учтен в бесканальной прокладке трубопровода/	шт.	40,000	54095,01	2163801
6	76	11-240108-0222 РСНБ РК 2015	Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм./монтаж 6- учтен в бесканальной прокладке трубопровода/	шт.	11,000	43276,01	476036
			Раздел: Прокладка надземная на опорах#				
7	90	23-010402-0317 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	92,800	171214,23	15888680
8	100	прайс-лист "Карагандинский трубный завод"/г.Астана/#2017г.	Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ОЦ, L 3440мм	шт	1,000	471497,93	471498
9	107	прайс-лист "Карагандинский трубный завод"/г.Астана/#2017г.	Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ОЦ, L 6600мм	шт	2,000	1298269,23	2596538

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	111	прайс-лист "Карагандинский трубный завод"/г.Астана/#2017г.	Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ОЦ, L 4100мм	шт	2,000	806498,96	1612998
11	135	прайс-лист "КТЗ"/г.Астана/#2017г.	Скользящя опора Ст 630х8-1-ППУ-ОЦ	шт	2,000	80601,86	161204
			Раздел: Прокладка в камере и надземные узлы трубопроводов#				
12	251	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж двутавровых закладных, массой до 0,1 т	т	3,000	141799,12	425397
			Раздел: Канал сборный железобетонный 3КЛс120х120 /726м/ + угол поворота УП2КЛс120х120 /12шт/#				
13	255	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	45,000	10622,79	478026
14	257	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2, Л11-9/2 В25/	м3	45,000	73208,73	3294393
15	259	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	45,000	713,92	32126
16	264	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	109,716	10622,79	1165491
17	265	21-040303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/Л11д-8, Л11д-9 В25/	м3	18,360	76207,49	1399169
18	266	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2, Л11-9/2 В25/	м3	91,356	73208,73	6688057
19	267	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	109,716	713,92	78328
20	268	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	13,280	10622,79	141071

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	270	21-040303-0135 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92/Лу11-8н-1, Лу11-8-1 В25/	м3	8,620	73269,93	631587
22	271	21-040302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П9д-15 В25/	м3	0,400	76188,15	30475
23	272	21-040302-0246 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/П12-15 а В25/	м3	4,260	71748,63	305649
24	273	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	13,280	713,92	9481
25	281	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка изолом по изольной мастике в 1 слой	м2	125,000	3661,97	457746
26	282	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Оклейка изолом по изольной мастике добавлять на каждый последующий слой	м2	125,000	1777,79	222224
27	283	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85,600	92,08	7882
28	284	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	85,600	134,63	11524
29	285	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	8,000	45032,79	360262
30	286	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	8,000	22671,03	181368
31	302	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3652,800	982,09	3587370
			ИТОГО:				**43851834**
			В том числе :				**3522771**
			Накладные расходы				**3248284**
			Сметная прибыль		**1,04 %**	**456 059,07**	**44 307 893,07**
			Итого с временными				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		**4,32 %**	**1 914 100,98**	**46 221 994,05**
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%		**6,00%**		**2 773 319,64**
			Итого		**94,00%**		**46 052 914,09**
			Скидка 17,301774%				**48 826 233,74**
			Итого с учетом скидки		**17,301774%**		**8 447 804,61**
			НДС				**40 378 429,12**
			ИТОГО с НДС		**12 %**	**4 845 411,49**	
							45 223 840,62

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Егоров А.В.

И.о. начальника ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Швецов К.С.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.