Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир Арка"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.08.2018	09.08.2018	15.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 19

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы#				
1	26	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	33,03440	3496,38	115501
			Накладные расходы			*684,99*	*22628*
			Сметная прибыль			*258,99*	*8556*
			Раздел: Прокладка в канале труб в ППУ изоляции#				
			Раздел: Прокладка надземная на опорах#				
2	90	23-010402-0317 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	139,20000	171214,23	23833021
			Накладные расходы			*6243,80*	*869137*
			Сметная прибыль			*12682,54*	*1765409*
3	134	прайс-лист "КТЗ"/г.Астана/#2017г.	Скользящая опора Ст 820х9-1-ППУ-ОЦ	шт	8,00000	90086,61	720693
			Накладные расходы			*3285,26*	*26282*
			Сметная прибыль			*6673,08*	*53385*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Прокладка в камере и надземные узлы трубопроводов#				
4	152	11-240106-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	2,00000	33404,54	66809
			Накладные расходы			*9689,16*	*19378*
			Сметная прибыль			*2474,41*	*4949*
5	153	11-240106-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	1,00000	23609,22	23609
			Накладные расходы			*6811,31*	*6811*
			Сметная прибыль			*1748,83*	*1749*
6	154	11-240106-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2,00000	16358,66	32717
			Накладные расходы			*4731,06*	*9462*
			Сметная прибыль			*1211,75*	*2424*
7	163	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка	комплект	4,00000	5956,82	23827
			Накладные расходы			*1673,80*	*6695*
			Сметная прибыль			*441,25*	*1765*
8	169	11-090301-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж основания	т	0,25240	53578,43	13523
			Накладные расходы			*13491,15*	*3405*
			Сметная прибыль			*3968,77*	*1002*
9	170	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ребер и косынок	т	0,39520	89980,70	35560
			Накладные расходы			*21056,25*	*8321*
			Сметная прибыль			*6665,24*	*2634*
10	171	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0.5 т	т	0,64760	388841,73	251814
			Накладные расходы			*14180,20*	*9183*
			Сметная прибыль			*28803,09*	*18653*
11	175	11-090301-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж основания	т	0,18160	53578,43	9730
			Накладные расходы			*13491,15*	*2450*
			Сметная прибыль			*3968,77*	*721*
12	176	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ребер и косынок	т	0,32464	89980,70	29211
			Накладные расходы			*21056,25*	*6836*
			Сметная прибыль			*6665,24*	*2164*
13	177	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0.5 т	т	0,50620	388841,73	196847
			Накладные расходы			*14180,20*	*7179*
			Сметная прибыль			*28803,09*	*14581*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	181	11-090301-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж основания	т	0,03320	53578,43	1779
			Накладные расходы			*13491,15*	*448*
			Сметная прибыль			*3968,77*	*132*
15	182	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ребер и косынок	т	0,07520	89980,70	6767
			Накладные расходы			*21056,25*	*1583*
			Сметная прибыль			*6665,24*	*501*
16	183	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0.5 т	т	0,10840	388841,73	42150
			Накладные расходы			*14180,20*	*1537*
			Сметная прибыль			*28803,09*	*3122*
17	184	11-090301-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж основания	т	0,01400	53578,43	750
			Накладные расходы			*13491,15*	*189*
			Сметная прибыль			*3968,77*	*56*
18	185	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ребер и косынок	т	0,03440	89980,70	3095
			Накладные расходы			*21056,25*	*724*
			Сметная прибыль			*6665,24*	*229*
19	186	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0.5 т	т	0,04840	388841,73	18820
			Накладные расходы			*14180,20*	*686*
			Сметная прибыль			*28803,09*	*1394*
20	187	11-090301-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж основания	т	0,01400	53578,43	750
			Накладные расходы			*13491,15*	*189*
			Сметная прибыль			*3968,77*	*56*
21	188	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ребер и косынок	т	0,03440	89980,70	3095
			Накладные расходы			*21056,25*	*724*
			Сметная прибыль			*6665,24*	*229*
22	189	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0.5 т	т	0,44380	388841,73	172568
			Накладные расходы			*14180,20*	*6293*
			Сметная прибыль			*28803,09*	*12783*
23	190	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж подпятников под трубу, массой до 0,1 т	т	0,80100	141799,12	113581
			Накладные расходы			*47511,97*	*38057*
			Сметная прибыль			*10503,64*	*8413*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	191	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т(подпятники под трубу)	т	0,80100	388841,73	311462
			Накладные расходы			*14180,20*	*11358*
			Сметная прибыль			*28803,09*	*23071*
25	192	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,50000	1914,35	10529
			Накладные расходы			*251,83*	*1385*
			Сметная прибыль			*141,80*	*780*
26	196	11-240101-0416 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01500	6090699,17	91360
			Накладные расходы			*1798277,24*	*26974*
			Сметная прибыль			*451162,90*	*6767*
27	198	11-240101-0414 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,00800	4595172,52	36761
			Накладные расходы			*1367451,36*	*10940*
			Сметная прибыль			*340383,15*	*2723*
28	202	11-240101-0409 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,00800	2477329,13	19819
			Накладные расходы			*742607,33*	*5941*
			Сметная прибыль			*183505,86*	*1468*
29	206	11-240101-0406 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01200	1660900,70	19931
			Накладные расходы			*506230,85*	*6075*
			Сметная прибыль			*123029,68*	*1476*
30	218	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,88000	3901,76	26844
			Накладные расходы			*142,29*	*979*
			Сметная прибыль			*289,02*	*1988*
31	234	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под сбросной колодец. Устройство	м3 основания	0,15072	7192,76	1084
			Накладные расходы			*907,22*	*137*
			Сметная прибыль			*532,80*	*80*
32	235	11-230601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,56000	50539,21	179920
			Накладные расходы			*13036,28*	*46409*
			Сметная прибыль			*3743,65*	*13327*
33	236	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,00000	3414,85	6830
			Накладные расходы			*124,53*	*249*
			Сметная прибыль			*252,95*	*506*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	237	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,00000	5747,25	22989
			Накладные расходы			*209,59*	*838*
			Сметная прибыль			*425,72*	*1703*
35	238	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10	шт.	2,00000	10107,02	20214
			Накладные расходы			*368,58*	*737*
			Сметная прибыль			*748,67*	*1497*
36	239	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,00000	9719,49	19439
			Накладные расходы			*354,45*	*709*
			Сметная прибыль			*719,96*	*1440*
37	240	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	10,00000	13655,13	136551
			Накладные расходы			*497,97*	*4980*
			Сметная прибыль			*1011,49*	*10115*
38	241	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2,00000	15424,26	30849
			Накладные расходы			*562,49*	*1125*
			Сметная прибыль			*1142,54*	*2285*
39	242	21-020101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,20000	13131,98	2626
			Накладные расходы			*478,89*	*96*
			Сметная прибыль			*972,74*	*195*
40	243	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	м3 кладки	6,00000	32244,59	193468
			Накладные расходы			*4220,26*	*25322*
			Сметная прибыль			*2388,49*	*14331*
41	244	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень для обратной засыпки колодца	м3	11,07800	2893,90	32058
			Накладные расходы			*105,53*	*1169*
			Сметная прибыль			*214,36*	*2375*
42	245	21-010102-0101 РСНБ РК 2015	Глина для обратной засыпки колодца	м3	0,79180	1480,99	1173
			Накладные расходы			*54,01*	*43*
			Сметная прибыль			*109,70*	*87*
			Раздел: Канал сборный железобетонный 3КЛс120х120 /726м/ + угол поворота УП2КЛс120х120 /12шт/#				
43	255	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	46,00000	10622,79	488649
			Накладные расходы			*2371,42*	*109085*
			Сметная прибыль			*786,87*	*36196*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	257	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2, Л11-9/2 В25/	м3	44,79800	73208,73	3279605
			Накладные расходы			*2669,76*	*119600*
			Сметная прибыль			*5422,87*	*242934*
45	259	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22.5 до 25	м3	44,79800	713,92	31982
			Накладные расходы			*26,04*	*1166*
			Сметная прибыль			*52,88*	*2369*
46	264	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	28,78800	10622,79	305809
			Накладные расходы			*2371,42*	*68269*
			Сметная прибыль			*786,87*	*22653*
47	266	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2, Л11-9/2 В25/	м3	26,54400	73208,73	1943253
			Накладные расходы			*2669,76*	*70866*
			Сметная прибыль			*5422,87*	*143945*
48	267	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22.5 до 25	м3	28,78800	713,92	20552
			Накладные расходы			*26,04*	*749*
			Сметная прибыль			*52,88*	*1522*
49	268	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	11,14000	10622,79	118338
			Накладные расходы			*2371,42*	*26418*
			Сметная прибыль			*786,87*	*8766*
50	274	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,48000	15049,51	97521
			Накладные расходы			*548,82*	*3556*
			Сметная прибыль			*1114,78*	*7224*
51	278	11-260101-1302 РСНБ РК 2015	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 800 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали	шт. арматуры и фланцевых соединений	2,00000	26277,40	52555
			Накладные расходы			*6769,02*	*13538*
			Сметная прибыль			*1946,47*	*3893*
52	279	21-110206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	8,00000	29684,31	237474
			Накладные расходы			*1082,52*	*8660*
			Сметная прибыль			*2198,84*	*17591*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	280	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04000	0,00	0
54	281	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка изолом по изольной мастике в 1 слой	м2	125,00000	3661,97	457746
			Накладные расходы			*680,26*	*85033*
			Сметная прибыль			*271,26*	*33907*
55	282	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Оклейка изолом по изольной мастике добавлять на каждый последующий слой	м2	125,00000	1777,79	222224
			Накладные расходы			*306,44*	*38305*
			Сметная прибыль			*131,69*	*16461*
56	285	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	16,00000	45032,79	720525
			Накладные расходы			*12494,16*	*199907*
			Сметная прибыль			*3335,76*	*53372*
57	286	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	16,00000	22671,03	362736
			Накладные расходы			*826,76*	*13228*
			Сметная прибыль			*1679,34*	*26869*
58	287	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	275,00000	1248,55	343352
			Накладные расходы			*281,55*	*77427*
			Сметная прибыль			*92,49*	*25433*
59	288	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,27500	343250,55	94394
			Накладные расходы			*12517,59*	*3442*
			Сметная прибыль			*25425,97*	*6992*
60	302	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2115,59997	982,09	2077705
			Накладные расходы			*143,00*	*302540*
			Сметная прибыль			*72,75*	*153904*
			ИТОГО:				**37734544**
			В том числе :				**2335455**
			Накладные расходы				**2795151**
			Сметная прибыль				**38126983**
			Итого с временными		**1,04 %**	**392439,00**	**39774069**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**1647086,00**	**2 386 444,14**
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		**6,00%**		**39 628 575,54**
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%		**94,00%**		

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				**42 015 019,68**
			Скидка 17,301774%		**17,301774%**		**7 269 343,75**
			Итого с учетом скидки				**34 745 675,92**
			НДС		**12 %**	**4 169 481,11**	
			ИТОГО с НДС				**38 915 157,04**

Сдал:
Директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:
Начальник Новогородского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Егоров А.В.

И.о. начальника ОПТР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Швецов К.С.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"
_____ Дудко Д.В.