Форма 2-b

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.09.2018	07.06.2018	20.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 31

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы.Вместо УТ1				
1	1	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	75,720528	356,05	26960
2	2	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,341872	6748,40	15804
3	3	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	42,0336	7310,77	307298
4	4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Песком труб	м3 грунта	41,7222	1249,50	52132
5	5	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Песком	м3 грунта	14,184	30,06	426

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта до расстояния 15 м. Песком	м3 грунта	14,184	33,67	478
7	7	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	55,906	1585,66	88648
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,184	227,98	3234
9	9	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /грунт разработанный вручную/	м3 грунта	44,375472	219,89	9758
10	10	41-010103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	222,178	409,11	90896
11	11	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	120,096	25,28	3036
12	12	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,424	3496,38	39943
			Раздел: Прокладка в канале труб в ППУ изоляции вместо УТ1#				
13	13	11-240108-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,012	4054937,17	48659
14	14	11-240108-0114 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,024	5593116,81	134235
15	15	11-220701-0213 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,012	440596,40	5287
16	16	11-220701-0215 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,024	738732,53	17730
17	17	11-250127-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 600 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,012	622998,74	7476
18	18	11-250127-0506 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 800 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,024	816374,57	19593
19	19	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L 8150мм	шт	2,000	1922158,46	3844317

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L 7700мм	шт	1,000	1816025,40	1816025
21	21	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ, L 6500мм	шт	1,000	967072,17	967072
22	22	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ, L 5500мм	шт	1,000	818293,37	818293
23	23	23-020201-0117 РСНБ РК 2015	Отвод укороченный Ст 820х9-90°-1-ППУ-ПЭ-У, L 1220мм	шт.	2,000	635516,83	1271034
24	24	23-020201-0115 РСНБ РК 2015	Отвод укороченный Ст 630х9-90°-1-ППУ-ПЭ-У, L 1200мм	шт.	1,000	349319,81	349320
25	25	23-020201-6209 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм МЭЛС1000-700ВК + пенопакет МЭЛС1000-700ВК ГОСТ 30732-2006	комплект	5,000	121244,02	606220
26	26	23-020201-6207 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 800 мм МЭЛС800-700ВК + пенопакет МЭЛС800-700ВК ГОСТ 30732-2006	комплект	2,000	78726,89	157454
			Раздел: Прокладка надземная на опорах. Павильон УТ1 и дренажи на вертикальном компенсаторе#				
27	27	11-240101-0416 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 820 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	6090699,17	24363
28	28	11-240101-0414 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 630 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	4595172,52	9190
29	29	23-020201-3237 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 820х9.0-273х6-ППУ-ОЦ, ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	588546,70	1177093
30	30	23-020201-3229 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 630х8.0-219х6-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,000	525167,18	525167
31	31	23-020201-5815 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и КВ Ст 630х8-1-ППУ-ОЦ-КВ-200, L 1000мм	шт.	2,000	254148,54	508297
32	32	23-020201-5817 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и КВ Ст 820х9-1-ППУ-ОЦ-КВ-200, L 1000мм	шт.	4,000	390858,99	1563436
33	33	23-020201-0917 РСНБ РК 2015	Отвод стандартный Ст 820х 9-90°-1-ППУ-ОЦ, L1 1470мм, L2	шт.	2,000	865051,79	1730104
34	34	11-240106-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	2,000	33404,54	66809
35	35	23-040902-0613 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа BOEHMEr, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	2175196,20	4350392

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Прокладка надземная на опорах. Павильон 10а монтаж автоматического узла подпитки и прокладкой проводов от датчиков до насосной станции №7#				
36	36	23-020101-1158 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 10 мм - 325 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	13920,64	27841
37	37	23-020103-0816 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	48294,58	96589
38	38	13-121101-0115 РСНБ РК 2015	Монтаж клапана КПСР. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	33564,34	33564
			Раздел: Удлинение проводов ОДК в связи с переносом КТ в насосную №7				
			Раздел: Земляные работы, обратная засыпка и устройство основания под дорогой#				
39	51	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3964,6071450	1850,17	7335195
40	52	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство(между лотками и над лотками)	м3 материала основания в плотном теле	3253,0157041	3731,74	12139423
41	53	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство(под асфальт)	м3 материала основания в плотном теле	1866,347616	3731,74	6964732
42	54	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство(вокруг дренажных колодцев)	м3 материала основания в плотном теле	62,44380990	3731,74	233024
			Раздел: Разборка и восстановление покрытия из брусчатки Возле цветочного магазина#				
43	55	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные.Разборка	м2 тротуара	120,000	374,91	44989
			ИТОГО:				47531538
			В том числе :				4505284
			Накладные расходы				3520855
			Сметная прибыль		1,04 %	494 328,00	48 025 866,00
			Итого с временными		4,32 %	2 074 717,41	50 100 583,41
			Итого с зимними удорожаниями		6,00%		3 006 035,00
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		94,00%		49 917 315,57
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%				52 923 350,58
			Итого				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Скидка 17,301774%		**17,301774%**		**9 156 678,51**
			Итого с учетом скидки				**43 766 672,07**
			НДС		**12 %**	**5 252 000,65**	
			ИТОГО с НДС				**49 018 672,71**

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Егоров А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.09.2018	07.06.2018	20.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 32

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземная прокладка#				
1	1	13-121101-0315 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Демонтаж оборудования	шт.	3,000	38652,61	115958
2	2	11-240106-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 400 мм. Демонтаж	комплект	1,000	25421,14	25421
3	3	11-240106-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Демонтаж	комплект	1,000	4674,00	4674
4	4	11-240104-0111 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 700 мм. Демонтаж	компенсатор	6,000	62083,45	372501
5	5	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка/задвижки,опоры неподвижные,компенсаторы сальниковые/	т	9,906	405,87	4021

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	41-310103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка/задвижки,опоры неподвижные,компенсаторы сальниковые/	т	9,906	405,87	4021
7	7	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/узлы трубопроводов/	т	88,757	424,98	37720
8	8	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/узлы трубопроводов/	т	88,757	424,98	37720
9	9	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/узлы трубопроводов/	т	337,622	424,98	143482
10	10	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/узлы трубопроводов/	т	337,622	424,98	143482
11	11	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/узлы трубопроводов/	т	186,656	424,98	79325
12	12	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/узлы трубопроводов/	т	186,656	424,98	79325
13	13	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/узлы трубопроводов/	т	46,217	424,98	19641
14	14	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/узлы трубопроводов/	т	46,036	424,98	19564
15	15	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	185,760	6156,81	1143689
16	16	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/каналы сборные/	т	464,400	424,98	197360
17	17	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/каналы сборные/	т	464,400	424,98	197360
18	18	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	131,400	6156,81	809005
19	19	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/каналы сборные/	т	328,500	424,98	139605
20	20	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/каналы сборные/	т	328,500	424,98	139605
21	21	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	11,520	6156,81	70926
22	22	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/каналы сборные/	т	28,800	424,98	12239

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/каналысборные/	т	28,800	424,98	12239
24	24	11-240101-0215 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 720 мм.	км трубопровода	0,980	3846230,13	3769306
25	25	11-240101-0213 РСНБ РК 2015	Демонтаж.Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 530 мм.	км трубопровода	0,16976	3030023,76	514377
26	26	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка труб металлических диаметром до 820 мм вкл. при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	158,482	457,58	72519
27	27	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Разгрузка труб металлических диаметром до 820 мм вкл. при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	158,482	457,58	72519
28	28	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка демонтированных задвижек, опор неподвижных, компенсаторов сальниковых, узлов трубопроводов, железобетонных конструкций каналов, труб, опорных подушек, расстояние перевозки 7 км	тенге за 1 тонну	1639,254	209,46	343366
			Раздел: Надземная прокладка#				
29	29	13-121101-0316 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Демонтаж оборудования	шт.	2,000	61599,75	123199
30	30	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка/задвижки,опоры неподвижные,компенсаторы сальниковые/	т	4,800	405,87	1948
31	31	41-310103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка/задвижки,опоры неподвижные,компенсаторы сальниковые/	т	4,800	405,87	1948
32	32	11-240101-0415 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 720 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,16283	2246114,76	365735
33	33	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной.Демонтаж	м2 поверхности покрытия изоляции	1091,9664	28,29	30893
34	34	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75.Демонтаж	м3 изоляции	48,66372	21121,25	1027839
35	35	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка труб металлических диаметром до 820 мм вкл. при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	22,863	457,58	10462

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Разгрузка труб металлических диаметром до 820 мм вкл. при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	22,863	457,58	10462
37	37	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	190,9409	14440,56	2757294
38	38	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/каналы сборные/	т	477,352	424,98	202864
39	39	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/каналысборные/	т	477,352	424,98	202864
40	40	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка демонтированных задвижек, опор неподвижных, компенсаторов сальниковых, узлов трубопроводов, железобетонных конструкций каналов, труб, опорных подушек, расстояние перевозки 7 км	тенге за 1 тонну	505,015	209,46	105783
41	41	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.	км трубопровода	0,035	312288,91	10930
42	42	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Демонтаж Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм.	км трубопровода	0,035	344654,67	12063
43	43	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка.	км трубопровода	0,035	1307583,70	45765
44	44	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка.	км трубопровода	0,035	1483736,40	51931
45	45	23-010201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34,650	12993,55	450227
46	46	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34,650	7616,31	263905
			ИТОГО:				**14257080**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3517687**
			Сметная прибыль				**1056080**
			Итого с временными		**1,04 %**	**148 273,63**	**14 405 353,63**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**622 311,28**	**15 027 664,91**
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		**6,00%**		**901 659,89**
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%		**94,00%**		**14 972 693,74**
			Итого				**15 874 353,64**
			Скидка 17,301774%		**17,301774%**		**2 746 544,79**
			Итого с учетом скидки				**13 127 808,85**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС		**12 %**	**1 575 337,06**	
			ИТОГО с НДС				**14 703 145,91**

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка"_____Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Егоров А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Форма 2-в

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.09.2018	07.06.2018	20.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 33

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон (замена камеры УТ1)				
1	1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	43,066440	263,84	11363
2	2	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	77,520	209,46	16238
3	3	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,06644	25,28	1089
4	4	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,24156	6280,51	20359
5	5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,24156	219,89	713

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	6,321	209,46	1324
7	7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,241560	25,28	82
8	8	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м (фундаментные балки). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,600	6280,51	22610
9	9	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м (приямок ПР1). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,600	6280,51	22610
10	10	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	37,952	337,46	12807
11	11	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Подвозка грунта для обратной засыпки	тенге за 1 тонну	72,109	209,46	15104
12	12	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	30,3616	40,97	1244
13	13	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,3616	271,98	8258
14	14	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа гру2тов 3	м3 грунта	7,5904	1830,85	13897
15	15	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100 мм под фундаменты	м2	15,240	4903,60	74731
16	16	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20 /Фм-1, Фм-2, Фм-3/	м3	7,200	31363,01	225814
17	17	ССЦ РК 8.04-09-2016 табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,308	303,56	2218
18	18	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,23712	26234,58	6221
19	19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1944	165273,18	32129
20	20	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	161346,24	6893

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Болты анкерные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1304	229368,95	29910
22	22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,280	982,09	35630
23	23	11-070101-0115 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	4,000	8692,34	34769
24	24	21-041201-1801 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15	м3	2,320	58035,27	134642
25	49	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100 мм под приямок	м2	1,210	4903,60	5933
26	50	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство приямка из бетона кл.В15	м3	1,100	31984,04	35182
27	51	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0165	258889,92	4272
28	52	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	165273,18	7933
29	53	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	485603,28	5245
30	54	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,486	92,08	45
31	55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,486	232,48	113
32	56	11-340107-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытия приямка из рифленой стали	м2	0,360	23014,21	8285
33	57	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,000	982,09	5893
			Раздел:Полы				
34	58	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100 мм под фундаменты	м2	48,240	2045,81	98690
35	59	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	48,240	1295,01	62471
36	60	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	48,240	1683,82	81227
37	61	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1456848	278102,11	40515
38	80	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1 для крепления площадки к полу/	т	0,0108	485603,28	5245
39	81	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,486	92,08	45

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	82	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,486	232,48	113
41	83	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП-1, ОП-2. Устройство	м3	1,120	24951,87	27946
42	84	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01724	485603,28	8372
43	85	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,019730	265779,88	5244
44	86	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,15194	206113,53	31317
45	87	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,50095	92,08	783
46	88	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,50095	232,48	1976
			Раздел: Камера УП2				
47	106	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство.(вокруг камеры)	м3 материала основания в плотном теле	811,1588167	3731,74	3027037
48	107	11-050101-1102 РСНБ РК 2015	Сваи шпунтовые массой 1 м до 50 кг длиной до 8 м. Погружение. Грунты группы 2	т свай	12,600	77804,36	980335
49	108	11-050101-1302 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	12,600	23437,87	295317
50	109	11-010205-1106 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	72,000	1720,34	123864
51	110	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1159,4834675	2199,50	2550287
52	111	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство.(над камерой)	м3 материала основания в плотном теле	37,7107	3731,74	140727
			Раздел: Камера ТК-15				
53	112	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	517,1597333	2199,50	1137494
54	113	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство.(вокруг камеры)	м3 материала основания в плотном теле	444,1825	3731,74	1657576
55	114	21-040302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	20086,63	40173

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	115	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003 /П21-8, , П18-8, П11-8 из бетона В25/	м3	5,220	60977,51	318303
57	116	Тех.ч.табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	5,220	713,92	3727
58	117	прайс Алматы	Ригель РДП 4.57-80АтV	шт	4,000	301146,27	1204585
59	118	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Установка сальников диаметром 300-800 мм	т фасонных частей	0,2008	1087548,86	218380
60	119	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 700 мм	сальник	1,000	27584,59	27585
61	120	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 900 мм	сальник	2,000	42258,35	84517
62	121	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство.(над камерой)	м3 материала основания в плотном теле	57,5057	3731,74	214597
			Раздел: Направляющие опоры НО5				
63	122	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	Направляющие опоры массой до 0,5 т. Монтаж	т	0,494569	84539,03	41810
64	123	11-090305-0303 РСНБ РК 2015	Направляющие опоры массой до 2 т. Монтаж	т	1,3292953	90447,20	120231
65	124	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость направляющих опор	т	1,824	388841,73	709195
66	125	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	82,0738963	232,48	19081
			Раздел: Неподвижная опора Н5				
67	126	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство.(вокруг опоры)	м3 материала основания в плотном теле	551,249	3731,74	2057120
			ИТОГО:				16139436
			В том числе :				
			Накладные расходы				2236694
			Сметная прибыль				1195514
			Итого с временными		1,04 %	167 850,13	16 307 286,13
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	704 474,76	17 011 760,90
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		6,00%		1 020 705,65
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%		94,00%		16 949 531,91
			Итого				17 970 237,56
			Скидка 17,301774%		17,301774%		3 109 169,89
			Итого с учетом скидки				14 861 067,67

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС		**12 %**	**1 783 328,12**	
			ИТОГО с НДС				**16 644 395,79**

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Егоров А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.