Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Калдарова Гульнар Абдуразакова, ИИН 650419401166, Туркестанская область, Келесский район, Береке, №108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИБО-Строй", БИН 040640015889, город Кызылорда, пр. Астана, №74**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания ресторана и магазина, город Шымкент, Абайский район, ж.м.Игилик, ул.Мереке, №29**

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

*(ресурсный метод)*

за **Декабрь 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 10/23 | 09.10.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство здании ресторана и магазина** | **122 541 236,0** | **109 411 817,9** | | | | **0,0** | | | **13 129 418,1** | **122 541 236,0** |
| **Итого по суммарной смете** | **122 541 236,0** | **109 411 817,9** | | | | | | | **13 129 418,1** | **122 541 236,0** |

**Принял (Заказчик)**

Калдарова Гульнар Абдуразакова, ИИН 650419401166

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Калдарова Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Технический надзор**

ТОО "Universal Construction Expert", БИН 181140021905

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт

Кашкынов Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ВИБО-Строй", БИН 040640015889

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Атабаев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Калдарова Гульнар Абдуразакова, ИИН 650419401166, Туркестанская область, Келесский район, Береке, №108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИБО-Строй", БИН 040640015889, город Кызылорда, пр. Астана, №74**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания ресторана и магазина, город Шымкент, Абайский район, ж.м.Игилик, ул.Мереке, №29**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №10/23 от 09.10.2023г.

## Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2023 года**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Э102293: 1, 4 | 6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 3333,2175 | 338,00<br>0,00 | 339,00<br>70,00 | 1126627,50<br>0,00 | 1129960,75<br>233325,25 | | | 1126627,50 | |
| 2 | Э102293: 6, 12 | 6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ ПОГРУЗКА | м³ грунта | 3725,94 | 338,00<br>0,00 | 339,00<br>70,00 | 1259367,75<br>0,00 | 1263093,75<br>260815,75 | | | 1259367,75 | |
| 3 | Э102293: 2 | 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м³ грунта | 174,993919 | 79,00<br>0,00 | 79,00<br>19,00 | 13824,50<br>0,00 | 13824,75<br>3325,00 | | | 13824,50 | |
| 4 | Э102293: 3 | 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 58,331306 | 4673,00<br>4673,00 | 0,00<br>0,00 | 272582,25<br>272582,25 | 0,00<br>0,00 | | | 272582,25 | |
| 5 | Э102293: 5 | 412-102-0210 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км ВЫВОЗ | т·км | 5499,808875 | 44,00 | | 241991,50 | | | | 241991,50 | |
| 6 | Э102293: 7 | 412-102-0210 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км ЗАВОЗ | т·км | 5833,130625 | 44,00 | | 256657,75 | | | | 256657,75 | |
| 7 | Э102293: 8 | 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки | м³ грунтовой подушки | 2457,08 | 1095,00<br>6,00 | 1089,00<br>256,00 | 2690502,50<br>14742,50 | 2675760,25<br>629012,50 | | | 2690502,50 | |
| 8 | Э102293: 9 | 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 1099,962 | 54,00<br>0,00 | 55,00<br>13,00 | 59398,00<br>0,00 | 60498,00<br>14299,50 | | | 59398,00 | |
| 9 | Э102293: 10 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м³ грунта | 122,218 | 2897,00<br>2897,00 | 0,00<br>0,00 | 354065,50<br>354065,50 | 0,00<br>0,00 | | | 354065,50 | |
| 10 | Э102293: 11, 14 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 1146,642 | 505,00<br>310,00 | 195,00<br>62,00 | 579054,25<br>355459,00 | 223595,50<br>71092,00 | | | 579054,25 | |
| 11 | Э102293: 13 | 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | м³ грунта | 46,68 | 45,00<br>0,00 | 46,00<br>11,00 | 2100,50<br>0,00 | 2147,25<br>513,50 | | | 2100,50 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | Э102293: 15 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 9,05 | 30518,00<br>4482,00 | 2286,00<br>428,00 | 276188,00<br>40562,00 | 20688,50<br>3873,50 | 214937,50 | | 276188,00 | |
| 13 | Э102293: 16 | 6103-0101-0209<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство | $м^3$ | 50,875 | 50992,00<br>15118,00 | 4135,00<br>735,00 | 2594218,00<br>769128,25 | 210368,25<br>37393,25 | 1614721,50 | | 2594218,00 | |
| 14 | Э102293: 17 | 6103-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм./Бетон кл.В20 W4,сульф./Устройство | $м^3$ | 60,155 | 63799,00<br>24399,00 | 4604,00<br>870,00 | 3837828,75<br>1467721,75 | 276953,50<br>52334,75 | 2093153,50 | | 3837828,75 | |
| 15 | Э102293: 18 | 261-102-0252<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А 400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКИ С-1,С-2,С-3,С-4 | т | 0,644508 | 331233,00 | | 213482,25 | | 213482,25 | | 213482,25 | |
| 16 | Э102293: 141 | 261-102-0252<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-3 (АС-29) | т | 0,05737 | 331233,00 | | 19002,75 | | 19002,75 | | 19002,75 | |
| 17 | Э102293: 676, 699 | 261-102-0252<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-2 | т | 0,077887 | 331233,00 | | 25799,00 | | 25799,00 | | 25799,00 | |
| 18 | Э102293: 19 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-5 | т | 0,632848 | 405165,00 | | 256407,75 | | 256407,75 | | 256407,75 | |
| 19 | Э102293: 131 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКИ СГ-1,СГ-3 | т | 0,800198 | 405165,00 | | 324212,00 | | 324212,00 | | 324212,00 | |
| 20 | Э102293: 135 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА СГ-2 | т | 0,283873 | 405165,00 | | 115015,25 | | 115015,25 | | 115015,25 | |
| 21 | Э102293: 177, 184, 191, 210, 217, 675, 698 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-1 | т | 0,096923 | 405165,00 | | 39269,25 | | 39269,25 | | 39269,25 | |
| 22 | Э102293: 236, 391, 462, 637, 644, 671 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,77532 | 405165,00 | | 314132,50 | | 314132,50 | | 314132,50 | |
| 23 | Э102293: 250, 330, 357 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,184048 | 405165,00 | | 74569,50 | | 74569,50 | | 74569,50 | |
| 24 | Э102293: 20 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/ АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ АВ-1,АВ-2,АВ-3 | т | 0,475315 | 69490,00<br>65071,00 | 2639,00<br>674,00 | 33029,75<br>30929,25 | 1254,25<br>320,25 | 846,25 | | 33029,75 | |
| 25 | Э102293: 144, 178, 185, 192, 198, 202, 206, 211, 218, 228, 333, 339, 361, 467 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 2,489969 | 69490,00<br>65071,00 | 2639,00<br>674,00 | 173028,00<br>162024,50 | 6571,00<br>1678,00 | 4432,50 | | 173028,00 | |
| 26 | Э102293: 170 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/ КАРКАСЫ КР-1,КР-2,КР-3 | т | 1,431318 | 69490,00<br>65071,00 | 2639,00<br>674,00 | 99462,25<br>93137,25 | 3777,25<br>964,75 | 2547,75 | | 99462,25 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27 | Э102293: 21, 31, 38, 46, 54, 62, 69, 76, 84, 92, 99, 105, 113, 123, 145, 150, 157, 179, 186, 193, 199, 203, 207, 212, 219, 340, 683, 706 | 214-210-0202 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,41043 | 320090,00 | | 1731824,50 | | 1731824,50 | | 1731824,50 | |
| 28 | Э102293: 22, 39, 47, 55, 77, 85, 100, 106, 119, 146, 153, 171, 229, 254, 257, 266, 269, 278, 281, 291, 294, 304, 307, 317, 320, 334, 336, 343, 362, 365, 450, 468, 666 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,695431 | 339988,00 | | 916415,00 | | 916415,00 | | 916415,00 | |
| 29 | Э102293: 149 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ АНКЕР АВ-5 | т | 0,0308 | 339988,00 | | 10471,75 | | 10471,75 | | 10471,75 | |
| 30 | Э102293: 360 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ АНКЕР А-1 | т | 0,012247 | 339988,00 | | 4164,00 | | 4164,00 | | 4164,00 | |
| 31 | Э102313: 36 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,142261 | 363218,00 | | 1141325,75 | | 1141325,75 | | 1141325,75 | |
| 32 | Э102293: 118 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ АВ-2 | т | 0,000325 | 363218,00 | | 118,00 | | 118,00 | | 118,00 | |
| 33 | Э102293: 166 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ АВ-1 | т | 0,021 | 363218,00 | | 7627,50 | | 7627,50 | | 7627,50 | |
| 34 | Э102293: 169 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ СТЕРЖНИ ОС-3,ОС-9,ОС-10,ОС-4,ОС-1 | т | 0,055639 | 363218,00 | | 20209,00 | | 20209,00 | | 20209,00 | |
| 35 | Э102293: 402 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ АНКЕР АС-3,АС-4 | т | 0,01633 | 363218,00 | | 5931,25 | | 5931,25 | | 5931,25 | |
| 36 | Э102293: 24 | 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 203,7575 | 4570,00<br>990,00 | 34,00<br>5,00 | 931171,75<br>201720,00 | 6927,75<br>1018,75 | 722524,00 | | 931171,75 | |
| 37 | Э102293: 25 | 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная/ ТОЛЩ.20ММ | $м^2$ поверхности | 33,42 | 1545,00<br>1516,00 | 29,00<br>9,00 | 51634,00<br>50664,75 | 969,25<br>300,75 | | | 51634,00 | |
| 38 | Э102293: 26 | 212-402-0102 *РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | $м^3$ | 1,03602 | 26609,00 | | 27567,50 | | 27567,50 | | 27567,50 | Казахстан |
| 39 | Э102293: 27, 34 | 1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м./Бетон кл.В20/Устройство | | 2,865 | 66007,00 | 13277,00 | 189110,00 | 38038,50 | 23544,50 | | 189110,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^3$ | | 44512,00 | 2395,00 | 127527,00 | 6861,75 | | | | |
| 40 | Э102293: 42, 50, 58, 65, 72, 80, 88, 95, 109 | 1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство | $м^3$ | 13,6575 | 66007,00<br>44512,00 | 13277,00<br>2395,00 | 901490,75<br>607923,00 | 181331,00<br>32709,75 | 112236,75 | | 901490,75 | |
| 41 | Э102293: 155 | 1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м./Бетон кл.В25/Устройство | $м^3$ | 0,2825 | 66007,00<br>44512,00 | 13277,00<br>2395,00 | 18647,00<br>12574,75 | 3750,75<br>676,50 | 2321,50 | | 18647,00 | |
| 42 | Э102293: 28, 30, 35, 37, 43, 45, 51, 53, 59, 61, 66, 68, 73, 75, 81, 83, 89, 91, 96, 98, 104, 110, 112, 122 | 212-101-0701 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 32,738825 | 24646,00 | | 806881,00 | | 806881,00 | | 806881,00 | Казахстан |
| 43 | Э102293: 29, 121 | 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм./Бетон кл.В20/Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | $м^3$ | 1,43 | 100077,00<br>58242,00 | 12837,00<br>2277,00 | 143110,25<br>83286,00 | 18357,00<br>3256,25 | 41467,25 | | 143110,25 | |
| 44 | Э102293: 36, 44, 52, 60, 67, 74, 82, 90, 97, 103, 111 | 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | $м^3$ | 14,3025 | 100077,00<br>58242,00 | 12837,00<br>2277,00 | 1431351,50<br>833006,00 | 183601,25<br>32567,00 | 414744,25 | | 1431351,50 | |
| 45 | Э102293: 33, 41, 49, 57, 64, 71, 79, 87, 94, 115 | 214-208-0103 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005/ МЕТ.С245 | т | 0,0999 | 484006,00 | | 48352,25 | | 48352,25 | | 48352,25 | |
| 46 | Э102293: 102, 108, 125, 159 | 214-208-0103 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01567 | 484006,00 | | 7584,25 | | 7584,25 | | 7584,25 | |
| 47 | Э102293: 116 | 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм./Бетон кл.В25/Устройство | $м^3$ | 0,635 | 94503,00<br>63095,00 | 3844,00<br>745,00 | 60009,50<br>40065,25 | 2440,75<br>473,00 | 17503,50 | | 60009,50 | |
| 48 | Э102293: 117, 156 | 212-101-0901 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,931262 | 26460,00 | | 24641,25 | | 24641,25 | | 24641,25 | Казахстан |
| 49 | Э102293: 126, 247, 327, 354 | 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 81,883875 | 36431,00<br>22848,00 | 5979,00<br>1264,00 | 2983111,50<br>1870883,00 | 489583,75<br>103501,25 | 622644,75 | | 2983111,50 | |
| 50 | Э102293: 464 | 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м/ ПАРАПЕТ | $м^3$ кладки | 0,10125 | 36431,00<br>22848,00 | 5979,00<br>1264,00 | 3688,75<br>2313,25 | 605,50<br>128,00 | 770,00 | | 3688,75 | |
| 51 | Э102293: 127 | 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 106,6225 | 27658,00<br>21677,00 | 5979,00<br>1264,00 | 2948965,00<br>2311256,00 | 637495,75<br>134770,75 | 213,25 | | 2948965,00 | |
| 52 | Э102293: 128, 133 | 212-401-0203 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 28,485503 | 31674,00 | | 902250,00 | | 902250,00 | | 902250,00 | Казахстан |
| 53 | Э102293: 129, 134, 248, 328, 355, 465 | 213-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 77,412736 | 46609,00 | | 3608130,00 | | 3608130,00 | | 3608130,00 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 54 | Э102293: 130, 616 | 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены и другие конструкции.Армирование кладки | т металлических изделий | 1,342385 | 242048,00<br>236853,00 | 5196,00<br>1274,00 | 324921,75<br>317948,00 | 6975,00<br>1710,25 | | | 324921,75 | |
| 55 | Э102293: 249 | 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены и другие конструкции.Армирование кладки/ СЕТКА СГ-3 | т металлических изделий | 0,04619 | 242048,00<br>236853,00 | 5196,00<br>1274,00 | 11180,25<br>10940,25 | 240,00<br>58,75 | | | 11180,25 | |
| 56 | Э102293: 329 | 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены и другие конструкции.Армирование кладки/ СЕТКА С-1 | т металлических изделий | 0,003555 | 242048,00<br>236853,00 | 5196,00<br>1274,00 | 860,50<br>842,00 | 18,50<br>4,50 | | | 860,50 | |
| 57 | Э102293: 356 | 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены и другие конструкции.Армирование кладки/ СЕТКИ СГ-1,СГ-2 | т металлических изделий | 0,134302 | 242048,00<br>236853,00 | 5196,00<br>1274,00 | 32507,75<br>31810,00 | 697,75<br>171,00 | | | 32507,75 | |
| 58 | Э102293: 132 | 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 125,9175 | 7655,00<br>7108,00 | 547,00<br>114,00 | 963898,50<br>895021,50 | 68876,75<br>14354,50 | | | 963898,50 | |
| 59 | Э102293: 136 | 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ ИМ-1 | т стальных элементов | 0,02349 | 1344516,00<br>217999,00 | 14286,00<br>2429,00 | 31582,75<br>5120,75 | 335,50<br>57,00 | 26126,50 | | 31582,75 | |
| 60 | Э102293: 241 | 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СКОБКА СК-1 | т стальных элементов | 0,00085 | 1344516,00<br>217999,00 | 14286,00<br>2429,00 | 1142,75<br>185,25 | 12,00<br>2,00 | 945,50 | | 1142,75 | |
| 61 | Э102293: 345 | 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ КОСТЫЛЬ К1 | т стальных элементов | 0,00348 | 1344516,00<br>217999,00 | 14286,00<br>2429,00 | 4679,00<br>758,75 | 49,75<br>8,50 | 3870,50 | | 4679,00 | |
| 62 | Э102293: 403 | 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СОЕД.ЭЛ-ТЫ | т стальных элементов | 0,016014 | 1344516,00<br>217999,00 | 14286,00<br>2429,00 | 21531,00<br>3491,00 | 229,00<br>39,00 | 17811,00 | | 21531,00 | |
| 63 | Э102293: 137 | 1107-0102-0201 *РСНБ РК 2022* | Перекрытия.Укладка бетона при толщине слоя 60 мм/Толщ.50мм/ | $м^2$ площади перекрытия | 21,6 | 2788,00<br>566,00 | 165,00<br>49,00 | 60220,75<br>12225,50 | 3564,00<br>1058,50 | 44431,25 | | 60220,75 | |
| 64 | Э102293: 138, 140, 168, 253, 265, 277, 290, 303, 316, 359 | 212-101-0501 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 24,406247 | 23059,00 | | 562783,50 | | 562783,50 | | 562783,50 | Казахстан |
| 65 | Э102293: 139 | 1107-0102-0202 *РСНБ РК 2022* | Вычитается позиция: Перекрытия.Укладка бетона.исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 1107-0102-0201 | $м^2$ площади перекрытия | 21,6 | -354,00<br>-94,00 | -24,00<br>-7,00 | -7646,50<br>-2030,50 | -518,50<br>-151,25 | -5097,50 | | -7646,50 | |
| 66 | Э102293: 142, 337 | 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Перемычки.Устройство | $м^3$ | 8 | 99733,00<br>52984,00 | 8960,00<br>1592,00 | 797864,00<br>423872,00 | 71680,00<br>12736,00 | 302312,00 | | 797864,00 | |
| 67 | Э102293: 143, 338 | 212-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,12 | 23920,00 | | 194230,25 | | 194230,25 | | 194230,25 | Казахстан |
| 68 | Э102293: 148, 251, 263, 275, 288, 301, 314, 342, 364 | 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство | $м^3$ | 24,284 | 66709,00<br>28232,00 | 10636,00<br>1920,00 | 1619961,25<br>685586,25 | 258284,25<br>46625,00 | 676090,75 | | 1619961,25 | |
| 69 | Э102293: 152 | 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/ ДЛЯ МС-2,МС-3,МС-4 | т | 1,10738 | 70896,00<br>66973,00 | 2144,00<br>573,00 | 78508,75<br>74164,50 | 2374,25<br>634,50 | 1970,00 | | 78508,75 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 70 | Э102293: 173 | 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/ СЕТКА С-2 | т | 0,17342 | 70896,00 | 2144,00 | 12294,75 | 371,75 | 308,50 | | 12294,75 | |
| | | | | | | 66973,00 | 573,00 | 11614,50 | 99,25 | | | | |
| 71 | Э102293: 226 | 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/ СЕТКА С-1 | т | 0,003145 | 70896,00 | 2144,00 | 223,00 | 6,75 | 5,50 | | 223,00 | |
| | | | | | | 66973,00 | 573,00 | 210,75 | 1,75 | | | | |
| 72 | Э102293: 256, 268, 280, 293, 306, 319 | 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/ ДЛЯ ОБВЯЗ.ПОЯСА | т | 0,02069 | 70896,00 | 2144,00 | 1466,75 | 44,50 | 36,50 | | 1466,75 | |
| | | | | | | 66973,00 | 573,00 | 1385,75 | 12,00 | | | | |
| 73 | Э102293: 160 | 6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Панели перекрытий площадью до 10 м$^2$.Установка с опиранием на две стороны | шт.сборных конструкций | 75,75 | 17492,00 | 2697,00 | 1325019,00 | 204297,75 | 216720,75 | | 1325019,00 | |
| | | | | | | 11934,00 | 533,00 | 904000,50 | 40374,75 | | | | |
| 74 | Э102293: 161 | 6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Панели перекрытий площадью до 5 м$^2$.Установка с опиранием на две стороны | шт.сборных конструкций | 41 | 13353,00 | 2042,00 | 547473,00 | 83722,00 | 88724,00 | | 547473,00 | |
| | | | | | | 9147,00 | 397,00 | 375027,00 | 16277,00 | | | | |
| 75 | Э102293: 162 | 222-203-0303 *РСНБ РК 2022* | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м$^2$ | 680,6087 | 9381,00 | | 6384790,25 | | 6384790,25 | | 6384790,25 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Э102293: 163 | 6104-0802-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов снизу раствором | м шва | 428,195 | 1429,00 | 7,00 | 611890,75 | 2997,50 | 4282,00 | | 611890,75 | |
| | | | | | | 1412,00 | 2,00 | 604611,25 | 856,50 | | | | |
| 77 | Э102293: 164, 480, 681, 704 | 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,02828 | 1226875,00 | 5612,00 | 34696,50 | 158,25 | 215,75 | | 34696,50 | |
| | | | | | | 1213661,00 | 1715,00 | 34322,50 | 48,25 | | | | |
| 78 | Э102293: 167, 252, 264, 276, 289, 302, 315, 358 | 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке.Устройство | м$^3$ | 22,5325 | 55191,00 | 9692,00 | 1243591,25 | 218385,00 | 229854,25 | | 1243591,25 | |
| | | | | | | 35298,00 | 1714,00 | 795352,00 | 38620,75 | | | | |
| 79 | Э102293: 332 | 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке.Устройство | м$^3$ | 0,12195 | 79469,00 | 9692,00 | 9691,25 | 1182,00 | 4204,75 | | 9691,25 | |
| | | | | | | 35298,00 | 1714,00 | 4304,50 | 209,00 | | | | |
| 80 | Э102293: 373 | 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке.Устройство/ БЕТОННЫЙ БОРТИК | м$^3$ | 0,0125 | 55191,00 | 9692,00 | 690,00 | 121,25 | 127,50 | | 690,00 | |
| | | | | | | 35298,00 | 1714,00 | 441,25 | 21,50 | | | | |
| 81 | Э102293: 466 | 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке.Устройство/ ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-1 (АС-101) | м$^3$ | 1,524 | 79469,00 | 9692,00 | 121110,75 | 14770,75 | 52545,75 | | 121110,75 | |
| | | | | | | 35298,00 | 1714,00 | 53794,25 | 2612,25 | | | | |
| 82 | Э102293: 175, 502 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство | м$^2$ покрытия | 12,9625 | 7003,00 | 30,00 | 90776,50 | 389,00 | 40870,75 | | 90776,50 | |
| | | | | | | 3820,00 | 6,00 | 49516,75 | 77,75 | | | | |
| 83 | Э102293: 346 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/ ФАРТУК | м$^2$ покрытия | 2,8875 | 3954,00 | 30,00 | 11417,25 | 86,50 | 300,50 | | 11417,25 | |
| | | | | | | 3820,00 | 6,00 | 11030,25 | 17,25 | | | | |
| 84 | Э102293: 439, 662 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/ ФАРТУК | м$^2$ покрытия | 9,11 | 7003,00 | 30,00 | 63797,50 | 273,25 | 28724,00 | | 63797,50 | |
| | | | | | | 3820,00 | 6,00 | 34800,25 | 54,75 | | | | |
| 85 | Э102293: 472 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/ УЗЕЛ "А" | м$^2$ покрытия | 0,36875 | 3954,00 | 30,00 | 1458,00 | 11,00 | 38,25 | | 1458,00 | |
| | | | | | | 3820,00 | 6,00 | 1408,75 | 2,25 | | | | |
| 86 | Э102293: 476 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/ СЛИВ УЗЕЛ "Б" (АС-101,ПРИМ.П.3) | м$^2$ покрытия | 0,0384 | 3954,00 | 30,00 | 151,75 | 1,25 | 3,75 | | 151,75 | |
| | | | | | | 3820,00 | 6,00 | 146,75 | 0,25 | | | | |
| 87 | Э102293: 631 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство | м$^2$ покрытия | 4,28 | 3954,00 | 30,00 | 16923,00 | 128,50 | 445,00 | | 16923,00 | |
| | | | | | | 3820,00 | 6,00 | 16349,50 | 25,75 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 88 | Э102293: 176, 183, 190, 197, 201, 205, 209 | 1106-0801-0108 *РСНБ РК 2022* | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство | м$^3$ | 2,0925 | 92307,00 | 5952,00 | 193152,50 | 12454,75 | 82523,50 | | 193152,50 | |
| | | | | | | 46917,00 | 1052,00 | 98174,25 | 2201,50 | | | | |
| 89 | Э102293: 181, 188, 195, 214, 221 | 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия.Утепление керамзитом | м$^3$ утеплителя | 0,5125 | 12746,00 | 3834,00 | 6532,25 | 1964,75 | | | 6532,25 | |
| | | | | | | 8912,00 | 802,00 | 4567,25 | 411,00 | | | | |
| 90 | Э102293: 454 | 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия.Утепление керамзитом/ ПО УКЛОНУ ТОЛЩ.0-190ММ | м$^3$ утеплителя | 0,507775 | 12746,00 | 3834,00 | 6472,00 | 1946,75 | | | 6472,00 | |
| | | | | | | 8912,00 | 802,00 | 4525,25 | 407,25 | | | | |
| 91 | Э102293: 182, 189, 196, 215, 222, 455 | 211-302-0202 *РСНБ РК 2022* | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1,050883 | 2890,00 | | 3037,00 | | 3037,00 | | 3037,00 | Казахстан |
| 92 | Э102293: 216 | 1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022* | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м$^2$,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство | м$^3$ | 0,325 | 77988,00 | 5980,00 | 25346,00 | 1943,50 | 12334,50 | | 25346,00 | |
| | | | | | | 34055,00 | 1064,00 | 11068,00 | 345,75 | | | | |
| 93 | Э102293: 223 | 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$.Устройство | м$^3$ | 0,125 | 22787,00 | 2215,00 | 2848,50 | 277,00 | 653,75 | | 2848,50 | |
| | | | | | | 15341,00 | 642,00 | 1917,75 | 80,25 | | | | |
| 94 | Э102293: 224 | 212-101-0401 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м$^3$ | 0,1275 | 22832,00 | | 2911,00 | | 2911,00 | | 2911,00 | Казахстан |
| 95 | Э102293: 225 | 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022* | Пояса без опалубки.Устройство/ ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1=10ШТ,ДЕТАЛЬ 3=21ШТ | м$^3$ | 0,145 | 51060,00 | 8328,00 | 7403,75 | 1207,75 | 3621,50 | | 7403,75 | |
| | | | | | | 17756,00 | 1458,00 | 2574,50 | 211,50 | | | | |
| 96 | Э102293: 231 | 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж | т конструкций | 0,523948 | 214697,00 | 56379,00 | 112490,00 | 29539,50 | 13487,00 | | 112490,00 | |
| | | | | | | 132577,00 | 14849,00 | 69463,50 | 7780,00 | | | | |
| 97 | Э102293: 242 | 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж/Стремянка СМ-1/ | т конструкций | 0,01585 | 214697,00 | 56379,00 | 3403,00 | 893,50 | 408,25 | | 3403,00 | |
| | | | | | | 132577,00 | 14849,00 | 2101,25 | 235,25 | | | | |
| 98 | Э102293: 640 | 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж/ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 | т конструкций | 0,011155 | 214697,00 | 56379,00 | 2395,00 | 629,00 | 287,00 | | 2395,00 | |
| | | | | | | 132577,00 | 14849,00 | 1479,00 | 165,75 | | | | |
| 99 | Э102293: 647 | 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж/ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2 | т конструкций | 0,039247 | 214697,00 | 56379,00 | 8426,25 | 2212,75 | 1010,25 | | 8426,25 | |
| | | | | | | 132577,00 | 14849,00 | 5203,25 | 582,75 | | | | |
| 100 | Э102293: 232 | 222-503-0101 *РСНБ РК 2022* | Косоуры/ К-1,К-2 МЕТ.С285 | т | 0,472623 | 1065750,00 | | 503697,50 | | 503697,50 | | 503697,50 | |
| 101 | Э102293: 233 | 222-503-0201 *РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ ОГРАЖДЕНИЕ ОЛМ-1,ОЛМ-1Н | т | 0,051325 | 1074856,00 | | 55167,00 | | 55167,00 | | 55167,00 | |
| 102 | Э102293: 243, 648 | 222-503-0201 *РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,055097 | 1074856,00 | | 59222,00 | | 59222,00 | | 59222,00 | |
| 103 | Э102293: 234 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ОГРАЖДЕНИЯ | м$^2$ | 1,488425 | 342,00 | 6,00 | 509,00 | 9,00 | 232,00 | | 509,00 | |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 268,00 | 1,50 | | | | |
| 104 | Э102293: 244, 370, 377, 486, 595, 601, 659, 687, 710 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 28,375318 | 342,00 | 6,00 | 9704,75 | 170,00 | 4427,25 | | 9704,75 | |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 5107,50 | 28,25 | | | | |
| 105 | Э102293: 235 | 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022* | Перекрытия ребристые.Устройство | м$^3$ | 1,015 | 133193,00 | 5878,00 | 135191,00 | 5966,00 | 55331,00 | | 135191,00 | |
| | | | | | | 72802,00 | 1006,00 | 73894,00 | 1021,00 | | | | |
| 106 | Э102293: 237 | 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Детали закладные весом до 4 кг.Установка/ МН-1 | т | 0,00399 | 1892014,00 | 3278,00 | 7549,25 | 13,00 | 4095,25 | | 7549,25 | |
| | | | | | | 862393,00 | 1001,00 | 3441,00 | 4,00 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 107 | Э102293: 259, 271, 285, 298, 311, 324 | 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Детали закладные весом до 4 кг.Установка | т | 0,02438 | 865671,00 | 3278,00 | 21105,00 | 79,50 | | | 21105,00 | |
| | | | | | | 862393,00 | 1001,00 | 21025,00 | 24,00 | | | | |
| 108 | Э102293: 638, 645 | 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Детали закладные весом до 4 кг.Установка/ МН105-6 | т | 0,01425 | 1892014,00 | 3278,00 | 26961,25 | 46,75 | 14625,50 | | 26961,25 | |
| | | | | | | 862393,00 | 1001,00 | 12289,00 | 14,25 | | | | |
| 109 | Э102293: 678, 701 | 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Детали закладные весом до 4 кг.Установка/ МН118-3 | т | 0,007 | 1892014,00 | 3278,00 | 13244,00 | 23,00 | 7184,00 | | 13244,00 | |
| | | | | | | 862393,00 | 1001,00 | 6037,00 | 7,00 | | | | |
| 110 | Э102293: 238 | 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прогоны из брусьев.Укладка по фермам | $м^3$ древесины в конструкции | 0,045 | 71760,00 | 3281,00 | 3229,25 | 147,50 | 139,25 | | 3229,25 | |
| | | | | | | 65388,00 | 1001,00 | 2942,50 | 45,00 | | | | |
| 111 | Э102293: 394 | 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прогоны из брусьев.Укладка по фермам+КОНЬКОВЫЙ БРУС | $м^3$ древесины в конструкции | 0,91875 | 219230,00 | 3281,00 | 201417,50 | 3014,50 | 138327,75 | | 201417,50 | |
| | | | | | | 65388,00 | 1001,00 | 60075,25 | 919,75 | | | | |
| 112 | Э102293: 688, 711 | 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прогоны из брусьев.Укладка по фермам | $м^3$ древесины в конструкции | 0,01475 | 219230,00 | 3281,00 | 3233,50 | 48,50 | 2220,50 | | 3233,50 | |
| | | | | | | 65388,00 | 1001,00 | 964,50 | 14,75 | | | | |
| 113 | Э102293: 239 | 215-202-0202 *РСНБ РК 2022* | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 150 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,04725 | 139715,00 | | 6601,50 | | 6601,50 | | 6601,50 | |
| 114 | Э102293: 240, 372, 380, 432, 437, 445, 609 | 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,967297 | 16609,00 | 105,00 | 16066,00 | 101,75 | 8469,50 | | 16066,00 | |
| | | | | | | 7748,00 | 32,00 | 7494,75 | 31,00 | | | | |
| 115 | Э102293: 245 | 6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях.Установка блоков люков | $м^2$ | 0,485 | 7889,00 | 1504,00 | 3826,25 | 729,50 | 798,75 | | 3826,25 | |
| | | | | | | 4738,00 | 316,00 | 2298,00 | 153,25 | | | | |
| 116 | Э102293: 246 | 261-301-0514 *РСНБ РК 2022* | Люк ГТС с шарниром и замком,тип Т ГОСТ 8591-76х | комплект | 0,5 | 60989,00 | | 30494,50 | | 30494,50 | | 30494,50 | |
| 117 | Э102293: 260, 272, 284, 297, 310, 323 | 214-201-0102 *РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ ЗД-1 | т | 0,043355 | 494281,00 | | 21429,75 | | 21429,75 | | 21429,75 | |
| 118 | Э102293: 484, 685, 708 | 214-201-0102 *РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,08106 | 494281,00 | | 40066,50 | | 40066,50 | | 40066,50 | |
| 119 | Э102293: 261, 273, 286, 299, 312, 325 | 214-208-0102 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/ МС-2 | т | 0,0093 | 488365,00 | | 4541,75 | | 4541,75 | | 4541,75 | |
| 120 | Э102293: 449, 668 | 214-208-0102 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/ ХМ-1 | т | 0,017782 | 488365,00 | | 8684,50 | | 8684,50 | | 8684,50 | |
| 121 | Э102293: 262, 274, 287, 300, 313, 326 | 214-105-0102 *РСНБ РК 2022* | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,010011 | 534998,00 | | 5355,50 | | 5355,50 | | 5355,50 | |
| 122 | Э102293: 493 | 214-105-0102 *РСНБ РК 2022* | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/ СЛИВ,ФАРТУК | т | 0,00855 | 534998,00 | | 4574,25 | | 4574,25 | | 4574,25 | |
| 123 | Э102293: 667 | 214-105-0102 *РСНБ РК 2022* | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/ ЛОТОК Л-1 | т | 0,0157 | 534998,00 | | 8399,50 | | 8399,50 | | 8399,50 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 124 | Э102293: 283, 296, 309, 322 | 6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Детали закладные весом до 20 кг.Установка | т | 0,028275 | 255898,00<br>252620,00 | 3278,00<br>1001,00 | 7235,50<br>7143,00 | 93,00<br>28,50 | | | 7235,50 | |
| 125 | Э102293: 652 | 6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Детали закладные весом до 20 кг.Установка/ МН-1 | т | 0,02485 | 1282241,00<br>252620,00 | 3278,00<br>1001,00 | 31863,75<br>6277,50 | 81,25<br>24,75 | 25505,00 | | 31863,75 | |
| 126 | Э102293: 331 | 6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 19,045 | 3422,00<br>2813,00 | 106,00<br>46,00 | 65172,00<br>53573,50 | 2018,75<br>876,00 | 9579,75 | | 65172,00 | |
| 127 | Э102293: 474 | 6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/ УЗЕЛ "А" | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 0,48675 | 3355,00<br>2813,00 | 106,00<br>46,00 | 1633,00<br>1369,25 | 51,75<br>22,50 | 212,00 | | 1633,00 | |
| 128 | Э102293: 347, 471, 473, 477, 479, 632 | 214-105-0103 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,054984 | 521742,00 | | 28687,50 | | 28687,50 | | 28687,50 | |
| 129 | Э102293: 350, 427 | 214-105-0103 РСНБ РК 2022 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,057591 | 521742,00 | | 30047,50 | | 30047,50 | | 30047,50 | |
| 130 | Э102293: 348, 425 | 1146-0302-0503 РСНБ РК 2022 | Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2/ ШТРОБА | м борозд | 9,875 | 2720,00<br>1817,00 | 903,00<br>283,00 | 26860,00<br>17943,00 | 8917,25<br>2794,75 | | | 26860,00 | |
| 131 | Э102293: 349, 426 | 6110-0301-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа.Устройство | м примыканий | 9,875 | 2005,00<br>1737,00 | 24,00<br>5,00 | 19799,50<br>17153,00 | 237,25<br>49,50 | 2409,25 | | 19799,50 | |
| 132 | Э102293: 351, 428 | 224-204-0113 РСНБ РК 2022 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 9,875 | 343,00 | | 3387,25 | | 3387,25 | | 3387,25 | |
| 133 | Э102293: 352 | 6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$.Установка в кирпичных стенах | $м^2$ | 0,3645 | 10059,00<br>8292,00 | 116,00<br>35,00 | 3666,50<br>3022,50 | 42,25<br>12,75 | 601,75 | | 3666,50 | |
| 134 | Э102293: 353 | 223-207-0103 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные стальные однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | $м^2$ | 0,3645 | 34539,00 | | 12589,50 | | 12589,50 | | 12589,50 | |
| 135 | Э102293: 367 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 | Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж | т конструкций | 0,113925 | 198382,00<br>184890,00 | 5075,00<br>853,00 | 22600,75<br>21063,50 | 578,25<br>97,25 | 959,00 | | 22600,75 | |
| 136 | Э102293: 368 | 222-509-0801 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,1127 | 1054349,00 | | 118825,25 | | 118825,25 | | 118825,25 | |
| 137 | Э102293: 369 | 214-401-0203 РСНБ РК 2022 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 1,6 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | $м^2$ | 3,2375 | 1193,00 | | 3862,25 | | 3862,25 | | 3862,25 | |
| 138 | Э102293: 371 | 6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Элементы каркаса из брусьев.Установка/ ХОДОВОЙ МОСТИК (АС-83) | $м^3$ древесины в конструкции | 0,36036 | 255661,00<br>86206,00 | 2732,00<br>849,00 | 92130,00<br>31065,25 | 984,50<br>306,00 | 60080,25 | | 92130,00 | |
| 139 | Э102293: 393 | 6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Элементы каркаса из брусьев.Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 2,85745 | 247697,00<br>86206,00 | 2732,00<br>849,00 | 707781,75<br>246329,25 | 7806,50<br>2426,00 | 453646,00 | | 707781,75 | |
| 140 | Э102293: 436 | 6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Элементы каркаса из брусьев.Установка/ ЖАЛЮЗИ | $м^3$ древесины в конструкции | 0,033 | 255272,00<br>86206,00 | 2732,00<br>849,00 | 8424,00<br>2844,75 | 90,25<br>28,00 | 5489,00 | | 8424,00 | |
| 141 | Э102293: 444 | 6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Элементы каркаса из брусьев.Установка/ ЛЕСТНИЦА СЛ-1 | $м^3$ древесины в конструкции | 0,0175 | 255272,00<br>86206,00 | 2732,00<br>849,00 | 4467,25<br>1508,50 | 47,75<br>14,75 | 2911,00 | | 4467,25 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 142 | Э102293: 374 | 212-101-0301 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,012688 | 21925,00 | | 278,25 | | 278,25 | | 278,25 | Казахстан |
| 143 | Э102293: 375 | 6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кровли.Ограждение перилами (АС-93) | м ограждения | 34,25 | 3566,00<br>245,00 | 51,00<br>11,00 | 122135,50<br>8391,25 | 1746,75<br>376,75 | 111997,50 | | 122135,50 | |
| 144 | Э102293: 376 | 222-509-0803 *РСНБ РК 2022* | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,141675 | 1096172,00 | | 155300,25 | | 155300,25 | | 155300,25 | |
| 145 | Э102293: 378 | 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Доски ходовые.Укладка (АС-93,ПРИМ.П.3) | м ходов | 64,75 | 151,00<br>134,00 | 12,00<br>4,00 | 9777,25<br>8676,50 | 777,00<br>259,00 | 323,75 | | 9777,25 | |
| 146 | Э102293: 379 | 215-203-0404 *РСНБ РК 2022* | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,1875 | 82079,00 | | 15389,75 | | 15389,75 | | 15389,75 | |
| 147 | Э102293: 381 | 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 35,9 | 1926,00<br>704,00 | 46,00<br>7,00 | 69143,50<br>25273,50 | 1651,25<br>251,25 | 42218,75 | | 69143,50 | |
| 148 | Э102293: 451, 456 | 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 10,69 | 2267,00<br>704,00 | 46,00<br>7,00 | 24234,00<br>7526,00 | 492,00<br>75,00 | 16216,00 | | 24234,00 | |
| 149 | Э102293: 382 | 6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Пароизоляция оклеечная.Устройство на каждый последующий слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 35,9 | 1046,00<br>459,00 | 40,00<br>6,00 | 37551,50<br>16478,00 | 1436,00<br>215,50 | 19637,50 | | 37551,50 | |
| 150 | Э102293: 383 | 261-105-0703 *РСНБ РК 2022* | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$/ URSA SEKO | $м^2$ | 78,98 | 120,00 | | 9477,50 | | 9477,50 | | 9477,50 | |
| 151 | Э102293: 384 | 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/ Толщ.130мм/ | $м^2$ утепляемого покрытия | 200 | 3138,00<br>1863,00 | 106,00<br>22,00 | 627600,00<br>372600,00 | 21200,00<br>4400,00 | 233800,00 | | 627600,00 | |
| 152 | Э102293: 385 | 234-101-0203 *РСНБ РК 2022* | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 | $м^3$ | 26,78 | 38608,00 | | 1033922,25 | | 1033922,25 | | 1033922,25 | |
| 153 | Э102293: 386 | 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство/ ТОЛЩ.20ММ | $м^2$ стяжки | 200 | 1161,00<br>799,00 | 226,00<br>46,00 | 232200,00<br>159800,00 | 45200,00<br>9200,00 | 27200,00 | | 232200,00 | |
| 154 | Э102293: 457 | 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство/ ТОЛЩ.30ММ | $м^2$ стяжки | 5,345 | 1161,00<br>799,00 | 226,00<br>46,00 | 6205,50<br>4270,75 | 1207,75<br>245,75 | 727,00 | | 6205,50 | |
| 155 | Э102293: 387, 389, 458, 460 | 212-401-0102 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 4,243557 | 21186,00 | | 89904,00 | | 89904,00 | | 89904,00 | Казахстан |
| 156 | Э102293: 494 | 212-401-0102 *РСНБ РК 2022* | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | $м^3$ | 0,003 | 21186,00 | | 63,50 | | 63,50 | | 63,50 | Казахстан |
| 157 | Э102293: 388 | 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | $м^2$ стяжки | 200 | 32,00<br>15,00 | 17,00<br>4,00 | 6400,00<br>3000,00 | 3400,00<br>800,00 | | | 6400,00 | |
| 158 | Э102293: 459 | 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | $м^2$ стяжки | 5,345 | 95,00<br>44,00 | 51,00<br>11,00 | 507,75<br>235,25 | 272,50<br>58,75 | | | 507,75 | |
| 159 | Э102293: 390, 461 | 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие и набетонки.Армирование | т | 0,64889 | 52358,00<br>48714,00 | 3467,00<br>1058,00 | 33974,50<br>31610,00 | 2249,75<br>686,50 | 114,75 | | 33974,50 | |
| 160 | Э102293: 392 | 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стропила.Установка с изготовлением+МАУЭРЛАТ | $м^3$ древесины в конструкции | 1,76925 | 297005,00<br>84911,00 | 1850,00<br>517,00 | 525476,00<br>150228,75 | 3273,25<br>914,75 | 371974,00 | | 525476,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 161 | Э102293: 395, 689, 712 | 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 5,5602 | 3302,00<br>3155,00 | 146,00<br>45,00 | 18359,50<br>17542,50 | 811,50<br>250,00 | 5,50 | | 18359,50 | |
| 162 | Э102293: 396, 409, 418, 490, 690, 713 | 217-701-0117 *РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0,028739 | 121212,00 | | 3483,50 | | 3483,50 | | 3483,50 | |
| 163 | Э102293: 397, 410, 419, 491, 691, 714 | 217-701-0118 *РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,111185 | 1649038,00 | | 183347,75 | | 183347,75 | | 183347,75 | |
| 164 | Э102293: 398, 411, 420, 492, 692, 715 | 217-701-0215 *РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,018418 | 108426,00 | | 1996,75 | | 1996,75 | | 1996,75 | |
| 165 | Э102293: 399 | 214-210-0601 *РСНБ РК 2022* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/ СКРУТКА | т | 0,002705 | 360582,00 | | 975,25 | | 975,25 | | 975,25 | |
| 166 | Э102293: 400, 593 | 217-101-0107 *РСНБ РК 2022* | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,013764 | 1528659,00 | | 21041,00 | | 21041,00 | | 21041,00 | |
| 167 | Э102293: 401 | 235-101-0206 *РСНБ РК 2022* | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93/ ПОД ЛЕЖНИ И МАУЭРЛАТ | $м^2$ | 18,7 | 163,00 | | 3048,00 | | 3048,00 | | 3048,00 | |
| 168 | Э102293: 404 | 6107-0101-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной.Устройство по фермам/ КОНЬКОВЫЙ И КАРНИЗНЫЙ ЩИТЫ | $м^2$ покрытия | 22,515625 | 2319,00<br>1175,00 | 147,00<br>44,00 | 52213,75<br>26455,75 | 3309,75<br>990,75 | 22448,25 | | 52213,75 | |
| 169 | Э102293: 405 | 215-204-0403 *РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,945656 | 165331,00 | | 156346,25 | | 156346,25 | | 156346,25 | |
| 170 | Э102293: 431 | 215-204-0403 *РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,043 | 165331,00 | | 7109,25 | | 7109,25 | | 7109,25 | |
| 171 | Э102293: 406 | 6107-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Потолки.Подшивка/ КАРНИЗ | $м^2$ потолков | 22,3 | 1596,00<br>1408,00 | 77,00<br>24,00 | 35590,75<br>31398,50 | 1717,25<br>535,25 | 2475,00 | | 35590,75 | |
| 172 | Э102293: 407 | 215-204-0204 *РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,446 | 165331,00 | | 73737,75 | | 73737,75 | | 73737,75 | |
| 173 | Э102293: 408, 417, 489 | 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 321,440625 | 126,00<br>120,00 | 7,00<br>2,00 | 40501,50<br>38573,00 | 2250,25<br>643,00 | | | 40501,50 | |
| 174 | Э102293: 412 | 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой/ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА | $м^2$ изолируемой поверхности | 8,325 | 449,00<br>283,00 | 25,00<br>5,00 | 3738,00<br>2356,00 | 208,25<br>41,75 | 1173,75 | | 3738,00 | |
| 175 | Э102293: 413, 547, 549 | 261-105-0122 *РСНБ РК 2022* | Изол ГОСТ 10296-79 | $м^2$ | 58,1015 | 301,00 | | 17488,50 | | 17488,50 | | 17488,50 | |
| 176 | Э102293: 414 | 6111-0301-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка/ ПРОКЛАДКА ТАК (АС-95,СЕЧ.1-1) | $м^2$ поверхности покрытия изоляции | 274,5 | 1228,00<br>586,00 | 19,00<br>6,00 | 337086,00<br>160857,00 | 5215,50<br>1647,00 | 171013,50 | | 337086,00 | |
| 177 | Э102293: 415 | 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 274,5 | 11264,00<br>3944,00 | 46,00<br>8,00 | 3091968,00<br>1082628,00 | 12627,00<br>2196,00 | 1996713,00 | | 3091968,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 178 | Э102293: 438, 693, 716 | 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие кровельное металлочерепицей.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 11,935 | 11264,00<br>3944,00 | 46,00<br>8,00 | 134435,75<br>47071,75 | 549,00<br>95,50 | 86815,00 | | 134435,75 | |
| 179 | Э102293: 416 | 215-204-0402 *РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 1,956 | 161672,00 | | 316230,50 | | 316230,50 | | 316230,50 | |
| 180 | Э102293: 488 | 215-204-0402 *РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ ОБРЕШЕТКА | $м^3$ | 0,015 | 161672,00 | | 2425,00 | | 2425,00 | | 2425,00 | |
| 181 | Э102293: 421 | 224-105-0302 *РСНБ РК 2022* | Заглушка конька круглого простая для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | шт. | 0,5 | 1247,00 | | 623,50 | | 623,50 | | 623,50 | |
| 182 | Э102293: 422 | 224-105-0112 *РСНБ РК 2022* | Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 16,75 | 1490,00 | | 24957,50 | | 24957,50 | | 24957,50 | |
| 183 | Э102293: 423 | 224-105-0103 *РСНБ РК 2022* | Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 26,675 | 1024,00 | | 27315,25 | | 27315,25 | | 27315,25 | |
| 184 | Э102293: 424 | 224-105-0105 *РСНБ РК 2022* | Планка угла внутреннего для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 1,5 | 1196,00 | | 1794,00 | | 1794,00 | | 1794,00 | |
| 185 | Э102293: 429 | 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окна слуховые.Устройство | слуховое окно | 1 | 27374,00<br>24123,00 | 2080,00<br>630,00 | 27374,00<br>24123,00 | 2080,00<br>630,00 | 1171,00 | | 27374,00 | |
| 186 | Э102293: 430 | 215-202-0503 *РСНБ РК 2022* | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,244 | 165331,00 | | 40340,75 | | 40340,75 | | 40340,75 | |
| 187 | Э102293: 433 | 223-101-0204 *РСНБ РК 2022* | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 24700-99 | $м^2$ | 0,2 | 75746,00 | | 15149,25 | | 15149,25 | | 15149,25 | |
| 188 | Э102293: 434 | 223-502-0201 *РСНБ РК 2022* | Петля оконная | шт. | 2 | 508,00 | | 1016,00 | | 1016,00 | | 1016,00 | |
| 189 | Э102293: 506, 514 | 223-502-0201 *РСНБ РК 2022* | Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 47 | 508,00 | | 23876,00 | | 23876,00 | | 23876,00 | |
| 190 | Э102293: 435 | 223-502-0903 *РСНБ РК 2022* | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 (цена за шт) | пара | 1 | 1753,00 | | 1753,00 | | 1753,00 | | 1753,00 | |
| 191 | Э102293: 440 | 6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ ПОДШИВКИ | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1,433333 | 2359,00<br>2251,00 | 6,00<br>2,00 | 3381,25<br>3226,50 | 8,50<br>2,75 | 146,25 | | 3381,25 | |
| 192 | Э102293: 441, 443, 535, 582, 650 | 236-202-1014 *РСНБ РК 2022* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 114,525334 | 692,00 | | 79251,50 | | 79251,50 | | 79251,50 | |
| 193 | Э102293: 442 | 6112-0302-0322 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Заполнения проемов оконных.Окраска улучшенная масляными составами по дереву | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,2662 | 5392,00<br>5332,00 | 7,00<br>2,00 | 1435,25<br>1419,50 | 1,75<br>0,50 | 14,00 | | 1435,25 | |
| 194 | Э102293: 446 | 6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 15,75 | 4954,00<br>4648,00 | 197,00<br>44,00 | 78025,50<br>73206,00 | 3102,75<br>693,00 | 1716,75 | | 78025,50 | |
| 195 | Э102293: 663 | 6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Водосток наружный.Устройство | м труб | 3,375 | 4954,00<br>4648,00 | 197,00<br>44,00 | 16719,75<br>15687,00 | 665,00<br>148,50 | 367,75 | | 16719,75 | |
| 196 | Э102293: 447 | 214-105-0104 *РСНБ РК 2022* | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80/ ЛОТОК Л-1,ВОРОНКА ВР-1 | | 0,116275 | 475833,00 | | 55327,50 | | 55327,50 | | 55327,50 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 197 | Э102293: 448 | 241-101-0311 *РСНБ РК 2022* | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие,DN 100,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75/ ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА | м | 15,75 | 5817,00 | | 91617,75 | | 91617,75 | | 91617,75 | |
| 198 | Э102293: 452 | 6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия.Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой/ ТОЛЩ.100ММ | $м^2$ утепляемого покрытия | 5,345 | 2010,00<br>731,00 | 110,00<br>23,00 | 10743,50<br>3907,25 | 588,00<br>123,00 | 6248,25 | | 10743,50 | |
| 199 | Э102293: 453 | 234-102-0103 *РСНБ РК 2022* | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 | $м^3$ | 0,550535 | 31922,00 | | 17574,25 | | 17574,25 | | 17574,25 | |
| 200 | Э102293: 463 | 6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство | $м^2$ кровли | 5,345 | 1856,00<br>505,00 | 33,00<br>9,00 | 9920,25<br>2699,25 | 176,25<br>48,00 | 7044,75 | | 9920,25 | |
| 201 | Э102293: 470 | 6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство с одним фартуком/ К ПАРАПЕТУ УЗЕЛ "А" (АС-101) | м примыканий | 1,475 | 3218,00<br>1806,00 | 53,00<br>12,00 | 4746,50<br>2663,75 | 78,25<br>17,75 | 2004,50 | | 4746,50 | |
| 202 | Э102293: 478 | 6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство с одним фартуком/ К СТЕНЕ УЗЕЛ "В" (АС-102) | м примыканий | 1,475 | 3218,00<br>1806,00 | 53,00<br>12,00 | 4746,50<br>2663,75 | 78,25<br>17,75 | 2004,50 | | 4746,50 | |
| 203 | Э102293: 475 | 1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022* | Железнение поверхности | $м^2$ поверхности | 0,48675 | 1445,00<br>1369,00 | 3,00<br>1,00 | 703,25<br>666,25 | 1,50<br>0,50 | 35,50 | | 703,25 | |
| 204 | Э102293: 483, 684, 707 | 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж | т конструкций | 0,08106 | 278864,00<br>232866,00 | 41992,00<br>10257,00 | 22604,50<br>18876,00 | 3403,75<br>831,50 | 324,75 | | 22604,50 | |
| 205 | Э102293: 657 | 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж/ КАРКАС ПАРАПЕТА | т конструкций | 0,25012 | 278864,00<br>232866,00 | 41992,00<br>10257,00 | 69749,50<br>58244,50 | 10503,00<br>2565,50 | 1002,00 | | 69749,50 | |
| 206 | Э102303: 16, 59 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 158,215871 | 221,00<br>154,00 | 4,00<br>0,00 | 34966,00<br>24365,00 | 632,75<br>0,00 | 9968,25 | | 34966,00 | |
| 207 | Э102293: 487 | 6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 2,125 | 4213,00<br>1699,00 | 178,00<br>44,00 | 8952,75<br>3610,50 | 378,25<br>93,50 | 4964,00 | | 8952,75 | |
| 208 | Э102293: 495 | 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | $м^2$ | 66,5415 | 7644,00<br>4218,00 | 451,00<br>148,00 | 508643,25<br>280672,00 | 30010,25<br>9848,25 | 197961,00 | | 508643,25 | |
| 209 | Э102293: 496 | 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей глухих | $м^2$ | 7,9275 | 10002,00<br>5697,00 | 439,00<br>144,00 | 79290,75<br>45163,00 | 3480,00<br>1141,50 | 30647,75 | | 79290,75 | |
| 210 | Э102293: 497 | 223-102-0302 *РСНБ РК 2022* | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 | $м^2$ | 65,6415 | 46275,00 | | 3037560,50 | | 3037560,50 | | 3037560,50 | |
| 211 | Э102293: 498 | 223-102-0303 *РСНБ РК 2022* | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | $м^2$ | 0,9 | 40724,00 | | 36651,50 | | 36651,50 | | 36651,50 | |
| 212 | Э102293: 499 | 223-102-0201 *РСНБ РК 2022* | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | $м^2$ | 7,9275 | 32378,00 | | 256676,50 | | 256676,50 | | 256676,50 | |
| 213 | Э102293: 500 | 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | | 40,3975 | 3921,00 | 13,00 | 158398,50 | 525,00 | 126727,00 | | 158398,50 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | 771,00 | 4,00 | 31146,50 | 161,50 | | | | |
| 214 | Э102293: 501 | 223-501-0103 *РСНБ РК 2022* | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 40,3975 | 1331,00 | | 53769,00 | | 53769,00 | | 53769,00 | |
| 215 | Э102293: 503 | 6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Проемы дверные наружные площадью до 3 м$^2$ в каменных стенах.Установка блоков | м$^2$ | 1,13 | 7317,00 | 1528,00 | 8268,25 | 1726,75 | 2056,50 | | 8268,25 | |
| | | | | | | 3969,00 | 323,00 | 4485,00 | 365,00 | | | | |
| 216 | Э102293: 504 | 223-201-0115 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остеклениыми полотнами ДО 21-13П | м$^2$ | 1,13 | 17176,00 | | 19409,00 | | 19409,00 | | 19409,00 | |
| 217 | Э102293: 505, 513 | 223-502-0303 *РСНБ РК 2022* | Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 17 | 3949,00 | | 67133,00 | | 67133,00 | | 67133,00 | |
| 218 | Э102293: 507 | 6108-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м$^2$.Установка в бетонных стенах | м$^2$ | 1,75 | 10596,00 | 117,00 | 18543,00 | 204,75 | 2889,25 | | 18543,00 | |
| | | | | | | 8828,00 | 35,00 | 15449,00 | 61,25 | | | | |
| 219 | Э102293: 508 | 223-207-0101 *РСНБ РК 2022* | Блоки дверные стальные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м$^2$ | 1,75 | 55871,00 | | 97774,25 | | 97774,25 | | 97774,25 | |
| 220 | Э102293: 509 | 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Проемы дверные площадью до 3 м$^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях | м$^2$ | 32,7325 | 5325,00 | 202,00 | 174300,50 | 6612,00 | 36103,75 | | 174300,50 | |
| | | | | | | 4020,00 | 61,00 | 131584,75 | 1996,75 | | | | |
| 221 | Э102293: 510 | 223-201-0105 *РСНБ РК 2022* | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м$^2$ | 15,78 | 12455,00 | | 196540,00 | | 196540,00 | | 196540,00 | |
| 222 | Э102293: 511 | 223-201-0103 *РСНБ РК 2022* | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м$^2$ | 10,35 | 11755,00 | | 121664,25 | | 121664,25 | | 121664,25 | |
| 223 | Э102293: 512 | 223-201-0102 *РСНБ РК 2022* | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м$^2$ | 6,6025 | 14911,00 | | 98450,00 | | 98450,00 | | 98450,00 | |
| 224 | Э102293: 515, 519 | 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ | м$^2$ | 9,36 | 5204,00 | 5,00 | 48709,50 | 47,00 | 10464,25 | | 48709,50 | |
| | | | | | | 4081,00 | 0,00 | 38198,25 | 0,00 | | | | |
| 225 | Э102293: 516 | 223-203-0405 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный,с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15,двупольный | м$^2$ | 3,15 | 56790,00 | | 178888,50 | | 178888,50 | | 178888,50 | |
| 226 | Э102293: 517, 520 | 223-503-0205 *РСНБ РК 2022* | Доборные планки дверные из жесткого поливинилхлорида | м$^2$ | 1,05 | 918,00 | | 964,00 | | 964,00 | | 964,00 | |
| 227 | Э102293: 607 | 223-503-0205 *РСНБ РК 2022* | Доборные планки из жесткого поливинилхлорида | м$^2$ | 1,9375 | 918,00 | | 1778,75 | | 1778,75 | | 1778,75 | |
| 228 | Э102293: 518, 521 | 223-102-0306 *РСНБ РК 2022* | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м$^2$ | 5,16 | 38365,00 | | 197963,25 | | 197963,25 | | 197963,25 | |
| 229 | Э102293: 522 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие бетонные.Устройство/ ТОЛЩ.80ММ | м$^3$ подстилающего слоя | 14,1556 | 41074,00 | 13,00 | 581427,00 | 184,00 | 398027,00 | | 581427,00 | |
| | | | | | | 12943,00 | 0,00 | 183216,00 | 0,00 | | | | |
| 230 | Э102293: 633 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие бетонные.Устройство/ ТОЛЩ.150ММ | м$^3$ подстилающего слоя | 6,710625 | 41074,00 | 13,00 | 275632,25 | 87,25 | 188689,50 | | 275632,25 | |
| | | | | | | 12943,00 | 0,00 | 86855,50 | 0,00 | | | | |
| 231 | Э102293: 523, 550 | 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | м$^2$ стяжки | 198,795 | 1753,00 | 72,00 | 348487,50 | 14313,50 | 97210,25 | | 348487,50 | |
| | | | | | | 1192,00 | 25,00 | 236963,75 | 4970,00 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 232 | Э102293: 525, 556 | 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство/ ТОЛЩ.40ММ | $м^2$ стяжки | 178,9825 | 1753,00 | 72,00 | 313756,25 | 12887,00 | 87522,00 | | 313756,25 | |
| | | | | | | 1192,00 | 25,00 | 213347,25 | 4474,75 | | | | |
| 233 | Э102293: 544 | 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство/ ТОЛЩ.15ММ | $м^2$ стяжки | 21,85 | 1753,00 | 72,00 | 38303,00 | 1573,25 | 10684,50 | | 38303,00 | |
| | | | | | | 1192,00 | 25,00 | 26045,25 | 546,25 | | | | |
| 234 | Э102293: 524 | 6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 176,945 | 2542,00 | 70,00 | 449794,25 | 12386,25 | 205079,25 | | 449794,25 | |
| | | | | | | 1313,00 | 9,00 | 232328,75 | 1592,50 | | | | |
| 235 | Э102293: 526, 557 | 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 178,9825 | 595,00 | 48,00 | 106494,50 | 8591,00 | 87343,50 | | 106494,50 | |
| | | | | | | 59,00 | 16,00 | 10560,00 | 2863,50 | | | | |
| 236 | Э102293: 545 | 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 21,85 | -149,00 | -12,00 | -3255,75 | -262,25 | -2665,75 | | -3255,75 | |
| | | | | | | -15,00 | -4,00 | -327,75 | -87,50 | | | | |
| 237 | Э102293: 527, 558 | 6109-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство/ ТОЛЩ.20ММ | $м^2$ покрытия | 178,9825 | 2293,00 | 229,00 | 410407,00 | 40986,75 | 153030,50 | | 410407,00 | |
| | | | | | | 1209,00 | 63,00 | 216389,75 | 11275,75 | | | | |
| 238 | Э102293: 528, 559 | 6109-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | $м^2$ покрытия | 178,9825 | -335,00 | -21,00 | -59959,00 | -3758,50 | -43671,50 | | -59959,00 | |
| | | | | | | -70,00 | -7,00 | -12529,00 | -1252,75 | | | | |
| 239 | Э102293: 529, 560 | 6109-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Плинтуса цементные.Устройство | м плинтусов | 187,931625 | 521,00 | 3,00 | 97912,25 | 563,75 | 7329,25 | | 97912,25 | |
| | | | | | | 479,00 | 1,00 | 90019,25 | 188,00 | | | | |
| 240 | Э102293: 530 | 6111-0403-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых.Устройство | $м^2$ пола | 306,7925 | 328,00 | 19,00 | 100628,00 | 5829,00 | 52154,75 | | 100628,00 | |
| | | | | | | 139,00 | 6,00 | 42644,25 | 1840,75 | | | | |
| 241 | Э102293: 531 | 6109-0307-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Лаги.Укладка по плитам перекрытий | $м^2$ пола | 306,7925 | 2249,00 | 29,00 | 689976,25 | 8897,00 | 300349,75 | | 689976,25 | |
| | | | | | | 1241,00 | 10,00 | 380729,50 | 3068,00 | | | | |
| 242 | Э102293: 532 | 6109-0307-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство | $м^2$ покрытия | 306,7925 | 8357,00 | 124,00 | 2563865,00 | 38042,25 | 1814984,50 | | 2563865,00 | |
| | | | | | | 2317,00 | 40,00 | 710838,25 | 12271,75 | | | | |
| 243 | Э102293: 533 | 6109-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Плинтуса деревянные.Устройство | м плинтусов | 328,267975 | 683,00 | 6,00 | 224207,00 | 1969,50 | 125398,50 | | 224207,00 | |
| | | | | | | 295,00 | 2,00 | 96839,00 | 656,50 | | | | |
| 244 | Э102293: 534 | 6112-0302-0320 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву (УКАЗ.П.7) | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 306,7925 | 2104,00 | 9,00 | 645491,50 | 2761,25 | 36508,25 | | 645491,50 | |
| | | | | | | 1976,00 | 3,00 | 606222,00 | 920,50 | | | | |
| 245 | Э102293: 537 | 6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство/ ПОРИЗОВАННЫЕ ТОЛЩ.68ММ | $м^2$ стяжки | 207 | 1608,00 | 72,00 | 332856,00 | 14904,00 | 207,00 | | 332856,00 | |
| | | | | | | 1535,00 | 25,00 | 317745,00 | 5175,00 | | | | |
| 246 | Э102293: 538, 540 | 212-201-0103 РСНБ РК 2022 | Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200,класса В7,5 | $м^3$ | 14,35752 | 19700,00 | | 282843,25 | | 282843,25 | | 282843,25 | |
| 247 | Э102293: 539 | 6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | $м^2$ стяжки | 207 | 260,00 | 116,00 | 53820,00 | 24012,00 | | | 53820,00 | |
| | | | | | | 144,00 | 39,00 | 29808,00 | 8073,00 | | | | |
| 248 | Э102293: 541 | 6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе./Керамогранит/ Устройство | $м^2$ покрытия | 207 | 7706,00 | 183,00 | 1595142,00 | 37881,00 | 678546,00 | | 1595142,00 | |
| | | | | | | 4245,00 | 59,00 | 878715,00 | 12213,00 | | | | |
| 249 | Э102293: 551 | 6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | $м^2$ покрытия | 21,85 | 7958,00 | 183,00 | 173882,25 | 3998,75 | 77130,25 | | 173882,25 | |
| | | | | | | 4245,00 | 59,00 | 92753,25 | 1289,25 | | | | |
| 250 | Э102293: 639, 646, 672 | 6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | $м^2$ покрытия | 16,755 | 8005,00 | 183,00 | 134124,00 | 3066,50 | 59932,25 | | 134124,00 | |
| | | | | | | 4245,00 | 59,00 | 71125,25 | 988,75 | | | | |
| 251 | Э102293: 542, 552 | 212-401-0106 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | | 3,01875 | 23908,00 | | 72172,25 | | 72172,25 | | 72172,25 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | | |
| 252 | Э102293: 543 | 6109-0401-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Плинтуса керамогранитные.Устройство | м | 217,35 | 4652,00<br>956,00 | 28,00<br>8,00 | 1011112,25<br>207786,50 | 6085,75<br>1738,75 | 797240,00 | | 1011112,25 | |
| 253 | Э102293: 546 | 6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя | $м^2$ изолируемой поверхности | 21,85 | 4518,00<br>2334,00 | 142,00<br>21,00 | 98718,25<br>50998,00 | 3102,50<br>458,75 | 44617,75 | | 98718,25 | |
| 254 | Э102293: 548 | 6111-0403-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя | $м^2$ изолируемой поверхности | 21,85 | 2566,00<br>1408,00 | 73,00<br>12,00 | 56067,00<br>30764,75 | 1595,00<br>262,25 | 23707,25 | | 56067,00 | |
| 255 | Э102293: 553 | 6109-0401-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Плинтуса из плиток керамических.Устройство | м плинтусов | 22,9425 | 4680,00<br>1070,00 | 4,00<br>1,00 | 107371,00<br>24548,50 | 91,75<br>23,00 | 82730,75 | | 107371,00 | |
| 256 | Э102293: 554 | 6111-0403-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство/ ТОЛЩ.80ММ | $м^2$ изолируемой поверхности | 2,0375 | 1154,00<br>1073,00 | 81,00<br>26,00 | 2351,25<br>2186,25 | 165,00<br>53,00 | | | 2351,25 | |
| 257 | Э102293: 555 | 234-101-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 | $м^3$ | 0,16789 | 73531,00 | | 12345,00 | | 12345,00 | | 12345,00 | |
| 258 | Э102293: 561 | 6112-0202-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/ ЗАТИРКА | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 715,875 | 1852,00<br>1836,00 | 17,00<br>6,00 | 1325800,50<br>1314346,50 | 12170,00<br>4295,25 | | | 1325800,50 | |
| 259 | Э102293: 562, 570, 573 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 27,341431 | 24828,00 | | 678833,00 | | 678833,00 | | 678833,00 | Казахстан |
| 260 | Э102293: 563 | 6112-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе/ ШПАТЛЕВКА | $м^2$ отделываемой поверхности | 536,8925 | 1881,00<br>1827,00 | 10,00<br>3,00 | 1009894,75<br>980902,50 | 5369,00<br>1610,75 | 23623,25 | | 1009894,75 | |
| 261 | Э102293: 564, 576 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 5428,204668 | 137,00 | | 743664,00 | | 743664,00 | | 743664,00 | |
| 262 | Э102293: 565, 577 | 6112-0302-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 389,4 | 466,00<br>325,00 | 2,00<br>1,00 | 181460,25<br>126555,00 | 779,00<br>389,50 | 54126,25 | | 181460,25 | |
| 263 | Э102293: 567 | 6112-0302-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 536,8925 | 1127,00<br>1081,00 | 8,00<br>3,00 | 605077,75<br>580380,75 | 4295,25<br>1610,75 | 20401,75 | | 605077,75 | |
| 264 | Э102293: 568, 580, 588 | 236-202-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,878161 | 325091,00 | | 285482,25 | | 285482,25 | | 285482,25 | |
| 265 | Э102293: 569 | 6112-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 202,16 | 2995,00<br>2751,00 | 243,00<br>103,00 | 605469,25<br>556142,25 | 49125,00<br>20822,50 | 202,00 | | 605469,25 | |
| 266 | Э102293: 571, 574, 619 | 214-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | $м^2$ | 368,237876 | 1081,00 | | 398065,25 | | 398065,25 | | 398065,25 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 267 | Э102293: 572 | 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 1030,8925 | 3556,00 | 254,00 | 3665853,75 | 261846,75 | 4123,50 | | 3665853,75 | |
| | | | | | | 3298,00 | 107,00 | 3399883,50 | 110305,50 | | | | |
| 268 | Э102293: 575 | 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены.Отделка внутренних оштукатуреных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/ ШПАТЛЕВКА/ | $м^2$ отделываемой поверхности | 958,595 | 1373,00 | 10,00 | 1316151,00 | 9586,00 | 41219,50 | | 1316151,00 | |
| | | | | | | 1320,00 | 3,00 | 1265345,50 | 2875,75 | | | | |
| 269 | Э102293: 579 | 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 756,5825 | 1006,00 | 8,00 | 761122,00 | 6052,75 | 28750,00 | | 761122,00 | |
| | | | | | | 960,00 | 3,00 | 726319,25 | 2269,75 | | | | |
| 270 | Э102293: 581 | 6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 202,0125 | 2169,00 | 9,00 | 438165,00 | 1818,00 | 36160,25 | | 438165,00 | |
| | | | | | | 1981,00 | 3,00 | 400186,75 | 606,00 | | | | |
| 271 | Э102293: 583 | 6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | $м^2$ поверхности облицовки | 71,24 | 9059,00 | 49,00 | 645363,25 | 3490,75 | 28140,00 | | 645363,25 | |
| | | | | | | 8615,00 | 17,00 | 613732,50 | 1211,00 | | | | |
| 272 | Э102293: 584 | 232-201-0101 *РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | $м^2$ | 71,24 | 2368,00 | | 168696,25 | | 168696,25 | | 168696,25 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | Э102293: 585 | 6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 49,2985 | 7981,00 | 112,00 | 393451,25 | 5521,50 | 1232,25 | | 393451,25 | |
| | | | | | | 7844,00 | 40,00 | 386697,50 | 1972,00 | | | | |
| 274 | Э102293: 586 | 212-402-0105 *РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 2,119836 | 24466,00 | | 51864,00 | | 51864,00 | | 51864,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | Э102293: 587 | 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 49,2985 | 1731,00 | 12,00 | 85335,75 | 591,75 | 4831,25 | | 85335,75 | |
| | | | | | | 1621,00 | 4,00 | 79912,75 | 197,25 | | | | |
| 276 | Э102293: 589 | 6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами./Экраны/ Устройство на прямых подвесах | $м^2$ потолка | 2,7 | 5357,00 | 33,00 | 14464,00 | 89,00 | 2667,75 | | 14464,00 | |
| | | | | | | 4336,00 | 10,00 | 11707,25 | 27,00 | | | | |
| 277 | Э102293: 590 | 232-101-0501 *РСНБ РК 2022* | Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм | $м^2$ | 2,835 | 3806,00 | | 10790,00 | | 10790,00 | | 10790,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | Э102293: 598 | 232-101-0501 *РСНБ РК 2022* | Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм/ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО | $м^2$ | 3,31525 | 3806,00 | | 12617,75 | | 12617,75 | | 12617,75 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | Э102293: 591 | 222-525-0301 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/АНКЕР А-1,НОЖКА Т-1/ | т | 0,005507 | 1089090,00 | | 5997,00 | | 5997,00 | | 5997,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | Э102293: 594 | 222-525-0301 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ СТ-1 | т | 0,017325 | 1089090,00 | | 18868,50 | | 18868,50 | | 18868,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | Э102293: 680, 703 | 222-525-0301 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,032195 | 1089090,00 | | 35063,25 | | 35063,25 | | 35063,25 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 282 | Э102293: 592 | 222-525-0401 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/АНКЕР А-2/ | т | 0,001089 | 1041212,00 | | 1134,00 | | 1134,00 | | 1134,00 | |
| 283 | Э102293: 599 | 222-525-0401 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ АНКЕР А-2 | т | 0,005445 | 1041212,00 | | 5669,50 | | 5669,50 | | 5669,50 | |
| 284 | Э102293: 596 | 1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022* | Проемы дверные в перегородках.Установка коробок металлических с навеской полотен | $м^2$ проемов | 3,31525 | 8057,00<br>7334,00 | 333,00<br>102,00 | 26711,00<br>24314,00 | 1104,00<br>338,25 | 1293,00 | | 26711,00 | |
| 285 | Э102293: 597 | 214-201-0101 *РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,010675 | 529519,00 | | 5652,50 | | 5652,50 | | 5652,50 | |
| 286 | Э102293: 602 | 6107-0103-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Барьеры в гардеробных.Устройство | $м^2$ барьеров | 1,3545 | 3215,00<br>2667,00 | 344,00<br>108,00 | 4354,75<br>3612,50 | 466,00<br>146,25 | 276,25 | | 4354,75 | |
| 287 | Э102293: 603 | 261-103-0134 *РСНБ РК 2022* | Щит перегородок | $м^2$ | 1,3545 | 6804,00 | | 9216,00 | | 9216,00 | | 9216,00 | |
| 288 | Э102293: 604 | 233-201-0101 *РСНБ РК 2022* | Ламинат | $м^2$ | 5,44 | 4515,00 | | 24561,50 | | 24561,50 | | 24561,50 | |
| 289 | Э102293: 605 | 215-202-0502 *РСНБ РК 2022* | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,025063 | 139715,00 | | 3501,50 | | 3501,50 | | 3501,50 | |
| 290 | Э102293: 606 | 232-601-0101 *РСНБ РК 2022* | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм,шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88/ ТОЛЩ.10ММ | $м^3$ | 0,011875 | 153381,00 | | 1821,50 | | 1821,50 | | 1821,50 | |
| 291 | Э102293: 608 | 222-529-0309 *РСНБ РК 2022* | Петли рояль | м | 0,3 | 539,00 | | 161,75 | | 161,75 | | 161,75 | |
| 292 | Э102293: 610 | 6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме/ ТОЛЩ.50ММ | $м^3$ изоляции | 0,88575 | 135616,00<br>94058,00 | 5860,00<br>1628,00 | 120121,75<br>83311,75 | 5190,50<br>1442,00 | 31619,50 | | 120121,75 | |
| 293 | Э102293: 611 | 234-101-0301 *РСНБ РК 2022* | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95 | $м^3$ | 0,859178 | 15111,00 | | 12983,00 | | 12983,00 | | 12983,00 | |
| 294 | Э102293: 612 | 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022* | Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | $м^2$ | 282,895 | 9928,00<br>8425,00 | 51,00<br>11,00 | 2808581,50<br>2383390,50 | 14427,50<br>3111,75 | 410763,50 | | 2808581,50 | |
| 295 | Э102293: 613 | 234-101-0306 *РСНБ РК 2022* | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/$м^3$ до 65 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95/ ISOVER OL-P | $м^3$ | 20,671375 | 55733,00 | | 1152077,75 | | 1152077,75 | | 1152077,75 | |
| 296 | Э102293: 614 | 1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022* | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление | отверстие | 1415 | 219,00<br>218,00 | 1,00<br>0,00 | 309885,00<br>308470,00 | 1415,00<br>0,00 | | | 309885,00 | |
| 297 | Э102293: 618 | 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/ ТОЛЩ.40ММ | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 282,895 | 6237,00<br>4954,00 | 85,00<br>28,00 | 1764416,00<br>1401461,75 | 24046,00<br>7921,00 | 338908,25 | | 1764416,00 | |
| 298 | Э102293: 620 | 214-401-0208 *РСНБ РК 2022* | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80 | $м^2$ | 305,5266 | 1066,00 | | 325691,25 | | 325691,25 | | 325691,25 | |
| 299 | Э102293: 621 | 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасады зданий.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/ "АСПОЛ" | | 282,895 | 2934,00 | 10,00 | 830014,00 | 2829,00 | 139184,25 | | 830014,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ | | 2432,00 | 3,00 | 688000,75 | 848,75 | | | | |
| 300 | Э102293: 622, 627 | 6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 315,0735 | 275,00 | 4,00 | 86645,25 | 1260,50 | | | 86645,25 | |
| | | | | | | 271,00 | 1,00 | 85384,75 | 315,25 | | | | |
| 301 | Э102293: 623, 628 | 261-201-0384 *РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 119,72793 | 301,00 | | 36038,00 | | 36038,00 | | 36038,00 | |
| 302 | Э102293: 624 | 1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022* | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка | $м^2$ вертикальной проекции | 282,895 | 2247,00 | 110,00 | 635665,00 | 31118,50 | 106934,25 | | 635665,00 | |
| | | | | | | 1759,00 | 35,00 | 497612,25 | 9901,25 | | | | |
| 303 | Э102293: 625 | 6112-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены с прорезными рустами.Штукатурка высококачественная цементно-песчаным раствором по камню/ ЦОКОЛЬ | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 21,7425 | 12002,00 | 120,00 | 260953,50 | 2609,00 | 19046,50 | | 260953,50 | |
| | | | | | | 11006,00 | 52,00 | 239298,00 | 1130,50 | | | | |
| 304 | Э102293: 626 | 6112-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-песчаным раствором по камню | м откосов | 160,8925 | 1653,00 | 1,00 | 265955,25 | 161,00 | 28799,50 | | 265955,25 | |
| | | | | | | 1473,00 | 0,00 | 236994,75 | 0,00 | | | | |
| 305 | Э102293: 629 | 6111-0401-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами | м шва | 5,35 | 1072,00 | 30,00 | 5735,25 | 160,50 | 3151,25 | | 5735,25 | |
| | | | | | | 453,00 | 8,00 | 2423,50 | 42,75 | | | | |
| 306 | Э102293: 630 | 261-107-0677 *РСНБ РК 2022* | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011/ ТОЛЩ.50ММ | $м^3$ | 0,11375 | 9417,00 | | 1071,25 | | 1071,25 | | 1071,25 | |
| 307 | Э102293: 634 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2/ ПОДСЫПКА ПОД ПАНДУС И КРЫЛЬЦО | $м^3$ грунта | 12,155 | 3182,00 | 0,00 | 38677,25 | 0,00 | | | 38677,25 | |
| | | | | | | 3182,00 | 0,00 | 38677,25 | 0,00 | | | | |
| 308 | Э102293: 635, 642, 673, 696 | 1106-0201-0105 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$.Устройство | $м^3$ | 6,975 | 16145,00 | 969,00 | 112611,50 | 6758,50 | 24078,00 | | 112611,50 | |
| | | | | | | 11724,00 | 258,00 | 81775,00 | 1799,50 | | | | |
| 309 | Э102293: 636, 643, 670, 674, 697 | 212-101-1903 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W4 | $м^3$ | 7,58205 | 23938,00 | | 181499,25 | | 181499,25 | | 181499,25 | Казахстан |
| 310 | Э102293: 641 | 222-503-0301 *РСНБ РК 2022* | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали,высотой до 1200 мм | м | 1,55 | 17399,00 | | 26968,50 | | 26968,50 | | 26968,50 | |
| 311 | Э102293: 649 | 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1,138178 | 2668,00 | 3,00 | 3036,75 | 3,50 | 33,00 | | 3036,75 | |
| | | | | | | 2636,00 | 1,00 | 3000,25 | 1,25 | | | | |
| 312 | Э102313: 37 | 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 61,9975 | 2839,00 | 3,00 | 176011,00 | 185,75 | 12399,75 | | 176011,00 | |
| | | | | | | 2636,00 | 1,00 | 163425,50 | 62,00 | | | | |
| 313 | Э102293: 651 | 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство | $м^3$ | 0,14175 | 50759,00 | 3630,00 | 7195,00 | 514,75 | 4200,00 | | 7195,00 | |
| | | | | | | 17497,00 | 689,00 | 2480,25 | 97,75 | | | | |
| 314 | Э102293: 653, 679, 702 | 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022* | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж | т конструкций | 0,161293 | 68818,00 | 22883,00 | 11099,75 | 3690,75 | 723,00 | | 11099,75 | |
| | | | | | | 41453,00 | 5691,00 | 6686,00 | 917,75 | | | | |
| 315 | Э102293: 654, 656, 658 | 222-525-0201 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,559585 | 1035403,00 | | 579396,00 | | 579396,00 | | 579396,00 | |
| 316 | Э102293: 655 | 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж/ КАРКАС КОЗЫРЬКА | т конструкций | 0,180367 | 87478,00 | 21192,00 | 15778,25 | 3822,50 | 1474,00 | | 15778,25 | |
| | | | | | | 58113,00 | 5250,00 | 10481,75 | 947,00 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 317 | Э102293: 660 | 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство | $м^2$ кровли | 11,5675 | 2551,00 | 49,00 | 29508,75 | 566,75 | 1168,50 | | 29508,75 | |
| | | | | | | 2401,00 | 14,00 | 27773,50 | 162,00 | | | | |
| 318 | Э102293: 661 | 214-204-0110 *РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | $м^2$ | 13,302625 | 2870,00 | | 38178,50 | | 38178,50 | | 38178,50 | |
| 319 | Э102293: 664 | 224-106-0102 *РСНБ РК 2022* | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 3,375 | 3347,00 | | 11296,25 | | 11296,25 | | 11296,25 | |
| 320 | Э102293: 665 | 214-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/ ХМ-2 | т | 0,029288 | 379729,00 | | 11121,25 | | 11121,25 | | 11121,25 | |
| 321 | Э102293: 669 | 1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство | $м^3$ | 0,495 | 22458,00 | 1415,00 | 11116,75 | 700,50 | 2610,00 | | 11116,75 | |
| | | | | | | 15770,00 | 408,00 | 7806,25 | 202,00 | | | | |
| 322 | Э102293: 677, 700 | 261-102-0251 *РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,115575 | 354275,00 | | 40945,25 | | 40945,25 | | 40945,25 | |
| 323 | Э102293: 694, 717 | 6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 0,5 | 6237,00 | 91,00 | 3118,50 | 45,50 | 2044,50 | | 3118,50 | |
| | | | | | | 2057,00 | 26,00 | 1028,50 | 13,00 | | | | |
| 324 | Э102293: 695, 718 | 241-101-0306 *РСНБ РК 2022* | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие,DN 50,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,5 | 3545,00 | | 1772,50 | | 1772,50 | | 1772,50 | |
| 325 | Э102303: 1 | 6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Радиаторы чугунные.Установка | кВт | 19,1 | 21927,00 | 412,00 | 418805,75 | 7869,00 | 353369,25 | | 418805,75 | |
| | | | | | | 3014,00 | 136,00 | 57567,50 | 2597,50 | | | | |
| 326 | Э102303: 2 | 6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении | шт. | 26,75 | 1624,00 | 1,00 | 43442,00 | 26,75 | 668,75 | | 43442,00 | |
| | | | | | | 1598,00 | 0,00 | 42746,50 | 0,00 | | | | |
| 327 | Э102303: 3 | 245-405-2101 *РСНБ РК 2022* | Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss | шт. | 26,75 | 8309,00 | | 222265,75 | | 222265,75 | | 222265,75 | |
| 328 | Э102303: 4 | 245-510-0205 *РСНБ РК 2022* | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15 /RTD-N-15/ | шт. | 25,25 | 6445,00 | | 162736,25 | | 162736,25 | | 162736,25 | |
| 329 | Э102303: 5 | 245-510-0206 *РСНБ РК 2022* | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С,PN 10,угловой с резьбой R 3/4",DN 20 /RTD-N-20/ | шт. | 1,5 | 8984,00 | | 13476,00 | | 13476,00 | | 13476,00 | |
| 330 | Э102303: 6, 34, 65 | 242-207-3701 *РСНБ РК 2022* | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 30 | 2379,00 | | 71370,00 | | 71370,00 | | 71370,00 | |
| 331 | Э102303: 7 | 242-207-2202 *РСНБ РК 2022* | Краны шаровые латунные полнопроходные с полугоном,резьба В-Н 3/4",для воды Т до+120°С,PN 40,DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | 4773,00 | | 47730,00 | | 47730,00 | | 47730,00 | |
| 332 | Э102303: 8 | 6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка | м трубопровода | 65,5 | 2018,00 | 44,00 | 132179,00 | 2882,00 | 36876,50 | | 132179,00 | |
| | | | | | | 1411,00 | 12,00 | 92420,50 | 786,00 | | | | |
| 333 | Э102303: 9 | 6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка | м трубопровода | 107 | 2154,00 | 44,00 | 230478,00 | 4708,00 | 74793,00 | | 230478,00 | |
| | | | | | | 1411,00 | 12,00 | 150977,00 | 1284,00 | | | | |
| 334 | Э102303: 10 | 6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка | м трубопровода | 26,5 | 2198,00 | 44,00 | 58247,00 | 1166,00 | 19689,50 | | 58247,00 | |
| | | | | | | 1411,00 | 12,00 | 37391,50 | 318,00 | | | | |
| 335 | Э102303: 11, 54 | 6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка | м трубопровода | 45 | 2762,00 | 44,00 | 124290,00 | 1980,00 | 58815,00 | | 124290,00 | |
| | | | | | | 1411,00 | 12,00 | 63495,00 | 540,00 | | | | |
| 336 | Э102303: 12 | 6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 10 | 3483,00 | 83,00 | 34830,00 | 830,00 | 16330,00 | | 34830,00 | |
| | | | | | | 1767,00 | 24,00 | 17670,00 | 240,00 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 337 | Э102303: 13 | 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка | | 96,25 | 6926,00 | 177,00 | 666627,50 | 17036,25 | 311657,50 | | 666627,50 | |
| | | | | м трубопровода | | 3511,00 | 42,00 | 337933,75 | 4042,50 | | | | |
| 338 | Э102303: 14, 58 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | | 744 | 708,00 | | 526752,00 | | 526752,00 | | 526752,00 | |
| | | | | кг | | | | | | | | | |
| 339 | Э102303: 17, 60 | 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой | | 155,555556 | 526,00 | 10,00 | 81822,00 | 1555,50 | 59266,50 | | 81822,00 | |
| | | | | $м^2$ | | 135,00 | 1,00 | 21000,00 | 155,50 | | | | |
| 340 | Э102303: 19, 61 | 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука | | 231 | 1677,00 | 186,00 | 387387,00 | 42966,00 | 106722,00 | | 387387,00 | |
| | | | | м трубопровода | | 1029,00 | 59,00 | 237699,00 | 13629,00 | | | | |
| 341 | Э102303: 20 | 234-303-0207 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 | м | 34,1 | 247,00 | | 8422,75 | | 8422,75 | | 8422,75 | |
| 342 | Э102303: 21 | 234-303-0209 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 | м | 29,15 | 330,00 | | 9619,50 | | 9619,50 | | 9619,50 | |
| 343 | Э102303: 22, 62 | 234-303-0212 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 | м | 49,5 | 392,00 | | 19404,00 | | 19404,00 | | 19404,00 | |
| 344 | Э102303: 23 | 234-303-0216 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019 | м | 11 | 636,00 | | 6996,00 | | 6996,00 | | 6996,00 | |
| 345 | Э102303: 24 | 234-303-0222 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 80 мм СТ РК 3364-2019 | м | 105,875 | 1069,00 | | 113180,50 | | 113180,50 | | 113180,50 | |
| 346 | Э102313: 22, 38, 59 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | | 579,25 | 305,00 | 2,00 | 176671,25 | 1158,50 | 1158,50 | | 176671,25 | |
| | | | | м трубопровода | | 301,00 | 0,00 | 174354,25 | 0,00 | | | | |
| 347 | Э102303: 26 | 6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования | | 0,25 | 81233,00 | 14960,00 | 20308,25 | 3740,00 | 975,50 | | 20308,25 | |
| | | | | шкаф | | 62371,00 | 4539,00 | 15592,75 | 1134,75 | | | | |
| 348 | Э102303: 27 | 515-301-1201 *РСНБ РК 2022* | Шкафы управления ШУ ТП/1-0,ГОСТ 30011.1-2012 | | 0,25 | 1070608,00 | | 267652,00 | | | | 267652,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | 267652,00 | | | |
| 349 | Э102303: 28 | 6116-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грязевики,наружный диаметр патрубков 89 мм.Установка | | 0,5 | 97304,00 | 823,00 | 48652,00 | 411,50 | 39902,00 | | 48652,00 | |
| | | | | шт. | | 16677,00 | 116,00 | 8338,50 | 58,00 | | | | |
| 350 | Э102303: 29 | 6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 80 мм.Установка | | 0,5 | 7363,00 | 883,00 | 3681,50 | 441,50 | 25,50 | | 3681,50 | |
| | | | | фильтр | | 6429,00 | 201,00 | 3214,50 | 100,50 | | | | |
| 351 | Э102303: 30 | 242-404-0106 *РСНБ РК 2022* | Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | | 0,5 | 34741,00 | | 17370,50 | | 17370,50 | | 17370,50 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 352 | Э102303: 31, 49 | 6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка | | 4,5 | 15062,00 | 574,00 | 67779,00 | 2583,00 | 14094,00 | | 67779,00 | |
| | | | | шт. | | 11356,00 | 102,00 | 51102,00 | 459,00 | | | | |
| 353 | Э102303: 32 | 242-202-0308 *РСНБ РК 2022* | Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до+200°С,PN 25,DN 80 ГОСТ 21345-2005 | | 1 | 20971,00 | | 20971,00 | | 20971,00 | | 20971,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 354 | Э102303: 33, 52 | 242-202-0307 *РСНБ РК 2022* | Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 200 м³/ч,Тмакс 180°С,PN 25,DN 65,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,25 | 15661,00 | | 35237,25 | | 35237,25 | | 35237,25 | |
| 355 | Э102303: 51 | 242-202-0307 *РСНБ РК 2022* | Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до+200°С,PN 25,DN 65 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 0,5 | 15661,00 | | 7830,50 | | 7830,50 | | 7830,50 | |
| 356 | Э102303: 35 | 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022* | Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах | шт. | 1 | 2242,00<br>2207,00 | 0,00<br>0,00 | 2242,00<br>2207,00 | 0,00<br>0,00 | 35,00 | | 2242,00 | |
| 357 | Э102303: 36 | 245-601-0202 *РСНБ РК 2022* | Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой,~230В,типа Danfoss | шт. | 0,25 | 210110,00 | | 52527,50 | | 52527,50 | | 52527,50 | |
| 358 | Э102303: 37 | 245-601-0406 *РСНБ РК 2022* | Ключ программирования A 266,типа Danfoss | шт. | 0,25 | 104502,00 | | 26125,50 | | 26125,50 | | 26125,50 | |
| 359 | Э102303: 38 | 245-601-0701 *РСНБ РК 2022* | Датчик температуры наружного воздуха ESMT,типа Danfoss | шт. | 0,25 | 24926,00 | | 6231,50 | | 6231,50 | | 6231,50 | |
| 360 | Э102303: 39 | 245-601-0707 *РСНБ РК 2022* | Датчик погружной ESMU длиной 100 мм,из нержавеющей стали,типа Danfoss | шт. | 0,5 | 40889,00 | | 20444,50 | | 20444,50 | | 20444,50 | |
| 361 | Э102303: 40 | 6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении | шт. | 0,25 | 2296,00<br>2145,00 | 4,00<br>1,00 | 574,00<br>536,25 | 1,00<br>0,25 | 36,75 | | 574,00 | |
| 362 | Э102303: 41 | 245-506-0108 *РСНБ РК 2022* | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2'',Kvs 19,2 м³/ч,DN 40 | шт. | 0,25 | 43476,00 | | 10869,00 | | 10869,00 | | 10869,00 | |
| 363 | Э102303: 42 | 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка | насос | 0,5 | 67153,00<br>60559,00 | 968,00<br>242,00 | 33576,50<br>30279,50 | 484,00<br>121,00 | 2813,00 | | 33576,50 | |
| 364 | Э102303: 43 | 511-401-0165 *РСНБ РК 2022* | Насосы циркуляционные модели IP-E 40/120-1,5/2 PN10,типа WILO | шт. | 0,5 | 1109390,00 | | 554695,00 | | 554695,00 | | 554695,00 | |
| 365 | Э102303: 44 | 1312-1101-0301 *РСНБ РК 2022* | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 32 мм.Монтаж оборудования | шт. | 0,25 | 18865,00<br>18695,00 | 148,00<br>47,00 | 4716,25<br>4673,75 | 37,00<br>11,75 | 5,50 | | 4716,25 | |
| 366 | Э102303: 45 | 242-310-0104 *РСНБ РК 2022* | Клапан регулирующий двухходовой VFM 2,фланцевый,разгруженный,пропускной способностью 16 м³/ч,Тмакс 150°С,PN 25,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 0,25 | 222793,00 | | 55698,25 | | 55698,25 | | 55698,25 | |
| 367 | Э102303: 46 | 245-405-2523 *РСНБ РК 2022* | Привод электрический ARV 152,напряжение питания 230 В,типа Danfoss | шт. | 0,25 | 284138,00 | | 71034,50 | | 71034,50 | | 71034,50 | |
| 368 | Э102303: 47 | 6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 65 мм.Установка | фильтр | 0,25 | 31719,00<br>5171,00 | 716,00<br>180,00 | 7929,75<br>1292,75 | 179,00<br>45,00 | 6458,00 | | 7929,75 | |
| 369 | Э102303: 48 | 242-404-0107 *РСНБ РК 2022* | Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65 | шт. | 0,25 | 42043,00 | | 10510,75 | | 10510,75 | | 10510,75 | |
| 370 | Э102303: 50 | 242-304-0402 *РСНБ РК 2022* | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода,пар,нефть Т 225°С PN 16,DN 65 ГОСТ 33423-2015 | шт. | 0,75 | 18306,00 | | 13729,50 | | 13729,50 | | 13729,50 | |
| 371 | Э102303: 53 | 242-207-3703 *РСНБ РК 2022* | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 0,5 | 6954,00 | | 3477,00 | | 3477,00 | | 3477,00 | |
| 372 | Э102303: 55 | 6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 14,75 | 2853,00<br>1411,00 | 44,00<br>12,00 | 42081,75<br>20812,25 | 649,00<br>177,00 | 20620,50 | | 42081,75 | |
| 373 | Э102303: 56 | 6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка | м трубопровода | 22,75 | 6191,00<br>2467,00 | 120,00<br>34,00 | 140845,25<br>56124,25 | 2730,00<br>773,50 | 81991,00 | | 140845,25 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 374 | Э102303: 57 | 241-101-0211 *РСНБ РК 2022* | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 65,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75** | м | 22,75 | 2581,00 | | 58717,75 | | 58717,75 | | 58717,75 | |
| 375 | Э102303: 63 | 234-303-0214 *РСНБ РК 2022* | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019** | м | 16,225 | 438,00 | | 7106,50 | | 7106,50 | | 7106,50 | |
| 376 | Э102303: 64 | 234-303-0220 *РСНБ РК 2022* | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 70 мм СТ РК 3364-2019** | м | 25,025 | 885,00 | | 22147,25 | | 22147,25 | | 22147,25 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | **107266488,10** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **2145329,76** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **109411817,86** | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **13129418,14** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **122541236,00** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ВИБО-Строй", БИН 040640015889
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Атабаев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

Калдарова Гульнар Абдуразакова, ИИН 650419401166
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Калдарова Г.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

**Авторский надзор**

ТОО "Astana-market", БИН 090540005573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Жунусова Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

**Технический надзор**

ТОО "Universal Construction Expert", БИН 181140021905
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт
Кашкынов Ш.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.