Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Аксу Шетского района

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140010813	110240020454			№247	05.06.2024		
				доп.согл. № б/н	21.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Аксу Шетского района	44 075 550,18	44 075 550.18	39 353 169,80				4 722 380.38	44 075 550,18
Удержание резерва 5 % от суммы акта	2 203 777,51	2 203 777.51	1 967 658,49				236 119,02	2 203 777,51
Удержание аванса	8 462 700,00	8 462 700.00	7 555 982,14				906 717,86	8 462 700,00
Итого к оплате:	33 409 072,67	33 409 072.67	29 829 529,17				3 579 543.50	33 409 072,67

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ **Омарханов А.К.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ **Смағұлов А.Ғ.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Аксу Шетского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№247 от 2024-06-05; доп. согл. № б/н от 2024-11-21;**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2024** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33030802**
	Раздел 1.	**ПС 35/10кВ "Аксу"**				**3689586**
1	**1308-0103-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26К=0,3*	**Выключатель масляный МГГ.Демонтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**66 200**	**198600**
2	**1308-0103-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Выключатель масляный МГГ с приводом.Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**225 544**	**676632**
3	**Прайс** *лист*	**Выключатель масляный вмг-10**		**3**	**938 118,17**	**2814355**
	Раздел 2.	**Дизельный генератор**				**3330944**
4	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания,щебеночное**	**$м^3$**	**0,3**	**16 091**	**4827**

1	2	3	4	5	6	7
5	1308-0301-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,8 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	137 834	137834
6	Коммерческое *предложение*	Дизельный генератор Fregat-60 АД-60 в кожухе с АВР	шт	1	3 188 282,61	3188283
	Раздел 3.	**КТПН 250/10/0,4кВ**				**5032770**
7	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26К=0,3*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Демонтаж оборудования	подстанция	1	79 908	79908
8	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	115 351	115351
9	515-102-0413 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА,мощность силового трансформатора 250 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 466 772	2466772
10	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2 325 807	2325807
11	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 533	5533
12	247-301-0228 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R Т1 (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	1	39 399	39399
	Раздел 4.	**Усиление существующей ВЛ-10кВ**				**3548391**
		Устройство РЛНД				
13	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	59 300	59300
14	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	183 716	183716
15	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038
16	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927
17	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	16 864	16864
18	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5а,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3040
				Железобетонные элементы		

1	2	3	4	5	6	7
19	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	ОА.Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	56 021	112042
20	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	81 167	324668
21	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290	24580
22	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	5 165	10330
23	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк	шт.	2	5 442	10884
24	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	2	3 078	6156
25	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	УП.Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	3	56 021	168063
26	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	81 167	487002
27	252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	Крепления подкоса У3	шт.	3	11 473	34419
28	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	3	5 165	15495
29	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк	шт.	3	5 442	16326
30	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	3	3 078	9234
31	252-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабельная гильза алюминиевая ГОСТ 1583-93 типа Ф-70	шт.	12	2 386	28632
32	261-107-0789 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусаживаемая	м	4,8	162	778
33	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	27 355	164130
34	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	81 167	487002
35	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	6	5 165	30990
36	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	6	8 250	49500
37	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	УА. Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	86 958	86958
38	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	81 167	243501

1	2	3	4	5	6	7
39	252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	Крепления подкоса У3	шт.	1	11 473	11473
40	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	1	5 165	5165
41	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк	шт.	1	5 442	5442
42	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	2	3 078	6156
				Кабельно-проводниковая продукция		
43	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,569	388 067	220810
44	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,59745	1 172 935	700770
	Раздел 5.	**КТПН 250/10/0,4кВ**				**322085**
45	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	1,4	16 091	22527
46	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	4	8 087	32348
47	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таб.5 п.2.3.4*	Надбавка за сульфатостойкий цемент	$м^3$	2,172	284	617
48	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,172	34 122	74113
49	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,44	4 775	64176
	Подраздел 5.1.	**Заземление КТПН и ДЭС**				**128304**
50	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3,2	370	1184
51	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	32	1 423	45536
52	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	4 700	47000
53	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	319 654	15535
54	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	10	1 302	13020

1	2	3	4	5	6	7
55	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	0,24	1 423	342
56	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,1	34 758	3476
57	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2	$м^3$ грунта	3,2	65	208
58	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3,2	626	2003
	Раздел 6.	**КЛ-0,4кВ**				**167817**
	Подраздел 6.1.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**167817**
59	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	7,101	492	3494
60	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,789	7 539	5948
61	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,789	3 933	3103
62	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	7,101	95	675
63	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7,101	626	4445
64	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	35	1 188	41580
65	243-113-0808 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	0,035	1 844 845	64570
66	1308-0201-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	12 023	24046
67	243-903-0904 *РСНБ РК 2022 прим.*	Муфта концевая для кабелей типа 4КвнТп-1-50/120	шт.	2	9 978	19956
	Раздел 7.	**Наружное освещение**				**3030194**
68	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	3	27 355	82065
69	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	5	56 375	281875

1	2	3	4	5	6	7
70	225-204-0305 *РСНБ РК 2022 прим.*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	13	49 830	647790
71	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	46,8	4 775	223470
72	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,22	361 457	79521
73	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4	км	0,22	439 459	96681
74	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	13	5 071	65923
75	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	3	8 250	24750
76	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	20,8	1 444	30035
77	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	16	286	4576
78	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	10	28 512	285120
79	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта /для заземления/ вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	9	7 539	67851
80	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	9	3 933	35397
81	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	50	1 423	71150
82	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	18	5 995	107910
83	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм	м	48	1 184	56832
84	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	8	15 382	123056
85	247-103-2715 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник уличный светодиодный,типа ДКУ LED ДКУ DRIVE BLACK/GREY 100W 9000Lm 705x285x68 5000K IP65	шт.	8	19 879	159032
86	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,8	377	7842
87	243-112-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	км	0,0208	77 587	1614
		Арматура крепления				

1	2	3	4	5	6	7
88	6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических,количество рожков 1	шт.	8	35 541	284328
89	247-306-0301 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Кронштейн однорожковый КР-4М	шт.	8	6 969	55752
90	6124-0202-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка предохранителя столбового на опоре железобетонной	шт.	8	14 047	112376
91	252-207-4403 *СпрСЦ 11.2023*	Корпус предохранителя SV 29.25	шт.	8	2 367	18936
92	247-207-0201 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Вставка плавкая SV V 10.25	шт.	8	617	4936
93	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	3 467	55472
94	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	8	4 091	32728
95	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1 647	13176
	Раздел 8.	**Наружные сети водопровода В2**				**1239438**
		Земляные работы				
96	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	40,21	467	18778
97	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	17,91	513	9188
98	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	1,24	7 539	9348
99	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется*	м^3	0,55	10 404	5722
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			10 404	5722
		в том числе оплата труда рабочих			5 011	2756

1	2	3	4	5	6	7
99.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,30911	4 371	5722
100	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2**	**$м^3$**	**44,73**	**95**	**4249**
101	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	**$м^3$**	**4,97**	**3 933**	**19547**
102	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**44,73**	**626**	**28001**
103	**6101-0210-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Водоотлив из траншей**	**$м^3$**	**4,615**	**4 545**	**20975**
		Трубопровод				
104	**6121-0103-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,006**	**4 236 294**	**25418**
105	**241-102-0227** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм**	**м**	**6**	**10 661**	**63966**
106	**6121-0201-0142** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,006**	**10 630 880**	**63785**
107	**6121-0403-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 200 мм**	**шт.**	**2**	**11 955**	**23910**
108	**241-116-0313** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	**12 668**	**25336**
109	**6121-0402-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 200 мм**	**шт.**	**1**	**25 216**	**25216**
110	**242-101-0605** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200**	**шт.**	**1**	**143 710**	**143710**
111	**6121-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,0988**	**3 685 411**	**364119**
112	**261-301-0254** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Колонка управления задвижкой D150 с ручным приводом IV**	**т**	**0,0988**	**449 705**	**44431**
113	**6121-0301-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 200 мм**	**км**	**0,006**	**377 999**	**2268**
		Колодец 1500 мм - 4 шт				
114	**6121-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**1,785**	**80 052**	**142893**
115	**225-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**36 285**	**36285**
116	**225-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**1**	**23 426**	**23426**
117	**225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**30 147**	**60294**

1	2	3	4	5	6	7
118	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1**	шт.	1	32 676	32676
119	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	7 915	7915
120	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	7 777	7777
121	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	1	14 446	14446
122	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стремянки**	т	0,01384	1 133 576	15689
123	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,346	201	70
	Раздел 9.	**Выгреб**				**4513705**
124	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2**	$м^3$	334,2135	503	168109
125	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы),применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1,к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	$м^3$	149,38	553	82607
		из них:				
125.1		машины и механизмы			553	82607
		в том числе оплата труда машинистов			115	17179
125.1.1	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	4,6193076	17 881	82598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,6193076*	*3 719*	*17179*
126	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	10,3365	7 539	77927
127	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется***	$м^3$	4,62	10 404	48066
128	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Водоотлив из траншей**	$м^3$	38,5	4 545	174982
129	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,57	37 990	59644

1	2	3	4	5	6	7
130	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	4,2	38 896	163363
131	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры,диаметр до 16 мм	т	0,1194	86 971	10384
132	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1194	340 618	40670
133	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00224	353 133	791
134	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,00492	353 133	1737
135	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	2,808	14 479	40657
136	1337-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 $м^3$.Монтаж	шт.	1	69 766	69766
137	Ком.предложение	Емкость Rainpark TLT-8 из стеклопластика V=8$м^3$ Размеры: D=1600 мм L=4200 мм	комплект	1	2 085 241,23	2085241
138	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	47,4044	3 581	169755
139	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1	$м^3$	426,6396	82	34984
140	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	426,6396	626	267076
141	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	65,814	7 216	474914
142	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	9,9044	24 639	244035
143	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	74,818	214	16011
144	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	7,488	37 792	282986
	Раздел 10.	**Наружная канализация**				**1710434**
		Земляные работы				
145	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	228,4738	467	106697
146	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	23,6098	513	12112

1	2	3	4	5	6	7
147	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	7,0662	7 539	53272
148	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется*	$м^3$	0,7302	10 404	7597
149	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	215,0748	95	20432
150	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	23,8972	3 933	93988
151	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	215,0748	626	134637
152	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из траншей	$м^3$	6,085	4 545	27656
		Трубопровод				
153	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	68	4 384	298112
154	241-211-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	12	1 808	21696
155	241-229-0202 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	шт.	24	587	14088
156	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	68	23	1564
157	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	68	64	4352
		Колодец 1500 мм				
158	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	4,175	96 054	401025
159	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	36 285	108855
160	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	23 426	70278
161	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	30 147	90441
162	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	3	32 676	98028
163	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7 915	31660

1	2	3	4	5	6	7
164	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	7 777	23331
165	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	3	14 446	43338
166	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки	т	0,04152	1 133 576	47066
167	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,038	201	209
	Раздел 11.	**Земляные работы**				**544732**
168	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 /сухой грунт	$м^3$	148,8271	503	74860
169	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	116,4	553	64369
170	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	4,6029	9 047	41642
171	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется*	$м^3$	3,6	10 404	37454
172	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1	$м^3$	161,415	82	13236
173	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	161,415	626	101046
174	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	17,935	3 581	64225
175	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами /обвалование/,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	84,93	136	11550
176	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из траншей	$м^3$	30	4 545	136350

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 12.	**РЕЗЕРВУАР ЕМК.50 М3**				**5900706**
177	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты,щебеночное**	**$м^3$**	**4,176**	**16 483**	**68833**
178	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная.Устройство**	**$м^3$**	**3**	**38 053**	**114159**
179	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**30**	**2 161**	**64830**
180	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1*	**Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**-30**	**196**	**-5880**
181	**6111-0403-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	**$м^2$**	**30**	**2 956**	**88680**
182	**1106-1301-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища /В25,W6,F150/прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство**	**$м^3$**	**34,656**	**85 641**	**2967974**
183	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04622**	**353 133**	**16322**
184	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,96724**	**340 618**	**329459**
185	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**3,1655**	**320 538**	**1014663**
186	**6103-0701-0808** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной,вес до 20 кг/Сальник**	**т**	**0,0618**	**316 418**	**19555**
187	**261-301-0254** *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/Сальник**	**т**	**0,0618**	**449 705**	**27792**
188	**1107-0404-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Плиты перекрытий. Укладка**	**$м^3$ сборных конструкций**	**3,42**	**17 247**	**58985**
189	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016/ПК 58-15-8**	**$м^2$**	**25,8366**	**12 826**	**331380**
190	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция /снаружи/ боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	**149,6**	**4 775**	**714340**
191	**6104-0901-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм**	**$м^3$**	**0,17**	**47 301**	**8041**
192	**225-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**3**	**7 777**	**23331**
193	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**7 915**	**7915**

1	2	3	4	5	6	7
194	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	1	9 481	9481
195	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14 446	14446
196	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	50	528	26400
	ИТОГО					33 030 802
	Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%					1 457 564
	Итого					34 488 366
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%					64 273
	Итого					34 552 638
	Сметная прибыль 5%					1 074 423
	Непредвиденные работы и затраты 5%					1 727 632
	Итого					37 354 694
	Итого с учетом коэффициента 2024 год К=1,075					40 156 296
	Итого с учетом конкурсной ценовой скидки					39 353 170
	НДС, 12 %					**4 722 380,38**
	Итого с НДС					**44 075 550,18**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ Смағұлов А

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ Омарханов А.К.

Авторский надзор

ТОО "Кумбез-Тас"

Эксперт_____ Темиргалиев Д.Н.

инженер проекта