Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«25» августа 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Гулим и компания», Алматинская область, г. Текели,ул. Ш.Калдаякова,61
наименование организации, юридический адрес
в лице Тлеуберлинова Илияса Абилмажиновича ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Ынтымак г. Талдыкорган», с. Ынтымак, г. Талдыкорган
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган», Овчинников Александр Александрович ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Дизайн-Сервис 2005».
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган» приказ №398-н от 21.09.2015 года ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Прокладка трубопроводов п/э д=110х5,3 мм	м	4714	4714	4740	4740
Устройство водопроводных колодцев Д=2000 мм	шт	1	1	1	1

Устройство водопроводных колодцев Д=1500 мм	шт	10	10	11	11
Установка вантузов Д=50 мм				2	2
Установка задвижек Д=100 мм	шт	6	6	6	6
Установка счетчиков холодной воды Д=15 мм	шт	27	27	27	27
Установка пожарных гидрантов	шт	5	5	5	5

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Прокладка трубопроводов произведена на глубине 1,8 м от поверхности земли с учетом глубины промерзания, водопроводные колодцы установлены из круглых ж/б изделии диаметром 1500 и 2000 мм, люки чугунные тяжелые, трубы п/э Д=110х5,03 мм. Основные материалы использованные при строительстве водопроводной сети:

трубы полиэтиленовые Д=110х 5,3 мм SDR 21, водопроводные колодцы Д=1500, 2000 мм-12 шт, пожарные гидранты Н=1,75 мм, задвижки Д=100 мм, вантузы Д=50 мм, счетчики холодной воды Д=15 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 23.06.2016 года;
месяц, год
окончание работ 26.08.2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца ;
фактически, месяц: два месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Ынтымак г. Талдыкорган»:
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Тлеуберлинов Илияс Абилмажинович;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____
М.П.