Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №29 от 06.10.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства "Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании врачебного амбулатории по адресу Жамбылская область, Шуский район, Жанажолский сельский округ с. Жана жол, ул. Таниберген №28"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании врачебной амбулатории по адресу Жамбылская область Шусский район Жанажолский сельский округ с. Жана жол ул. Танирберген №28	2 365 043,80								2 365 043,80
	в т.ч. НДС	253 397,55	0,00							253 397,55
	Удержание 30% аванса	709 513,14	0,00							709 513,14
	Итого к оплате	**1 655 530,66**	**0,0**							**1 655 530,66**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____**Муздыбеков Р.О.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____**Абильдаев С.Б.**

м.п.

Технадзор:

ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Эксперт
_____**Шегебаев А.Н.**
м.п.

Авторский надзор: ТОО «Ғұмыр-Сәулет»
Момынтаев Е.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии).

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительства "Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании врачебного амбулатории по адресу Жамбылская область, Шуский район, Жанажолский сельский округ, с. Жана жол, ул. Таниберген №28"**

(наименование)

Договор: №29 от 06.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах 4-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01									
		РАЗДЕЛ 1. ГСВ									
1	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм. Установка**	задвижка или клапан	4	1523,67	36,27	6095	145	618	5346	12355
		НР-99%; СП-8%			1332,8	17,09	5331	68		915	
2	**С1242-203-1202 242-203-1202 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт	1	28250		28250		28250		30510
		СП-8%								2260	
3	**С1242-203-1201 242-203-1201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN15**	шт	1	25747,00		25747		25747		27807
		СП-8%								2060	
4	**С1242-301-0903 242-301-0903 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред, Т до +150С, PN 25 марки 15кч16п, иж ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт	1	32412		32412		32412		35005
		СП-8%								2593	
5	**С1242-203-1401 242-203-1401 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт	1	6553		6553		6553		7077
		СП-8%								524	
6	**Е11-180101-0207 1118-0101-0207 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка**	котел	1	110080,29	16503,06	110080	16503	17216	81522	206930
		НР-98%; СП-8%			76361,4	6824,72	76361	6825		15328	
7	**513-104-0402 513-104-0402 РСНБ РК 2015**	**Котел газовый напольный модели GA 35K, тепловая мощность отопительной системы 35 кВт (резерв 1шт)**	шт	2	265804		531608				531608
									531608		
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
8	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,023	912130,37	259953,49	20979	5979	514	17069	41091
		НР-99%; СП-8%			629832	119768,27	14486	2755		3044	

9	Е11-220301-0201 1122-0301-020! РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	912130,37	259953,49	912	260	22	742	1786
		НР-99%; СП-8%			629832	119768,27	630	120		132	
10	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0мм	м	12,048	468		5638		5638		6090
		СП-8%								451	
11	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8мм	м	12,048	990		11928		11928		12882
		СП-8%								954	
12	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской	м2	5,4	113,59	3,98	613	21	456	96	766
		НР-69%; СП-8%			25,14	0,52	136	3		57	
13	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром 250мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,012	146451,7	123296,36	1757	1480	16	498	2436
		НР-91%; СП-8%			21843,07	23742,63	262	285		181	
					Локальная смета №06-01-01 Наружные сети газоснабжения						
		РАЗДЕЛ 1. Газопроводы среднего давления									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	208	259,13	259,13	53899	53899		6545	65279
		НР-72%; СП-8%				43,7		9090		4835	
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	146	41,71	41,71	6090	6090		1731	8447
		НР-72%; СП-8%				16,47		2405		626	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разравниваниелишнего грунта	м3 грунта	62	2126,97		131872			94948	244966
		НР-72%; СП-8%			2126,97		131872			18146	
		<u>Монтаж газопровода</u>									
4	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 65мм. Укладка	км трубопровода	0,102	390776,39	99446,28	39859	10144	5	32494	78141
		НР-99%; СП-8%			291277,75	30512,2	29710	3112		5788	
5	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	108,171	797		86212		86212		93109
		СП-8%								6897	
6	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в футляре	3	1611,95	9,76	4836	29	480	4292	9858
		НР-99%; СП-8%			1442,31	2,91	4327	9		730	
7	С1241-102-0185 241-102-0185 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0мм	м	3	5897		17691		17691		19106
		СП-8%								1415	
8	Е11-220301-0201 11223-0301РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	912130,37	259953,49	2736	780	67	2226	5359
		НР-99%; СП-8%			629832	119768,27	1889	359		397	

9	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,51	990		2485		2485		2684
		СП-8%								199	
10	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	1604404,44	606428,07	6418	2426	1436	3291	10486
		НР-99%; СП-8%			639018,09	191973,88	2556	768		777	
11	С1242-201-0101 242-201-0101 РСНБ РК 2015	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды нефти и масла, Т до +100С, PN10, марки 11ч86к ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	1	14052		14052		14052		15176
		СП-8%								1124	
		Ковер и контрольная трубка									
12	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки и ковера	шт	11	9009,78	2629,37	99108	28923	20307	60306	172167
		НР-99%; СП-8%			4534,29	1003,41	49877	11038		12753	
		Установка шкафа ГРПШ									
19	С1245-501-0112 245-501-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф ГРПШ-6	шт	1	37132		37132		37132		40103
		СП-8%								2971	
20	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль. Установка	т фасонных частей	0,004	95650,83	3808,46	383	15	126	246	679
		НР-99%; СП-8%			60228,26	1794,35	241	7		50	
21	С1242-201-01401 242201-0101 РСНБ РК 2015	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды нефти и масла, Т до +100С, PN10, марки 11ч86к ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	1	14052		14052		14052		15176
		СП-8%								1124	
22	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	912130,37	259953,49	912	260	22	742	1786
		НР-99%; СП-8%			629832	119768,27	630	120		132	
23	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,502	990		497		497		537
		СП-8%								40	
24	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	715,21	40,16	1430	80	42	1295	2943
		НР-99%; СП-8%			653,94		1308			218	
25	С1261-301-1372 261-301-1372 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт	2	901		1802		1802		1946
		СП-8%								144	
26	Е11130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2,98	104,26	3,08	311	9	131	118	463
		НР-69%; СП-8%			57,27	0,35	171	1		34	
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,98	86,72	2,19	258	7	152	70	354
		НР-69%; СП-8%			33,47	0,35	100	1		26	
		Ограждение для ГРПШ									
55	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Предупредительная сигнальная лента	км кабеля	0,103	36113,68	24717,3	3720	2546		1068	5171
		НР-61%; СП-8%			11396,39	5601,5	1174	577		383	

56	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	103	32		3296		3296		3560
		СП-8%								264	
57	С1243-105-0304 243-105-0304 РСНБ 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,103	354157		36478		36478		39397
		СП-8%								2919	
		РАЗДЕЛ 2. Газопроводы низкого давления									
59	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,034	912130,37	259953,49	31012	8838	760	25232	60744
		НР-99%; СП-8%			629832	119768,27	21414	4072		4500	
60	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	34,136	990		33795		33795		36499
		СП-8%								2704	
61	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12мм	т	0,03	457179		13715		13715		14812
		СП-8%								1097	
62	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,003	531110		1593		1593		1720
		СП-8%								127	
63	Е11-250211-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром 250мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,034	146451,7	123296,36	4979	4192	45	1410	6900
		НР-91%; СП-8%			21843,07	23742,63	743	807		511	
64	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединении методом радиографирования, избыточное давление среды до 10МПа (100 кгс/см2)	стык	3	29931,24	28280,8	89794	84842	30	18609	117075
		НР-91%; СП-8%			1640,54	5175,87	4922	15528		8672	
65	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1604404,44	606428,07	1604	606	359	823	2621
		НР-99%; СП-8%			639018,09	191973,88	639	192		194	
66	С1242-209-0902 242-209-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной , для газа, Т до +200С, PN40 ГОСТ 21345-2005DN20	шт	1	8358		8358		8358		9027
		СП-8%								669	
		Итого по локальной смете:									1532952,94
		В том числе									
		Накладные расходы									360718
		Сметная прибыль									108964
		Оборудование									
		Сметная стоимость									2002634,76
		ИТОГО:									2002635
		Временные здания и сооружения 1,3%									26034,25
		Итого с временными									2028669,01
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3%									46659,39
		Итого с зимними									2075328
		Непредвиденные работы и затраты 2%									41506,57
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									2116835

		в том числе в текущих ценах на 2022 год-100%, К=1,0500514									2222786
		Всего:									2222786
		Налог на добавленную стоимость 12%									266734
		Всего:									2489520
		Понижающий коэффициент									0,95
		Всего:									**2 365 043,80**
		в т.ч. НДС									253397,55

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ **Муздыбеков Р.О.**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Эксперт

_____ **Шегебаев А.Н.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО «Ғұмыр-Сәулет»
Момынтаев Е.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии),