Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана", Республика Казахстан, Область Жетысу, г.Талдыкорган, Абая 241** — **060140008504**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Амиржан company", Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул. Айтеке Би, 28** — **110540009866**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №87 от 26.08.2024г Дополнительное соглашение №1 от 19.09.2024г

Номер документа	Дата составления
27	**14.11.2024г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	" Строительство коттеджей тип-2 в коттеджном городке г.Талдыкорган (6 очередь)"			работа	1	83 059 542,32	83 059 542,32	8 899 236,68
				Итого	1	x	83 059 542,32	8 899 236,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Закиров Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук. / _____ / Бопаков А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2024г.

М.П.

Приложение №2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "5" августа 2021 года №420
Приложение №4-1
к Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Амиржан company"
Наименование строительства : " Строительство коттеджей тип-2 в коттеджном городке г.Талдыкорган (6 очередь)"
и его адрес: -Область Жетысу, г.Талдыкорган

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2024 года

Код	Код	Договор/ Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		87	26.08.2024г.				
		1	19.09.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Строительство коттеджей тип-2 в коттеджном городке г.Талдыкорган (6 очередь)"	**132 254 876,32**									
За отчетный период	**132 254 876,32**	**74 160 305,64**							**8 899 236,68**	**83 059 542,32**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
БИН 060140008504

Руководитель _____ **Бапаков А.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Техноинжиниринг-М"
БИН/ИИН: 180940016122

Эксперт технического надзора _____ **Шагирбаев Е.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН: 110540009866

Директор _____ **Закиров Н.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана", БИН 060140008504, РК, Область Жетысу, г.Талдыкорган, Абая 241**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Амиржан company", БИН 110540009866, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Айтеке би, 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3 Корректировка сметной стоимостью: "Строительство коттеджей тип 2 в коттеджном городке, город Талдыкорган, область Жетысу(привязка)(очередь 6)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство коттеджей тип-2 в коттеджном городке г.Талдыкорган (6 очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87** от **26.08.2024г. Дополнительное соглашение №1 от 19.09.2024г.**

Акт выполненных работ №2 от 14.11.2024г.

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-00-01 Коттедж из газоблока (36 домов) (остаточные работы) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Полы					
1	1	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**223,2**	**1 330,0**	**296 856,0**	
2	2	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамический, прим**	**м^2**	**22,5432**	**3 239,0**	**73 017,0**	
3	3	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**205,2**	**1 330,0**	**272 916,0**	
4	4	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамический, прим**	**м^2**	**20,7252**	**3 239,0**	**67 129,0**	
5	5	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**324**	**1 330,0**	**430 920,0**	
6	6	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамический, прим**	**м^2**	**32,724**	**3 239,0**	**105 993,0**	
			Итого по разделу 1: Полы				**1 246 831**	
			ИТОГО по акту				**1 246 831**	
			В том числе:					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,6%	**5,60%**			**69 822,51**	
			Итого				**1 316 653,01**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**			**65 832,65**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**2%**			**26 333,06**	
			ИТОГО сметная стоимость				**1 408 818,72**	
			в том числе на III квартал 2024г 100% К=1,0557	**1,0557**			**1 487 289,92**	
			ИТОГО в текущих ценах				**1 487 289,92**	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,98000000306656	**98%**			**1 457 544,13**	
			НДС	**12%**			**174 905,30**	
			ВСЕГО с НДС				**1 632 449,42**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
БИН 060140008504

Руководитель _____ **Бапаков А.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН: 110540009866

Директор _____ **Закиров Н.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "БАРЫС-ЖОБА"
БИН: 120240012827

Эксперт _____ **Байшуаков С.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Техноинжиниринг-М"
БИН/ИИН: 180940016122

Эксперт технического надзора _____ **Шагирбаев Е.Н.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана", БИН 060140008504, РК, Область Жетысу, г.Талдыкорган, Абая 241**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Амиржан company", БИН 110540009866, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Айтеке би, 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3 Корректировка сметной стоимостью: "Строительство коттеджей тип 2 в коттеджном городке, город Талдыкорган, область Жетысу(привязка)(очередь 6)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство коттеджей тип-2 в коттеджном городке г.Талдыкорган (6 очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87** от **26.08.2024г. Дополнительное соглашение №1 от 19.09.2024г.**

Акт выполненных работ №5 от 14.11.2024г

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-00-04 Водоснабжение и канализация (36 домов) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод холодной воды В-1					
1	1	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка футляра из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм	м	20	9 863,0	197 260,0	
2	2	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	20	8 607,0	172 140,0	
3	3	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,02	7 065 225,0	141 304,0	
4	4	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка ввода в здание из стальных электросварных труб, диаметр 26 мм	м	60	3 858,0	231 480,0	
5	5	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х3,0 мм	м	60	926,0	55 560,0	
6	6	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 26 мм	км	0,06	2 465 764,0	147 946,0	

7	7	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	160	6 052,0	968 320,0	
8	8	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	158,4	98,0	15 523,0	Казахстан
9	9	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	80	6 535,0	522 800,0	
10	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	79,2	143,0	11 326,0	Казахстан
11	11	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	100	4 203,0	420 300,0	Казахстан
12	12	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	20	5 604,0	112 080,0	Казахстан
13	13	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	708,0	42 480,0	
14	14	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	20	27 634,0	552 680,0	
15	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	240	369,0	88 560,0	
16	16	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонного упора	$м^3$	1	31 868,0	31 868,0	
17	17	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	18 634,0	19 007,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Водопровод холодной воды В-1				3 730 634	
			Раздел 2: Водопровод горячей воды Т-3					
18	18	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	80	6 535,0	522 800,0	
19	19	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	79,2	143,0	11 326,0	Казахстан
20	20	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	260	6 052,0	1 573 520,0	
21	21	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	257,4	98,0	25 225,0	Казахстан
22	22	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	100	4 203,0	420 300,0	Казахстан
23	23	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	20	5 604,0	112 080,0	Казахстан
24	24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	708,0	42 480,0	
25	25	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	340	1 920,0	652 800,0	
26	26	234-303-0108 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	374	189,0	70 686,0	
			Итого по разделу 2: Водопровод горячей воды Т-3				3 431 217	

			Раздел 3: Санитарно-техническое оборудование					
27	27	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной игорячей воды	комплект	36	13 704,0	493 344,0	
28	28	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	36	13 128,0	472 608,0	
29	29	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	36	9 054,0	325 944,0	
			Итого по разделу 3: Санитарно-техническое оборудование				1 291 896	
			Раздел 4: Канализация К-1					
30	30	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	147	29 104,0	4 278 288,0	
31	31	6114-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм	м	147	3 764,0	553 308,0	
32	32	241-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	147	11 224,0	1 649 928,0	
33	33	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	189	3 359,0	634 851,0	
34	34	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	188,622	899,0	169 571,0	Казахстан
35	35	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	63	3 494,0	220 122,0	
36	36	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	62,874	463,0	29 111,0	Казахстан
37	37	261-301-0225 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	1,0416	330 957,0	344 725,0	
38	38	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	21	653,0	13 713,0	Казахстан
39	39	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонного упора	$м^3$	2,1	31 868,0	66 923,0	
40	40	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,142	18 634,0	39 914,0	Казахстан
41	41	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лючков	шт.	42	1 467,0	61 614,0	
42	42	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	42	219,0	9 198,0	Казахстан
43	43	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,147	3 754 033,0	551 843,0	
44	44	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,147	2 465 764,0	362 467,0	
45	45	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	105	1 920,0	201 600,0	
46	46	234-303-0224 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	115,5	1 581,0	182 606,0	
			Итого по разделу 4: Канализация К-1				9 369 782	

			ИТОГО по акту				17 823 529	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,6%	5,60%			998 117,60	
			Итого				18 821 646,10	
			Сметная прибыль 5%	5%			941 082,30	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%			376 432,92	
			ИТОГО сметная стоимость				20 139 161,32	
			в том числе на III квартал 2024г 100% К=1,0557	1,0557			21 260 912,61	
			ИТОГО в текущих ценах				21 260 912,61	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,98000000306656	98%			20 835 694,42	
			НДС	12%			2 500 283,33	
			ВСЕГО с НДС				23 335 977,75	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
БИН 060140008504

Руководитель _____ **Бапаков А.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН: 110540009866

Директор _____ **Закиров Н.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "БАРЫС-ЖОБА"
БИН: 120240012827

Эксперт _____ **Байшуаков С.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Техноинжиниринг-М"
БИН/ИИН: 180940016122

Эксперт технического надзора _____ **Шагирбаев Е.Н.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана", БИН 060140008504, РК, Область Жетысу, г.Талдыкорган, Абая 241**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Амиржан company", БИН 110540009866, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Айтеке би, 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3 Корректировка сметной стоимостью: "Строительство коттеджей тип 2 в коттеджном городке, город Талдыкорган, область Жетысу(привязка)(очередь 6)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство коттеджей тип-2 в коттеджном городке г.Талдыкорган (6 очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87** от **26.08.2024г. Дополнительное соглашение №1 от 19.09.2024г.**

Акт выполненных работ №3 от 14.11.2024г

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-00-02 Отопление, вентиляция и газоснабжение (36 домов) (остаточные работы) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Отопление					
1	1	6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	36	273 056,0	9 830 016,0	
2	2	513-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт	комплект	36	321 240,0	11 564 640,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Отопление				21 394 656	
			Раздел 2: Вентиляция					
3	11	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.	шт.	180	6 399,0	1 151 820,0	
4	12	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	36	5 560,0	200 160,0	Казахстан
5	13	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	144	7 489,0	1 078 416,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Вентиляция				2 430 396	
			Раздел 3: Газоснабжение					
6	14	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	36	9 500,0	342 000,0	
7	15	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	36	102 203,0	3 679 308,0	

			Итого по разделу 3: Газоснабжение				**4 021 308**	
			ИТОГО по акту				**27 846 359**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**15 243 948,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,6%	**5,60%**			**705 735,02**	
			Итого				**28 552 094,15**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**			**665 407,31**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**2%**			**571 041,88**	
			ИТОГО сметная стоимость				**29 788 543,34**	
			в том числе на III квартал 2024г 100% К=1,0557	**1,0557**			**31 447 765,21**	
			ИТОГО в текущих ценах				**31 447 765,21**	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,98000000306656	**98%**			**30 818 810,00**	
			НДС	**12%**			**3 698 257,20**	
			ВСЕГО с НДС				**34 517 067,20**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
БИН 060140008504

Руководитель _____ **Бапаков А.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН: 110540009866

Директор _____ **Закиров Н.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "БАРЫС-ЖОБА"
БИН: 120240012827

Эксперт _____ **Байшуаков С.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Техноинжиниринг-М"
БИН/ИИН: 180940016122

Эксперт технического надзора _____ **Шагирбаев Е.Н.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана", БИН 060140008504, РК, Область Жетысу, г.Талдыкорган, Абая 241**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Амиржан company", БИН 110540009866, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Айтеке би, 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3 Корректировка сметной стоимостью: "Строительство коттеджей тип 2 в коттеджном городке, город Талдыкорган, область Жетысу(привязка)(очередь 6)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство коттеджей тип-2 в коттеджном городке г.Талдыкорган (6 очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87** от **26.08.2024г. Дополнительное соглашение №1 от 19.09.2024г.**

Акт выполненных работ №4 от 14.11.2024г

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-00-03 Внутренние сети электроснабжения (36 домов) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Внутренние сети электроснабжения					
1	1	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**36**	**2 335,0**	**84 060,0**	
2	2	247-301-0122 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**36**	**51 596,0**	**1 857 456,0**	**Казахстан**
3	3	6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.**	**шт.**	**36**	**6 508,0**	**234 288,0**	
4	4	247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002**	**шт.**	**36**	**8 759,0**	**315 324,0**	
5	5	6125-0405-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка дополнительная на пультах и панелях: колодка клеммная на 20 клемм**	**шт.**	**108**	**4 459,0**	**481 572,0**	
6	6	247-106-0111 *СпрСЦ 06.2024*	**Лампа люминесцентная, прим**	**шт.**	**360**	**743,0**	**267 480,0**	

7	7	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	560	71,0	39 760,0	
8	8	247-202-0422 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная У197 УХЛ3 с крышкой, прим	шт.	400	455,0	182 000,0	
9	9	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	4 400	1 396,0	6 142 400,0	
10	10	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 000	54,0	108 000,0	
11	11	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	714,85	78,0	55 758,0	
12	12	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	2 400	436,0	1 046 400,0	
13	13	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	2 000	527,0	1 054 000,0	
14	14	6125-0105-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания сечение 10 мм2	м	1 500	805,0	1 207 500,0	
15	15	243-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	204	212,0	43 248,0	Казахстан
16	16	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 632	326,0	532 032,0	Казахстан
17	17	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	3 264	491,0	1 602 624,0	Казахстан
18	18	243-105-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	м	306	778,0	238 068,0	Казахстан
19	19	243-105-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	м	612	390,0	238 680,0	Казахстан
20	20	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	120	7 590,0	910 800,0	
21	21	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	400	1 324,0	529 600,0	
22	22	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	400	1 396,0	558 400,0	
23	23	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	404	54,0	21 816,0	
24	24	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	400	436,0	174 400,0	
25	25	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	204	147,0	29 988,0	Казахстан
26	26	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	204	227,0	46 308,0	Казахстан
27	27	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	20	170,0	3 400,0	
			Итого по разделу 1: Внутренние сети электроснабжения				18 005 362	
			ИТОГО по акту				18 005 362	

			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,6%	5,60%			1 008 300,24	
			Итого				19 013 661,74	
			Сметная прибыль 5%	5%			950 683,09	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%			380 273,23	
			ИТОГО сметная стоимость				20 344 618,07	
			в том числе на III квартал 2024г 100% К=1,0557	1,0557			21 477 813,29	
			ИТОГО в текущих ценах				21 477 813,29	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,98000000306656	98%			21 048 257,09	
			НДС	12%			2 525 790,85	
			ВСЕГО с НДС				23 574 047,94	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
БИН 060140008504

Талдықорған қаласы бөлімі ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Руководитель _____ **Бапаков А.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН: 110540009866

Директор _____ **Закиров Н.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "БАРЫС-ЖОБА"
БИН: 120240012827

Эксперт _____ **Байшуаков С.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Техноинжиниринг-М"
БИН/ИИН: 180940016122

Эксперт технического надзора _____ **Шагирбаев Е.Н.**