Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Нура Шетского района**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№253	2024-06-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Нура Шетского района	14 563 000	13 002 679	14 563 000	14 563 000					1 560 321	14 563 000
Удержание аванса 30%									468 096	4 368 900
Удержание резерва 5%									78 016	728 150
Итого к оплате	**14 563 000**	**13 002 679**	**14 563 000**	**14 563 000**					**1 014 209**	**9 465 950**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____Омарханов А.К.

ИИН 710919350388

№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;

№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;

№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ Смағұлов А.Ғ.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Нура Шетского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№253** от 2024-06-05

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Смета Э11000033: Землянные работы и водопонижение [2-03-01]								
1	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	14,478968	538,0 0,0	538,0 113,0	7 790,0 0,0	7 790,0 1 636,0		7 790,0
2	2	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	182,434997	79,0		14 412,0			14 412,0
3	3	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м^3 грунта	14,478968	78,0 15,0	63,0 15,0	1 129,0 217,0	912,0 217,0		1 129,0
4	4	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	659,311032	463,0 0,0	463,0 97,0	305 261,0 0,0	305 261,0 63 953,0		305 261,0
5	5	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. *Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья*	м^3 грунта	518,6687	509,0 0,0	509,0 107,0	264 002,0 0,0	264 003,0 55 498,0		264 002,0
6	6	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом применен коэффициент к*	м^3 грунта	16,0413	10 403,0 10 403,0	0,0 0,0	166 878,0 166 878,0	0,0 0,0		166 878,0
7	7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	119,402103	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	469 608,0 469 608,0	0,0 0,0		469 608,0
8	8	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	1 074,618929	95,0 0,0	95,0 24,0	102 089,0 0,0	102 089,0 25 791,0		102 089,0
9	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1 074,618929	624,0 383,0	241,0 77,0	670 562,0 411 579,0	258 984,0 82 746,0		670 562,0
10	10	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	3 071 510,0 1 189 729,0	1 881 781,0 399 804,0	307 151,0 118 973,0	188 178,0 39 980,0		307 151,0

№ п/п	п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
11	1	11	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,1	1 842 905,0	1 129 068,0	184 290,0	112 906,0		184 290,0
							713 837,0	239 883,0	71 384,0	23 988,0		
12	2	12	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	4	1 865,0	51,0	7 460,0	204,0		7 460,0
							1 814,0	16,0	7 256,0	64,0		
13	13	13	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,11	108 057,0		11 886,0		11 886,0	11 886,0
14	14	14	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861,0		2 583,0		2 583,0	2 583,0
15	15	15	325-101-1402 *РСНБ РК 2022*	Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 100 $м^3$/ч	маш.-ч	215	1 186,0	1 186,0	254 990,0	254 990,0		254 990,0
								218,0		46 870,0		
16	16	16	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	36,774098	538,0	538,0	19 784,0	19 784,0		19 784,0
							0,0	113,0	0,0	4 155,0		
17	17	17	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	463,353634	79,0		36 605,0			36 605,0
18	18	18	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	36,774098	78,0	63,0	2 868,0	2 317,0		2 868,0
							15,0	15,0	552,0	552,0		
19	19	19	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	104,825902	463,0	463,0	48 534,0	48 534,0		48 534,0
							0,0	97,0	0,0	10 168,0		
20	20	20	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. *Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья*	$м^3$ грунта	120,862	509,0	509,0	61 519,0	61 519,0		61 519,0
							0,0	107,0	0,0	12 932,0		
21	21	21	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом применен коэффициент к*	$м^3$ грунта	3,738	10 403,0	0,0	38 886,0	0,0		38 886,0
							10 403,0	0,0	38 886,0	0,0		
22	22	22	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22,94259	3 933,0	0,0	90 233,0	0,0		90 233,0
							3 933,0	0,0	90 233,0	0,0		
23	23	23	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	206,483312	95,0	95,0	19 616,0	19 616,0		19 616,0
							0,0	24,0	0,0	4 956,0		
24	24	24	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	206,483312	624,0	241,0	128 846,0	49 762,0		128 846,0
							383,0	77,0	79 083,0	15 899,0		
25	25	25	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	3 071 510,0	1 881 781,0	307 151,0	188 178,0		307 151,0
							1 189 729,0	399 804,0	118 973,0	39 980,0		
26	26	26	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,1	1 842 905,0	1 129 068,0	184 290,0	112 906,0		184 290,0
							713 837,0	239 883,0	71 384,0	23 988,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
27	27	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	4	1 865,0	51,0	7 460,0	204,0		7 460,0
						1 814,0	16,0	7 256,0	64,0		
28	28	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,11	108 057,0		11 886,0		11 886,0	11 886,0
29	29	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861,0		2 583,0		2 583,0	2 583,0
30	30	325-101-1402 *РСНБ РК 2022*	Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 100 $м^3$/ч	маш.-ч	174	1 186,0	1 186,0	206 364,0	206 364,0		206 364,0
							218,0		37 932,0		
31	31	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.	$м^3$ грунта	12,48	590,0	590,0	7 363,0	7 364,0		7 363,0
						0,0	124,0	0,0	1 548,0		
32	32	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	157,248	79,0		12 423,0			12 423,0
33	33	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	12,48	78,0	63,0	973,0	786,0		973,0
						15,0	15,0	187,0	187,0		
34	34	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	149,1	498,0	498,0	74 252,0	74 252,0		74 252,0
						0,0	105,0	0,0	15 656,0		
35	35	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.	$м^3$ грунта	268,4475	548,0	548,0	147 109,0	147 109,0		147 109,0
						0,0	115,0	0,0	30 871,0		
36	36	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом применен коэффициент к*	$м^3$ грунта	8,3025	10 403,0	0,0	86 371,0	0,0		86 371,0
						10 403,0	0,0	86 371,0	0,0		
37	37	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	42,585	3 933,0	0,0	167 487,0	0,0		167 487,0
						3 933,0	0,0	167 487,0	0,0		
38	38	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	383,265	95,0	95,0	36 410,0	36 410,0		36 410,0
						0,0	24,0	0,0	9 198,0		
39	39	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	383,265	624,0	241,0	239 157,0	92 366,0		239 157,0
						383,0	77,0	146 790,0	29 511,0		
40	40	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	3 071 510,0	1 881 781,0	307 151,0	188 178,0		307 151,0
						1 189 729,0	399 804,0	118 973,0	39 980,0		
41	41	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,1	1 842 905,0	1 129 068,0	184 290,0	112 906,0		184 290,0
						713 837,0	239 883,0	71 384,0	23 988,0		
42	42	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*			4	1 865,0	51,0	7 460,0	204,0		7 460,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	**$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)**		**1 814,0**	**16,0**	**7 256,0**	**64,0**		
43	**43**	**215-204-0302** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,11**	**108 057,0**		**11 886,0**		**11 886,0**	**11 886,0**
44	**44**	**217-108-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**3**	**861,0**		**2 583,0**		**2 583,0**	**2 583,0**
45	**45**	**325-101-1402** *РСНБ РК 2022*	**Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 100 $м^3$/ч**	**маш.-ч**	**21**	**1 186,0**	**1 186,0**	**24 906,0**	**24 906,0**		**24 906,0**
							218,0		**4 578,0**		
			ИТОГО по смете Э11000033: Землянные работы и водопонижение [2-03-01]					**5 246 537,0**	**2 888 982,0**	**43 407,0**	**5 246 537,0**
								2 250 710,0	**646 950,0**	**0,0**	
			Смета Э11000043: Наружние сети водопровода и канализации НВК [2-03-02]								
46	**1**	**1122-0901-0201** *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**6 266,0**	**271,0**	**6 266,0**	**271,0**		**6 266,0**
						5 995,0	**87,0**	**5 995,0**	**87,0**		
47	**2**	**242-201-0203** *РСНБ РК 2022*	**Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**7 460,0**		**7 460,0**		**7 460,0**	**7 460,0**
48	**3**	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песок.Устройство**	**$м^3$ основания**	**7,7672**	**13 206,0**	**453,0**	**102 574,0**	**3 518,0**	**62 605,0**	**102 574,0**
						4 693,0	**102,0**	**36 451,0**	**792,0**		
49	**4**	**1308-0201-0405** *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**146**	**23,0**	**2,0**	**3 358,0**	**292,0**		**3 358,0**
						21,0	**1,0**	**3 066,0**	**146,0**		
50	**5**	**249-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**146**	**92,0**		**13 432,0**		**13 432,0**	**13 432,0**
51	**6**	**1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,146**	**1 350 720,0**	**457 911,0**	**197 205,0**	**66 855,0**		**197 205,0**
						892 809,0	**117 893,0**	**130 350,0**	**17 212,0**		
52	**7**	**241-201-0604** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**147,46**	**204,0**		**30 082,0**		**30 082,0**	**30 082,0**
53	**8**	**1122-1101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1**	**15 296,0**	**6 100,0**	**15 296,0**	**6 100,0**	**354,0**	**15 296,0**
						8 842,0	**1 611,0**	**8 842,0**	**1 611,0**		
54	**9**	**241-102-0113** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**0,4**	**655,0**		**262,0**		**262,0**	**262,0**
55	**10**	**1122-0801-0204** *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**6**	**4 426,0**	**154,0**	**26 556,0**	**924,0**		**26 556,0**
						4 272,0	**1,0**	**25 632,0**	**6,0**		
56	**11**	**241-211-1505** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**750,0**		**1 500,0**		**1 500,0**	**1 500,0**
57	**12**	**241-208-0401** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 32 мм**	**шт.**	**4**	**264,0**		**1 056,0**		**1 056,0**	**1 056,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
58	13	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляла	км трубопровода	0,0121	4 722 374,0	1 444 639,0	57 141,0	17 480,0	4 603,0	57 141,0
						2 897 335,0	397 094,0	35 058,0	4 805,0		
59	14	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	12,1	17 049,0		206 293,0		206 293,0	206 293,0
60	15	241-229-0401 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм	шт.	10	7 442,0		74 420,0		74 420,0	74 420,0
61	16	241-704-0203 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х273 мм	комплект	2	29 427,0		58 854,0		58 854,0	58 854,0
62	17	1122-0601-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0121	12 443 775,0	583 326,0	150 570,0	7 058,0	120 846,0	150 570,0
						1 873 193,0	105 553,0	22 666,0	1 277,0		
63	18	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	12,1	1 758,0	7,0	21 272,0	85,0	2 069,0	21 272,0
						1 580,0	2,0	19 118,0	24,0		
64	19	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 273 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	22 572,0	2 203,0	22 572,0	2 203,0	6 543,0	22 572,0
						13 826,0	47,0	13 826,0	47,0		
65	20	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 064,0	552,0	12 064,0	552,0	2 386,0	12 064,0
						9 126,0	170,0	9 126,0	170,0		
66	21	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	м	1	78 841,0		78 841,0		78 841,0	78 841,0
67	22	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,046	4 166 615,0	1 288 208,0	191 664,0	59 258,0	29 413,0	191 664,0
						2 238 982,0	327 534,0	102 993,0	15 067,0		
68	23	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	фланец	2	4 881,0	323,0	9 762,0	646,0		9 762,0
						4 558,0	2,0	9 116,0	4,0		
69	24	241-415-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	2	5 763,0		11 526,0		11 526,0	11 526,0
70	25	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0	3 502,0
71	26	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,748409	127 960,0	27 349,0	95 766,37	20 468,21	15 981,4	95 766,37
						79 257,0	8 255,0	59 316,57	6 178,02		
72	27	СТт.ч.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	0,748409	284,0		212,62		212,62	212,62
73	28	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	37 189,0		74 378,0		74 378,0	74 378,0
74	40	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песок.Устройство		4,862	13 206,0	453,0	64 208,0	2 203,0	39 188,0	64 208,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
				$м^3$ основания		4 693,0	102,0	22 817,0	496,0		
75	41	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	75,6	23,0	2,0	1 739,0	152,0		1 739,0
						21,0	1,0	1 588,0	76,0		
76	42	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	75,6	92,0		6 955,0		6 955,0	6 955,0
77	43	1122-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	0,0066	167 433,0	8 144,0	1 105,0	53,0	24,0	1 105,0
						155 705,0	2 625,0	1 028,0	17,0		
78	44	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	6,5802	899,0		5 916,0		5 916,0	5 916,0
79	45	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	69	2 893,0	53,0	199 617,0	3 657,0	169 119,0	199 617,0
						389,0	16,0	26 841,0	1 104,0		
80	46	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	14	432,0		6 048,0		6 048,0	6 048,0
81	47	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	12,8	111 813,0	22 026,0	1 431 206,0	281 933,0	362 598,0	1 431 206,0
						61 459,0	6 664,0	786 675,0	85 299,0		
82	48	СТт.ч.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	8,96	284,0		2 545,0		2 545,0	2 545,0
83	49	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	37 189,0		223 134,0		223 134,0	223 134,0
84	50	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	23 426,0		93 704,0		93 704,0	93 704,0
85	51	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	31 276,0		281 484,0		281 484,0	281 484,0
86	52	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	6	34 181,0		205 086,0		205 086,0	205 086,0
87	53	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	7 915,0		166 215,0		166 215,0	166 215,0
88	54	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	12	785,0		9 420,0		9 420,0	9 420,0
89	55	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,08304	1 143 119,0		94 925,0		94 925,0	94 925,0
90	56	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,076	199,0	3,0	413,0	6,0	185,0	413,0
						107,0	0,0	222,0	0,0		
91	58	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.	$м^3$ кладки	0,033	76 769,0	5 593,0	2 533,0	185,0	1 343,0	2 533,0
						30 465,0	1 050,0	1 005,0	35,0		
92	59	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство		1,56	10 118,0	2 826,0	15 784,0	4 408,0	2 734,0	15 784,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
				$м^3$		5 540,0	529,0	8 642,0	825,0		
93	60	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	1,5912	30 696,0		48 843,0		48 843,0	48 843,0
94	61	1122-0301-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0144	7 234 221,0	2 468 297,0	104 173,0	35 544,0	5 999,0	104 173,0
						4 349 287,0	673 393,0	62 630,0	9 697,0		
95	62	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	14,4	29 038,0		418 147,0		418 147,0	418 147,0
96	63	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	11	10 559,0		116 149,0		116 149,0	116 149,0
97	64	241-704-0217 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х426 мм	комплект	2	46 603,0		93 206,0		93 206,0	93 206,0
98	65	1122-0601-0310 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0144	19 721 224,0	1 944 178,0	283 986,0	27 996,0	225 774,0	283 986,0
						2 098 307,0	469 171,0	30 216,0	6 756,0		
99	66	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	14,4	6 083,0	22,0	87 595,0	316,0	9 908,0	87 595,0
						5 373,0	6,0	77 371,0	86,0		
100	67	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 426 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	35 266,0	3 441,0	35 266,0	3 441,0	10 222,0	35 266,0
						21 603,0	73,0	21 603,0	73,0		
101	68	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0005	1 427 537,0	491 116,0	714,0	245,0		714,0
						936 421,0	120 353,0	468,0	60,0		
102	69	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,505	2 175,0		1 098,0		1 098,0	1 098,0
103	70	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 881,0	323,0	4 881,0	323,0		4 881,0
						4 558,0	2,0	4 558,0	2,0		
104	71	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 849,0		2 849,0		2 849,0	2 849,0
105	72	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	8 042,0	481,0	8 042,0	481,0		8 042,0
						7 561,0	7,0	7 561,0	7,0		
106	73	241-210-0220 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	1	3 030,0		3 030,0		3 030,0	3 030,0
			ИТОГО по смете Э11000043: Наружние сети водопровода и канализации НВК [2-03-02]					**5 493 900,99**	**546 653,21**	**3 412 467,02**	**5 493 900,99**
								1 534 780,57	**151 959,02**	**0,0**	
			Итого по суммарной смете					**10 740 437,99**	**3 435 635,21**	**3 455 874,02**	**10 740 437,99**
								3 785 490,57	**798 909,02**	**0,0**	
			ИТОГО по акту								10740437,99
			Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%								784052
			Итого								11524490

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость , тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Сметная прибыль 5%								576224
			Непредвиденные работы и затраты 5%								576224
			Итого								12676939
			Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368								6308856
			Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557								6959183
			Итого с учетом конкурсной ценовой скидки								13002678
			НДС, 12 %								1560321,42
			Итого с НДС								14563000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ Омарханов А.К.

ТОО "Макететрой"
Главный инженер проекта _____ Баянов А.Ж.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерскоакушерскому пункту в с.Нура Шетского района"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140010813	110240020454			№253	05.06.2024		
				доп.согл. № б/н	18.10.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерскоакушерскому пункту в с.Нура Шетского района"	41 614 761,36	41 614 761,36	24 153 358,36				2 898 403,00	27 051 761,36
Удержание резерва 5 % от суммы акта	2 080 738,07	2 080 738,07	1 207 667,92				144 920,15	1 352 588,07
Удержание аванса	13 741 160,30	13 741 160,30	8 368 089,55				1 004 170,75	**9 372 260,30**
Итого к оплате:	25 792 862,99	25 792 862,99	14 577 600,89				1 749 312,11	**16 326 912,99**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ **Омарханов А.К.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя_____ **Смағұлов А.Ғ.**

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерскоакушерскому пункту в с.Нура Шетского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№253 от 2024-06-05; доп. согл №б /н от 2024-10-18;**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22118723**
	Подраздел 0.1.	**Усиление существующей сети 10кВ**				**15186170**
				Демонтаж существующего оборудования		
				Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда,времени		
1	**Е11-330208-202 1133-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА. Демонтаж.**	**подстанция**	**1**	**29 899**	**29899**
2	**Ц13-080101-0901 1308-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Выключатель масляный.Демонтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**1**	**102 991**	**102991**
3	**С3414-103-0501 414-103-0501** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические.Погрузка**	**т**	**2,355**	**1 310**	**3085**
4	**С3414-103-0502 414-103-0502** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические.Разгрузка**	**т**	**2,355**	**1 310**	**3085**
				Электротехническая продукция		
5	**Е11-330208-202 1133-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**115 393**	**115393**

1	2	3	4	5	6	7
6	515-102-0415 515-102-0415 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 311 655	2311655
7	515-101-0106 515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2 325 807	2325807
8	Ц13-080301-0109 1308-0301-0109 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	301 281	301281
9	515-103-0139 515-103-0139 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	6 941 936	6941936
				Оборудование на напряжение выше 1000В		
10	Ц13-080103-0702 1308-0103-0702 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным. Монтаж оборудования	шт.	3	69 218	207654
11	Прайс *лист* *Прайс лист*	Выключатель масляный вмг-10		3	938 118,17	2814355
12	Ц13-80305-1002 1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 535	5535
13	С1247-301-212 247-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	1	23 495	23495
	Подраздел 0.2.	**Строительство ЛЭП-10кВ (Опоры ВЛ-10кВ)**				**315847**
				Анкерная концевая опора с разъединителем А10-		
				Оборудование на напряжение выше 1000В		
14	Е11-330208-103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	59 228	59228
15	515-201-0516 515-201-0516 *СарСЦ 02.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД 1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22мм гололед)	комплект	1	253 823	253823
				Кабельно-проводниковая продукция		
16	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1	1 746	1746
17	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	1	1 050	1050
	Подраздел 0.3.	**Строительство ЛЭП-0,4 кВ (Опоры ВЛ-0,4 кВ)**				**1559555**
				Железобетонные элементы		

1	2	3	4	5	6	7
18	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	ОА. Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	55 834	111668
19	С1225-204-309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	81 167	324668
20	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 814	25628
21	С1252-207-2321 252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	4 648	9296
22	С1252-207-2337 252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк	шт.	2	4 898	9796
23	С1252-203-202 252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	2	3 033	6066
24	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	УП. Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	55 834	111668
25	С1225-204-309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	81 167	324668
26	С1252-201-316 252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	Крепления подкоса У3	шт.	2	11 473	22946
27	С1252-207-2321 252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	4 648	9296
28	С1252-207-2337 252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк	шт.	2	4 898	9796
29	С1252-203-202 252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	2	3 033	6066
30	С1252-207-301 252-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабельная гильза алюминиевая ГОСТ 1583-93 типа Ф-70	шт.	4	2 343	9372
31	С1261-107-789 261-107-0789 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусаживаемая	м	1,6	162	259
32	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	27 273	54546
33	С1225-204-309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	81 167	162334
34	С1252-207-2321 252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	4 648	9296
35	С1252-202-0510 252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	2	6 805	13610

1	2	3	4	5	6	7
				Кабельно-проводниковая продукция		
36	Е11-330204-103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,195	362 260	70641
37	С1243-701-0719 243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	205	1 307	267935
	Подраздел 0.4.	**Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)**				**250762**
	Подраздел 0.5.	**Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 34/2018-9-АС лист 2**				**250762**
38	Е11-010101-0419 1101-0101-0419 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,25 м^3. *Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации*	м^3 грунта	12	650	7800
39	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера	17,16	4	69
40	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м^3 основания	4,92	16 272	80058
41	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 036	32144
42	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	2,172	34 182	74243
43	Е11-80101-307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	13,44	4 200	56448
	Подраздел 0.6.	**Заземление КТПН и ДЭС**				**130696**
44	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	3,2	367	1174
45	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	32	1 445	46240
46	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	4 703	47030
47	С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром11-36 мм	т	0,0486	353 988	17204
48	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	10	1 302	13020

1	2	3	4	5	6	7
49	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	0,24	1 445	347
50	С1261-404-0556 261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,1	34 758	3476
51	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2	$м^3$ грунта	3,2	65	208
52	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3,2	624	1997
	Подраздел 0.7.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**399138**
				Траншеи		
53	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	33,264	367	12208
54	Е11-10205-102 1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	3,696	9 252	34195
55	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	33,264	65	2162
56	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	33,264	624	20757
				Кабели		
57	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	88	1 082	95216
58	С1243-113-0906 243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	96	1 381	132576
				Муфты		
59	Ц13-080201-2301 1308-0201-2301 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	6	6 166	36996
60	С1243-903-1501 243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	6	10 838	65028
	Подраздел 0.8.	**Контур повторного заземления**				**34776**
61	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1	367	367
62	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	4 703	14109
63	С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром11-36 мм	т	0,01458	353 988	5161

1	2	3	4	5	6	7
64	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	10	1 445	14450
65	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	1	65	65
66	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1	624	624
	Раздел 1.	**Водопровод (В1)**				**723137**
					Устройство колодцев Д1500	
67	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,821591	127 960	361051
68	Ст.ч.2.3.4 СТт.ч.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	2,821591	284	801
69	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	31 276	125104
70	С1225-101-108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	23 426	46852
71	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	34 181	68362
72	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 915	15830
73	С1225-101-101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 777	15554
74	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02768	1 143 119	31642
75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,692	199	138
76	С1244-201-0306 244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	2	13 533	27066
77	С1241-102-0218 241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Гильза.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,2	5 685	1137
78	С1241-102-0228 241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,8	10 072	8058
		Бетонная отмостка колодцев				
79	Е11-60101-101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,52	10 118	5261

1	2	3	4	5	6	7
80	С1212-101-0608 212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,5304	30 696	16281
	Раздел 2.	**Канализация бытовая (К1)**				**95134**
				Монтаж трубопровода		
81	Е11-230101-101 1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под трубопроводы песок.Устройство	$м^3$ основания	0,247	13 206	3262
82	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	4,4	23	101
83	С1249-101-0602 249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	4,4	92	405
84	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	0,0014	167 433	234
85	С1241-203-0406 241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	1,3958	899	1255
86	Е11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	3	2 893	8679
				Устройство колодцев Д1500		
87	С1244-201-0306 244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	6	13 533	81198
	Раздел 3.	**Выгреб**				**676599**
	Подраздел 3.1.	**Колодцы д=2м**				**676599**
88	Е11-010101-0345 1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	22,38	533	11929
89	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,69	12 141	8377
90	С3412-102-0107 412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	63	79	4977
91	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	4,62	78	360
92	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1,85	5 628	10412
93	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	16,62	111	1845
94	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	16,62	746	12399

1	2	3	4	5	6	7
95	Е11-230601-108 1123-0601-0108 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	2,98	102 027	304040
96	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	61 248	61248
97	С1225-101-0613 225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	69 683	69683
98	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	46 796	140388
99	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 777	7777
100	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 915	7915
101	С1244-201-0306 244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	13 533	13533
102	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01	1 143 119	11431
103	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,35	199	70
104	Е11-60101-101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	$м^3$	0,26	10 118	2631
105	С1212-101-0401 212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2652	28 597	7584
	Раздел 4.	**Наружные сети связи**				**2746909**
	Подраздел 4.1.	**Сетевое оборудование**				**460892**
106	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	26 815	26815
107	С1248-102-1702 248-102-1702 *СпрСЦ 02.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 6U, размерами 600х450 мм, с перфорированной металлической дверью	шт.	1	58 732	58732
108	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,09*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	стрейф	2	4 493	8986
109	С1248-102-3502 248-102-3502 *СпрСЦ 02.2024*	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, 2 розетки IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	1	25 040	25040
110	С1243-901-0213 243-901-0213 *РСНБ РК 2022*	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/200	шт.	1	24 550	24550

1	2	3	4	5	6	7
111	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	2	144	288
112	С1243-907-0508 243-907-0508 *РСНБ РК 2022*	Полка кабельная марки К 1163 УТ2,5	шт.	2	1 082	2164
113	Ц13-100105-0207 1310-0105-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кроссировка. Монтаж в шкафу	шт.	6	622	3732
114	С1243-906-2401 243-906-2401 *СпрСЦ 02.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH	шт.	1	5 687	5687
115	С1243-906-2502 243-906-2502 *СпрСЦ 02.2024*	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	1	2 152	2152
116	С1243-906-2801 243-906-2801 *СпрСЦ 02.2024*	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/APC, 1 м, LSZH	шт.	4	939	3756
117	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4 493	4493
118	С1247-210-0102 247-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Модуль дискретного ввода SM 1222	шт.	1	69 278	69278
119	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4 493	4493
120	518-102-0203 518-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-4M.IP: 4xFXS, 1xWAN, 1xLAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	138 995	138995
121	Ц13-100202-0202 1310-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	22 464	22464
122	518-102-0516 518-102-0516 *РСНБ РК 2022*	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS310GF	шт.	1	59 267	59267
	Подраздел 4.2.	**Оборудование устанавливаемое в АТС**				**41596**
123	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4 493	4493
124	С1243-901-0213 243-901-0213 *РСНБ РК 2022*	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/100	шт.	1	24 550	24550
125	Ц13-100105-0207 1310-0105-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кроссировка. Монтаж в шкафу	шт.	5	622	3110
126	С1243-906-2401 243-906-2401 *СпрСЦ 02.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH	шт.	1	5 687	5687
127	С1243-906-2801 243-906-2801 *СпрСЦ 02.2024*	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/APC, 1 м, LSZH	шт.	4	939	3756
	Подраздел 4.3.	**Локальная информационная сеть и телефонизация ФАП**				**298212**

1	2	3	4	5	6	7
128	Ц13-100203-101 1310-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	3	3 973	11919
129	С1248-201-0101 248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	3	7 221	21663
130	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Розетка телефонная. Монтаж оборудования	шт.	3	4 346	13038
131	С1247-214-1601 247-214-1601 *СпрСЦ 02.2024*	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	3	1 527	4581
132	С1243-905-0202 243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	3	242	726
133	Ц13-100105-0207 1310-0105-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кроссировка. Монтаж в шкафу	шт.	6	622	3732
134	С1243-906-2504 243-906-2504 *СпрСЦ 02.2024*	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	3	3 194	9582
135	С1243-906-2402 243-906-2402 *СпрСЦ 02.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH	шт.	3	5 920	17760
136	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	116	188	21808
137	С1243-304-0124 243-304-0124 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,5	м	58	2 037	118146
138	С1243-304-0131 243-304-0131 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	м	58	166	9628
139	Е11-210102-101 1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	55	1 116	61380
140	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	56,65	75	4249
	Подраздел 4.4.	**Наружняя оптоволоконная линия**				**1946209**
				Земляные работы		
141	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	88,347	367	32423
142	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,528	7 539	26598
143	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,528	3 933	13876
144	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	88,347	29	2562

1	2	3	4	5	6	7
145	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	88,347	624	55129
146	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	420	789	331380
147	С1211-401-0102 211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	25,725	7 327	188487
148	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	420	23	9660
149	С1249-101-0507 249-101-0507 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	420	313	131460
				Монтаж труб для кабеля		
150	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	14	542	7588
151	С1241-201-0812 241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	14	1 795	25130
152	Ц13-080201-3413 1308-0201-3413 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	420	166	69720
153	С1241-201-0805 241-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	420	269	112980
154	Е11-210102-101 1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	20	1 116	22320
155	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	20,6	75	1545
156	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	316	9480
				Прокладка кабеля		
157	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	420	1 072	450240
158	С1243-502-0112 243-502-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205	м	460	231	106260
				КОД		
159	Е11-340201-1301 1134-0201-1301 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Колодцы полимерпесчанные. Устройство	колодец	1	23 034	23034
160	С1225-201-109 225-201-0109 *РСНБ РК 2022 прим.*	Камера оперативного доступа (КОД)	шт.	1	251 436	251436

1	2	3	4	5	6	7
161	Ц13-100902-401 1310-0902-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28прим*	**Муфта оптическая. Монтаж в колодцах**	**шт.**	**1**	**26 036**	**26036**
162	С1261-302-0436 261-302-0436 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Муфта оптическая МТОК 96-01-IV/ FOSC -A4-144F**	**комплект**	**1**	**48 865**	**48865**
		ИТОГО				22118723
		Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%				530921
		Итого				22649644
		Сметная прибыль 5%				390190
		Непредвиденные работы и затраты 5%				1132482
		Итого				24172316
		Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368				12029692
		Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557				13269731
		Итого с учетом конкурсной ценовой скидки				24793434
		НДС, 12 %				2975212,14
		Итого с НДС				27768646,64

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ **Смағұлов А.Ғ.**

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ **Омарханов А.К.**

ТОО "Макетстрой"

Главный инженер проекта _____ **Баянов А.Ж.**

МДК РК 8.01-05-2012 Приложение 1 Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерскоакушерскому пункту в с.Нура Шетского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№253 от 2024-06-05; доп. согл №б /н от 2024-10-18;**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-528714**
			Устройство колодцев Д1500			
1	**Е11-230601-106** **1123-0601-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые**	**$м^3$ конструкций колодца**	**-4**	**111 813**	**-447252**
2	**Ст.ч.2.3.4** **СТт.ч.2.3.4**	**Надбавка за сульфатостойкость**	**$м^3$**	**2,84**	**-284**	**-807**
3	**С1225-101-0201** **225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**9**	**-7 915**	**-71235**
4	**С1261-107-626** **261-107-0626** *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	**шт.**	**12**	**-785**	**-9420**
		ИТОГО				528714
		Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%				38596
		Итого				567310
		Сметная прибыль 5%				28366
		Непредвиденные работы и затраты 5%				28366
		Итого				624041
		Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368				310563
		Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557				342576

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с учетом конкурсной ценовой скидки				640076
		НДС, 12 %				76809,14
		Итого с НДС				716885,28

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ Смағұлов А.Ғ.

ТОО "Алатау ТН"
Эксперт_____ Омарханов А.К.

ТОО "Макетстрой"
Главный инженер проекта_____ Баянов А.Ж.