Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

«20» 12. 2024г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района" Кызылординская область, Республики Казахстан по Кызылординской области, Сырдарьинский район, с.Теренозек, АМАНГЕЛЬДИ ИМАНОВ, № 82. БИН 940640000879.

Руководитель Бахтияров Ержан Бахтиярұлы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «28» 10 2024г.

Товарищество с ограниченной ответственностью " Р и А - Сервис ЛТД "- Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Жанкожа батыра, 82/36. БИН 060440007369. Директор Алтынбекұлы Ардак

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «28» 10 2024г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "PremierExpert" - Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, Айыртауская №5. БИН 060740008119. Директор Токтамысов Абылай Абаевич. Технический надзор:Аттестат Ишангалиев Талгат Улыкпанович № KZ48VJE00047445 от 13.06.2019г., № KZ49VJE00046942 от 27.05.2019г., № KZ76VJE00046941 от 27.05.2019г., Аттестат Ребрий Евгений Александрович № KZ64VJE00023101,№ KZ75VJE00023097 от 21.02.2017г., Аттестат Садвокасов Думан Шабасович № KZ21VJE00059377, № KZ64VJE00059379 от 12.11.2020г., Аттестат Сеилханов Еркин Ералиевич № KZ33VJE00069831, № KZ76VJE00069833, № KZ06VJE00069832 от 14.10.2021г., Аттестат Мухаммедиев Ондасын Ескендирович № KZ26VJE00043573, № KZ69VJE00043575, № KZ96VJE00043574 от 29.12.2018г. В соответствии с договором №37-24 от 13.06.2024г.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается)

«28» 10 2024г.**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремпроект" , Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, Микрорайон Саулет, улица Карабура №60. БИН 970940003621. Директор Заминова Айнур Кайратовна. Авторский надзор: Сарсенбаев Кайрат Ануарович. В соответствии приказом № 33 от 27.06.2024года;**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Капитальный ремонт 7 улиц в поселке Теренозек»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный

уровень ответственности,техническая и технологическая сложность обьекта

по адресу **Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Капитальный ремонт 7 улиц в поселке Теренозек»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___"_____2024 год__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: правоустанавливающего документа на земельный участок **от " 12 " апреля 2023года № 45 Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района"**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Коммунальное государственное учреждение "Управление по контролю Кызылординской области" № 623 от 28.06.2024г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью " Ремпроект" № 18001209 Рабочий проект**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района" Кызылординская область, № 185 от 06.12.2023 года**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **28.06.2024 года;**

(месяц, год)

окончание работ **28.10.2024 года;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **4месяц ;** по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4месяц ;** фактически, месяц:_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общее протяжение трассы	км	6,126		6,126	
Улица И.Токтыбаев	км	2,514		2,514	
Улица Б.Момышулы 7	км	0,770		0,770	
Улица Б.Момышулы 8	км	0,367		0,367	
Улица Бодеев и И.Токтыбаев	км	0,686		0,686	
Улица Оразбаева и Тансыкбаева	км	1,438		1,438	
Улица Актам	км	0,351		0,351	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ **не предусматривается**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Общее протяжение трассы :** 6,126км.;

Земляное плотность : Проложение автодороги прямолинейное. Земляное полотно проходит в основном в нулевых отметках;

Улица И.Токтыбаев : Ямочный ремонт, а/бетонного покрытия до 3% от общей площади разломкой краев, при толщине слоя 50 мм, площадь ремонтируемого участка в одном месте покрытия до 1м2; Розлив битума, расход 0,0003т/м2; Устройство выравнивающий слой покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, на битуме СГ70/130; Розлив битума, расход 0,0003т/м2;Устройство верхнего слоя покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, толщиной 5 см на битуме СГ70/130;
Устройство основания из гравийно-песчаная смеси Н = 20 см; Розлив битума, расход 0,0007т/м2; Устройство верхнего слоя покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, толщиной 7 см на битуме СГ70/130;

Улица Б.Момышулы 7: Планировка верхнего земляного полотна и откосов насыпи, автогрейдером в грунтах 2 группы; Устройство покрытия из гравийно-песчаной смеси толщиной 20 см; Розлив битума, расход 0,0007м2/т; Устройство верхнего слоя покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, толщиной 7 см на битуме СГ70/130;

Улица Б.Момышулы 8: Планировка верхнего земляного полотна и откосов насыпи, автогрейдером в грунтах 2 группы; Устройство покрытия из гравийно-песчаной смеси толщиной 20 см; Розлив битума, расход 0,0007м2/т; Устройство верхнего слоя покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, толщиной 7 см на битуме СГ70/130.;

Улица Бодеса и И.Токтыбаев: Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала; Устройство основания из гравийно-песчаная смеси Н = 20 см; Розлив битума, расход 0,0007м2/т; Устройство верхнего слоя покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, толщиной 7 см на битуме СГ70/130.;

Улица Оразбаева и Тансыкбаева: Ямочный ремонт, а/бетонного покрытия до 3% от общей площади разломкой краев при толщине слоя 50 мм, площадь ремонтируемого участка в одном месте покрытия до 1м2; Розлив битума, расход 0,0003т/м2; Устройство выравнивающий слой покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, на битуме СГ70/130; Розлив битума, расход 0,0003т/м2; Устройство верхнего слоя покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, толщиной 5 см на битуме СГ70/130; Устройство дорожной одежды (ТИП II) Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала; Устройство основания из гравийно-песчаная смеси Н = 20 см; Розлив битума, расход 0,0007т/м2;
Устройство верхнего слоя покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, толщиной 7 см на битуме СГ70/130.;

Улица Актам: Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала; Устройство основания из гравийно-песчаная смеси Н = 20 см;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **253083,591 тг ;** в том числе строительно-монтажных работ **206537,227тг ;** оборудования, инструмента и инвентаря **_____;**
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **236279,411 тг;** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **192127,653тг**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **_____;**
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _90_% и фактически применено _90_% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания **не -имеет ;**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Капитальный ремонт 7 улиц в поселке Теренозек»

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района" Кызылординская область

Руководитель Бахтияров Ержан Бахтиярулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Технический надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **Товарищество с ограниченной ответственностью Товарищество с ограниченной ответственностью "PremierExpert"**

(наименование организации)

Директор Токтамысов Абылай Абаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

Товарищество с ограниченной ответственностью "PremierExpert" Технический надзор:Аттестат Ишангалиев Талгат Улыкпанович № KZ48VJE00047445 от 13.06.2019г., № KZ49VJE00046942 от 27.05.2019г., № KZ76VJE00046941 от 27.05.2019г., Аттестат Ребрий Евгений Александрович № KZ64VJE00023101,№ KZ75VJE00023097 от 21.02.2017г., Аттестат Садвокасов Думан Шабасович № KZ21VJE00059377, № KZ64VJE00059379 от 12.11.2020г., Аттестат Сеилханов Еркин Ералиевич № KZ33VJE00069831, № KZ76VJE00069833, № KZ06VJE00069832 от 14.10.2021г., Аттестат Мухаммедиев Ондасын Ескендирович № KZ26VJE00043573, № KZ69VJE00043575, № KZ96VJE00043574 от 29.12.2018г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1) **разработчик проекта: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рempроект" Директор Заминова Айнур Кайратовна.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата) Место печати (при наличии)

2)организация **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рempроект"**

(наименование организации)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рempроект"

Авторский надзор: Сарсенбаев Кайрат Ануарович. В соответствии приказом № 33 от 27.06.2024года;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) **аттестованный (-ые) эксперт (-ы)**_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО " Р и А - Сервис ЛТД "- Директор Алтынбекулы Ардак

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстанот 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги):
Капитальный ремонт 7 улиц в поселке Теренозек

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Описание конструктивных элементов
1	2	3	4	5
1	Протяженность дороги	м	6126	
2	Ширина проезжей части	м	3-6	
3	Ширина тротуаров	м		
4	Ширина пешеходных дорог	м		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м		
6	Ширина обочины	м	0,5	
7	Угол откоса	градус		
8	Высота насыпи	м		
9	Дополнительные транспортные пути			
10	Количество полос	шт	2	
11	Дорожные знаки	шт	62	
12	Элементы освещения			
13	Зеленые насаждения			
14	Дорожное покрытие	М2	15010	Холодная мелкозернистая асфальтобетонная смесь
15	Дорожные бордюры	м	660	

Заказчик: КГУ «Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района» аким Бахтияров

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П

Авторский надзор: ТОО «Ремпроект» Сарсембаев С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.