Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"**

Наименование объекта и его адрес: «Строительство дома культуры на 90 мест в а. Тегистик Байзакского района Жамбылской области»

Договор подряда (контракт) № 59 от 18.08.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 г.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)									Всего к оплате в тенге
		С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	из графы 2						НДС 12%	
		по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборуд	Стоимость оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Строительство дома культуры на 90 мест в а. Тегистик Байзакского района Жамбылской области»	**25 605 169**									
2	в том числе за отчетный месяц	10 231 920	9 135 643							1 096 277	10 231 920
3	Погашение аванса	3 069 576	2 740 693							328 883	3 069 576
4	Удержание 5% согласно договора	511 596	456 782							54 814	511 596
5	**Итого к оплате**	**6 650 748**	**5 938 168**							**712 580**	**6 650 748**

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель:

Садыров Е.

Подрядчик:

ТОО "ТаразПромСтрой"

Директор:

Турсынбеков Т.А.

Технический надзор:

ТОО "ЮжНадзор Пром"

Эксперт:

Дуйсетов Ж.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство дома культуры на 90 мест в а. Тегистик Байзакского района Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Клуб на 90 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 59 от 18.08.2022 г.**

Акт выполненных работ

за августа 2022 (месяц, год) на 2-1-8 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 87. Земляные работы									
1	7	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		90,4	29,72	29,72	2687	2687	0	697	3654
				м3 грунта		0	10,7	0	968		271	
2	8	Е11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		90,4	17,12	17,12	1547	1547	0	401	2105
				м3 грунта		0	6,17	0	557		156	
			Итого по разделу: 87. Земляные работы									5759
			Раздел: 88. Фундаменты									
3	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной повер хности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		5,28	863,5	19,64	4559	104	3026	1342	6373
				м2 поверхности		270,72	2,59	1429	14		472	
4	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		7,2	863,5	19,64	6217	141	4127	1830	8691
				м2 поверхности		270,72	2,59	1949	19		644	
5	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		106,5	863,5	19,64	91963	2092	61038	27071	128556
				м2 поверхности		270,72	2,59	28832	276		9523	
			Итого по разделу: 88. Фундаменты									143620
			Раздел: 89. Каркас									
6	30	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		5,44	62520,21	27818,02	340110	151330	108245	103210	478785
				м3		14804,13	6044,6	80534	32883		35466	
7	31	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		2,24	39837,39	5645,14	89236	12645	44341	31900	130827
				м3		14396,97	1252,73	32249	2806		9691	
8	36	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Ус тройство**		13,108	59303,67	27818,02	777353	364639	218661	248689	1108125
				м3		14804,13	6044,6	194053	79233		82083	
			Итого по разделу: 89. Каркас									1717737
			Раздел: 90. Стены									

9	39	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	13,6	1847,72	10,78	25129	147	10333	13689	41924
						1077,14	5,18	14649	71		3105	
10	40	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при в ысоте этажа свыше 4 м/с парапетом/	м3 кладки	37,61984	30240,38	2101,95	1137638	79041	887329	175149	1417810
						4552,6	453,6	171268	17064		105023	
11	41	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1772	351007,43	2215,83	62199	393	50323	10795	78833
						64803,6	699,84	11483	124		5839	
12	42	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренн ие из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 к ладки	17,64	30609,25	2401,2	539947	42357	418009	82515	672259
						4511,4	518,4	79581	9145		49797	
13	43	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Арм ирование кладки	т металлических изделий	0,0128	351007,43	2215,83	4493	28	3635	780	5694
						64803,6	699,84	829	9		422	
14	44	Е11-080201-0702	Крепление стальными элементами перегородок	т металлических изделий	0,013	553574,05	4133,85	7196	54	6571	549	8365
						44014,2	1399,68	572	18		620	
15	45	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горяч екатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-20 05	т	0,013	274872		3573		3573		3859
											286	
16	46	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.Устройст во	м3	4,257	40877,74	4319,15	174017	18387	93952	59516	252215
						14488,6	874,86	61678	3724		18683	
17	49	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	40,432	31685,3	4677,35	1281100	189115	701715	389798	1884569
						9652,5	941,81	390270	38079		133672	
18	52	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	1,04	59303,67	27818,02	61676	28931	17349	19731	87920
						14804,13	6044,6	15396	6286		6513	
19	55	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструк ций	0,1596	57118,04	2540,43	9116	405	641	5620	15914
						50561	468,48	8070	75		1179	
20	56	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1233	265075		32684		32684		35298
											2615	
21	58	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,28	31685,3	4677,35	72242	10664	39570	21981	101761
						9652,5	941,81	22008	2147		7538	
22	61	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	1,28	59303,67	27818,02	75909	35607	21352	24285	108209
						14804,13	6044,6	18949	7737		8015	
23	64	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружны е простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,2	30664,13	2401,2	343438	26893	264171	54107	429349
						4676,2	518,4	52373	5806		31804	
24	65	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкци и. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03655	351007,43	2215,83	12829	81	10380	2227	16260
						64803,6	699,84	2369	26		1204	
25	66	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройст во	м3	0,4323	31685,3	4677,35	13698	2022	7503	4168	19295
						9652,5	941,81	4173	407		1429	
			Итого по разделу: 90. Стены									5099534
			Раздел: 91. Перекрытие									
26	70	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формов ания ПБ,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	198,04	5811		1150810		1150810		1242875
											92065	
27	76	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	225938		18075		18075		19521
											1446	
28	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периоди ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,182	214611		39059		39059		42184
											3125	
29	78	С121-010302-0601	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	1,615	10247		16549		16549		17873
											1324	
			Итого по разделу: 91. Перекрытие									1322453
			Раздел: 92. Покрытие									

30	81	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	17,42	24097		419770		419770		453351
											33582	
31	85	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0115176	239950		2764		2764		2985
											221	
			Итого по разделу: 92. Покрытие									456336
			ИТОГО:					6817583	969310	4655555	1280050	8745439
			В том числе :					1192714	207474		647813	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		131182				
			Итого с временными									8876623
			Зимние удорожания			0,9 %		79890				
			Итого с зимними удорожаниями									8956513
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		179130				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9135643
			НДС			12 %		1096277				
			Итого с НДС									10231920

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Турынбеков Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Садыров Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «ЮжНадзор Пром» Дуйсегов Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ТМК Engineering" Туменбаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)