Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

Наименование объекта и его адрес: «Строительство дома культуры на 90 мест в а. Тегистик Байзакского района Жамбылской области»

Договор подряда (контракт) № 59 от 18.08.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 г.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)									Всего к оплате в тенге
		С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	из графы 2						НДС 12%	
		по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборуд	Стоимость оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Строительство дома культуры на 90 мест в а. Тегистик Байзакского района Жамбылской области»	**15 373 249**									
2	в том числе за отчетный месяц	15 373 249	13 726 115							1 647 134	15 373 249
3	Погашение аванса	4 611 975	4 117 835							494 140	4 611 975
4	Удержание 5% гарантия качества	768 662	686 306							82 357	768 662
5	**Итого к оплате**	**9 992 612**	**8 921 975**							**1 070 637**	**9 992 612**

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель: _____ **Садыров Е.**

Подрядчик:

ТОО "ТаразПромСтрой"

Директор: _____ **Турсынбеков Т.А.**

Технический надзор:

ТОО "ЮжНадзор Пром"

Эксперт: _____ **Дуйсетов Ж.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство дома культуры на 90 мест в а. Тегистик Байзакского района Жамбылской области»**

Объект : **Клуб на 90 мест**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 59 от 18.08.2022 г.**

(наименование)

Акт выполненных работ

за август 2022 (месяц, год) на 2-1-8 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 16. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1858,81	222,76	214,63	414064	398956	134	87123	541282
						8,06	57,04	14975	106029		40095	
2	2	Е11-010205-0207 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5.57643	2804,45	0	15639	0	0	11260	29051
						2804,45	0	15639	0		2152	
3	3	С341-020102-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 7 км	т	3076,23761	169		519884				561475
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1864,38643	16,9	14,38	31507	26813	89	41591	
						2,47	5,57	4605	10390		10796	45687
5	5	С341-020203-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	706,2	241		170194			3384	
6	6	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	428	1359		581652		581652		183810
											13616	
7	7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	813,6	29,72	29,72	24180	24180	0	46532	628184
						0	10,7	0	8708		6270	32886
8	8	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	813,6	17,12	17,12	13927	13927	0	2436	
						0	6,17	0	5016		3611	18942
9	9	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	904	67,48	67,48	61001	61001	0	1403	
						0	25,53	0	23080		16617	83827
10	10	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	904	26,33	26,33	23798	23798	0	6209	
						0	7,75	0	7001		5041	31146
			Итого по разделу: 16. Земляные работы								2307	
												2156290

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 17. Фундаменты									
11	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,56	15881,85	1091,24	8894	611	7596	744	10409
						1225,8	234,96	686	132		771	
12	12	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,02	26528,53	1909,37	53588	3857	35835	13421	72369
						6878,9	422,26	13895	853		5361	
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0077376	234691		1816		1816		1961
											145	
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0429312	225938		9700		9700		10476
											776	
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0824512	214611		17695		17695		19111
											1416	
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной повер хности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,28	863,5	19,64	4559	104	3026	1342	6373
						270,72	2,59	1429	14		472	
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,57	15881,85	1091,24	9053	622	7732	758	10595
						1225,8	234,96	699	134		785	
18	18	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объем ом до 3 м3. Устройство	м3	2,148	26528,53	1909,37	56983	4101	38106	14271	76955
						6878,9	422,26	14776	907		5700	
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0116064	234691		2724		2724		2942
											218	
20	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0381888	225938		8628		8628		9319
											690	
21	21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горя чекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1239264	214611		26596		26596		28724
											2128	
22	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2	863,5	19,64	6217	141	4127	1830	8691
						270,72	2,59	1949	19		644	
23	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,41	15881,85	1091,24	165330	11360	141210	13838	193501
						1225,8	234,96	12761	2446		14333	
24	24	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	63,14	22539,06	1988,87	1423116	125577	1036367	260882	1818718
						4136,4	404,04	261172	25511		134720	
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2 591-2014	т	0,760656	225938		171861		171861		185610
											13749	
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011648	234691		2734		2734		2952
											219	
27	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	106,5	863,5	19,64	91963	2092	61038	27071	128556
						270,72	2,59	28832	276		9523	
28	28	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	2,7	22539,06	1988,87	60855	5370	44317	11156	77772
						4136,4	404,04	11168	1091		5761	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиляПрограммный комплекс АВС (редакция 2020.2.1)2класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0823264	225938		18601		18601		20089
											1488	
			Итого по разделу: 17. Фундаменты									2685123

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 18. Каркас									
30	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,173992	234691		40834		40834	3267	44101
31	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252928	225938		5715		5715	457	6172
32	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68744	214611		147532		147532	11803	159335
33	35	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0268	274872		7367		7367	589	7956
34	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-201 4	т	0,25064	234691		58823		58823	4706	63529
35	38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7327008	225938		165545		165545	13244	178789
			Итого по разделу: 18. Каркас									459882
			Раздел: 19. Стены									
36	39	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	13,6	1847,72	10,78	25129	147	10333	13689	41924
						1077,14	5,18	14649	71		3105	
37	40	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при в ысоте этажа свыше 4 м/с парапетом/	м3 кладки	56,42976	30240,38	2101,05	1706457	118562	1330993	262724	2126715
						4552,6	453,6	256902	25597		157534	
38	41	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2658	351007,43	2215,83	93298	589	75484	16192	118249
						64803,6	699,84	17225	186		8759	
39	42	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутрен ие из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 к ладки	26,46	30609,25	2401,2	809921	63536	627013	123772	1008388
						4511,4	518,4	119372	13717		74695	
40	43	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Арм ирование кладки	т металлических изделий	0,0192	351007,43	2215,83	6739	43	5453	1170	8542
						64803,6	699,84	1244	13		633	
41	47	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-201 4	т	0,1572272	234691		36900		36900	2952	39852
42	48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014	т	0,542568	225938		122587		122587	9807	132394
43	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром о т 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,315	234691		73928		73928	5914	79842
44	51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная пер иодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16244	225938		262639		262639	21011	283651
45	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	234691		6102		6102	488	6590
46	54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диа метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	225938		11749		11749	940	12689
47	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	234691		2347		2347	188	2535
48	59	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086	234691		20183		20183	1615	21798

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	60	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1566	225938		35382		35382		38212
											2831	
50	62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04016	234691		9425		9425		10179
											754	
51	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-201 4	т	0,07184	225938		16231		16231		17530
											1299	
52	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	234691		1408		1408		1521
											113	
53	68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диамет ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	225938		5874		5874		6344
											470	
			Итого по разделу: 19. Стены									3956955
			Раздел: 20. Перекрытие									
54	73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	234691		10796		10796		11659
											864	
55	74	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,171	214611		36698		36698		39634
											2936	
			Итого по разделу: 20. Перекрытие									51293
			Генеральный план									
			Вертикальная планировка									
56	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 10 м=РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ	м3 грунта	106,65	42,32	42,32	4514	4514	0	1170	6139
						0	15,24	0	1626		455	
57	2	Е11-010104-0109 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м переме щения грунта	м3 грунта	106,65	156,73	156,73	16715	16715	0	4334	22733
						0	56,45	0	6020		1684	
58	3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 10 м	м3 грунта	47,34	49,46	49,46	2342	2342	0	607	3185
						0	17,81	0	843		236	
59	4	Е11-010104-0110 К=4	Грунты 2 г руппы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (8 0 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перем ещении грунта	м3 грунта	47,34	169,29	169,29	8014	8014	0	2078	10900
						0	60,97	0	2886		807	
60	5	Е11-010104-0302	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при пере мещении грунта до 10 м	м3 грунта	1270,32	29,67	29,67	37690	37690	0	5929	47108
						0	6,48	0	8234		3489	
61	6	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погр узкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковш ом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1270,32	222,76	214,63	282973	272649	91	59540	369915
						8,06	57,04	10234	72461		27401	
62	7	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2300,43825	208		478491				516770
											38279	
63	8	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные прир одные ГОСТ 23735-2014	м3	1394,205	1359		1894725		1894725		2046303
											151578	
			Вертикальная планировка									3023053
			Электроснабжение наружное									
			Раздел: 3. Земляные работы									
64	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разрабо тка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная ло пата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		27,07	121,06	114,67	3277	3104	0	677	4270

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		6,38	28,34	173	767		316	
65	2	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях ширино й до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачи стка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,08121	1572	0	128	0	0	92	237
						1572	0	128	0		18	
66	3	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	120	476,56	398,8	57187	47856	0	20291	83676
						77,76	157,09	9331	18850		6198	
67	4	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,33	2240		14179		14179		15314
											1134	
68	5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпк а бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перем ещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,76	29,72	29,72	617	617	0	160	839
						0	10,7	0	222		62	
69	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнен ие пневматическими трамбовками	м3 уплотненного гру нта	20,76	156,87	74,79	3257	1553	0	1735	5391
						82,08	34,02	1704	706		399	
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									109727
			Раздел: 4. Монтажные работы									
70	7	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для каб ельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	14	286,41	169,27	4010	2370	33	1617	6076
						114,81	45,56	1607	638		450	
71	8	С123-010405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснаб жения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	14	1434		20076		20076		21682
											1606	
72	9	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабе ля	120	343,28	154,21	41193	18505	5581	16396	62197
						142,56	47,21	17107	5666		4607	
73	10	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг . Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14	320,61	145,8	4488	2041	633	1758	6746
						129,6	44,83	1814	628		500	
74	11	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабел я	7	725,12	415,99	5076	2912	894	1602	7213
						181,44	136,5	1270	956		534	
75	12	С123-060137-0304	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,068	433185		29457		29457		31813
											2357	
76	13	С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,142	275391		39106		39106		42234
											3128	
77	14	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты о бщего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,96	24292,77	1727,86	23321	1659	17069	4511	30058
						4784,85	378,55	4593	363		2227	
78	15	Е11-330207-0101	Светильники. Установка	светильник	8	1852,46	161,64	14820	1293	152	11197	28098
						1671,84	77,76	13375	622		2081	
79	16	С123-070103-1103	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Адонис (Икар, Одиссей) LED-40-СПШ/Т 60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP 65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	44467		355736		355736		384195
											28459	
80	17	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из кру глой стали диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	2371,19	109,15	47424	2183	27671	13013	65272
						878,5	25,18	17570	504		4835	
81	18	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распростр аняющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	276380		11055		11055		11940
											884	
			Итого по разделу: 4. Монтажные работы									697524
			ИТОГО:					11116239	1311401	7765383	1050285	13139847

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								870884	353183		973322	
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**197098**				**13336943**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**120032**				**13456975**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**269140**				**13726115**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			**12 %**		**1647134**				**15373249**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Турсынбеков Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководителя: Садыров Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «ЮжНадзор Пром»: Дуйсетов Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "TMK Engineering": Туменбасва М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)