Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

Наименование объекта и его адрес: «Строительство дома культуры на 90 мест в а. Тегистик Байзакского района Жамбылской области»

Договор подряда (контракт) № 59 от 18.08.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 г.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)									Всего к оплате в тенге
		С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	из графы 2						НДС 12%	
		по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборуд	Стоимость оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Строительство дома культуры на 90 мест в а. Тегистик Байзакского района Жамбылской области»	**48 181 319**									
2	в том числе за отчетный месяц	22 576 150	20 157 277							2 418 873	22 576 150
3	Погашение аванса	6 772 845	6 047 183							725 662	6 772 845
4	Удержание 5% согласно договора	1 128 808	1 007 864							120 944	1 128 808
5	**Итого к оплате**	**14 674 498**	**13 102 230**							**1 572 268**	**14 674 498**

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель:

_____ **Садыров Е.**

Подрядчик:

ТОО "ТаразПромСтрой"

Директор:

_____ **Турсынбеков Т.А.**

Технический надзор:

ТОО "ЮжНадзор Пром"

Эксперт:

_____ **Дуйсетов Ж.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство дома культуры на 90 мест в/а. Тегистик Байзакского района Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Клуб на 90 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 59 от 18.08.2022 г.**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-8 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. ВЛЗ-10 кВ									
1	1	Е11-330202-0101	Оворы железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	7	7184,62 3451,68	3065,26 1505,6	50292 24162	21457 10539	4674	27761 6244	84297
2	2	Е11-330202-0102	Оворы железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверса ми) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	7	14498,72 6745,44	7085,6 3481,6	101491 47218	49599 24371	4674	57271 12701	171463
3	3	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированн ые для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ Р К 2387-2013	шт.	25	40570		1014250		1014250		1095390
4	4	СЦЕНА фирмы	Кронштейны У1	шт	11	5244,8		57693		57693	81140	62308
5	5	СЦЕНА фирмы	Хомут Х1	шт	4	1156,61		4626		4626	4615	4997
6	6	СЦЕНА фирмы	Хомут Х7	шт	6	983,57		5901		5901	370	6374
7	7	СЦЕНА фирмы	Траверса ТМ-73	шт	6	12786,43		76719		76719	472	82856
8	8	СЦЕНА фирмы	Траверса ТМ160а	шт	6	3109,18		18655		18655	6137	20147
9	9	СЦЕНА фирмы	Накладка ОГ52	шт	6	1503,59		9022		9022	1492	9743
10	10	СЦЕНА фирмы	Хомут Х1	шт	12	1480,82		17770		17770	722	19191
											1422	

11	11	СЦЕНА фирмы	Хомут Х7	шт	6	983,57		5901		5901		6374
12	12	СЦЕНА фирмы	Хомут Х8	шт	2	983,57		1967		1967	472	2125
13	13	СЦЕНА фирмы	Кронштейн РА5а	шт	6	1040,95		6246		6246	157	6745
14	14	СЦЕНА фирмы	Вал привода РА3	шт	6	8049,8		48299		48299	500	52163
15	15	СЦЕНА фирмы	Кронштейн РА1	шт	2	9257,41		18515		18515	3864	19996
16	16	СЦЕНА фирмы	Кронштейн РА2	шт	2	2313,21		4626		4626	1481	4997
17	17	СЦЕНА фирмы	Оголовок ОГ3х55	шт	7	19051,23		133359		133359	370	144027
18	18	СЦЕНА фирмы	Оголовок ОГ3х59	шт	1	17307,21		17307		17307	10669	18692
19	19	СЦЕНА фирмы	Крепление КНсл	шт	4	3187,5		12750		12750	1385	13770
20	20	СЦЕНА фирмы	Кронштейн КМ1	шт	1	1873,34		1873		1873	1020	2023
21	21	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП	м	9	925,29		8328		8328	150	8994
22	22	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП21	м	22	1040,95		22901		22901	666	24733
23	23	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	76	503		38228		38228	1832	41286
24	24	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	3480		41760		41760	3058	45101
25	25	СЦена фирмы	Искровой разрядник SDI10.2^t	шт.	12	3916,07		46993		46993	3341	50752
26	26	С124-040207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	14277		342648		342648	3759	370060
27	27	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	38	10777		409526		409526	27412	442288
28	28	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	30	14577		437310		437310	32762	472295
29	29	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	44	866		38104		38104	34985	41152
30	30	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	3850		46200		46200	3848	49896
31	31	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	12979		389370		389370	3696	420520
32	32	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	573		6876		6876	31150	7426
33	33	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	651		19530		19530	550	21092
34	34	ЦЗ-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм	шт	14	3217,54	157,1	45046	2199	30547	1562	58693
			Итого по разделу: 5. ВЛЗ-10 кВ			878,5	44,07	12299	617		9300	
											4348	
			Раздел: 6. КТПН-100/6/0,4 кВ									3881966
35	35	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное.Устройство	м3 основания	1	5749,48	1711,58	5749	1712	3192	1456	7782
36	36	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,6	845,75	720,08	846	720	1810	576	4556
37	37	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка пр и глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	2	5574,68	1711,58	3345	1027		874	
						845,75	720,08	507	432		337	
						2194,72	1246,8	4389	2494	0	3295	8299
						947,93	448,16	1896	896		615	

38	38	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,252	19786		4986		4986		5385
											399	
39	39	ЦЗ-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанции комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА.Монтаж оборудования	подстанция	1	81181,89	41310,3	81182	41310	4880	35788	126328
						34992	14713,68	34992	14714		9358	
40	40	5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА,мощность силового трансформатора 25 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1039559		1039559		1039559		1039559
			Отпускная цена									
			Сметная стоимость оборудования			1039559		1039559				
								1039559				
41	41	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трех фазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/ 0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4,номинальная мощность 40 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	474397		474397		474397		474397
			Отпускная цена									
			Сметная стоимость оборудования			474397		474397				
								474397				
42	42	ЦЗ-080103-1501 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	5592,94	879,12	16779	2637	2477	9146	27999
						3888	346,28	11664	1039		2074	
43	43	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	10623		31869				31869
			Отпускная цена							31869		
			Сметная стоимость оборудования			10623		31869				
								31869				
44	44	ЦЗ-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1278,22	79,92	1278	80	27	866	2316
						1171,02	31,48	1171	31		172	
45	45	С123-070501-1101	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии т ипа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP,5(7,5) А,3х220/3 80 В,15 мА,класс точности 0,2	шт.	1	63044		63044		63044		68088
											5044	
46	46	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отбросомдля заземления	м3 грунта	19,2	1613,92	0	30987	0	0	22311	57562
						1613,92	0	30987	0		4264	
47	47	Е11-010205-0502	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,2	841,75	0	16162	0	0	11636	30022
						841,75	0	16162	0		2224	
48	48	ЦЗ-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм	шт	18	3217,54	157,1	57916	2828	39275	11957	75462
						878,5	44,87	15813	793		5590	
49	49	ЦЗ-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	48	458,86	16,76	22025	804	11583	7092	31447
						200,8	4,41	9638	212		2329	
			Итого по разделу: 6. КТПН-100/6/0,4 кВ									1991071
			Раздел: 8. ФундаментыВодопровод В1									
50	1	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	111,7	235,77	228,45	26335	25518	32	3827	32575
						7,03	40,56	785	4530		2413	
51	2	С341-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	38,242875	81		3098				3345
											248	
52	3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		23,1775	20,63	17,52	478	406	2	164	693

53	4	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,351	3,01	6,79	70	157		51	
						1936,7	0	6490	0	0	4673	12056
						1936,7	0	6490	0		893	
54	5	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	91,8735	37,65	37,65	3459	3459	0	747	4543
						0	11,3	0	1038		337	
55	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	91,8735	156,87	74,79	14412	6871	0	7680	23859
						82,08	34,82	7541	3126		1767	
56	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаные. Устройство	м3 основания	7,1775	3636,72	157,82	26103	1133	17685	7534	36327
						1014,9	45,36	7284	326		2691	
57	8	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,91	41947,01	9251,03	122066	26921	45231	59987	196617
						17152,6	3669,78	49914	10679		14564	
58	9	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22474		22474		22474		24272
											1798	
59	10	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2004		2004		2004		2164
											160	
60	11	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2004		8016		8016		8657
											641	
61	12	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	9897		29691		29691		32066
											2375	
62	13	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15405		30810		30810		33275
											2465	
63	14	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9622		9622		9622		10392
											770	
64	15	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21807		21807		21807		23552
											1745	
65	16	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3412		3412		3412		3685
											273	
66	17	С121-060801-0101	Стремянки металлические	т	0,052	497891		25890		25890		27962
											2071	
67	18	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20883		41766		41766		45107
											3341	
68	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,7	863,5	19,64	20465	466	13583	6024	28608
						270,72	2,59	6416	61		2119	
69	20	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр, гильза/	км трубопровода	0,003	17365949,6	546921,83	52098	1641	48576	2387	58843
						627102	176449,82	1881	529		4359	
70	21	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр, гильза/	км трубопровода	0,003	5334419,82	236546,46	16003	710	13758	1755	19179
						511920	79146,67	1536	237		1421	

71	22	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0146	1887911,49	84970,5	27564	1241	21050	5667	35889
						361188	30869,59	5273	451		2658	
72	23	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	2897346,7	109990,34	14487	550	12017	2100	17914
						383940	40284,01	1920	201		1327	
73	24	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0412	840492,19	83264,47	34628	3430	22097	9953	48148
						220886	23140,95	9101	953		3567	
74	25	С123-020101-0716	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1483		1483		1483		1602
											119	
75	26	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7460,57	4166,38	7461	4166	335	4221	12616
						2958,72	1304,93	2959	1305		935	
76	27	Е11-221501-0201	Уворы постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	0,0558	24797,41	8879,64	1384	495	559	524	2061
						5906,04	3585,12	330	200		153	
77	28	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1547,35	80,82	1547	81	169	1323	3100
						1297,91	38,88	1298	39		230	
78	29	С123-040103-0502	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90-С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	10338		10338		10338		11165
											827	
79	30	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2915,48	134,7	5831	269	637	5004	11702
						2462,39	64,8	4925	130		867	
80	31	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225-С,PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт	2	18430		36860		36860		39809
											2949	
81	32	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2075		8300		8300		8964
											664	
82	33	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0608	62554,22	0	3803	0	406	3363	7740
						55877,5	0	3397	0		573	
83	34	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60,8	84,88	1,16	5161	70	92	4899	10864
						82,21	0	4999	0		805	
			Итого по разделу: 8. ФундаментыВодопровод В1									839351
			Раздел: 10. Ограждение									
84	48	У86-010602-0403	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделениемпо типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	73	138246	595	10091958	43435	8488148	1100548	12087924
						21375	152	1560375	11096		895418	
85	49	У86-010605-0301	Конструкции ворот распашных из профильных труб,изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб,с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	1	326253	2442	326253	2442	277245	33111	388113
						46566	834	46566	834		28749	
86	50	У86-010605-0601	Конструкции калиток из профильных труб,изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб,с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	144707	1130	144707	1130	120832	16330	173920
						22745	335	22745	335		12883	

			Итого по разделу: 10. Отвяжление								
			ИТОГО:								13489348
			В том числе :				16562013	250579	12809349	1480574	19362345
			Стоимость оборудования, всего				1953160	90591	1545825		
			в том числе, оборудование поставки заказчика								
			Временные здания и сооружения						1545825		
			Итого с временными						0		
			Зимние удорожания		1,5 %		267248				
			Итого с зимними удорожаниями								19629593
			Непредвиденные работы и затраты		0,9 %		162754				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								19792347
			НДС		2 %		364930				
			Итого с НДС								20157277
					12 %		2418873				
											22576150

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Турсынбеков Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Садыров Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «ЮжНадзор Пром»: Дуйсетов Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ТМК Engineering": Туменбаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта, подпись)