Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» 07 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нур-Талап и К», 120500, РК, Кызылординская область, Кармакшинский район, Жосалинский с.о.,с.Жосалы, ул.Кайнарбаева, дом №50**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Керейтбаева К.И**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция и расширение систем водоснабжения со строительством линии подводки водопровода для жилых домов в н.п. Калжан-Ахун Сырдарьинского района Кызылординской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», руководитель Абдуов А.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО СК «Ер-Канат Сервис»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казнефтегазконсалтинг», заказ: 21-14-14НВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», решение № 100 от 02.12. 2015 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Численность населения	чел	1210	1210		
2. Максимальный суточный расход	м3/сут	291,4	291,4	291,4	291,4
3.Максимальный часовый расход	м3/час	25,54	25,54	25,54	25,54
4. Секундный расход воды	л/сек	7,06	7,06	7,06	7,06
5. Наружное пожаротушение	л/сек	10	10	10	10
6. Внутрипоселковые водопроводные сети:					
-новое строительство, в том числе	м	**6736**	**6736**	**8148,7**	**8148,7**
d=100 мм	м	5987,5	5987,5	7400,2	7400,2
d=150 мм	м	748,5	748,5	748,5	748,5
7. Для подключения жилых домов до границы участка d=20 мм	м	10600	10600	17272,5	17272,5
8. Внутриплощадочные сети.					
-водопровод					
d=100 мм	м	159	159	159	159
d=150 мм	м	12	12	12	12
d=200 мм	м	194,5	194,5	194,5	194,5
Итого	**м**	**365,5**	**365,5**	**365,5**	**365,5**
9.1. Бурение новой скважины 10 м3/час	шт	1	1	2	2
9.2. Дооборудование существующей скважины 10 м3/час	шт	1	1	-	-
10. Водонапорная станция 1-го подъема с агрегатами мощностью от 30 до 75 м3/час	шт	1	1	1	1
10. Водонапорная станция 2-го подъема производительностью до 100 м3/час	шт	1	1	1	1
11. Резервуары для воды емкостью 200 м3	шт	2	2	2	2
12. Фильтры поглотители (ФП-1) для резервуаров чистой воды емкостью 200 м3	шт	2	2	2	2
13. Водонапорная башня, вместимостью -25 м3, высотой опоры – 15,0 м	шт	1	1	1	1
14. Контрольно - пропускной пункт (проходная), общая площадь – 8,82 м2	шт	1	1	1	1
15. Сборный канализационный колодец V=3,0 м3	шт	1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Система водоснабжения населенного пункта объединенная, хозяйственно-питьевая и противопожарная. По улицам поселка установлены водопроводные колодцы с ответвлениями Ø32-Ø50 мм, в которые вмонтированы гребенки Ø20 с вентилями для подключения жилых домов. По степени обеспеченности подачи воды потребителям водопровод относитсяII категории. Водопроводная сеть низкого давления, выполнена по кольцевой схеме. Водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 тип (питьевая) по ГОСТ 18599-2001, диаметр колеблется от д=100мм до д=200мм, средняя глубина заложения - 1,85 м. Соединения полиэтиленовых труб между собой на сварке, соединения полиэтиленовых труб исо стальными трубами, стальными фасонными частями и трубопроводной арматуры разъемное фланцевое, с помощью втулки с буртом со свободным металлическим фланцем, втулка приваривается к концу полиэтиленовой трубы, свободный фланец на муфте и ответный фланец на стальных трубных элементах стягиваются болтами. Смотровые колодцы из сборных конструкций диаметром 1500мм – 2000 мм, оборудованы необходимой арматурой по ТП 901-09-11.84, в колодцах предусмотрены пожарные гидранты и запорно-регулирующая арматура позволяющая отключать поврежденные участки сети водопровода при аварии. На пониженных точках каждого участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов предусмотрены выпуски. На повышенных переломных точках профиля предусмотрены вентили для спуска воздуха.**

Эксплуатация подземных вод для водоснабжения населения поселка КалжанАхун осуществляется из скважин расположенных на территории населенного пункта. Водоотбор из скважины будет производится погружными электрическими насосами типа ЭЦВ 6-16-90. Для эксплуатации скважин предусмотрено строительство наземного павильона – насосной станция 1-го подъема. Размеры в плане насосной станция 1-го подъема 2,7х4,3 м, высота помещения до низа плиты перекрытия 3,0 м., стены из керамического кирпича КР-р-по 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 , покрытие из многопустотных плит типа ПК, кровля плоская рулонная из 3-х слоев рубероида на горячей битумной мастике, на кровле предусмотрен люк для монтажа и демонтажа глубинного насоса. Насосной станция 1-го подъема оборудована установкой типа ОВ-50 для обеззараживания воды бактерицидными лучами.

Насосная станция 2-го подъема объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения по надежности относится к II-ой категории, расчетный расход воды при максимальном водозаборе составляет 7,06 л/сек (25,54 м3/ч), напор насосов хозяйственно-питьевых нужд составляет – 32 м., расход при хозяйственно-питьевом водоснабжении 25,54 м3/час, расход при максимальном водозаборе плюс противопожарного водоснабжение – 15 м/с, напор насосов при противопожарном водоснабжение – 51,0 м, расход при противопожарном водоснабжение 54 м3/час. Для хозяйственно-питьевого приняты насосы WiloHelixVE 2203/16E/K/400-50 – 2 шт (1 рабочий и 1 резервный), для противопожарного водоснабжения приняты насосы WiloHelixVE 5203-3/16E/K/400-50 – 2 шт (1 рабочий и 1 резервный).

Резервуары для чистой воды емкостью 200 м3 выполнены по типовому проекту ТП901-4-63.83, размеры в плане 6х12 м, высотой до низа плит покрытия 3,79 м, размещены в общей обваловке с фильтрами поглотителями. Стены резервуаров выполнены из сборных плоских стеновых панелей по серии 3.900 -3 «Сборные железобетонные конструкции емкостных сооружений для водоснабжения и канализации», днище монолитное железобетонное, сопряжение со стенами в виде фундаментного паза, покрытие – ребристые плиты.

Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды предназначены для очистки воздуха поступающего в резервуар. Выполнены на основании типового

проекта ТП 0901-15.1.87. Камера для фильтров поглотителей представляет собой прямоугольное в плане сооружение с размерами в осях 5,7х4,2 м, высотой камеры 2,4 м. до низа плит покрытия, размещены в общей обваловке с резервуарами чистой воды. Стены из сборных бетонных блоков ФБС, покрытие из сборных ребристых плит.

Водонапорная башня выполнена по унифицированному типовому проекту ТП 901-5-29, с емкость бака 25 м3 сводозаполненной опорой высотой 15,0м. Башня своим днищем крепится к шести закладным пластинам закрепленных в фундаменте. Фундамент запроектирован из монолитного бетона класса В12,5. Оборудование башни состоит из напорно-разводящего трубопровода, переливной и спускной труб. Для размещения необходимого оборудования рядом с башней предусмотрен колодец из сборных конструкций диаметром 1,5 м, в котором на водопроводе и спускной трубе устанавливаются задвижки с ручным управлением. От колодца спускная труба отводится в кювет. Конец переливной трубы выпущен над земляной отсыпкой на высоте 3,2 м от уровня земли.

Контрольно пропускной пункт (проходная) представляетсобой здание прямоугольное в плане с размерами в осях 4,0 х 3,0м, высота помещении - 3,0м. В составе помещений входят комната охранника площадью 5,83 м² и служебная комната 3,0 м². Фундамент ленточный из сборных фундаментных блоков типа ФЛ и фундаментных стеновых блоков типа ФБС, стены из керамического кирпича КР-р-по 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цем.-песчаном р-ре М 50 с утеплителем из пенопластирола толщиной 70 мм, с Y = 100 кг/ м3, перегородки из керам. кирпича КР-р-по 1НФ/100/2,0/25 на цем.-известковом р-ре М 25. Перекрытие крыши многопустотные плиты типа ПК, Кровля скатная по деревянной обрешетке, кровля – металлочерепица.

Сборный канализационный колодец V=3,0 м3 выполнен: стены из сборных колец типа КС15-9, днище колодца из плиты ПД15, покрытие из плиты ПП15-1, люк чугунный, тип «Л»;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2017 года**;
месяц, год
окончание работ **июль 2018 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
РГП на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Филиал объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» производственный участок по эксплуатации локальных систем водоснабжения Сырдарьинского района,
Начальник производственного отдела Дузимбетов Б.О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и расширение систем водоснабжения со строительством линии подводки водопровода для жилых домов в н.п. Калжан-Ахун Сырдарьинского района Кызылординской области»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Нур-Талап и К Керейтбаев К.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Қазақстан Республикасы Қызылорда облысы Қармақшы ауданы
Казахстан Республика Кызылординская область Кармакшинский район
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Нур-Талап и К»
БИН 060540008995
ТОО

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«26» 07 2018г.

Авторский надзор: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице: директора Ахметова К.Б. ГСЛ №13020867 от 05.11.2013 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Договора
(№ договора и дата)
по объекту: « Реконструкция и расширение системы водоснабжения со строительством линии подводки водопровода для жилых домов в н.п. Калжан ахун Сырдарьинского района Кызылординской области», Кызылординская область, Сырдарьинский район, п. Калжан ахун
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» в лице руководителя Абдуова А.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Нур-Талап и К»
лицензия ГСЛ №16008129 от 18.05.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: директора Керейтбаева К.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО СК «Ер-Канат Сервис»
лицензия ГСЛ №17005105 от 27.03.2017г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Кулахметова А.Ж.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 18 мая 2017 г.;
месяц, год
окончание работ 31 июля 2018 г.
месяц, год
при продолжительности строительства: _____ месяц;
по норме или по проекту организации строительства _____ месяц;
фактически _____ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "Казнефтегазконсалтинг" , Шифр-№21-14-14НВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», приказ №100 от 02 декабря 2015 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация Директор ТОО "Казнефтегазконсалтинг" Ахметов К.Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

подпись, дата
М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Ахметов К.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г.Кызылорда «26» 07 2018 г.

Технический надзор ТОО «Aisar -Group» Абишев Н.Е.,
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице эксперта Абишев Н.Е., номер аттестата №KZ96VJE00020003 от 13.09.2016 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ54VJE00024057 от 16.03.2017 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности – в части инженерных сетей; номер аттестата № KZ26VJE00020002 от 13.09.2016 года, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности – в части технологического оборудования;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора
(№ договора и дата)
по объекту: Реконструкция и расширение системы водоснабжения со строительством линии подводки водопровода для жилых домов в н.п.Калжан ахун Сырдарьинского района Кызылординской области
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Руководитель Абдуов А.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Нур-Талап и К» номер лицензии №16008129 от 18.05.2016 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Керейтбаева К.И.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями ТОО СК «Ер-Канат Сервис» номер лицензии №17005105 от 27.03.2017 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Кулахметова А.Ж.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «18» мая 2017 года месяц, год
окончание работ «31» июля 2018 года месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства_____ месяц;
фактически_____ месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Казнефтегазконсалтинг» №21-14-14 НВ
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», приказ №100 от 02.12.2015 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены; _____
9. Завершенный строительством объект на основании протоколов испытания обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организатор ТОО «Aisar -Group» Абишев Н.Е.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П.

эксперт(ы) технического надзора Абишев Н.Е.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)
М.П