Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №
178

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 2-го, 3-го и 5-го этажей основного стационара КГП на ПВХ "Павлодарская городская больница №3", адрес г.Павлодар, ул.Батурина, строение 4/1"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 13	29.12.2023 г.				
		Дополнительное соглашение № 1	04.01.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала	**84 442 142,51**									
Акт выполненных работ № 1	**84 442 142,51**	**75 394 770,10**							**9 047 372,41**	**84 442 142,51**
Погашение аванса за отчетный месяц 30 %										**25 332 642,75**
Всего к оплате										**59 109 499,76**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 3"
Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата
Павлодарской области г.Павлодар
БИН 990240004121

Руководитель
_____ **М.Н. Ахметов**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "НКО"

БИН 980140004365

Директор
_____ **А.А. Абдулдин**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456

Эксперт технического надзора
_____ **В.П. Артеменко**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421 БИК IRTYKZKA ИИК KZ1496507F0008360842

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО" Восточно-Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск Восточно-Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск, М.Горького, 11Г БИН/ИИН 980140004365 БИК KCJBKZKX ИИК KZ088560000006266534

Стройка : Капитальный ремонт 2-го, 3-го и 5-го этажей основного стационара КГП на ПВХ "Павлодарская городская больница №3", адрес г.Павлодар, ул.Батурина, строение 4/1"

Объект : Капитальный ремонт 2-го, 3-го и 5-го этажей основного стационара КГП на ПВХ "Павлодарская городская больница №3", адрес г.Павлодар, ул.Батурина, строение 4/1"

Договор подряда (контракт) № 13 от 29.12.2023 г. Дополнительное соглашение №1 от 04.01.2024 г.

Акт выполненных работ №1
за апрель 2024 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы работы									
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	883,5	117,31 114,24	3,07 1,56	103643 100931	2712 1378		73663 14185	191491
2	2	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	883,5	357,31 337,01	20,30 10,30	315683 297748	17935 9100		220931 42929	579544
3	3	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	867,6	37,81 37,81	0,00 0,00	32804 32804	0 0		23619 4514	60937
4	4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	474,54	871,04 837,04	34,00 17,25	413344 397209	16135 8186		291884 56418	761646
5	5	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	349,9	143,23 143,23	0,00 0,00	50116 50116	0 0		36084 6896	93096
6	6	1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	**Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка**	м2 покрытия	176,34	470,52 300,61	169,91 79,91	82972 53009	29962 14092		48313 10503	141787
7	7	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	1800,96	817,55 759,35	58,20 27,68	1472375 1367559	104816 49850		1020535 199433	2692342
8	8	1204-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подвесного потолка**	м2 подшивки	80,82	1011,93 924,10	87,83 44,57	81784 74686	7099 3602		56367 11052	149203
9	9	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	392,04	1968,95 1786,21	182,74 92,73	771907 700266	71642 36354		530366 104182	1406455
10	10	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	306	1167,16 984,42	182,74 92,73	357151 301232	55918 28375		237317 47557	642026
11	11	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	180	117,00		21060			1685	22745
12	12	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1800	34,00		61200			4896	66096
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					3764040 3375561	306218 150938	0 0	2539078 504249	6807367
			Раздел 3: Отделка помещений - 3 этаж									
13	26	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1089,6	929,96 653,05	5,35 2,05	1013288 711564	5830 2234	295892	513934 122178	1649397
14	27	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		1089,6	387,11	0,96	421796	1048	30814	281154	759186

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 окрашиваемой поверхности			357,87	0,51	389934	558		56236	
15	28	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2724	220158,00		59971		59971	4798	64769
16	29	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	1089,6	196,98 196,52	0,40 0,21	214625 214132	439 232	54	154342 29517	398484
17	30	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,16344	220158,00		35983		35983	2879	38862
18	31	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2000	692,95 416,04	5,35 2,05	1385891 832071	10700 4100	543120	602043 159035	2146969
19	38	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	842,1	4365,47 2257,61	18,88 9,22	3676159 1901134	15903 7768	1759122	1374410 404046	5454614
			Итого по разделу 3:					6807710 4048835	33920 14892	2724956 0	2925883 778689	10512281
			Раздел 4: Отделка помещений - 5 этаж									
20	39	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	672,8	929,96 653,05	5,35 2,05	625678 439372	3600 1379	182706	317341 75442	1018461
21	40	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	672,8	387,11 357,87	0,96 0,51	260448 240774	648 345	19027	173605 34725	468778
22	41	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,236025	220158,00		51963		51963	4157	56120
23	42	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	672,8	196,98 196,52	0,40 0,21	132525 132221	271 143	33	95302 18226	246054
24	43	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,141615	220158,00		31178		31178	2494	33672
25	44	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	134,7	1812,99 1633,75	179,24 93,36	244210 220066	24144 12576		167502 32937	444649
26	45	232-401-0101 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	134,7	3122,00		420533		420533	33643	454176
27	46	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1735,3	692,95 416,04	5,35 2,05	1202468 721946	9284 3558	471238	522363 137987	1862818
28	53	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	854,4	4365,47 2257,61	18,88 9,22	3729854 1928903	16135 7882	1784816	1394485 409947	5534286
29	54	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	66,6432	4365,47 2257,61	18,88 9,22	290929 150454	1259 615	139216	108770 31976	431675
			Итого по разделу 4:					6989787 3833737	55340 26497	3100710 0	2779369 781534	10550689
			Раздел 5: Полы									
30	55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	485	1980,36 1517,65	90,41 45,90	960472 736062	43849 22261	180561	545993 120517	1626983
31	56	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	485	2276,00		1103860		1103860	88309	1192169

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	57	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	108	416,95 382,67	2,07 1,07	45031 41329	224 116	3477	29841 5990	80861
33	58	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	10,9	2276,00		24809		24809 	 1985	26793
34	59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	597,4	872,98 426,19	35,15 19,01	521520 254606	21000 11358	245914	191494 57041	770055
35	60	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	597,4	814,48 499,93	26,60 14,19	486568 298657	15889 8476	172021	221135 56616	764319
36	61	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	597,4	2495,00		1490513		1490513	 119241	1609754
37	62	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	445,4	301,84 106,16	2,66 1,16	134439 47282	1186 518	85971	34416 13508	182363
			Итого по разделу 5: Полы					4767211 1377936	82148 42729	3307125 0	1022879 463207	6253297
			Раздел 6: Проемы									
38	68	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	420,9084	2895,60 1465,25	214,83 111,97	1218784 616736	90426 47132	511622	477984 135742	1832510
39	69	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	420,9084	23913,00		10065183		10065183 	 805215	10870398
40	73	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Москитные сетки	м2	66	2172,00		143352		143352	 11468	154820
41	74	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	132	1307,18 291,94	6,25 3,29	172547 38536	825 434	133187	28058 16048	216654
42	75	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	132	2902,00		383064		383064	 30645	413709
43	76	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандряков, подоконных отливов	м	118,8	1871,88 312,92	2,35 1,15	222379 37175	279 137	184925	26864 19939	269183
44	87	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	36,75	1932,18 1217,39	218,31 111,97	71008 44739	8023 4115	18246	35175 8495	114677
45	90	223-203-0204 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	6,3	31105,00		195962		195962	 15677	211638
46	91	223-203-0205 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-11, однопольный	м2	27,72	27983,00		775688		775688	 62055	837743
47	93	223-203-0208 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	2,73	32653,00		89143		89143	 7131	96274
48	94	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	2347,00		28164		28164	 2253	30417
49	95	1111-0101-4901 РСНБ РК 2015	Профиль накладной (порог). Устройство/прим.4 Лист АР-14	м	35	254,61 238,25	0,48 0,00	8911 8339	17 0	556	6004 1193	16108
			Итого по разделу 6: Проемы					13374185 745525	99570 51817	12529091 0	574086 1115861	15064132

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО					35702932	577196	21661882	9841296	49187767
								13381594	286873	0	3643540	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Внутренний водопровод и канализация работы									
			Раздел 1: Демонтаж									
50	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	231,7	429,62	3,28	99543	760	7393	66001	178787
						394,43	1,20	91389	278		13243	
51	2	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	90,3	812,87	3,78	73402	342		52729	136221
						809,09	1,92	73061	174		10091	
52	3	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	33,6	1010,69	7,56	33959	254		24361	62985
						1003,13	3,83	33705	129		4666	
53	4	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	95	620,71	6,14	58967	583		42250	109315
						614,57	3,11	58384	295		8097	
54	5	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	20	771,65	6,85	15433	137		11063	28615
						764,80	3,47	15296	69		2119	
55	6	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж	комплект	4	665,67	98,60	2663	394		1767	4784
						567,07	46,54	2269	186		355	
56	8	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Демонтаж	шт.	4	1433,13	12,59	5733	51		4108	10627
						1420,54	5,73	5682	23		787	
57	9	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4	117,00		468				505
											37	
58	10	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20	34,00		680				735
											55	
			Итого по разделу 1: Демонтаж					290847	2520	7393	202278	532574
								279786	1154	0	39450	
			Раздел 2: Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
59	11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	88	1516,89	14,84	133486	1305	368	94912	246669
						1497,87	0,10	131813	9		18272	
60	12	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1637,99	17,78	49140	533	100	34928	90793
						1616,87	0,17	48506	5		6725	
61	13	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	88	143,00		12584		12584		13591
											1007	
62	14	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	30	227,00		6810		6810		7355
											545	
63	15	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	116	953,00		110548		110548		119392
											8844	
64	16	241-210-0801 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	233	524,00		122092		122092		131859
											9767	
65	17	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	7	31,00		217		217		235
											18	
66	18	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	50	16,00		800		800		864
											64	
67	19	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2	42,00		84		84		91
											7	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	20	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	11	28,00		308		308	25	333
69	22	241-212-0202 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	2	123,00		246		246	20	266
70	23	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	110	7,00		770		770	62	832
71	24	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	15	10,00		150		150	12	162
72	25	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	118	92,67 90,78	1,17 0,00	10935 10712	138 0	85	7712 1492	20139
			Итого по разделу 2: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					448170 191031	1977 14	255162 0	137552 46857	632579
			Раздел 3: Горячий водопровод Т3									
73	26	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	74	1516,89 1497,87	14,84 0,10	112250 110842	1098 8	309	79812 15365	207427
74	27	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1637,99 1616,87	17,78 0,17	24570 24253	267 3	50	17464 3363	45397
75	28	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	74	143,00		10582		10582	846	11429
76	29	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	15	227,00		3405		3405	272	3677
77	30	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	94	953,00		89582		89582	7167	96749
78	31	241-210-0801 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	189	524,00		99036		99036	7923	106959
79	32	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	31,00		248		248	20	268
80	33	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	98	16,00		1568		1568	125	1693
81	34	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	4	42,00		168		168	13	181
82	35	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	28,00		280		280	23	303
83	36	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	65	47,00		3055		3055	244	3299
84	37	241-212-0202 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	4	123,00		492		492	39	531
85	38	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	90	7,00		630		630	51	681
86	39	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	30	10,00		300		300	24	324
87	40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	89	92,67 90,78	1,17 0,00	8248 8079	104 0	64	5817 1125	15190

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 3: Горячий водопровод ТЗ					354414	1469	209769	103093	494107
								143175	10	0	36601	
			Раздел 4: Канализация бытовая К1									
88	41	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	86	871,95 868,41	1,44 0,49	74988 74683	124 42	181	53802 10303	139093
89	42	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	32	841,08 832,72	3,49 1,12	26915 26647	112 36	156	19212 3690	49817
90	43	241-203-0408 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм**	м	32	509,00		16288		16288	1303	17591
91	44	241-203-0401 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	м	86	232,00		19952		19952	1596	21548
92	45	241-208-3603 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	12	281,00		3372		3372	270	3642
93	46	241-208-3601 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	96	82,00		7872		7872	630	8502
94	47	241-209-2406 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	7	431,00		3017		3017	241	3258
95	48	241-209-2506 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	12	514,00		6168		6168	493	6661
96	49	241-209-2404 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	320,00		640		640	51	691
97	50	241-209-2504 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	24	431,00		10344		10344	828	11172
98	51	241-209-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	14	130,00		1820		1820	146	1966
99	52	241-209-2501 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	38	144,00		5472		5472	438	5910
100	53	241-212-0502 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	725,00		725		725	58	783
101	54	241-212-0504 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная**	шт.	8	376,00		3008		3008	241	3249
102	55	241-212-0504 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная**	шт.	4	376,00		1504		1504	120	1624
103	56	241-210-1102 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	7	176,00		1232		1232	99	1331
104	57	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	24	537,00		12888		12888	1031	13919
105	58	241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	642,00		642		642	52	694
106	59	241-213-0704 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**		1	110,00		110		110		119

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							9	
107	60	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	365,00		365		365	29	394
108	61	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	130	209,00		27170		27170	2174	29344
109	62	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	130	39,00		5070		5070	406	5476
			Итого по разделу 4: Канализация бытовая К1					229561	236	127995	73014	326782
								101331	78	0	24207	
			Раздел 5: Санитарно-техническое оборудование									
110	63	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	87	3110,18	99,13	270586	8624	19022	177865	484327
						2792,40	47,08	242939	4096		35876	
111	64	244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	87	10803,00		939861		939861	75189	1015050
112	65	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	87	3977,00		345999		345999	27680	373679
113	66	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	87	7605,00		661635		661635	52931	714566
114	67	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	87	785,00		68295		68295	5464	73759
115	68	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	13	397,00		5161		5161	413	5574
116	69	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	20	3860,96	196,69	77219	3934	10681	46431	133542
						3130,20	94,18	62604	1884		9892	
117	70	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	20	8879,00		177580		177580	14207	191787
118	71	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	20	8876,00		177520		177520	14202	191722
119	72	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	20	1372,00		27440		27440	2195	29635
120	73	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	1729,00		34580		34580	2767	37347
121	74	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	4	1928,24	246,50	7713	986	1056	4418	13102
						1417,68	116,34	5671	466		971	
122	75	244-102-0803 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	шт.	4	9952,00		39808		39808	3185	42993
123	76	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	4	1035,19	0,12	4141	1	131	2887	7590
						1002,40	0,00	4010	0		562	
124	77	244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	4	8749,00		34996		34996	2800	37796
125	78	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	4	1072,00		4288		4288	343	4631

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	79	261-301-1726 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	174	324,00		56376		56376	4510	60886
			Итого по разделу 5: Санитарно-техническое оборудование					2933199	13545	2604429	231601	3417983
								315223	6445	0	253184	
			ИТОГО					4256192	19746	3204750	747537	5404027
								1030545	7701	0	400298	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление и вентиляция работы									
			Раздел 1: Демонтажные работы									
127	1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	128	1177,09	52,89	150667	6770		106080	277287
						1124,20	26,84	143898	3435		20540	
128	2	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	200	429,62	3,28	85924	656	6382	56971	154326
						394,43	1,20	78886	240		11432	
129	3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,05	117,00		942			76	1017
130	4	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	80,5	34,00		2737			219	2956
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					240270	7426	6382	163051	435587
								222784	3675	0	32266	
			Раздел 4: ОТОПЛЕНИЕ									
131	119	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	174	1171,49	93,45	203839	16261	50732	104026	332494
						786,48	43,87	136847	7633		24629	
132	120	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1085	2281,00		2474885		2474885	197991	2672876
133	125	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные, Установка	шт.	15	209,13	0,00	3137	0	278	2058	5611
						190,59	0,00	2859	0		416	
134	126	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	278,00		4170		4170	334	4504
135	129	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1644,85	19,70	328970	3940	239970	62336	422611
						425,30	7,59	85060	1518		31305	
136	130	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	200	92,67	1,17	18534	234	144	13072	34135
						90,78	0,00	18156	0		2528	
137	131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13	94,51	2,66	1229	35	571	451	1815
						47,94	0,29	623	4		135	
138	132	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	13	217,91	6,85	2833	89	2196	402	3493
						42,12	0,86	547	11		259	
			Итого по разделу 4: ОТОПЛЕНИЕ					3037597	20559	2772945	182345	3477538
								244093	9167	0	257596	
			ИТОГО					3277867	27985	2779327	345397	3913125
								466877	12842	0	289861	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Электромонтажные работы									
			Отдел 1: Электроосвещение									
			Раздел 1: Демонтаж									
139	1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж	шкаф	6	998,03	35,56	5988	214		4219	11024
						962,45	14,19	5775	85		817	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	2	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	330	191,70 189,81	1,89 0,96	63261 62637	624 317		45327 8687	117275
141	3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	216	58,58 58,58	0,00 0,00	12653 12653	0 0		9110 1741	23504
142	4	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,5	117,00		176			14	190
143	5	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	15	34,00		510			41	551
			Итого по разделу 1: Демонтаж					82588 81065	838 402	0 0	58657 11300	152544
			Раздел 2: Низковольтное комплектное оборудование									
144	6	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	4	7159,26 4288,56	230,14 94,23	28637 17154	920 377	10562	12623 3301	44561
145	7	247-201-0108 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	19760,00		79040		79040	6323	85363
146	8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	92	1499,95 1487,00	0,00 0,00	137995 136804	0 0	1191	98499 18919	255413
147	9	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 25A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1965,00		7860		7860	629	8489
148	10	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	655,00		26200		26200	2096	28296
149	11	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2P 16A 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	5358,00		214320		214320	17145	231465
150	12	247-204-2702 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД-4 4P 16A 30 мА	шт.	8	3739,00		29912		29912	2393	32305
151	14	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	9898,00		19796		19796	1584	21380
152	16	247-204-0651 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 4A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2454,00		4908		4908	393	5301
153	17	247-204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1P 3A 4,5 кА "В"	шт.	16	820,00		13120		13120	1049	14169
154	19	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	12892,00		25784		25784	2063	27847
			Итого по разделу 2: Низковольтное комплектное оборудование					587573 153958	920 377	432693 0	111121 55895	754589
			Раздел 4: Электроустановочные изделия									
155	31	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	438	194,73 184,85	0,21 0,09	85292 80964	92 39	4235	58323 11489	155104
156	32	247-212-0202 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	300,00		300		300	24	324
157	33	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	118	286,00		33748		33748	2700	36448
158	34	247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	60	300,00		18000		18000	1440	19440

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	35	247-212-0202 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	300,00		3000		3000		3240
											240	
160	36	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	220	358,00		78760		78760		85061
											6301	
161	37	247-214-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	879,00		4395		4395		4747
											352	
162	38	247-214-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	879,00		10548		10548		11392
											844	
163	39	243-905-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов У192, степень защиты IP44	шт.	1000	127,00		127000		127000		137160
											10160	
164	40	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	4869,735	305,93	4,21	1489798	20501	73289	1006142	2695615
						286,67	0,29	1396007	1412		199675	
165	41	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	4869,735	173,00		842464		842464		909861
											67397	
			Итого по разделу 4: Электроустановочные изделия					2693306	20593	1195740	1064464	4058392
								1476971	1452	0	300622	
			Раздел 5: Кабельно-проводниковая продукция									
166	42	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4774,25	104,58	1,72	499291	8212	94052	288265	850561
						83,16	0,70	397027	3342		63005	
167	43	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,005575	233523,00		468348		468348		505816
											37468	
168	44	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,819935	364508,00		663381		663381		716451
											53071	
169	45	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,845325	314487,00		265844		265844		287111
											21267	
170	46	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,1989	611828,00		121692		121692		131428
											9736	
			Итого по разделу 5: Кабельно-проводниковая продукция					2018556	8212	1613317	288265	2491367
								397027	3342	0	184546	
			Итого по отделу Электроосвещение					5382022	30563	3241750	1522507	7456892
								2109020	5572	0	552363	
			Отдел 2: Электрооборудование									
171	47	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Монтаж	шкаф	1	5072,65	118,59	5073	119	1746	2344	8010
						3208,17	47,29	3208	48		594	
172	48	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898,00		9898		9898		10690
											792	
173	49	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1499,95	0,00	10499	0	90	7495	19434
						1487,00	0,00	10409	0		1440	
174	50	247-204-2526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А		1	2794,00		2794		2794		3018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							224	
175	51	247-204-0617 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"		4	677,00		2708		2708		2925
				шт.							217	
176	52	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		2	622,00		1244		1244		1344
				шт.							100	
177	53	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Монтаж		1	7159,26	230,14	7159	230	2641	3156	11140
				шкаф		4288,56	94,23	4289	94		825	
178	54	247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31		1	9210,00		9210		9210		9947
				шт.							737	
179	55	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка		7	1499,95	0,00	10500	0	91	7494	19433
				шт.		1487,00	0,00	10409	0		1439	
180	56	247-204-2526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А		1	2794,00		2794		2794		3018
				шт.							224	
181	57	247-204-2602 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА		6	2493,00		14958		14958		16155
				шт.							1197	
182	58	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	4465,49	1393,13	8931	2786	197	5087	15139
				шт.		2974,00	558,43	5948	1117		1121	
183	59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик автоматического включения резерва, навесной 63А, 380/220В, с шинами PE, N, IP31, УХЛ3, ЯАВР3-63-2		2	84864,00		169728		169728		183306
				шт							13578	
184	60	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Монтаж		1	5932,42	118,59	5932	118	2192	2642	9260
				шкаф		3622,17	47,29	3622	47		686	
185	61	247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	11547,00		11547		11547		12471
				шт.							924	
186	62	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка		6	1499,95	0,00	9000	0	78	6424	16658
				шт.		1487,00	0,00	8922	0		1234	
187	63	247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"		1	1965,00		1965		1965		2122
				шт.							157	
188	64	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"		3	622,00		1866		1866		2015
				шт.							149	
189	65	247-204-0604 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		2	820,00		1640		1640		1771
				шт.							131	
190	66	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
				шт.		2974,00	558,43	2974	558		561	
191	67	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик автоматического включения резерва, навесной 25А, 380/220В, с шинами PE, N, IP31, УХЛ3, ЯАВР3-25-2		1	57426,00		57426		57426		62020
				шт							4594	
192	68	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7856,17	109,15	7856	109	3658	2969	11691
				шт.		4089,00	34,77	4089	35		866	
193	69	247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55		1	8220,00		8220		8220		8878
				шт.							658	
194	70	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3774,31	59,07	3774	59	1018	1959	6192
				шкаф		2697,57	23,64	2698	24		459	
195	71	СТПРАЙС-ЛИСТ	Щиток розеточный медицинский 380/220В, с шинами PEN, IP54, ЭЩР-О-6К-ВС		4	85455,60		341823		341823		369169
				шт							27346	
			Раздел 6: Изделия для монтажа кабельной продукции									
196	72	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		390	220,79	2,32	86108	905	1954	59970	157765

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		213,46	0,11	83249	43		11686	
197	73	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		133,25	243,42	2,56	32436	341	601	22695	59541
				м		236,35	0,21	31494	28		4410	
198	74	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		533	263,38	3,26	140382	1737	6844	95046	254262
				м		247,28	0,39	131801	208		18834	
199	75	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		390	45,00		17550		17550		18954
				м							1404	
200	76	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		133,25	66,00		8794		8794		9498
				м							703	
201	77	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм		533	102,00		54366		54366		58715
				м							4349	
202	78	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		97,5	243,42	2,56	23733	250	439	16606	43567
				м		236,35	0,21	23044	21		3227	
203	79	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм		98,475	140,00		13787		13787		14890
				м							1103	
			Итого по разделу 6: Изделия для монтажа кабельной продукции					377156	3233	104335	194318	617191
								269588	300	0	45718	
			Раздел 7: Кабельно-проводниковая продукция									
204	80	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		1083	172,86	6,89	187208	7462	29642	110243	321246
				м		138,60	2,78	150104	3011		23796	
205	81	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66		0,07	171438,00		12001		12001		12961
				км							960	
206	82	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		0,1598	233523,00		37317		37317		40302
				км							2985	
207	83	243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66		0,1802	586459,00		105680		105680		114135
				км							8455	
208	84	243-107-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66		0,102	838364,00		85513		85513		92355
				км							6841	
209	85	243-107-0506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66		0,1394	2190742,00		305389		305389		329821
				км							24431	
210	86	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66		0,1394	939402,00		130953		130953		141429
				км							10476	
211	87	243-107-0911 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66		0,4182	5575530,00		2331687		2331687		2518221
				км							186535	
			Итого по разделу 7: Кабельно-проводниковая продукция					3195747	7462	3038181	110243	3570469
								150104	3011	0	264479	
			Раздел 8: Электроустановочные изделия									
212	88	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		14	207,17	0,22	2901	3	16	2076	5375
				шт.		205,82	0,10	2881	1		398	
213	89	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		14	476,00		6664		6664		7197

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							533	
214	90	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		2	194,73	0,21	389	0	19	266	708
				шт.		184,85	0.09	370	0		53	
215	91	247-214-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная 1-местная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		2	879,00		1758		1758		1899
				шт.							141	
			Итого по разделу 8: Электроустановочные изделия					11712	3	8457	2342	15179
								3251	1	0	1125	
			Итого по отделу Электрооборудование					4295624	15513	3800603	349015	5016213
								479511	5234	0	371574	
			ИТОГО					9677646	46076	7042353	1871522	12473105
								2588531	10807	0	923937	
			ИТОГО					52914637	671003	34688312	12805752	70978024
								17467547	318223	0	5257636	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		851 736,28				
			Итого с временными									71 829 760,02
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время			0%						
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1 436 595,20				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					73 266 355,23				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									76 933 438,88
			Понижающий коэффициент К=0,979999999999									75 394 770,10
			НДС			12%		9 047 372,41				
			Итого с НДС									84 442 142,51

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

БИН 980140004365
Директор **А.А. Абдуллин**

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г.Павлодар

БИН 990240004421
Руководитель **М.Н. Ахметов**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456
Эксперт технического надзора **В.П. Артеменко**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"

БИН 040240002188
Директор **А.Ж. Рамазанов**