Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

Наименование объекта и его адрес: «Строительство дома культуры на 90 мест в а. Тегистик Байзакского района Жамбылской области»

Договор подряда (контракт) № 59 от 18.08.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 г.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)									Всего к оплате в тенге
		С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	из графы 2						НДС 12%	
		по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборуд	Стоимость оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Строительство дома культуры на 90 мест в а. Тегистик Байзакского района Жамбылской области»	**107 105 028**									
2	в том числе за отчетный месяц	107 105 028	2 790 400							334 848	3 125 248
3	Погашение аванса	32 042 785	757 903							90 948	848 851
4	Удержание 5% согласно договора	5 355 251	139 520							16 742	156 262
5	**Итого к оплате**	**69 706 992**	**1 892 977**							**227 157**	**2 120 134,6**

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель:

Садыров Е.

Подрядчик:

ТОО "ТаразПромСтрой"

Директор:

Турсынбеков Т.А.

Технический надзор:

ТОО "ЮжНадзор Пром"

Эксперт:

Дуйсетов Ж.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство дома культуры на 90 мест в а. Тегистик Байзакского района Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Клуб на 90 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 59 от 18.08.2022 г.**

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-8 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 24. Внутренняя отделка									
1	135	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельныПрограммный комплекс АВС (редакция 2020.2.1)5е.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	238,31	86,19	2,37	20540	565	3846	13131	36364
						67,68	1,19	16129	284		2694	
2	136	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	238,31	459,55	2,91	109516	693	36329	58263	181201
						304,2	1,4	72494	335		13422	
3	138	Е11-150206-0101	Стены и перегородки панельные.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	609,1	123,55	3,02	75252	1839	12558	49424	134650
						99,91	1,52	60855	925		9974	
4	139	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	498,19	640,57	4,47	319125	2228	89573	182721	541993
						456,3	2,16	227324	1077		40148	
5	141	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки.Ограждение перилами	м пер ил	3	370,21	42,03	1111	126	75	867	2136
						303,34	17,78	910	53		158	
6	142	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,крепление сварное,высотой до 1200 мм	м	3	9970		29910		29910		32303
											2393	
			Итого по разделу: 24. Внутренняя отделка									928647
			Раздел: 25. Наружная отделка									
7	144	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	345,66	730,68	3,91	252567	1352	14538	189833	477792
						684,71	1,78	236677	614		35392	
8	145	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	345,66	761,77	3,3	263314	1141	205869	45473	333490
						162,89	1,56	56304	538		24703	
			Итого по разделу: 25. Наружная отделка									811282
			Раздел: 26. Эстрада									
9	146	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев и досок.Установка	м3	2,08	117076,42	1320,04	243519	2746	133614	97438	368234
						51519	531,44	107160	1105		27277	
10	147	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,1 сорта ГОСТ 8486-86		2,08	63588		132263		132263		142844

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	148	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,дро кбалок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3	2,08	8812,24	56,98	18329	119	16417	10581	
			м3 древе сины в конструкции			862,68	24,81	1794	52		1661	21590
12	149	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устр ойство	м3 подстилающего слоя	1,69	19810,6	7,2	33480	12	27313	1599	
						3641,7	0	6154	0		5785	42406
13	150	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонны ми материалами на битумной мастике.Устройство пер вого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,57	1539,37	84,71	17811	980	9226	3141	
						657,28	11,88	7605	137		7278	27095
14	151	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонны ми материалами на битумной мастике.Устройство пос ледующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,57	948,12	41,92	10970	485	5896	2607	
						396,58	6,77	4588	78		4387	16585
			Итого по разделу: 26. Эстрада								1229	
												618754
			Раздел: 27. Крыльцо									
15	153	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные.Ограждение перилами	м перил	85	370,21	42,03	31468	3573	2112	24565	60516
						303,34	17,78	25784	1511		4483	
16	155	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из пл ит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устрой ство	м2 покрытия	6,18	4041,73	130,42	24978	806	17793	6335	33818
						1032,26	58,19	6379	360		2505	
17	156	Е11-110101-2704 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковр овые из плиток керамических на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	11,35	4359,83	75,57	49484	858	39325	9111	63282
						819,54	34,4	9302	390		4688	
			Итого по разделу: 27. Крыльцо									157616
			Раздел: 28. Козырек									
18	157	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройств о	м3	0,32	15881,85	1091,24	5082	349	4341	425	5948
						1225,8	234,96	392	75		441	
19	158	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,8	23482,89	1727,86	18786	1382	13576	3759	24349
						4784,85	378,55	3828	303		1804	
20	159	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0564	725133,39	1305,39	40898	74	36928	3574	48029
						69078	549,96	3896	31		3558	
21	160	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 пов ерхности	4	863,5	19,64	3454	79	2293	1017	4828
						270,72	2,59	1083	10		358	
22	161	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные.Монтаж	т ко нструкций	0,30068	26141,66	12538,33	7860	3770	2022	2135	10795
						6879,6	3410,55	2069	1025		800	
23	162	Е11-100211-0101	Кровля с установкой стропил,подко сов,прогонов,устройством обрешетки и покрытием в олнистыми асбестоцементными листами.Сборка	м2 кро вли	9,464	737,58	58,38	6980	552	1142	4960	12895
						558,58	23,72	5286	224		955	
24	164	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород дл инной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,1 сорта ГОСТ 8486-86	м 3	0,7	63588		44512		44512		48073
			Итого по разделу: 28. Козырек								3561	
												154917
			ИТОГО:					1761209	23726	881471	712142	2671216
			В том числе :					856013	9127		197871	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		40068				
			Итого с временными									2711284
			Зимние удорожания			0,9 %		24402				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**2735686**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**54714**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2790400**
			НДС			**12 %**		**334848**				
			Итого с НДС									**3125248**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Турсынбеков Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Садыров Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жалдыбар пром" — Дуйсетов Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ТМК Engineering" — Туменбаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)