Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
Наименование объекта: Капитальный ремонт 2-го, 3-го и 5-го этажей основного стационара КГП на ПВХ "Павлодарская городская больница №3", адрес г.Павлодар, ул.Батурина, строение 4/1"

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 18.06.2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№ 13	29.12.2023 г.						
		Дополнительное соглашение № 1	04.01.2024 г.						
Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1					Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**160 379 566,34**									
Акт выполненных работ № 2	**75 937 423,83**	**67 801 271,27**							**8 136 152,55**	**75 937 423,83**
Погашение аванса за отчетный месяц 30 %										**22 781 227,15**
Удержание 5 %										**3 796 871,19**
Всего к оплате										**49 359 325,49**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г.Павлодар

БИН 990240004421
Руководитель
_____ **М.Н. Ахметов**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

БИН 980140004365
Директор
_____ **А.А. Абдулдин**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456
Эксперт технического надзора
_____ **В.П. Артеменко**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления**
г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421 БИК IRTYKZKA ИИК KZ1496507F0008360842

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО" Восточно-Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск**
Восточно-Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск, М.Горького, 11Г БИН/ИИН 980140004365 БИК KCJBKZKX ИИК

Стройка : **Капитальный ремонт 2-го, 3-го и 5-го этажей основного стационара КГП на ПВХ "Павлодарская городская больница №3", адрес**

Объект : **Капитальный ремонт 2-го, 3-го и 5-го этажей основного стационара КГП на ПВХ "Павлодарская городская больница №3", адрес**

Договор подряда (контракт) **№ 13 от 29.12.2023 г. Дополнительное соглашение №1 от 04.01.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

от 18.06.2024 года

№ п/п по акту	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	412,3	117,31	3,07	48367	1266	0	34376	89 362
			НР - 72%; СП - 8%			114,24	1,56	47101	643		6619	
2	2	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	412,3	357,31	20,30	147319	8370	0	103101	270 454
			НР - 72%; СП - 8%			337,01	10,30	138949	4247		20034	
3	3	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	404,88	37,81	0,00	15309	0	0	11022	28 437
			НР - 72%; СП - 8%			37,81	0,00	15309	0		2106	
4	4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	221,452	871,04	34,00	192894	7529	0	136213	355 435
			НР - 72%; СП - 8%			837,04	17,25	185364	3820		26328	
5	5	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	489,86	143,23	0,00	70163	0	0	50517	130 334
			НР - 72%; СП - 8%			143,23	0,00	70163	0		9654	
6	6	1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	**Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка**	м2 покрытия	82,292	470,52	169,91	38720	13982	0	22546	66 167
			НР - 72%; СП - 8%			300,61	79,91	24738	6576		4901	
7	7	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	840,448	817,55	58,20	687108	48914	0	476250	1 256 427

			НР - 72%; СП - 8%			759,35	27,68	638194	23264		93069	
8	8	1204-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подвесного потолка**	м2 подшивки	37,716	1011,93	87,83	38166	3313	0	26305	69 628
			НР - 72%; СП - 8%			924,10	44,57	34853	1681		5158	
9	9	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	182,952	1968,95	182,74	360223	33433	0	247504	656 346
			НР - 72%; СП - 8%			1786,21	92,73	326791	16965		48618	
10	10	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	142,8	1167,16	182,74	166670	26095	0	110748	299 612
			НР - 72%; СП - 8%			984,42	92,73	140575	13242		22193	
11	11	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	84	117,00	0,00	9828	0	9828	0	10 614
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		786	
12	12	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	840	34,00	0,00	28560	0	28560	0	30 845
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2285	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1803327	142902	38388	1218582	3 263 661
								1622037	70437	--	241753	
			РАЗДЕЛ 2.Отделка помещений - 2 этаж									
			ПОТОЛОК									
13	13	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	525,85	929,96	5,35	489019	2813	142800	248029	796 012
			НР - 72%; СП - 8%			653,05	2,05	343406	1078		58964	
14	14	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	525,85	387,11	0,96	203562	505	14871	135687	366 389
			НР - 72%; СП - 8%			357,87	0,51	188186	268		27140	
15	15	236-202-0301 РСНБ РК 2015	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,1314625	220158,00	0,00	28943	0	28943	0	31 258
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2315	
16	16	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	525,85	196,98	0,40	103582	210	32	74484	192 312
			НР - 72%; СП - 8%			196,52	0,21	103340	110		14245	
17	17	236-202-0301 РСНБ РК 2015	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,0788775	220158,00	0,00	17366	0	17366	0	18 755
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1389	
			СТЕНЫ									
18	18	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1135,25	692,95	5,35	786671	6074	308288	341738	1 218 683
			НР - 72%; СП - 8%			416,04	2,05	472309	2327		90273	
19	25	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	458,65	4365,47	18,89	2002223	8664	958106	748574	2 970 861

			НР - 72%; СП - 8%			2257,61	9,23	1035453	4233		220064		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3631366	18266	1470405	1548512		5 594 268
								2142695	8017	--	414390		
			РАЗДЕЛ 3.Отделка помещений - 3 этаж										
			СТЕНЫ										
20	31	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	282,6	692,95	5,35	195828	1512	76743	85070		303 369
			НР - 72%; СП - 8%			416,04	2,05	117573	579		22472		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				195828	1512	76743	85070		303 369
								117573	579	--	22472		
			РАЗДЕЛ 5.Полы										
			Тип 1										
21	55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	131,95	1980,36	90,41	261309	11930	49124	148544		442 641
			НР - 72%; СП - 8%			1517,66	45,90	200255	6057		32788		
22	56	233-202-0101 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	-485	2276,00	0,00	-1103860	0	-1103860	0	-	1 192 169
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		-88309		
23	58	233-202-0101 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	-10,9	2276,00	0,00	-24808	0	-24808	0	-	26 793
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		-1985		
			Тип 2										
24	59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	500	872,98	35,15	436490	17575	205820	160272		644 503
			НР - 72%; СП - 8%			426,19	19,01	213095	9505		47741		
25	60	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	500	814,48	26,60	407240	13300	143975	185083		639 709
			НР - 72%; СП - 8%			499,93	14,19	249965	7095		47386		
26	61	233-101-0111 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**м2**	904,55	2495,00	0,00	2256852	0	2256852	0		2 437 400
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		180548		
27	62	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	620	301,84	2,66	187141	1649	119672	47908		253 852
			НР - 72%; СП - 8%			106,16	1,16	65819	719		18804		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2420363	44454	1646775	541807		3 199 144
								729134	23376	--	236974		
			РАЗДЕЛ 6.Проемы										
			Окна										

28	68	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	108,4158	2895,60	214,84	313929	23292	131780	123118	472 010
			НР - 72%; СП - 8%			1465,25	111,98	158856	12140		34964	
29	69	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	160,57	23913,00	0,00	3839710	0	3839710	0	4 146 887
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		307177	
30	72	223-502-0701 РСНБ РК 2015	Детский замок с тросиком от открывания створки/прим.2 Лист АР-13	шт.	131	1812,00	0,00	237372	0	237372	0	256 362
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		18990	
31	73	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Москитные сетки	м2	65	2172,00	0,00	141180	0	141180	0	152 474
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		11294	
32	74	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	130	1307,18	6,25	169933	813	131169	27634	213 372
			НР - 72%; СП - 8%			291,94	3,29	37952	428		15805	
33	75	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	130	2902,00	0,00	377260	0	377260	0	407 441
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		30181	
34	76	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	116,1	1871,88	2,35	217325	273	180722	26254	263 065
			НР - 72%; СП - 8%			312,92	1,15	36330	134		19486	
		Откосы внутренние										
35	96	233-204-0201 РСНБ РК 2015	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	36,75	679,00	0,00	24953	0	24953	0	26 950
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				5321663	24377	5064147	177005	5 938 561
								233138	12702	--	439893	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								18 299 004
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				4844577				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					231511			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					115111			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						8296458		
		- Перевозка грузов		Тенге				38388				
		- Накладные расходы		Тенге							3570976	
		- Сметная прибыль		Тенге							1355482	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

36	1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	33	1177,09	52,89	38844	1745	0	27349	71 488
			НР - 72%; СП - 8%			1124,20	26,84	37099	886		5295	
37	2	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	55	429,62	3,28	23629	180	1755	15667	42 440
			НР - 72%; СП - 8%			394,43	1,20	21694	66		3144	
38	3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,044	117,00		239	0	239	0	258
			СП - 8%					0	0		19	
39	4	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20,44	34,00		695	0	695	0	751
			СП - 8%					0	0		56	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63407	1926	2689	43016	114937
								58792	952	0	8514	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								114937
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				58792				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1926			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					952			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2689		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							43016	
			- Сметная прибыль	Тенге							8514	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

на Электромонтажные работы

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Демонтаж

40	2	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	330	191,70	1,89	63261	624	0	45327	117 275
			НР - 72%; СП - 8%			189,81	0,96	62637	317		8687	
41	3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	216	58,58	0,00	12653	0	0	9110	23 505
			НР - 72%; СП - 8%			58,58	0,00	12653	0		1741	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				75914	624	–	54437	140780
								75291	317	–	10428	

РАЗДЕЛ 3.Светотехническое оборудование

42	20	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	607	542,84	4,12	329504	2501	13026	226824	600 834
			НР - 72%; СП - 8%			517,26	1,74	313977	1056		44506	
43	29	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AiSuPro company"	Блоки аварийного освещения БАП	шт.	80	23460,00	0,00	1876800	0	1876800	0	2 026 944
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		150144	

44	30	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AiSuPro company"	Светильник переносной с лампой 36В, шнуром 12м, IP20, РВО-42У2	шт	3	2856,00	0,00	8568	0	8568	0	9 253
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		685	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2214872	2501	1898394	226824	2637031
								313977	1056	--	195336	
			РАЗДЕЛ 5.Кабельно-проводниковая продукция									
45	42	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1285,375	104,58	1,72	134425	2211	25322	77610	228 997
			НР - 72%; СП - 8%			83,16	0,70	106892	900		16963	
46	43	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,5399625	233523,00	0,00	126094	0	126094	0	136 181
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		10087	
47	44	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4899825	364508,00	0,00	178603	0	178603	0	192 891
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		14288	
48	45	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,2275875	314487,00	0,00	71573	0	71573	0	77 299
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5726	
49	46	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,05355	611828,00	0,00	32763	0	32763	0	35 384
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2621	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				543457	2211	434355	77610	670753
								106892	900	--	49685	
			РАЗДЕЛ 6.Изделия для монтажа кабельной продукции									
50	72	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	105	220,79	2,32	23183	244	526	16146	42 475
			НР - 72%; СП - 8%			213,46	0,11	22413	12		3146	
51	73	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	35,875	243,42	2,56	8733	92	162	6110	16 030
			НР - 72%; СП - 8%			236,35	0,21	8479	8		1187	
52	74	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	143,5	263,38	3,26	37795	468	1843	25589	68 455
			НР - 72%; СП - 8%			247,28	0,39	35485	56		5071	

53	75	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	108	45,00	0,00	4860	0	4860	0	5 249
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		389	
54	76	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	36,9	66,00	0,00	2435	0	2435	0	2 630
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		195	
55	77	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	147,6	102,00	0,00	15055	0	15055	0	16 260
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1204	
56	78	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	26,25	243,42	2,56	6390	67	118	4471	11 730
			НР - 72%; СП - 8%			236,35	0,21	6204	6		869	
57	79	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	26,5125	140,00	0,00	3712	0	3712	0	4 009
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**102163**	**870**	**28711**	**52316**	**166838**
								72581	**81**	**0**	**12358**	**0**

РАЗДЕЛ 7.Кабельно-проводниковая продукция

58	80	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	271	172,86	6,89	46845	1867	7417	27586	80 386
			НР - 72%; СП - 8%			138,60	2,78	37561	753		5954	
59	81	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,016	171438,00	0,00	2743	0	2743	0	2 962
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		219	
60	82	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03995	233523,00	0,00	9329	0	9329	0	10 076
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		746	
61	83	243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,04505	586459,00	0,00	26420	0	26420	0	28 534
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2114	
62	84	243-107-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,0255	838364,00	0,00	21378	0	21378	0	23 089
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1710	

63	85	243-107-0506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	км	0,03485	2190742,00	0,00	76347	0	76347	0	82 455
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		6108	
64	86	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,03485	939402,00	0,00	32738	0	32738	0	35 357
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2619	
65	87	243-107-0911 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	км	0,10455	5575530,00	0,00	582922	0	582922	0	629 555
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		46634	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				798723	1867	759295	27586	892414
								37561	753	0	66105	0
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4507815
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				606301				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8073			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3107			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3120755		
			- Накладные расходы	Тенге							438774	
			- Сметная прибыль	Тенге							333912	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 добавляемые

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы 2

			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
66	1	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка	м2 облицовки	85,7	95,53	6,20	8187	531	0	5688	14 985
			НР - 72%; СП - 8%			89,33	2,86	7656	245		1110	
67	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолка и стен от водоэмульсионной краски	м2	4225,6	178,53	0,00	754396	0	0	543165	1 401 367
			НР - 72%; СП - 8%			178,53	0,00	754396	0		103805	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				762583	531	--	548854	1416352
								762052	245	--	104915	
			РАЗДЕЛ 2.Отделка помещений - 2 этаж									
68	3	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	Протравка стен грунтовкой	м2	1661	66,90	0,00	111121	0	29483	58779	183 492
			НР - 72%; СП - 8%			49,15	0,00	81638	0		13592	
69	4	1212-0101-0706 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	1135	988,24	4,22	1121652	4790	195912	664768	1 929 334
			НР - 72%; СП - 8%			811,41	2,06	920950	2338		142914	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1232773	4790	225395	723547	2112826
								1002589	2338	0	156506	0
			РАЗДЕЛ 3.Отделка помещений - 3 этаж									
			СТЕНЫ 1									

70	5	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	Протравка стен грунтовкой	м2	2282,6	66,90	0,00	152706	0	40516	80777	252 161
			НР - 72%; СП - 8%			49,15	0,00	112190	0		18679	
71	6	1212-0101-0706 РСНБ РК 2015	Стены.Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	2282,6	988,24	4,22	2255757	9633	394000	1336915	3 880 086
			НР - 72%; СП - 8%			811,41	2,06	1852124	4702		287414	
72	7	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	81,5	4365,47	18,89	355786	1540	170251	133018	527 908
			НР - 72%; СП - 8%			2257,61	9,23	183995	752		39104	
		СТЕНЫ 1.1										
73	8	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	11,7	3169,65	15,34	37085	179	24749	8802	49 558
			НР - 72%; СП - 8%			1038,98	5,91	12156	69		3671	
74	9	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	23,4	471,35	1,93	11030	45	3587	5336	17 675
			НР - 72%; СП - 8%			316,14	0,59	7398	14		1309	
75	10	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	Протравка стен грунтовкой	м2	23,4	66,90	0,00	1565	0	415	828	2 585
			НР - 72%; СП - 8%			49,15	0,00	1150	0		191	
76	11	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Покрытие масляными красками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	23,4	853,95	0,86	19982	20	15037	3553	25 419
			НР - 72%; СП - 8%			210,50	0,41	4926	10		1883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2833911	11417	648555	1569230	4755392
								2173939	5547	--	352251	
			РАЗДЕЛ 4.Отделка помещений - 5 этаж									
		СТЕНЫ 1										
77	12	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	Протравка стен грунтовкой	м2	1735,3	66,90	0,00	116092	0	30802	61409	191 700
			НР - 72%; СП - 8%			49,15	0,00	85290	0		14200	
78	13	1212-0101-0706 РСНБ РК 2015	Стены.Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	1735,3	988,24	4,22	1714893	7323	299530	1016362	2 949 756
			НР - 72%; СП - 8%			811,41	2,06	1408040	3575		218500	
		СТЕНЫ 1.1										
79	14	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	26,94	3169,65	15,34	85390	413	56987	20268	114 111
			НР - 72%; СП - 8%			1038,98	5,91	27990	159		8453	
80	15	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	53,88	471,35	1,93	25396	104	8259	12287	40 698
			НР - 72%; СП - 8%			316,14	0,59	17034	32		3015	
81	16	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	Протравка стен грунтовкой	м2	53,88	66,90	0,00	3605	0	956	1907	5 952
			НР - 72%; СП - 8%			49,15	0,00	2648	0		441	

82	17	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Покрытие масляными красками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	53,88	853,95	0,86	46011	46	34623	8182	58 528
			НР - 72%; СП - 8%			210,50	0,41	11342	22		4335	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1991387	7887	431157	1120415	3360745
								1552343	3788	–	248944	
			РАЗДЕЛ 6.Полы									
			Тип 1									
83	22	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	116,82	2148,36	90,41	250971	10562	63117	131512	413 082
			НР - 72%; СП - 8%			1517,66	45,90	177293	5362		30599	
84	23	231-302-0203 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	м2	1050,906	3892,00	0,00	4090126	0	4090126	0	4 417 336
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		327210	
85	24	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	553,54	416,95	2,08	230799	1151	17824	152943	414 441
			НР - 72%; СП - 8%			382,67	1,08	211823	598		30699	
86	25	231-302-0203 РСНБ	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная	м2	106,0197	3892,00	0,00	412629	0	412629	0	445 639
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		33010	
			Тип 2									
87	26	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные	м2 покрытия	897,4	1413,91	157,63	1268843	141457	444105	579441	1 996 147
			НР - 72%; СП - 8%			761,40	135,39	683280	121499		147863	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6253368	153170	5027801	863896	7686645
								1072397	127459	–	569381	
			РАЗДЕЛ 7.Проемы									
			Откосы внутренние									
88	31	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	699,6	1209,54	5,66	846194	3960	563269	202044	1 132 097
			НР - 72%; СП - 8%			398,75	2,36	278966	1651		83859	
89	32	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	314,82	1647,94	22,19	518804	6986	170242	247581	827 696
			НР - 72%; СП - 8%			1084,99	7,26	341577	2286		61311	
90	33	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска откосов подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	314,82	300,50	2,72	94603	856	37615	40703	146 131
			НР - 72%; СП - 8%			178,30	1,27	56132	400		10825	
			Откосы наружные									
91	34	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из ПВХ шириной 100 мм.Устройство	м	709,5	540,73	5,74	383648	4073	32871	250255	684 616
			НР - 72%; СП - 8%			488,66	1,23	346704	873		50712	
92	35	ТПРАЙС лист	Откосная планка шириной 100 мм из ПВХ	м	744,94	890,00	0,00	662997	0	662997	0	716 036

			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		53040	
			Двери									
93	36	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка канализационных лючков из ПВХ профилей (прим.)**	м2	15,5925	1751,00	195,92	27302	3055	7741	12890	43 408
			НР - 72%; СП - 8%			1058,60	89,58	16506	1397		3215	
94	37	223-203-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами (канализационные лючки размером 1650х350 мм)**	м2	15,5925	37827,00	0,00	589817	0	589817	0	637 003
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		47185	
95	38	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	215,88	1809,28	85,49	390587	18456	109999	194485	631 878
			НР - 72%; СП - 8%			1214,25	36,99	262132	7985		46806	
96	39	ТПРАЙС лист	**Двери поливинилхлоридные ДПГ 600**	шт	10	47670,00	0,00	476700	0	476700	0	514 836
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		38136	
97	40	ТПРАЙС лист	**Двери поливинилхлоридные ДПГ 700**	шт	2	52000,00	0,00	104000	0	104000	0	112 320
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		8320	
98	41	ТПРАЙС лист	**Двери поливинилхлоридные ДПГ 800**	шт	4	58000,00	0,00	232000	0	232000	0	250 560
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		18560	
99	42	ТПРАЙС лист	**Двери поливинилхлоридные ДПГ 900**	шт	15	65000,00	0,00	975000	0	975000	0	1 053 000
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		78000	
100	43	ТПРАЙС лист	**Двери поливинилхлоридные ДПГ 1000**	шт	30	75000,00	0,00	2250000	0	2250000	0	2 430 000
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		180000	
101	44	ТПРАЙС лист	**Двери поливинилхлоридные ДПГ 600 (для проемов 1200 двупольная)**	шт	17	47670,00	0,00	810390	0	810390	0	875 221
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		64831	
102	46	ТПРАЙС лист	**Двери бумажно-слоистые 600**	шт	10	25000,00	0,00	250000	0	250000	0	270 000
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		20000	
103	47	ТПРАЙС лист	**Двери бумажно-слоистые 700**	шт	4	27000,00	0,00	108000	0	108000	0	116 640
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		8640	
104	48	ТПРАЙС лист	**Двери бумажно-слоистые 800**	шт	2	30000,00	0,00	60000	0	60000	0	64 800
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4800	
105	49	ТПРАЙС лист	**Двери бумажно-слоистые 900**	шт	14	33000,00	0,00	462000	0	462000	0	498 960
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		36960	
106	51	223-503-0102 РСНБ РК 2015	**Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88**	м	640,5	419,00	0,00	268370	0	268370	0	289 839
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		21470	
107	52	261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Петля бабочка накладная белая**	шт.	250	295,00	0,00	73750	0	73750	0	79 650
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5900	
108	53	261-107-0629 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба дверная**	шт.	120	827,00	0,00	99240	0	99240	0	107 179
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		7939	

109	54	223-502-0403 РСНБ	Защелка дверная белая врезная регулируемая ЗЩр	шт.	50	3060,00	0,00	153000	0	153000	0	165 240
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		12240	
110	55	ТПРАЙС лист	Замок магнитный белый под ключ с сердцевиной под замок с накладкой на сердцевину	шт.	70	8700,00	0,00	609000	0	609000	0	657 720
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		48720	
111	56	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет торцевой белый	шт.	9	522,00	0,00	4698	0	4698	0	5 074
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		376	
112	57	247-204-6017 РСНБ РК 2015	Поворотник для двери белый	шт.	13	6120,00	0,00	79560	0	79560	0	85 925
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		6365	
113	58	223-502-0403 РСНБ РК 2015	Задвижка врезная регулируемая белая	шт.	13	3060,00	0,00	39780	0	39780	0	42 962
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3182	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10569441	37385	9230039	947958	12438792
								1302017	14591	0	921392	0
			РАЗДЕЛ 8.Монтаж планок панели									
114	59	1134-0108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из фанеры марки ДФ-2 толщиной 4 мм	м2 поверхности	47,736	1243,99	12,75	59383	609	980	41775	109 251
			НР - 72%; СП - 8%			1210,72	4,73	57795	226		8093	
115	60	ТПРАЙС лист	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) размерами 2700х170 (156 шт)	м2	47,736	2731,00	0,00	130367	0	130367	0	140 796
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		10429	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				189750	609	131347	41775	250047
								57795	226	–	18522	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32020798
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7923132				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					215788			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					154194			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15694293		
			- Накладные расходы	Тенге							5815674	
			- Сметная прибыль	Тенге							2371911	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 добавляемые

(Локальный сметный расчет)

на Внутренний водопровод и канализация 2

			РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
116	1	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	66	47,00	0,00	3102	0	3102	0	3 350
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		248	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3102	0	3102	0	3350
								0	0	0	248	0
			РАЗДЕЛ 2.Санитарно-техническое оборудование									
117	2	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	3408,46	386,64	3408	387	229	2140	5 992
			НР - 98%; СП - 8%			2792,40	179,25	2792	179		444	

118	3	244-102-0201 РСНБ РК 2015	Сидячая ванна стальная эмалированная	шт.	1	28592,00	0,00	28592	0	28592	0	30 879
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2287	
119	4	244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344,00	0,00	1344	0	1344	0	1 452
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		108	
120	5	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1035,19	0,12	1035	0	33	722	1 897
			НР - 98%; СП - 8%			1002,40	0,00	1002	0		141	
121	6	244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	1	8749,00	0,00	8749	0	8749	0	9 449
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		700	
122	7	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойка. Установка	комплект	1	1580,79	60,17	1581	60	361	856	2 631
			НР - 98%; СП - 8%			1159,92	28,43	1160	28		195	
123	8	Прайс лист	Трехгнездная мойка из нержавеющей стали	шт.	1	186436,00	0,00	186436	0	186436	0	201 351
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		14915	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				231145	447	225744	3717	253651
								4955	208	0	18789	0
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								257002
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4955				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					447			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					208			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						228846		
			- Накладные расходы	Тенге							3717	
			- Сметная прибыль	Тенге							19037	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 добавляемые

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция 2

			РАЗДЕЛ 2.Отопление									
124	2	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	118	209,13	0,00	24677	0	2188	16193	44 139
			НР - 72%; СП - 8%			190,59	0,00	22490	0		3270	
125	3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	236	2300,24	91,55	542857	21606	64704	331147	943 924
			НР - 72%; СП - 8%			1934,52	14,32	456547	3380		69920	
126	4	245-708-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый DN 20 3/4 с накидной гайкой	шт.	236	3494,00	0,00	824584	0	824584	0	890 551
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		65967	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1392118	21606	891476	347339	1878614

						479036	3380	0	139157	0
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1878614
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				479036				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21606			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3380			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						891476		
	- Накладные расходы	Тенге							347339	
	- Сметная прибыль	Тенге							139157	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 добавляемые

(Локальный сметный расчет)

на Электромонтажные работы

РАЗДЕЛ 1.Светотехническое оборудование

127	1	ТПРАЙС лист	**Светильник линейный светодиодный (ДПО) FERON AL 5020 36 W 4000 K (белый) 170-265 V 3800 Lm IP 20 цвет белый**	шт	312	8297,55	0,00	2588836	0	2588836	0	2 795 942
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		207107	
128	2	ТПРАЙС лист	**Светильник встраиваемый светодиодный АРМСТРОНГ (ДВО) FERON AL 2115 , 48 W 4000 K (белый) , 185-265 V 4200 Lm IP 40 угол рассеивания 120 ° цвет белый корпус штампованная сталь рассеиватель акриловый полимер с призматической структурой 595x595x19 мм монтаж. отв. 595x595 мм.**	шт	30	16894,00	0,00	506820	0	506820	0	547 366
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		40546	
129	3	ТПРАЙС лист	**Светильник встраиваемый светодиодный АРМСТРОНГ (ДВО) FERON AL 2115 , 36 W 4000 K (белый) , 185-265 V 3100 Lm IP 40 угол рассеивания 120 ° цвет белый корпус штампованная сталь рассеиватель акриловый полимер с призматической структурой 595x595x19 мм монтаж. отв. 595x595 мм.**	шт	165	10587,00	0,00	1746855	0	1746855	0	1 886 603
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		139748	
130	4	ТПРАЙС лист	**Светильник пылевлагозащищенный светодиодный (ДПП) FERON AL 5090 36 W 4000 K (белый) 180-265 V 3600 Lm IP 65 цвет белый корпус пластик PC рассеиватель пластик PC 1170x50x32 мм**	шт	50	12158,54	0,00	607927	0	607927	0	656 561
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		48634	
131	5	ТПРАЙС лист	**Светильник накладной светодиодный пылевлагозащищенный (ДПБ) FERON AL 3005, 12 W, 4000 K (белый) 200-240 V 960 Lm IP 65 угол рассеивания 120 ° цвет белый корпус пластик рассеиватель пластик 140x140x50**	шт	35	6680,55	0,00	233819	0	233819	0	252 525
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		18706	
132	6	ТПРАЙС лист	**Светильник встраиваемый светодиодный 3 W 4000 K IP 65 серый LN 013**	шт	5	11800,00	0,00	59000	0	59000	0	63 720
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4720	

133	7	ТПРАЙС лист	Светильник линейный светодиодный (ДПО) FERON AL 5020 18 W 4000 K (белый) 170-265 V 1200 Lm IP 20 цвет белый корпус штамповая сталь рассеиватель пластик 600x60x23 мм	шт	10	6785,00	0,00	67850	0	67850	0	73 278
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5428	
134	8	ТПРАЙС лист	Демонтаж, монтаж лампы бестеневой операционной (вкючая расходные материалы)	шт	2	220000,00	0,00	440000	0	440000	0	475 200
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		35200	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6251107	–	6251107	–	6751195
								–	–	–	500089	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6751195
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6251107		
			- Сметная прибыль	Тенге							500089	
			ИТОГО ПО АКТУ								63829364	
			Стоимость оборудования, всего								0	
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Временные здания и сооружения		1,2 %		765 952,37					
			Итого с временными								64 595 316,85	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время		0%							
			Непредвиденные работы и затраты		2%		1 291 906,34					
			Итого с непредвиденными работами и затратами				65 887 223,19					
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514								69 184 970,95	
			Понижающий коэффициент К=0,979999999999								67 801 271,53	
			Корректировка к акту № 1 за апрель 2024 г.								-0,26	
			Итого по акту								67 801 271,27	
			НДС		12%						8 136 152,55	
			Итого с НДС								75 937 423,83	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

БИН 980140004365

Директор **А.А. Абдулдин**

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г.Павлодар

БИН 990240004421

Руководитель **М.Н. Ахметов**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456

Эксперт технического надзо **В.П. Артеменко**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"

БИН 040240002189

Директор **А.Ж. Рамазанов**