Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области,ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОДАР Г.А., Г.ПАВЛОДАР, улица Батурина, строение 4/1**	**990240004421**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., М.Горького, здание 11Г**	**980140004365**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №13 от 29.12.2023, д/с №1 от 04.01.2024г.

Номер документа	Дата составления
67	17.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт 2-го, 3-го и 5-го этажей основного стационара КГП на ПВХ "Павлодарская городская больница №3",адрес г.Павлодар,ул.Батурина, строение 4/1"			услуга	1	74 107 757,64	74 107 757,64	7 940 116,89
				Итого	1	x	74 107 757,64	7 940 116,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Абдулдин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Отарбеков А.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
Наименование объекта: Капитальный ремонт 2-го, 3-го и 5-го этажей основного стационара КГП на ПВХ "Павлодарская городская больница №3", адрес г.Павлодар, ул.Батурина, строение 4/1"

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 17/09.2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 13	29.12.2023 г.				
		Дополнительное соглашение № 1	04.01.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**317 402 492,83**									
Акт выполненных работ № 4	**74 107 757,64**	**66 167 640,75**							**7 940 116,89**	**74 107 757,64**
Погашение аванса за отчетный месяц 30 %										**22 232 327,29**
Удержание 5 %										**3 705 387,88**
Всего к оплате										**48 170 042,47**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 3"
Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г.Павлодар

БИН 990240004421
Руководитель
_____ **А.Т. Отарбеков**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

БИН 980140004365
Директор
_____ **А.А. Абдулдин**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456
Эксперт технического надзора
_____ **В.П. Артеменко**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г. Павлодар
г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421 БИК IRTYKZKA ИИК KZ1496507F0008360842

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО" Восточно-Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск
Восточно-Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск, М.Горького, 11Г БИН/ИИН 980140004365 БИК KCJBKZKX ИИК KZ088560000000266534

Стройка : Капитальный ремонт 2-го, 3-го и 5-го этажей основного стационара КГП на ПВХ "Павлодарская городская больница №3", адрес г.Павлодар, ул.Батурина, строение 4/1"

Объект : Капитальный ремонт 2-го, 3-го и 5-го этажей основного стационара КГП на ПВХ "Павлодарская городская больница №3", адрес г.Павлодар, ул.Батурина, строение 4/1"

Договор подряда (контракт) № 13 от 29.12.2023 г. Дополнительное соглашение №1 от 04.01.2024 г.

Акт выполненных работ № 4

от 17.09.2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 2-1-1 Общестроительные работы работы										
			Раздел 2: Отделка помещений - 2 этаж										
1	13	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	аемой поверхности	420,68	929,96	5,35	391215,6	2250,8	114240	198423,2	636810	
						653,05	2,05	274725,2	862,4		47171,2		
2	14	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	аемой поверхности	420,68	387,11	0,96	162850	404,8	11896,8	108550	293112	
						357,87	0,51	150548	215,6		21712		
3	15	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,052585	220158		11577		11577		12503,2	
											926,2		
4	16	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	аемой поверхности	420,68	196,98	0,4	82864	169,2	21,2	59589,2	153849,6	
						196,52	0,21	82673,6	89,2		11396,4		
5	17	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,031551	220158		6946,21		6946,21		7501,91	
											555,70		
6	18	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	аемой поверхности	840,7	692,95	5,35	582559,24	4497,73	228300,32	253068,69	902478,22	
						416,04	2,05	349761,19	1723,38		66850,29		
7	25	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	рхности облицовки	346,04	4365,47	18,88	1510625,79	6534,81	722867,06	564779,37	2241437,49	
						2257,61	9,22	781223,55	3192,17		166032,33		
			Итого по разделу 2:					2748637,84	13857,34	1095848,59	1184410,46	4247692,42	
								1638931,54	6082,75	0	314644,12		
			Раздел 4: Отделка помещений - 5 этаж										
8	39	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	аемой поверхности	271,3	929,96	5,35	252298,37	1451,48	73674,29	127964,75	410684,3	
						653,05	2,05	177172,61	556,05		30421,18		
9	40	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	аемой поверхности	271,3	387,11	0,96	105023,07	261,21	7672,32	70004,65	189030,09	
						357,87	0,51	97089,82	139,08		14002,37		
10	42	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	аемой поверхности	271,3	196,98	0,4	53439,58	109,2	13,51	38429,71	99218,9	
						196,52	0,21	53316,87	57,76		7349,61		
11	46	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	аемой поверхности	380,7	692,95	5,35	263804,34	2036,73	103382,93	114598,99	408675,62	
						416,04	2,05	158384,67	780,49		30272,29		
12	53	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	рхности облицовки	281,3	4365,47	18,88	1228005,67	5312,18	587627,17	459115,89	1822091,28	
						2257,61	9,22	635066,09	2594,93		134969,72		
13	54	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	рхности облицовки	27,8568	4365,47	18,88	121608,05	526,18	58192,12	45465,83	180439,84	
						2257,61	9,22	62889,75	257,05		13365,96		
			Итого по разделу 4:					2024179,08	9696,97	830562,34	855579,82	3110140,03	
								1183919,81	4385,36	0	230381,13		
			Раздел 5: Полы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	69,58	1980,36 1517,65	90,41 45,9	137793,12 105598,41	6290,7 3193,69	25903,92	78330,33 17289,87	233413,32	
15	57	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22,12	416,95 382,67	2,08 1,07	9222,94 8464,79	45,92 23,84	712,23	6111,78 1226,83	16561,55	
16	59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150,04	872,98 426,19	35,15 19,01	130982,32 63945,57	5274,28 2852,65	61762,48	48094,72 14326,2	193403,24	
17	60	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	150,04	814,48 499,93	26,6 14,19	122203,89 75009,2	3990,7 2128,68	43203,98	55539,25 14219,41	191962,55	
18	62	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	152,24	301,84 106,16	2,66 1,16	45951,95 16161,23	405,34 176,98	29385,37	11763,54 4617,21	62332,7	
			Итого по разделу 5: Полы					446154,22 269179,2	16006,94 8375,84	160967,98 0	199839,62 51679,52	697673,36	
			Раздел 6: Проемы										
19	70	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,2	4024,93 2095,37	217,56 111,97	12879,65 6705,04	696 358,26	5478,26	5085,57 1437,22	19402,44	
20	71	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3,2	22151		70883,13		70883,13	5670,61	76553,74	
21	72	223-502-0701 РСНБ РК 2015	Детский замок с тросиком от открывания створки/прим.2 Лист АР-13	шт.	32	1812		57984		57984	4638,7	62622,7	
22	73	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Москитные сетки	м2	32	2172		69504		69504	5560,37	75064,37	
23	74	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	64	1307,18 291,94	6,25 3,29	83659,37 18684,1	399,76 210,36	64575,35	13604,06 7781,04	105044,47	
24	75	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	64	2902		185728		185728	14858,23	200586,23	
25	76	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и облицовки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	58,1	1871,88 312,92	2,35 1,15	108756,29 18180,58	136,65 66,85	90439,06	13138,2 9751,49	131645,98	
26	83	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,42	3502,3 2880,39	64,24 26,91	8476 6971	155 65	1350	5066 1083	14625	
27	84	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	2,31	27695		63975		63975	5118	69093	
28	85	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	24	1566,98 1564,43	2,55 0	37607 37546	61 0		27033 5171	69811	
29	86	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	24	4094		98256		98256	7860	106116	
			Итого по разделу 6: Проемы					797708,44 88086,72	1448,41 700,47	708172,8 0	63926,83 68929,66	930564,93	
			ИТОГО по смете 2-1-1					6016679,58 3180117,27	41009,66 19544,42	2795551,71 0,00	2303756,73 665634,43	8986070,74	
			на 2-1-2 Внутренний водопровод и канализация работы										
			Раздел 2: Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
30	11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	1516,89 1497,87	14,84 0,1	33371,52 32953,19	326,36 2,15	91,97	23727,91 4567,89	61667,32	
31	12	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1637,99 1616,87	17,78 0,17	11466 11318,07	124,44 1,24	23,33	8149,87 1569,24	21185,11	
32	13	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	21,67	143		3098,84		3098,84	247,85	3346,69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	14	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	6,55	227		1486,87		1486,87	118,94	1605,81	
34	15	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29	953		27637		27637	2210,96	29847,96	
35	16	241-210-0801 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	57	524		29868		29868	2389,44	32257,44	
36	17	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	4	31		124		124	10	134	
37	18	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	52	16		832		832	66,71	898,71	
38	19	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2	42		84		84	6,67	90,67	
39	20	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	28		336		336	26,74	362,74	
40	22	241-212-0202 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	2	123		246		246	19,71	265,71	
41	23	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	28	7		196		196	15,69	211,69	
42	24	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	15	10		150		150	12	162	
43	25	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	92,67 90,78	1,17 0	2780,06 2723,43	35,06 0	21,57	1960,79 379,21	5120,06	
			Итого по разделу 2: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					111676,29 46994,69	485,86 3,39	64195,58 0	33838,57 11641,05	157155,91	
			Раздел 3: Горячий водопровод Т3										
44	26	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	1516,89 1497,87	14,84 0,1	25787,11 25463,8	252,32 1,73	70,99	18335,13 3529,86	47652,1	
45	27	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1637,99 1616,87	17,78 0,17	24570 24253	266,67 2,67	50	17464 3362,67	45396,67	
46	28	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	16,92	143		2419,63		2419,63	193,54	2613,17	
47	29	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	14,55	227		3302,9		3302,9	264,22	3567,12	
48	30	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	953		22872		22872	1829,75	24701,75	
49	31	241-210-0801 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	48	524		25152		25152	2012,11	27164,11	
50	32	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	4	31		124		124	10	134	
51	33	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	19	16		304		304	24,31	328,31	
52	36	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	16	47		752		752	60,08	812,08	
53	38	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	22	7		154		154	12,39	166,39	
54	39	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм		8	10		80		80		86,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							6,4		
55	40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	92,67	1,17	2965,54	37,44	23,01	2091,5	5461,54	
						90,78	0	2904,89	0		404,5		
			Итого по разделу 3: Горячий водопровод ТЗ					108483,18	556,43	55304,53	37890,63	158083,64	
								52621,69	4,4	0	11709,83		
			Раздел 4: Канализация бытовая К1										
56	41	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	21	871,95	1,44	18311,02	30,28	44,12	13137,7	33964,65	
						868,41	0,49	18236,63	10,26		2515,93		
57	42	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	841,08	3,49	6728,67	28	39	4803	12454,17	
						832,72	1,12	6661,83	9		922,5		
58	43	241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	7,904	509		4023,11		4023,11		4345,02	
											321,91		
59	44	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	20,742	232		4812,12		4812,12		5197,02	
											384,9		
60	46	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	82		1968		1968		2125,41	
											157,41		
61	50	241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	431		2586		2586		2792,92	
											206,92		
62	52	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	144		1296		1296		1399,74	
											103,74		
63	57	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	537		3222		3222		3479,84	
											257,84		
64	58	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642		693,5	
											51,5		
65	59	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	110		110		110		119	
											9		
66	60	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	365		365		365		394	
											29		
67	61	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	70	209		14630		14630		15800,4	
											1170,4		
68	62	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	70	39		2730		2730		2948,4	
											218,4		
			Итого по разделу 4: Канализация бытовая К1					61423,92	58,28	36467,35	17940,7	85714,07	
								24898,46	19,26	0	6349,45		
			Раздел 5: Санитарно-техническое оборудование										
69	63	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20	3110,18	99,13	62203,66	1982,6	4372,98	40888,55	111339,54	
						2792,4	47,08	55847,94	941,53		8247,33		
70	64	244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	20	10803		216060		216060		233344,73	
											17284,73		
71	65	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	20	3977		79540		79540		85903,21	
											6363,21		
72	66	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	20	7605		152100		152100		164267,94	
											12167,94		
73	67	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	20	785		15700		15700		16956,03	
											1256,03		
74	69	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6	3860,96	196,69	23165,82	1180,18	3204,36	13929,27	40062,73	
						3130,2	94,18	18781,27	565,09		2967,64		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	70	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	6	8879		53274		53274	4262	57536	
76	71	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	8876		53256		53256	4260,55	57516,55	
77	72	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	6	1372		8232		8232	658,55	8890,55	
78	73	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	1729		10374		10374	830	11204	
79	74	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	1928,24 1417,68	246,5 116,34	3856,5 2835,25	493 232,75	528	2209 485,25	6550,75	
80	75	244-102-0803 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	шт.	2	9952		19904		19904	1592,25	21496,25	
81	76	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2	1035,19 1002,4	0,12 0	2070,5 2004,75	0,25 0	65,25	1443,5 281	3795	
82	77	244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	2	8749		17498		17498	1399,75	18897,75	
83	78	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	1072		2144		2144	171,5	2315,5	
84	79	261-301-1726 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	44	324		14256		14256	1140,47	15396,47	
85	80	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	2	3639,36 3551,36	31,48 14,32	7278,75 7102,75	63 28,75	113	5134,5 993	13406,25	
86	81	245-401-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	2	8257		16514		16514	1321	17835	
87	82	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	3408,46 2792,4	386,64 179,25	6817 5585	773 358	459	4279 888	11984	
88	83	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	2	30995		61990		61990	4959	66949	
89	84	244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	1344		2688		2688	215	2903	
90	85	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2	1035,19 1002,4	0,12 0	2070 2005	0 0	65	1443 281	3794	
91	86	244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	2	8749		17498		17498	1400	18898	
92	87	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	1	1592,85 1288,98	70,35 33,46	1593 1289	70 33	234	952 204	2749	
93	88	244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	1	12566		12566		12566	1005	13571	
94	89	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Кран писсуарный диаметром 15мм КП-2	шт.	1	7605		7605		7605	608	8213	
			Итого по разделу 5: Санитарно-техническое оборудование					870254,23 95450,96	4562,03 2159,12	770240,59 0	70278,82 75242,2	1015775,25	
			ИТОГО по смете 2-1-2					1151837,62 219965,8	5662,6 2186,17	926208,05 0	159948,72 104942,53	1416728,87	
			на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы										
			Раздел 2: Вентиляция										
95	18	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо в один слой или шов		28,04	531,17	15,42	14894	433	4182	7526	24214	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			с проклейкой швов	покрытия изоляции		366,6	6,16	10279	173		1794		
96	19	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	1,402	13096		18361		18361	1469	19830	
97	34	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	покрытия изоляции	18,6	531,17 366,6	15.42 6,16	9880 6819	287 115	2774	4992 1190	16062	
98	35	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,93	13096		12179		12179	974	13153	
99	37	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	65123,9 56378,6	3375,49 968,58	65124 56379	3376 969	5370	41290 8513	114927	
100	38	Трайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan"	Приточная установка NVS039-R-FHCVS с узлом регулирования тепловой мощности WPG N=0.12кВт, WPG-025-06-2,5	компл	1	1382260,31		1398847		1382260		1398847	
101	39	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	2	1927,8 1625,59	97,18 15,04	3856 3251	194 30	410	2362 497	6715	
102	40	Трайс-лист ТОО "AiSuPro company"	Камера статического давления 900х900х300	шт	2	79000		159896		158000		159896	
103	41	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	ности воздуховодов	1,44	6946,04 1200,06	42,12 16,73	10002 1728	61 24	8214	1262 901	12165	
104	42	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	ности воздуховодов	1,8	6946,04 1200,06	42,12 16,73	12503 2160	76 30	10267	1577 1126	15206	
105	43	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	ности воздуховодов	28,96	7354,9 1594,85	45,18 17,98	212998 46187	1309 521	165503	33629 19730	266357	
106	44	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	ности воздуховодов	0,9	7354,9 1594,85	45,18 17,98	6619 1435	40 16	5143	1045 613	8277	
107	45	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	ности воздуховодов	8,64	7354,9 1594,85	45,18 17,98	63546 13779	390 155	49376	10033 5886	79465	
108	46	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	ности воздуховодов	0,2	6911,73 2013,16	56,96 22,89	1382 403	12 5	968	293 134	1809	
109	47	246-201-0208 РСНБ РК 2015	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-3, сечение обечайки 500х250 мм, масса наполнителя до 1,54 кг	шт.	2	20606		41212		41212	3297	44509	
110	48	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1705,93 1451,56	57,75 15,04	1706 1452	58 15	197	1056 221	2983	
111	49	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2163		2163		2163	173	2336	
112	50	246-302-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х300 мм	шт.	1	17956		17956		17956	1436	19392	
113	51	1334-0201-0862 РСНБ РК 2015	Установка ламинарного потока. Монтаж оборудования	шт.	1	24483,66 21489	2850,66 1147,41	24484 21489	2850 1147	144	16298 3263	44045	
114	52	Трайс-лист ТОО TION KZ	Ламинарный потолок Тион В Lam-4 H290-RP с колонной рециркуляции RP	компл	1	18758930,36		18984037		18758930		18984037	
115	53	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	покрытия изоляции	30,76	531,17 366,6	15,42 6,16	16339 11277	474 189	4588	8256 1968	26563	
116	54	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	1,538	13096		20142		20142	1611	21753	
117	55	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	54.7	655		35828		35828	2866	38694	
118	56	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка		1	1286,97	84,26	1287	85	45	862	2321	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кВт		1157,76	39,68	1158	40		172		
119	57	245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	13205		13205		13205	1056	14261	
120	58	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования	шт.	3	50049,26 41636	1099,86 417,24	150148 124908	3300 1252	21940	90835 19279	260262	
121	59	Тирайс-лист ТОО "AiSuPro company"	Компрессорно конденсаторный блок ККБ	шт	3	4029000		12087000		12087000		12087000	
122	60	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1	3605,2 2040,07	233,74 60,14	3605 2040	234 60	1331	1512 409	5526	
123	61	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,625	33110		20694		20694	1656	22350	
124	62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Медные трубы диам.15,88х0,7 мм	м	30	1836		55080		55080	4406	59486	
125	63	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	30	722,57 313,76	77,5 35,8	21677 9413	2325 1074	9939	7550 2338	31565	
126	64	234-303-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	33	285		9405		9405	752	10157	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					**33496055** 314157	**15504** 5815	**536616** 32629780	**230378** 87730	**33814163**	
			Раздел 3: Теплоснабжение ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК										
127	65	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2356,27 532,7	36,56 14,75	282752 63924	4387 1770	214441	47300 26404	356456	
128	66	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1935,7 425,3	19,7 7,59	5807 1276	59 23	4472	935 539	7281	
129	67	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1342,16 425,3	19,7 7,59	13422 4253	197 76	8972	3117 1323	17862	
130	68	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	133	92,67 90,78	1,17 0	12325 12074	156 0	96	8693 1681	22699	
131	69	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	3252,64 2207,5	329,5 145,37	3253 2207	329 145	716	1694 396	5343	
132	70	СТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический воздухоотводчик диам.15мм	шт	2	5883,36		11767		11767	941	12708	
133	71	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	30	722,57 313,76	77,5 35,8	21677 9413	2325 1074	9939	7550 2338	31565	
134	72	234-304-0103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м2	19,92644	2914		58066		58066	4645	62711	
135	84	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5953,92 688,92	51,14 15,04	5954 689	51 15	5214	507 517	6978	
136	86	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	покрытия изоляции	2,4	531,17 366,6	15,42 6,16	1275 880	37 15	358	644 154	2073	
137	87	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,12	13096		1572		1572	126	1698	
138	100	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5953,92 688,92	51,14 15,04	5954 689	51 15	5214	507 517	6978	
139	102	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	покрытия изоляции	2,2	531,17 366,6	15,42 6,16	1169 807	34 14	328	590 141	1900	
140	103	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,11	13096		1441		1441	115	1556	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	104	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15,2	655		9956		9956	796	10752	
142	105	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8467,55 7547,4	182,65 36,51	8468 7547	183 37	738	5460 1114	15042	
143	106	246-401-0503 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч	комплект	1	122817		122817		122817	9825	132642	
144	107	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	ности воздуховодов	5,5	7631,91 1843,22	45,18 17,98	41976 10138	249 99	31589	7370 3948	53294	
145	108	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	ности воздуховодов	2,31	6729,91 1843,22	45,18 17,98	15546 4258	105 42	11184	3096 1491	20133	
146	109	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	ности воздуховодов	0,198	6911,73 2013,16	56,96 22,89	1369 399	12 5	959	290 133	1792	
147	110	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	ности воздуховодов	0,044	6911,73 2013,16	56,96 22,89	304 89	2 1	213	65 29	398	
148	111	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1705,93 1451,56	57,75 15,04	8530 7258	289 75	983	5280 1105	14915	
149	112	246-304-0532 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	4	3622		14488		14488	1159	15647	
150	113	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2163		2163		2163	173	2336	
151	114	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5953,92 688,92	51,14 15,04	5954 689	51 15	5214	507 517	6978	
152	115	246-302-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 300х200 мм	шт.	1	16669		16669		16669	1334	18003	
153	116	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	покрытия изоляции	2	531,17 366,6	15,42 6,16	1062 733	31 12	298	537 128	1727	
154	117	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1	13096		1310		1310	105	1415	
155	118	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9,5	655		6222		6222	498	6720	
			Итого по разделу 3: Теплоснабжение ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК					683268 127323	8548 3433	547399 0	94142 62192	839602	
			Раздел 4: ОТОПЛЕНИЕ										
156	119	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	43,64	1171,49 786,48	93,45 43,87	51123,84 34321,9	4078,22 1914,43	12723,71	26090,13 6177,04	83391,01	
157	120	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	274	2281		624994		624994	49999,55	674993,55	
158	121	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	1,464	1171,49 786,48	93,45 43,87	1715 1151,33	137 64,33	427	875,33 207,33	2797,66	
159	123	245-104-0532 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	3	20207		60621		60621	4850	65471	
160	126	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	278		8340		8340	667,15	9007,15	
161	129	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1644,85 425,3	19,7 7,59	90466,84 23391,5	1083,5 417,47	65991,84	17142,44 8608,74	116218,02	
162	130	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Монтаж стояков внутренне		55	92,67	1,17	5096,9	64,4	39,56	3594,87	9387,08	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			молосналожения диаметром до 50 мм, испытание гидравлическое	м трубопровода		90,78	0	4992,94	0		695,31		
163	131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	94,51 47,94	2,66 0,29	283,54 143,85	8 0,92	131,69	104,15 31,08	418,77	
164	132	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3	217,91 42,12	6,85 0,86	653,69 126,31	20,62 2,62	506,77	92,77 59,69	806,15	
			Итого по разделу 4: ОТОПЛЕНИЕ					843294,81 64127,83	5391,74 2399,77	773775,57 0	47899,69 71295,89	962490,39	
			ИТОГО по смете 2-1-3					35022617,81 505607,83	29443,74 11647,77	1857790,57 32629780	372419,69 221217,89	35616255,39	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							32629780			
			на 2-1-4 Пожарная сигнализация работы										
165	1	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные пожарной сигнализации С2000М. Монтаж оборудования	шт.	1	24389,66 24240,00	1,92 0,00	24390,00 24240,00	2,00 0,00	148,00	17453,00 3347,00	45190,00	
166	2	248-303-0801 РСНБ РК 2015	Информатор телефонный модели С2000-М	шт.	1	24259,00		24259,00		24259,00	1941,00	26200,00	
167	3	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарной сигнализации. Монтаж оборудования	шт.	1	24389,66 24240,00	1,92 0,00	24389,66 24240,00	1,92 0,00	147,74	17452,80 3347,40	45189,86	
168	4	248-303-0221 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 М	шт.	1	17594,00		17594,00		17594,00	1407,52	19001,52	
169	5	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	1943,14 1933,10	0,19 0,00	1943,00 1933,00	0,00 0,00	10,00	1392,00 267,00	3602,00	
170	6	248-303-0701 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-БКИ	шт.	1	11667,00		11667,00		11667,00	933,00	12600,00	
171	7	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7790,78 7710,00	1,56 0,00	7790,78 7710,00	1,56 0,00	79,22	5551,20 1067,36	14409,34	
172	8	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 12	шт.	1	19116,00		19116,00		19116,00	1529,28	20645,28	
173	9	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	7	3178,48 2864,00	0,00 0,00	22249,00 20048,00	0,00 0,00	2201,00	14435,00 2935,00	39619,00	
174	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	3	12750,00		38250,00		38250,00	3060,00	41310,00	
175	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор 12В, 12 А/ч	шт.	4	42330,00		169320,00		169320,00	13546,00	182866,00	
176	12	1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	3680,53 3594,00	0,00 0,00	3681,00 3594,00	0,00 0,00	87,00	2588,00 501,00	6770,00	
177	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Приборы управления оповещением модели Рокот-5 ПУО исполнение 2	шт.	1	180321,43		180321,00		180321,00	14426,00	194747,00	
178	14	1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	3680,53 3594,00	0,00 0,00	3681,00 3594,00	0,00 0,00	87,00	2588,00 501,00	6770,00	
179	15	СТПРАЙС-ЛИСТ	Приборы управления оповещением модели Рокот-5 УМ исполнение 1	шт.	1	89250,00		89250,00		89250,00	7140,00	96390,00	
180	16	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	30	816,61 801,05	4,69 1,43	24498,30 24031,50	140,70 42,90	326,10	17333,57 3346,55	45178,42	
181	17	СТПРАЙС-ЛИСТ	Извещатели акустические модели АС-4-2	шт.	30	6375,00		191250,00		191250,00	15300,00	206550,00	
182	18	1310-0701-0207 РСНБ РК 2015	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	21	1398,47 1376,68	4,23 0,14	29368,00 28910,00	89,00 3,00	369,00	20818,00 4015,00	54201,00	
183	19	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10		21	1052,00		22092,00		22092,00		23859,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1767,00		
184	20	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования		100	744,22	11,49	74422,00	1149,00	410,00	52761,60	137358,29	
				шт.		728,63	4,17	72863,00	417,00		10174,69		
185	21	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М		97	2326,00		225622,00		225622,00		243671,76	
				шт.							18049,76		
186	22	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3		3	943,00		2829,00		2829,00		3055,32	
				шт.							226,32		
187	23	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Установка		9	737,29	17,21	6635,61	154,89	17,64	4698,45	12240,78	
				шт.		718,12	6,95	6463,08	62,55		906,72		
188	24	248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8		9	1240,00		11160,00		11160,00		12052,80	
				шт.							892,80		
189	25	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные		213	192,00		40896,00		40896,00		44167,68	
				10 шт.							3271,68		
			Итого вне раздела					1266674,35	1539,07	1047508,70	157071,62	1537645,05	
								217626,58	525,45	0,00	113899,08		
			Раздел 1: Монтажные материалы										
190	26	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П		9	154,00		1386,00		1386,00		1496,88	
				шт.							110,88		
191	27	1121-0102-0103 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка		260	478,61	6,90	124438,60	1794,00	7826,00	82749,89	223763,57	
				м		441,61	0,43	114818,60	111,80		16575,08		
192	28	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка		450	278,64	3,45	125388,00	1552,50	6772,50	84298,32	226461,23	
				м		260,14	0,04	117063,00	18,00		16774,91		
193	29	243-907-0112 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм		267,8	363,00		97211,40		97211,40		104988,31	
				м							7776,91		
194	30	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм		463,5	55,00		25492,50		25492,50		27531,90	
				м							2039,40		
195	31	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		10	309,58	2,33	3095,80	23,30	131,20	2118,53	5631,48	
				м		294,13	0,11	2941,30	1,10		417,15		
196	32	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм		10,1	53,00		535,30		535,30		578,12	
				м							42,82		
			Итого по разделу 1: Монтажные материалы					377547,60	3369,80	139354,90	169166,74	590451,49	
								234822,90	130,90	0,00	43737,15		
			Раздел 2: Кабели и провода										
197	33	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		10	98,72	1,18	987,20	11,80	110,40	622,87	1738,88	
				м		86,50	0,01	865,00	0,10		128,81		
198	34	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		710	103,13	2,37	73222,30	1682,70	7604,10	46457,86	129254,57	
				м		90,05	0,83	63935,50	589,30		9574,41		
199	35	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		1172	391,87	2,64	459271,64	3094,08	51005,44	291943,32	811312,16	
				м		345,71	0,26	405172,12	304,72		60097,20		
200	36	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВ нг(А)-FRLS 1х2х0,80		1,59256	113815,00		181257,22		181257,22		195757,80	
				км							14500,58		
201	37	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель огнестойкий для интерфейса RS-485 КИС-РВ нг (А) FRLS 2х2х0,8		17,68	737,68		13042,18		13042,18		14085,55	
				м							1043,37		
202	38	243-802-0101 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2		0,0017	51717,00		87,92		87,92		94,95	
				км							7,03		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	39	243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0.5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,2992	299657,00		89657,37		89657,37	7172,59	96829,96	
204	40	243-301-0140 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 5х2х0.5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0136	196093,00		2666,86		2666,86	213,35	2880,21	
205	41	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.0051	102442,00		522,45		522,45	41,80	564,25	
			Итого по разделу 2: Кабели и провода					820715,14	4788,58	345953,94	339024,05	1252518,33	
								469972,62	894,12	0,00	92779,14		
			ИТОГО по смете 2-1-4					2464937,09	9697,45	1532817,54	665262,41	3380614,87	
								922422,10	1550,47	0,00	250415,37		
			на 2-1-5 Электромонтажные работы работы										
			Отдел 1: Электроосвещение										
			Раздел 2: Низковольтное комплектное оборудование										
206	6	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише и на стене	шкаф	2	7159,26	230,14	14318,52	460,28	5281,12	6311,22	22280,12	
						4288,56	94,23	8577,12	188,46		1650,38		
207	7	247-201-0108 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013. типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	19760,00		39520,00		39520,00	3161,60	42681,60	
208	8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	22	1499,95	0,00	32998,90	0,00	284,90	23554,08	61077,22	
						1487,00	0,00	32714,00	0,00		4524,24		
209	10	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	655,00		6550,00		6550,00	524,00	7074,00	
210	11	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	5358,00		53580,00		53580,00	4286,40	57866,40	
211	12	247-204-2702 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД-4 4Р 16А 30 мА	шт.	2	3739,00		7478,00		7478,00	598,24	8076,24	
212	13	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Монтаж	шкаф	3	5072,65	118,59	15217,95	355,77	5237,67	7031,79	24029,72	
						3208,17	47,29	9624,51	141,87		1779,98		
213	14	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898,00		9898,00		9898,00	791,84	10689,84	
214	15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	1499,95	0,00	13499,55	0,00	116,55	9635,76	24986,13	
						1487,00	0,00	13383,00	0,00		1850,82		
215	16	247-204-0651 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2454,00		2454,00		2454,00	196,32	2650,32	
216	17	247-204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	8	820,00		6560,00		6560,00	524,80	7084,80	
217	18	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1680,48	175,48	1680,48	175,48	18,00	1120,71	3025,29	
						1487,00	69,54	1487,00	69,54		224,10		
218	19	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	12892,00		12892,00		12892,00	1031,36	13923,36	
			Итого по разделу 2: Низковольтное комплектное оборудование					216647,40	991,53	149870,24	47653,56	285445,04	
								65785,63	399,87	0,00	21144,08		
			Раздел 3: Светотехническое оборудование										
219	20	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	148	542,84	4,12	80340,32	609,76	3176,08	55304,64	146496,56	
						517,26	1,74	76554,48	257,52		10851,60		
220	29	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блоки аварийного освещения БАП	шт.	40	23460,00		938400,00		938400,00	75072,00	1013472,00	
			Итого по разделу 3: Светотехническое оборудование					1018740,32	609,76	941576,08	55304,64	1159968,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								76554,48	257,52	0,00	85923,60		
			Раздел 4: Электроустановочные изделия										
221	31	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	109	194,73 184,85	0,21 0,09	21225,57 20148,65	22,89 9,81	1054,03	14514,09 2859,17	38598,83	
222	33	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	25	286,00		7150,00		7150,00	572,00	7722,00	
223	34	247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	300,00		4500,00		4500,00	360,00	4860,00	
224	35	247-212-0202 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	300,00		900,00		900,00	72,00	972,00	
225	36	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	358,00		21480,00		21480,00	1718,40	23198,40	
226	37	247-214-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	879,00		2637,00		2637,00	210,96	2847,96	
227	38	247-214-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	879,00		2637,00		2637,00	210,96	2847,96	
228	39	243-905-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов У192, степень защиты IP44	шт.	542	127,00		68834,00		68834,00	5506,72	74340,72	
229	40	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	1235,265	305,93 286,67	4,21 0,29	377904,62 354113,42	5200,47 358,23	18590,73	255219,59 50649,94	683774,15	
230	41	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	1345,615	173,00		232791,40		232791,40	18623,31	251414,71	
			Итого по разделу 4: Электроустановочные изделия					740059,59 374262,07	5223,36 368,04	360574,16 0,00	269733,68 80783,46	1090576,73	
			Итого по отделу Электроосвещение					1975447,31 516602,18	6824,65 1025,43	1452020,48 0,00	372691,88 187851,14	2535990,33	
			Отдел 2: Электрооборудование										
231	47	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Монтаж	шкаф	1	5072,65 3208,17	118,59 47,29	5072,50 3208,00	119,00 47,50	1746,00	2344,00 593,50	8010,00	
232	48	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898,00		9898,00		9898,00	792,00	10690,00	
233	49	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1499,95 1487,00	0,00 0,00	7499,58 7435,00	0,00 0,00	64,58	5353,33 1028,33	13881,24	
234	50	247-204-2526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2794,00		2794,00		2794,00	223,50	3017,50	
235	51	247-204-0617 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	677,00		1354,00		1354,00	108,33	1462,33	
236	52	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	622,00		1244,00		1244,00	99,50	1343,50	
237	55	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1499,95 1487,00	0,00 0,00	4500,00 4461,00	0,00 0,00	39,00	3211,80 616,80	8328,60	
238	57	247-204-2602 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	3	2493,00		7479,00		7479,00	598,33	8077,33	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239	58	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4465,49 2974,00	1393,13 558,43	4465,33 2974,00	1393,00 558,33	98,33	2543,33 560,67	7569,33	
240	59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик автоматического включения резерва, навесной 63А, 380/220В, с шинами PE, N, IP31, УХЛ3, ЯАВР3-63-2	шт	1	84864,00		84864,00		84864,00	6789,00	91653,00	
241	62	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1499,95 1487,00	0,00 0,00	4500,00 4461,00	0,00 0,00	39,00	3212,00 617,00	8329,00	
242	64	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	622,00		1244,00		1244,00	99,60	1343,60	
243	65	247-204-0604 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	1	820,00		820,00		820,00	65,67	885,67	
244	71	СТПРАЙС-ЛИСТ	Щиток розеточный медицинский 380/220В, с шинами PEN, IP54, ЭЩР-О-6К-ВС	шт	2	85455,60		170911,33		170911,33	13673,00	184584,33	
			Итого					306645,74 22539,00	1512,00 605,83	282595,24 0,00	16664,46 25865,23	349175,43	
			Раздел 8: Электроустановочные изделия										
245	88	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	8	207,17 205,82	0,22 0,10	1657,45 1646,55	1,82 0,73	9,09	1186,18 227,64	3071,27	
246	89	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	476,00		3808,00		3808,00	304,73	4112,73	
247	90	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	194,73 184,85	0,21 0,09	194,67 185,00	0,00 0,00	9,67	133,00 26,33	354,00	
248	91	247-214-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	879,00		879,00		879,00	70,33	949,33	
			Итого по разделу 8: Электроустановочные изделия					6539,12 1831,55	1,82 0,73	4705,76 0,00	1319,18 629,03	8487,33	
			Итого по отделу Электрооборудование					313184,86 24370,55	1513,82 606,56	287301,00 0,00	17983,64 26494,26	357662,76 0,00	
			ИТОГО по смете 2-1-5					2288632,17 540972,73	8338,47 1631,99	1739321,48 0,00	390675,52 214345,40	2893653,09	
			на 2-1-1 добавляемые Общестроительные работы										
			Раздел 1: Демонтажные работы										
249	1	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Обшивка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка	м2 обшивки	9,98	95,53 89,33	6,20 2,86	953,39 891,51	61,88 28,54	0,00	662,44 129,27	1745,10	
250	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолка и стен от водоэмульсионной краски	м2	211,28	178,53 178,53	0,00 0,00	37719,82 37719,82	0,00 0,00	0,00	27158,27 5190,25	70068,34	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					38673,21 38611,33	61,88 28,54	0,00 0,00	27820,71 5319,52	71813,44	
			Раздел 2: Отделка помещений - 2 этаж										
251	3	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	Протравка стен грунтовкой	м2	609,5	66,90 49,15	0,00 0,00	40775,55 29956,93	0,00 0,00	10818,62	21568,99 4987,56	67332,10	
252	4	1212-0101-0706 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	609,5	988,24 811,41	4,22 2,06	602332,28 494554,40	2572,09 1255,57	105205,79	356983,18 76745,24	1036060,70	
			Итого по разделу 2:					643107,83 524511,33	2572,09 1255,57	116024,41 0,00	378552,17 81732,80	1103392,80	
			Раздел 4: Отделка помещений - 5 этаж										
253	12	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	Протравка стен грунтовкой		380,7	66,90	0,00	25468,83	0,00	6757,42	13472,22	42056,33	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		49,15	0,00	18711,41	0,00		3115,28		
254	13	1212-0101-0706 РСНБ РК 2015	Стены.Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %		380,7	988,24	4,22	376222,97	1606,55	65712,63	222975,38	647134,22	
				м2		811,41	2,06	308903,79	784,24		47935,87		
			Итого по разделу 4:					401691,76	1606,64	72470,09	236447,62	689190,43	
								327615,20	784,25	0,00	51051,05		
			Раздел 5: Потолок										
255	18	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		83	1581,22	160,57	131241,26	13327,31	0,00	89361,52	238251,00	
				м2		1420,65	74,69	117913,95	6199,27		17648,22		
256	19	СТПРАЙС	Панель потолочная цвет белый лакированные размерами 2,7х0,25х0,07м		123	1500,00		184500,00		184500,00		199260,00	
				шт							14760,00		
257	20	СТПРАЙС	Угловые профиля		103	700,00		72100,00		72100,00		77868,00	
				м							5768,00		
258	21	СТПРАЙС	Соединяющие (или направляющие) профиля		174	500,00		87000,00		87000,00		93960,00	
				м							6960,00		
			Итого по разделу 5: Потолок					474841,00	13327,00	343600,00	89362,00	609339,00	
								117914,00	6199,00	0,00	45136,00		
			Раздел 6: Полы										
259	22	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство		61,29	2148,36	90,41	131672,98	5541,23	33114,98	68997,59	216724,22	
				м2 покрытия		1517,65	45,90	93016,77	2813,21		16053,65		
260	24	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство		158,185	416,95	2,07	65955,24	327,44	5095,15	43705,38	118433,47	
				м плинтусов		382,67	1,07	60532,65	169,26		8772,85		
261	26	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм.Устройство		172,53	1413,91	157,63	243941,89	27195,90	85381,65	111400,69	383769,99	
				м2 покрытия		761,40	135,39	131364,34	23358,84		28427,41		
			Итого по разделу 6: Полы					441570,11	33064,57	123591,78	224103,66	718927,68	
								284913,76	26341,31	0,00	53253,91		
			Раздел 7: Проемы										
262	31	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка на клее гипсокартонными листами		174,9	1209,54	5,66	211548,55	989,93	140817,24	50510,98	283024,29	
				м откоса		398,75	2,36	69741,38	412,76		20964,76		
263	32	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм		78,705	1647,94	22,19	129701,12	1746,46	42560,52	61895,19	206924,01	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1084,99	7,26	85394,14	571,40		15327,70		
264	33	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Окраска откосов подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		78,705	300,50	2,72	23650,85	214,08	9403,67	10175,80	36532,78	
				м2 окрашиваемой поверхности		178,30	1,27	14033,10	99,96		2706,13		
265	34	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из ПВХ шириной 100 мм.Устройство		177,3333333	540,73	5,74	95889,45	1017,89	8215,85	62549,16	171113,70	
				м		488,66	1,23	86655,71	218,12		12675,09		
266	35	СТПРАЙС	Откосная планка шириной 100 мм из ПВХ		186,235	890,00		165749,15		165749,15		179009,08	
				м							13259,93		
267	36	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Установка канализационных лючков из ПВХ профилей (прим.)		8,085	1751,00	195,92	14156,84	1584,01	4014,05	6683,78	22507,87	
				м2		1058,60	89,58	8558,78	724,25		1667,25		
268	37	223-203-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами (канализационные лючки размером 1650х350 мм)		8,085	37827,00		305831,30		305831,30		330297,80	
				м2							24466,50		
269	38	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях		53,97	1809,28	85,49	97646,84	4613,90	27499,87	48621,18	157969,46	
				м2		1214,25	36,99	65533,07	1996,35		11701,44		
270	39	СТПРАЙС	Двери поливинилхлоридные ДПГ 600		2	47670,00		95340,00		95340,00		102967,20	
				шт							7627,20		
271	40	СТПРАЙС	Двери поливинилхлоридные ДПГ 700		2	52000,00		104000,00		104000,00		112320,00	
				шт							8320,00		
272	41	СТПРАЙС	Двери поливинилхлоридные ДПГ 800		3	58000,00		174000,00		174000,00		187920,00	
				шт							13920,00		
273	42	СТПРАЙС	Двери поливинилхлоридные ДПГ 900		11	65000,00		715000,00		715000,00		772200,00	
				шт							57200,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
274	43	СТПРАЙС	Двери поливинилхлоридные ДПГ 1000	шт	7	75000,00		525000,00		525000,00	42000,00	567000,00	
275	44	СТПРАЙС	Двери поливинилхлоридные ДПГ 600 (для проемов 1200 двупольная)	шт	4	47670,00		190680,00		190680,00	15254,40	205934,40	
276	45	СТПРАЙС	Двери поливинилхлоридные ДПГ 900 (Люксор)	шт	7	67000,00		469000,00		469000,00	37520,00	506520,00	
277	46	СТПРАЙС	Двери бумажно-слоистые 600	шт	4	25000,00		100000,00		100000,00	8000,00	108000,00	
278	48	СТПРАЙС	Двери бумажно-слоистые 800	шт	2	30000,00		60000,00		60000,00	4800,00	64800,00	
279	49	СТПРАЙС	Двери бумажно-слоистые 900	шт	4	33000,00		132000,00		132000,00	10560,00	142560,00	
280	50	СТПРАЙС	Двери бумажно-слоистые 1000	шт	3	35000,00		105000,00		105000,00	8400,00	113400,00	
281	51	223-503-0102 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	160,1	419,00		67081,90		67081,90	5366,55	72448,45	
282	52	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля бабочка накладная белая	шт.	60	295,00		17700,00		17700,00	1416,00	19116,00	
283	53	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба дверная	шт.	34	827,00		28118,00		28118,00	2249,44	30367,44	
284	54	223-502-0403 РСНБ РК 2015	Защелка дверная белая врезная регулируемая ЗЩр	шт.	10	3060,00		30600,00		30600,00	2448,00	33048,00	
285	55	СТПРАЙС	Замок магнитный белый под ключ с сердцевиной под замок с накладкой на сердцевину	шт.	15	8700,00		130500,00		130500,00	10440,00	140940,00	
			Итого по разделу 7: Проемы					3988194,00	10166,27	3648111,55	240436,09	4566920,48	
								329916,18	4022,84	0,00	338290,39		
			Раздел 8: Монтаж планок панели										
286	59	1134-0108-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из фанеры марки ДФ-2 толщиной 4 мм	м2 поверхности	23,868	1243,99	12,75	29691,67	304,33	489,67	20887,33	54625,33	
						1210,72	4,73	28897,33	113,00		4046,33		
287	60	СТПРАЙС	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) размерами 2700х170 (156 шт)	м2	23,868	2731,00		65183,67		65183,67	5214,67	70398,34	
			Итого по разделу 8: Монтаж планок панели					94875,34	304,33	65673,34	20887,33	125023,67	
								28897,33	113,00	0,00	9261,00		
			Раздел 9: Разные работы										
288	61	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015	Указатели. Установка (прим.)	шт.	160	741,88	17,21	118701,00	2754,00	1048,00	83528,00	218407,00	
						718,12	6,95	114899,00	1112,00		16178,00		
289	62	СТПРАЙС	Табличка указатель (Название кабинета размером 300х150 мм)	шт.	153	2714,81		415366,00		415366,00	33229,00	448595,00	
290	63	СТПРАЙС	Табличка указатель (Название отделения 1100х300 мм)	шт.	7	6408,00		44856,00		44856,00	3588,00	48444,00	
291	64	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Установка	шт.	9	741,88	17,21	6677,00	155,00	59,00	4698,00	12285,00	
						718,12	6,95	6463,00	63,00		910,00		
292	65	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	9	927,00		8343,00		8343,00	667,00	9010,00	
			Итого по разделу 9: Разные работы					593943,00	2909,00	469672,00	88226,00	736741,00	
								121362,00	1175,00	0,00	54572,00		
			ИТОГО по 2-1-1 добавляемые					6676896,25	64011,78	4839143,17	1305835,58	8621348,50	
								1773741,13	39919,51	0,00	638616,67		
			на 2-1-2 добавляемые Внутренний водопровод и канализация										
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
293	1	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый РР-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	10	47,00		470,00		470,00	37,60	507,60	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					470,00	0,00	470,00	0,00	507,60	
								0,00	0,00	0,00	37,60		
			Раздел 2: Санитарно-техническое оборудование										
294	7	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Мойка. Установка	комплект	1	1580,79	60,17	1581,00	60,00	360,50	855,50	2631,50	
						1159,92	28,43	1160,00	28,50		195,00		
295	8	С Прайс лист	Трехгнездная мойка из нержавеющей стали	шт.	1	186436,00		186436,00		186436,00		201351,00	
											14915,00		
			Итого по разделу 2: Санитарно-техническое оборудование					188017,00	60,00	186796,50	855,50	203982,50	
								1160,00	28,50	0,00	15110,00		
			ИТОГО по смете 2-1-2 добавляемые					188487,00	60,00	187266,50	855,50	204490,10	
								1160,00	28,50	0,00	15147,60		
			на 2-1-3 добавляемые Отопление и вентиляция										
			Раздел 1: Вентиляция										
296	1	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	37,38	1263,98	2,20	47247,57	82,24	46491,37	496,82	51563,94	
						18,03	0,43	673,96	16,07		3819,55		
			Итого по разделу 1: Вентиляция					47247,57	82,24	46491,37	496,82	51563,94	
								673,96	16,07	0,00	3819,55		
			Раздел 2: Отопление										
297	2	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	30	209,13	0,00	6273,90	0,00	556,20	4116,74	11221,89	
						190,59	0,00	5717,70	0,00		831,25		
298	3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	75	2300,24	91,55	172518,00	6866,25	20562,75	105237,36	299975,79	
						1934,52	14,32	145089,00	1074,00		22220,43		
299	4	245-708-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый DN 20 3/4 с накидной гайкой	шт.	75	3494,00		262050,00		262050,00		283014,00	
											20964,00		
			Итого по разделу 2: Отопление					440841,90	6866,25	283168,95	109354,10	594211,68	
								150806,70	1074,00	0,00	44015,68		
			ИТОГО по смете 2-1-3 добавляемые					488089,47	6948,49	329660,32	109850,92	645775,62	
								151480,66	1090,07	0,00	47835,23		
			на 2-1-5 добавляемые Электромонтажные работы										
			Раздел 1: Светотехническое оборудование										
300	1	СТПРАЙС	Светильник линейный светодиодный (ДПО) FERON AL 5020 36 W 4000 K (белый) 170-265 V 3800 Lm IP 20 цвет белый	шт	78	8297,55		647208,90		647208,90		698985,61	
											51776,71		
301	2	СТПРАЙС	Светильник встраиваемый светодиодный АРМСТРОНГ (ДВО) FERON AL 2115 , 48 W 4000 K (белый) , 185-265 V 4200 Lm IP 40 угол рассеивания 120 ° цвет белый корпус штампованная сталь рассеиватель акриловый полимер с призматической структурой 595x595x19 мм монтаж. отв. 595x595 мм.	шт	10	16894,00		168940,00		168940,00		182455,20	
											13515,20		
302	3	СТПРАЙС	Светильник встраиваемый светодиодный АРМСТРОНГ (ДВО) FERON AL 2115 , 36 W 4000 K (белый) , 185-265 V 3100 Lm IP 40 угол рассеивания 120 ° цвет белый корпус штампованная сталь рассеиватель акриловый полимер с призматической структурой 595x595x19 мм монтаж. отв. 595x595 мм.	шт	38	10587,00		402306,00		402306,00		434490,48	
											32184,48		
303	4	СТПРАЙС	Светильник пылевлагозащищенный светодиодный (ДПП) FERON AL 5090 36 W 4000 K (белый) 180-265 V 3600 Lm IP 65 цвет белый корпус пластик PC рассеиватель пластик PC 1170x50x32 мм	шт	12	12158,54		145902,48		145902,48		157574,68	
											11672,20		
304	5	СТПРАЙС	Светильник накладной светодиодный пылевлагозащищенный (ДПБ) FERON AL 3005, 12 W, 4000 K (белый) 200-240 V 960 Lm IP 65 угол рассеивания 120 ° цвет белый корпус пластик рассеиватель пластик 140x140x50	шт	10	6680,55		66805,50		66805,50		72149,94	
											5344,44		
			Итого по разделу 1: Светотехническое оборудование					1431162,88	0,00	1431162,88	0,00	1545655,91	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00	0,00	114493,03		
			ИТОГО по смете 2-1-5 добавляемые					1431162,88	0,00	1431162,88	0,00	1545655,91	
								0,00	0,00	0,00	114493,03		
			ИТОГО ПО АКТУ									**63310593**	
			Стоимость оборудования, всего									**32629780**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**368 169,76**					
			Итого с временными									**63 678 762,76**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время			**0%**							
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**620 979,66**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**64 299 742,42**					
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									**67 518 034,55**	
			Понижающий коэффициент К=0,97999999661									**66 167 640,75**	
			Итого по акту									**66 167 640,75**	
			НДС			**12%**						**7 940 116,89**	
			Итого с НДС									**74 107 757,64**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

БИН 980140004365
Директор **А.А. Абдулдин**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456
Эксперт технического надзора **В.П. Артеменко**

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г.Павлодар

БИН 990240004421
Руководитель **А.Т. Отарбеков**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"

БИН 040240002189
Директор **А.Ж. Рамазанов**