РЕЕСТР

актов выполненных работ за ноябрь 2017 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 4

Договорная сумма **285 147 616,00**

Сумма по сметному расчету **285 591 030,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-04-2	Э1498100	3	Общестр. работы, раздел КЖ	42 292 460,00	Э4320
				Всего:	**42 292 460,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 4. Общестроительные работы, раздел КЖ**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 3
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Каркас ж/бетонный монолитный								
1	17	Е0106-15-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25	40,67	10505,98	4110,06	427278	167156	126340	11,06	450
				м3	1846,31	1112,24	75089	45235	105	4,26	173
2	18	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,571	52241		82076				
				т							
3	19	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,136	52235		111591				
				т							
4	20	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,535	52154		184357				
				т							
5	21	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	2,325	52400		121844				
				т							
6	22	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	0,7052	53299		37584				
				т							
7	24	Е0106-21-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25	56,595	9787,26	3467,42	553910	196239	163687	11,15	631
				м3	1816,27	938,26	102792	53101	105	3,59	203
8	25	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	6,047	52235		315854				
				т							
9	26	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	13,796	52154		719501				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	27	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9684	53577		51885				
				т							
11	28	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	2,695	53299		143658				
				т							
12	30	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,668	70437,87	304,24	47050	203	6866	58	39
				1т	9675	114,75	6463	77	105	0,56	0
13	31	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В20	13,552	9987,57	442,42	135352	5996	35996	14	190
				м3	2362,5	167,13	32017	2265	105	0,82	11
14	32	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,1313	51575		6771				
				т							
15	33	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,981	52154		103295				
				т							
16	34	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,9213	52235		48126				
				т							
17	35	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3661	53577		19615				
				т							
18	36	Е0106-17-13	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В20	113,008	10179,35	447,08	1150348	50524	305710	14,3	1616
				м3	2407,5	168,89	272067	19086	105	0,82	93
19	37	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	3,487	52241		182156				
				т							
20	38	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	6,949	51575		358372				
				т							
21	39	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	15,989	52154		833886				
				т							
22	40	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	6,824	52235		356442				
				т							
23	41	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	5,256	53577		281617				
				т							
			Итого по разделу: Каркас ж/бетонный монолитный				6272567				
			Раздел: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ59,60,64,66,72,78)								
24	42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	3,06	8959,15	241,1	27415	738	4413	8,06	25
				м3	1282,5	91,08	3924	279	105	0,44	1
25	43	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0462	53999		2495				
				т							
26	44	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3416	52241		17846				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	45	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,6042	52154		31511				
				т							
28	46	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,008	53577		429				
				т							
29	47	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0082	53299		437				
				т							
30	48	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	64,33	8959,15	241,1	576342	15510	92781	8,06	518
				м3	1282,5	91,08	82503	5859	105	0,44	29
31	49	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	11,381	52241		594565				
				т							
32	50	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,3	52154		67790				
				т							
33	51	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,9781	52235		51091				
				т							
34	52	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7116	53577		38125				
				т							
35	53	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	191,935	8959,15	241,1	1719578	46276	276821	8,06	1547
				м3	1282,5	91,08	246157	17482	105	0,44	85
36	54	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	12,431	52241		649413				
				т							
37	55	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	3,899	52154		203369				
				т							
38	56	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,934	52235		153273				
				т							
39	57	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I, d 8 мм	2,122	53577		113685				
				т							
			Итого по разделу: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ59,60,64,66,72,78)				4247365				
			ИТОГО:				10519932	482643			5016
							821012	143384			596
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 012 614				
			Всего накладных расходов:				1 012 614				
			Итого с накладными				11 532 546				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				691 953				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12 224 499				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				12 338 798				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				12 472 057				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12 521 412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12 644 800				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				37 020 711				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				740 414				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				37 761 125				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 531 335				
			Итого с НДС				42 292 460				
			Всего:				42 292 460				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)