РЕЕСТР

актов выполненных работ за март 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 4

Договорная сумма **285 147 616,00**

Сумма по сметному расчету **285 591 030,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-04-3	Э149820	9	Архитектурные решения	17 979 407,00	Э4380
				Всего:	**17 979 407,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 4. Общестроительные работы, раздел АР**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 9
о приемке выполненных работ за март месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены и перегородки, (АР9)								
1	24	Е0110-83-6	**Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцион-ной прокладкой, толщина перегородки 100 мм**	239,757	1713,76	20,38	410886	4886	178940	3,74	897
				м2	614,25	7,7	147271	1846	120	0,04	9
2	25	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	**Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	385,4	358,13	4,32	138024	1666	40046	0,51	197
				м2 стен	85,76	0,83	33052	320	120	0	1
			Итого по разделу: Стены и перегородки, (АР9)				548909				
			Раздел: Кровля (АР45)								
3	26	Е0110-14-1	**Установка стропил**	10,89	18188,19	334,28	198069	3640	46045	22,1	241
				м3	3397,5	126	36999	1372	120	0,62	7
4	27	Е0110-32-1	**Установка стоек, подкосов и других элементов кровли из брусьев**	10,283	24372,14	318,13	250607	3271	88091	39	401
				м3	7020	119,25	72183	1226	120	0,59	6
5	28	Е0110-50-8	**Устройство по прогонам настила защитного толщиной 30 мм**	284,5	270,71	5,61	77016	1596	15933	0,27	77
				м2	44,55	2,12	12674	603	120	0,01	3
6	29	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	10,89	573,75	28,11	6248	306	1755	0,78	8
				м3	123,75	10,58	1348	115	120	0,05	1
7	30	Е0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов**	9,115	1862,35	14,17	16974	129	3381	1,88	17
				м3	303,75	5,4	2769	49	120	0,03	0
8	31	Е0110-52-1	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настила по балкам**	352,3	20,48	0,91	7216	321	2122	0,03	10
				м2	4,68	0,34	1649	120	120	0	1
9	32	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	1,373	13010,1	1826,1	17858	2507	16893	42,7	59
				т	8100	690,75	11118	948	140	3,37	5
10	33	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,6157	59101		36387				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	34	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,6682	114636		76603				
				т							
12	35	С130810-232 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут М12, L 0,65м	153	500		76500				
				шт							
13	38	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	425,15	12,58	0,99	5348	421	6056	0,07	30
				м2	11,59	0,38	4927	162	119	0	1
14	39	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,4337	30400		13183				
				1000м2							
15	40	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	390,25	121,68	8,3	47484	3240	44280	0,57	221
				м2	94,18	1,17	36754	456	119	0	2
16	42	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	356,71	661,07	1,24	235810	442	65243	0,97	347
				м2	153,23	0,47	54659	168	119	0	1
17	43	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	289,4	475,4	8,2	137582	2373	95061	1,71	495
				м2	272,95	3,08	78992	891	119	0,01	4
18	44	С11011-427 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-02	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	320,076	450		144034				
				м2							
19	45	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	50,788	33,16	0,04	1684	2	380	0,04	2
				м2	8,32	0	423	0	90	0	0
			Итого по разделу: Кровля (АР45)				1348605				
			Раздел: Проемы (АР34-39)								
20	224	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9ГУП; ДС 21-1	46,822	11200		524407				
				м2							
			Итого по разделу: Проемы (АР34-39)				524407				
			Раздел: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)								
21	228	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	419,7	383,93	4,84	161136	2033	82970	0,98	410
				м2 потолка	163,96	0,78	68814	327	120	0	1
22	229	С11011-2188 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	401,7	94		37760				
				м2							
23	230	С11011-2191 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	30,591	109		3334				
				м2							
24	232	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	2073,385	529,2	4,92	1097235	10201	424351	1,15	2384
				м2	193,05	1,87	400267	3877	105	0,01	19
25	234	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	95,1	529,2	4,92	50327	468	19464	1,15	109
				м2	193,05	1,87	18359	178	105	0,01	1
			Итого по разделу: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)				1 349 792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				3 771 712	37 501			5 906
			Накладные расходы :				982 258	12 658			61
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				1 131 013				
			Итого с накладными				1 131 013				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				4 902 725				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				294 164				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				5 196 889				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				5 245 480				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5 302 131				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5 323 113				
							5 375 568				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15 738 276				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				314 766				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				16 053 042				
			Итого с НДС				1 926 365				
							17 979 407				
			Всего:								
							17 979 407				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)