РЕЕСТР

актов выполненных работ за апрель 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 4

Договорная сумма **285 147 616,00**

Сумма по сметному расчету **285 591 030,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-04-3	Э149820	10	Архитектурные решения	19 671 594,00	Э4390
2	2-04-4	Э149830	11	Водоснабжение и канализация	3 041 300,00	Э4400
3	2-04-5	Э149840	12	Отопление и вентиляция	2 689 075,00	Э4410
				Всего:	**25 401 969,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С. _____

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 4. Общестроительные работы, раздел АР**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 10
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: Кровля (АР45)									
1	**46**	**Е0112-9-2**	**Устройство водосточной системы из труб ПВХ**	**52**	**47,5**	**1,22**	**2470**	**63**	**2757**	**0,28**	**14**	
				м	**44,1**	**0,45**	**2293**	**23**	**119**	**0**	**0**	
2	**47**	**Е0116-21-3**	**Установка воронок сливных диам. 100 мм**	**4**	**175,95**	**1,57**	**704**	**6**	**65**	**0,83**	**3**	
				1воронка	**135**	**0**	**540**	**0**	**12**	**0**	**0**	
3	**48**	**СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56**	**Труба ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	**52**	**275,09**		**14305**					
				м								
4	**49**	**СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55**	**Воронка сливная ПВХ d-100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	**4**	**513,8**		**2055**					
				шт								
5	**50**	**СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56**	**Наружный угол желоба ПВХ 90град., водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	**8**	**441,71**		**3534**					
				шт								
6	**51**	**СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54**	**Кронштейн для трубы ПВХ d-100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	**52**	**94,93**		**4936**					
				шт								
7	**52**	**СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57**	**Отвод для трубы ПВХ d-100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	**4**	**304,07**		**1216**					
				шт								
8	**53**	**СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54**	**Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	**8**	**320,08**		**2561**					
				шт								
			Итого по разделу: Кровля (АР45)				**31781**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
9	72	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	234,67	130,43	13,43	30609	3152	16652	0,37	86
				м2	52,65	5,04	12355	1183	123	0,02	6
10	73	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	234,67	34,31	1,34	8052	314	508	0,01	2
				м2	1,26	0,5	296	117	123	0	0
11	74	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	234,67	48,53	5,55	11389	1302	13003	0,26	61
				м2	42,98	2,07	10086	486	123	0,01	2
12	76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	234,67	160,38	9,95	37636	2335	16147	0,36	84
				м2	52,2	3,74	12250	878	123	0,02	4
13	77	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	234,67	42,64	1,34	10005	314	508	0,01	2
				м2	1,26	0,5	296	117	123	0	0
14	78	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,2218	5239,08	327,33	1162	73	469	11,6	3
				1т	1890	123,75	419	27	105	0,6	0
15	79	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2218	50800		11266				
				т							
16	80	Е0111-11-9 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	234,67	229,03	2,61	53746	612	11642	0,31	74
				м2	46,73	0,97	10966	228	104	0	1
17	82	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	45,02	130,43	13,43	5872	605	3195	0,37	16
				м2	52,65	5,04	2370	227	123	0,02	1
18	83	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	45,02	34,31	1,34	1545	60	97	0,01	0
				м2	1,26	0,5	57	23	123	0	0
19	84	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	45,02	48,53	5,55	2185	250	2495	0,26	12
				м2	42,98	2,07	1935	93	123	0,01	0
20	86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,02	160,38	9,95	7220	448	3098	0,36	16
				м2	52,2	3,74	2350	168	123	0,02	1
21	87	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,02	42,64	1,34	1919	60	97	0,01	0
				м2	1,26	0,5	57	23	123	0	0
22	88	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0425	5239,08	327,33	223	14	90	11,6	0
				1т	1890	123,75	80	5	105	0,6	0
23	89	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0425	50800		2161				
				т							
24	91	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	23,76	130,43	13,43	3099	319	1686	0,37	9
				м2	52,65	5,04	1251	120	123	0,02	1
25	92	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	23,76	34,31	1,34	815	32	51	0,01	0
				м2	1,26	0,5	30	12	123	0	0
26	93	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	23,76	501,83	18,42	11923	438	2714	0,42	10
				м2	85,95	6,91	2042	164	123	0,03	1
27	94	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	26,611	171		4551				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	95	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,76	160,38	9,95	3811	236	1635	0,36	8
				м2	52,2	3,74	1240	89	123	0,02	0
29	96	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	23,76	76,74	2,41	1823	57	93	0,02	0
				м2	2,27	0,9	54	21	123	0	0
30	97	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0225	5239,08	327,33	118	7	47	11,6	0
				1т	1890	123,75	42	3	105	0,6	0
31	98	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0225	50800		1141				
				т							
32	100	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12,15	130,43	13,43	1585	163	862	0,37	4
				м2	52,65	5,04	640	61	123	0,02	0
33	101	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	12,15	34,31	1,34	417	16	26	0,01	0
				м2	1,26	0,5	15	6	123	0	0
34	102	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой	12,15	340,45	18,42	4136	224	1388	0,42	5
				м2	85,95	6,91	1044	84	123	0,03	0
35	103	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	12,15	232,19	9,05	2821	110	811	0,25	3
				м2	50,85	3,4	618	41	123	0,02	0
36	104	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,15	160,38	9,95	1949	121	836	0,36	4
				м2	52,2	3,74	634	45	123	0,02	0
37	105	Е0111-11-2 К=3,2	Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,15	68,22	2,14	829	26	42	0,01	0
				м2	2,02	0,8	24	10	123	0	0
38	106	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0115	5239,08	327,33	60	4	24	11,6	0
				1т	1890	123,75	22	1	105	0,6	0
39	107	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0115	50800		583				
				т							
40	109	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	97,22	130,43	13,43	12681	1306	6899	0,37	36
				м2	52,65	5,04	5119	490	123	0,02	2
41	111	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	23,89	130,43	13,43	3116	321	1695	0,37	9
				м2	52,65	5,04	1258	120	123	0,02	1
42	112	Е0111-11-4 К=14	добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	23,89	240,18	9,38	5738	224	362	0,06	1
				м2	8,82	3,5	211	84	123	0	0
43	113	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0226	5239,08	327,33	118	7	48	11,6	0
				1т	1890	123,75	43	3	105	0,6	0
44	114	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0226	50800		1147				
				т							
45	117	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	711	130,43	13,43	92738	9549	50452	0,37	260
				м2	52,65	5,04	37434	3583	123	0,02	17
46	118	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	711	34,31	1,34	24396	953	1539	0,01	6
				м2	1,26	0,5	896	355	123	0	1
47	121	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	711	160,38	9,95	114029	7074	48921	0,36	253
				м2	52,2	3,74	37114	2659	123	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	122	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	711	42,64	1,34	30313	953	1539	0,01	6
				м2	1,26	0,5	896	355	123	0	1
49	123	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,6719	5239,08	327,33	3520	220	1421	11,6	8
				1т	1890	123,75	1270	83	105	0,6	0
50	124	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,6719	50800		34132				
				т							
51	125	Е0111-11-9 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	711	229,03	2,61	162840	1856	35271	0,31	223
				м2	46,73	0,97	33225	690	104	0	2
52	127	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	167,4	130,43	13,43	21835	2248	11878	0,37	61
				м2	52,65	5,04	8814	844	123	0,02	4
53	128	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	167,4	34,31	1,34	5744	224	362	0,01	1
				м2	1,26	0,5	211	84	123	0	0
54	131	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	167,4	160,38	9,95	26847	1666	11518	0,36	60
				м2	52,2	3,74	8738	626	123	0,02	3
55	132	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	167,4	42,64	1,34	7137	224	362	0,01	1
				м2	1,26	0,5	211	84	123	0	0
56	133	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,1582	5239,08	327,33	829	52	334	11,6	2
				1т	1890	123,75	299	20	105	0,6	0
57	134	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1582	50800		8036				
				т							
58	136	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	90,6	130,43	13,43	11817	1217	6429	0,37	33
				м2	52,65	5,04	4770	457	123	0,02	2
59	137	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	90,6	34,31	1,34	3109	121	196	0,01	1
				м2	1,26	0,5	114	45	123	0	0
60	138	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	90,6	501,83	18,42	45466	1669	10348	0,42	38
				м2	85,95	6,91	7787	626	123	0,03	3
61	139	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	101,472	171		17352				
				м2							
62	140	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	90,6	160,38	9,95	14530	901	6234	0,36	32
				м2	52,2	3,74	4729	339	123	0,02	2
63	141	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	90,6	76,74	2,41	6953	219	353	0,02	1
				м2	2,27	0,9	205	82	123	0	0
64	142	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0856	5239,08	327,33	449	28	181	11,6	1
				1т	1890	123,75	162	11	105	0,6	0
65	143	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0856	50800		4349				
				т							
66	145	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	45,6	130,43	13,43	5948	612	3236	0,37	17
				м2	52,65	5,04	2401	230	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	146	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	45,6	34,31	1,34	1565	61	99	0,01	0
				м2	1,26	0,5	57	23	123	0	0
68	147	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой	45,6	340,45	18,42	15524	840	5208	0,42	19
				м2	85,95	6,91	3919	315	123	0,03	2
69	148	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	45,6	232,19	9,05	10588	413	3043	0,25	11
				м2	50,85	3,4	2319	155	123	0,02	1
70	149	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,6	160,38	9,95	7313	454	3138	0,36	16
				м2	52,2	3,74	2380	171	123	0,02	1
71	150	Е0111-11-2 К=3,2	Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,6	68,22	2,14	3111	98	158	0,01	1
				м2	2,02	0,8	92	36	123	0	0
72	151	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0431	5239,08	327,33	226	14	91	11,6	0
				1т	1890	123,75	81	5	105	0,6	0
73	152	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0431	50800		2189				
				т							
74	154	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	40,2	130,43	13,43	5243	540	2853	0,37	15
				м2	52,65	5,04	2117	203	123	0,02	1
75	156	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	68,4	130,43	13,43	8922	919	4854	0,37	25
				м2	52,65	5,04	3601	345	123	0,02	2
76	157	Е0111-11-4 К=14	добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	68,4	240,18	9,38	16428	642	1037	0,06	4
				м2	8,82	3,5	603	239	123	0	0
77	158	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0646	5239,08	327,33	339	21	137	11,6	1
				1т	1890	123,75	122	8	105	0,6	0
78	159	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0646	50800		3284				
				т							
79	166	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	239,6	160,38	9,95	38427	2384	16486	0,36	85
				м2	52,2	3,74	12507	896	123	0,02	4
80	167	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	239,6	42,64	1,34	10215	321	519	0,01	2
				м2	1,26	0,5	302	120	123	0	0
81	168	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,2264	5239,08	327,33	1186	74	479	11,6	3
				1т	1890	123,75	428	28	105	0,6	0
82	169	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2264	50800		11502				
				т							
83	170	Е0111-11-9 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	239,6	229,03	2,61	54876	625	11886	0,31	75
				м2	46,73	0,97	11197	232	104	0	1
84	172	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	58,8	130,43	13,43	7669	790	4172	0,37	22
				м2	52,65	5,04	3096	296	123	0,02	1
85	173	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	58,8	34,31	1,34	2018	79	127	0,01	1
				м2	1,26	0,5	74	29	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	176	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,8	160,38	9,95	9430	585	4046	0,36	21
				м2	52,2	3,74	3069	220	123	0,02	1
87	177	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,8	42,64	1,34	2507	79	127	0,01	1
				м2	1,26	0,5	74	29	123	0	0
88	178	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0556	5239,08	327,33	291	18	117	11,6	1
				1т	1890	123,75	105	7	105	0,6	0
89	179	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0556	50800		2823				
				т							
90	181	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	29,8	130,43	13,43	3887	400	2115	0,37	11
				м2	52,65	5,04	1569	150	123	0,02	1
91	182	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	29,8	34,31	1,34	1022	40	65	0,01	0
				м2	1,26	0,5	38	15	123	0	0
92	183	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	29,8	501,83	18,42	14955	549	3404	0,42	12
				м2	85,95	6,91	2561	206	123	0,03	1
93	184	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	33,376	171		5707				
				м2							
94	185	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,8	160,38	9,95	4779	297	2050	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1556	111	123	0,02	1
95	186	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,8	76,74	2,41	2287	72	116	0,02	0
				м2	2,27	0,9	68	27	123	0	0
96	187	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0282	5239,08	327,33	148	9	60	11,6	0
				1т	1890	123,75	53	3	105	0,6	0
97	188	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0282	50800		1431				
				т							
98	190	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12,8	130,43	13,43	1670	172	908	0,37	5
				м2	52,65	5,04	674	65	123	0,02	0
99	192	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	22,8	130,43	13,43	2974	306	1618	0,37	8
				м2	52,65	5,04	1200	115	123	0,02	1
100	193	Е0111-11-4 К=14	добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	22,8	240,18	9,38	5476	214	346	0,06	1
				м2	8,82	3,5	201	80	123	0	0
101	194	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0215	5239,08	327,33	113	7	46	11,6	0
				1т	1890	123,75	41	3	105	0,6	0
102	195	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0215	50800		1095				
				т							
			Итого по разделу: Полы				1151037				
			Раздел: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)								
103	227	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков бетонных сухими растворными смесями толщиной до 2мм	1924,3	167,27	3,94	321885	7582	209325	0,55	1065
				м2	102,11	1,49	196490	2867	105	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	231	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартона сухими растворными смесями толщиной до 2мм	419,7	167,27	3,94	70205	1654	45655	0,55	232
				м2	102,11	1,49	42856	625	105	0,01	3
105	232	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	2031,245	529,2	4,92	1074935	9994	415727	1,15	2336
				м2	193,05	1,87	392132	3798	105	0,01	18
106	233	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	3118,488	129,66	3,43	404343	10696	245712	0,46	1420
				м2	73,73	1,31	229926	4085	105	0,01	20
			Итого по разделу: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)				1871368				
			Раздел: Разные работы								
107	249	Е0109-53-1	Монтаж металлоконструкций вентиляционных шахт	0,8768	14806,01	1133,15	12982	994	10488	82,1	72
				т	12892,5	398,25	11304	349	90	1,95	2
108	250	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий из труб и уголков	0,8768	95337		83593				
				т							
109	251	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем М-125	214	156,97	50,15	33591	10732	23692	0,53	114
				м2	92,03	18,68	19694	3998	100	0,09	20
110	252	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	10,7	5013		53639				
				м3							
111	253	Е0112-10-1	Устройство зонтов для вентиляционных шахт из листовой оцинкованной стали толщиной 0,4 мм	198,9	656,46	1,24	130571	247	36379	0,97	193
				м2	153,23	0,47	30477	93	119	0	0
112	254	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	34,272	33,16	0,04	1136	1	257	0,04	1
				м2	8,32	0	285	0	90	0	0
113	255	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж стремянок, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0165	14190,56	5475,87	235	91	106	31,79	1
				т	5544	1552,87	92	26	90	5,46	0
114	256	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0165	110909		1834				
				т							
115	257	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	1,088	33,16	0,04	36	0	8	0,04	0
				м2	8,32	0	9	0	90	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				317618				
			Раздел: Входная группа. Кр-1 (АР56)								
116	273	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	12,34	109,71	34,24	1354	423	661	0,32	4
				м2	51,08	8,45	630	104	90	0,03	0
117	274	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	12,34	543		6701				
				м2							
118	275	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	1,483	11462,43	4590,56	17001	6808	7429	25,3	38
				т	4725	840,11	7008	1246	90	3,01	4
119	276	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,9273	93846		87019				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	277	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	0,5559	91610		50926				
				т							
121	278	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10,37	661,07	1,24	6855	13	1897	0,97	10
				м2	153,23	0,47	1589	5	119	0	0
122	279	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,45	89,04	5,89	396	26	461	0,41	2
				м	71,78	2,23	319	10	140	0,01	0
123	281	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	33,681	33,16	0,04	1117	1	252	0,04	1
				м2	8,32	0	280	0	90	0	0
124	283	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	2,9	47,5	1,22	138	4	154	0,28	1
				м	44,1	0,45	128	1	119	0	0
125	284	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
126	285	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d-90мм L 3м, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	2,9	275,09		798				
				м							
127	286	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d-90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
128	287	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d-90мм L 3м, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	2,3	233,27		537				
				м							
129	288	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d-90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	94,93		759				
				шт							
130	289	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d-90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	304,07		304				
				шт							
131	290	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	320,08		320				
				шт							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-1 (АР56)				174913				
			Раздел: Входная группа. Кр-2 (АР57)								
132	297	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	11,3	109,71	34,24	1240	387	605	0,32	4
				м2	51,08	8,45	577	95	90	0,03	0
133	298	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	11,3	543		6136				
				м2							
134	299	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	1,438	11462,43	4590,56	16485	6602	7203	25,3	36
				т	4725	840,11	6795	1208	90	3,01	4
135	300	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,9018	93846		84634				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	301	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	0,5363	91610		49133				
				т							
137	302	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10,23	661,07	1,24	6763	13	1871	0,97	10
				м2	153,23	0,47	1568	5	119	0	0
138	303	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,78	89,04	5,89	337	22	392	0,41	2
				м	71,78	2,23	271	8	140	0,01	0
139	305	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	32,616	33,16	0,04	1081	1	244	0,04	1
				м2	8,32	0	271	0	90	0	0
140	307	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	2,9	47,5	1,22	138	4	154	0,28	1
				м	44,1	0,45	128	1	119	0	0
141	308	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
142	309	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d-90мм L 3м, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	2,9	275,09		798				
				м							
143	310	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d-90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
144	311	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d-90мм L 3м, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	2,3	233,27		537				
				м							
145	312	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d-90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	94,93		759				
				шт							
146	313	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d-90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	304,07		304				
				шт							
147	314	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	320,08		320				
				шт							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-2 (АР57)				169354				
			Раздел: Входная группа. Кр-3 (АР58)								
148	321	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,47	109,71	34,24	820	256	400	0,32	2
				м2	51,08	8,45	382	63	90	0,03	0
149	322	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	7,47	543		4056				
				м2							
150	323	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	1,186	11462,43	4590,56	13600	5446	5942	25,3	30
				т	4725	840,11	5606	997	90	3,01	4
151	324	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,8146	93846		76449				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	325	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	0,3718	91610		34063				
				т							
153	326	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,54	661,07	1,24	4984	9	1379	0,97	7
				м2	153,23	0,47	1155	4	119	0	0
154	327	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,48	89,04	5,89	310	20	361	0,41	1
				м	71,78	2,23	250	8	140	0,01	0
155	330	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	25,756	33,16	0,04	854	1	193	0,04	1
				м2	8,32	0	214	0	90	0	0
156	332	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	2,9	47,5	1,22	138	4	154	0,28	1
				м	44,1	0,45	128	1	119	0	0
157	333	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
158	334	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d-90мм L 3м, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	2,9	275,09		798				
				м							
159	335	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d-90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
160	336	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d-90мм L 3м, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	2,3	233,27		537				
				м							
161	337	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d-90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	94,93		759				
				шт							
162	338	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d-90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	304,07		304				
				шт							
163	339	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	320,08		320				
				шт							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-3 (АР58)				138681				
			Раздел: Входная группа. Кр-4 (АР59)								
164	346	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6,82	109,71	34,24	748	234	365	0,32	2
				м2	51,08	8,45	348	58	90	0,03	0
165	347	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	6,82	543		3703				
				м2							
166	348	Е0109-43-1	Монтажметаллоконструкций стоек и балок каркаса козырька	1,148	11462,43	4590,56	13162	5271	5751	25,3	29
				т	4725	840,11	5426	965	90	3,01	3
167	349	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,7892	93846		74065				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	350	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	0,3591	91610		32896				
				т							
169	351	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,4	661,07	1,24	4892	9	1353	0,97	7
				м2	153,23	0,47	1134	3	119	0	0
170	352	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,48	89,04	5,89	310	20	361	0,41	1
				м	71,78	2,23	250	8	140	0,01	0
171	355	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	24,915	33,16	0,04	826	1	187	0,04	1
				м2	8,32	0	207	0	90	0	0
172	357	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	2,9	47,5	1,22	138	4	154	0,28	1
				м	44,1	0,45	128	1	119	0	0
173	358	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
174	359	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d-90мм L 3м, водосточнаясистема ТЕХНОНИКОЛЬ	2,9	275,09		798				
				м							
175	360	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d-90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
176	361	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d-90мм L 3м, водосточнаясистема ТЕХНОНИКОЛЬ	2,3	233,27		537				
				м							
177	362	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d-90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	94,93		759				
				шт							
178	363	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d-90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	304,07		304				
				шт							
179	364	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	320,08		320				
				шт							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-4 (АР59)				134149				
			ИТОГО:				3988906	121599			7454
							1232614	40889			186
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 336 303				
			На металломонтажные работы				38 952				
			Всего накладных расходов:				1 375 255				
			Итого с накладными				5 364 161				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				321 849				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 686 010				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				5 739 174				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				5 801 157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5 824 114				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5 881 506				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				17 219 532				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				344 391				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17 563 923				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 107 671				
			Итого с НДС				19 671 594				
			Всего:				19 671 594				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 4. Внутренние сети водопровода и канализации**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 11
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	14	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	40	394		15760				
				шт.							
2	16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	**Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру 1МПа)**	14	206,25		2887				
				шт							
3	17	С130804-2035 Изм. и доп. вып. 27	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	38	153		5814				
				шт.							
4	18	С130804-43	**Переход, Dy 25х20 мм**	3,8	80		304				
				10шт							
5	19	С130905-25 Изм. и доп. вып. 26	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86**	1	2305		2305				
				шт.							
6	20	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,032	3487,87	66,01	112	2	7	1,35	0
				м3	195,75	24,93	6	1	105	0,12	0
7	30	Е0116-22-1	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**	1	8983,51	137,88	8984	138	1927	8,5	9
				1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
8	31	Прайс-лист ТОО"Энко"	**Счетчик холодной воды d 40 мм, (домовой) "SEnsus"**	1	13990,26		13990				
				шт							
			Отпускная цена		13990		13990				
			Сметная стоимость оборудования				***13990***				
9	32	Е0118-21-4	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм**	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
10	33	С130905-2044 Изм. и доп. вып. 24	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	1	6055		6055				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	34	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	448		896				
				шт.							
12	36	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
13	37	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
14	38	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	693		693				
				шт.							
15	39	С130804-46	Переход, Dy 50х40 мм	0,2	226		45				
				10шт							
16	40	Е0116-26-1	Установка счетчиков диам. до 40 мм	38	75,82	1,57	2881	60	3283	0,41	16
				1счетчик	67,5	0	2565	0	128	0	0
17	41	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	Счетчик холодной воды d 15 мм, "SEnsus"	38	1597,21		60694				
				шт							
			Отпускная цена		1597		60694				
			Сметная стоимость оборудования				*60694*				
18	42	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	38	192,46	52,42	7314	1992	7440	0,77	29
				1фильтр	134,42	18,54	5108	705	128	0,09	4
19	43	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа АгСО СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	38	272		10336				
				шт.							
20	44	С130804-42	Переход, Dy 20х16 мм	7,6	56		426				
				10шт							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				140597				
			Раздел: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4-								
21	55	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	20	394		7880				
				шт.							
22	56	С130904-1158 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	78	571		44538				
				шт.							
23	59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру 1МПа)	14	206,25		2887				
				шт							
24	60	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	242	200		48400				
				кг							
25	61	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	38	1910,33	6,95	72593	264	20246	2,48	94
				шт	414	2,25	15732	85	128	0,01	0
26	62	С130905-2032 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini	8	597		4776				
				шт.							
27	69	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
28	70	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	Счетчик холодной воды d 25 мм, (домовой) "SEnsus"	1	9153,67		9154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		9154		9154				
			Сметная стоимость оборудования				*9154*				
29	71	E0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
30	72	C130905-2043 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3863		3863				
				шт.							
31	74	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
32	75	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
33	76	C130901-50 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	235		235				
				шт.							
34	78	C130804-45	Переход, Dy 40x25 мм	0,2	131		26				
				10шт							
35	79	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
36	80	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	Счетчик горячей воды d 20 мм, "SEnsus"	1	2229,62		2230				
				шт							
			Отпускная цена		2230		2230				
			Сметная стоимость оборудования				*2230*				
37	81	E0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
38	84	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
39	85	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
40	86	C130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	693		693				
				шт.							
41	87	C130804-44	Переход, Dy 32x20 мм	0,2	107		21				
				10шт							
42	88	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	38	75,82	1,57	2881	60	3283	0,41	16
				1счетчик	67,5	0	2565	0	128	0	0
43	89	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	Счетчик горячей воды d 15 мм, "SEnsus"	38	1597,21		60694				
				шт							
			Отпускная цена		1597		60694				
			Сметная стоимость оборудования				*60694*				
44	90	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	38	192,46	52,42	7314	1992	7440	0,77	29
				1фильтр	134,42	18,54	5108	705	128	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	91	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа АгСО СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	38	272		10336				
				шт.							
46	92	С130804-42	Переход, Dy 20х16 мм	3,8	56		213				
				10шт							
			Итого по разделу: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4-				281089				
			Раздел: Санитарные приборы								
47	101	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	38	1787,4	13,9	67921	528	13789	1,56	59
				комплект	279	4,5	10602	171	128	0,03	1
			Итого по разделу: Санитарные приборы				67921				
			Раздел: Канализация бытовая К1								
48	104	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11	1502,05	10,58	16523	116	2083	0,77	8
				м	144	3,96	1584	44	128	0,02	0
49	105	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	126,33	620,54	0,64	78393	81	17213	0,58	74
				м	106,2	0,25	13416	32	128	0	0
50	106	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	147	748,88	1,43	110085	210	19365	0,56	82
				м	102,38	0,54	15050	79	128	0	0
51	107	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200		1600				
				кг							
52	108	С130810-274 Изм. и доп. вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	1,54	1523,78		2347				
				100шт							
			Итого по разделу: Канализация бытовая К1				208947				
			Раздел: Канализация производственная напорная К3н								
53	126	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925	388	11850	776	8275	27	54
				шт	4568	29,3	9136	59	90	0,17	0
54	127	Прайс-лист ТОО"ЭНКО"	Дренажный насос TMW 32/8 "TWISTER" Q 4 м3/час, Н	2	12132,77		24266				
				шт							
			Отпускная цена		12133		24266				
			Сметная стоимость оборудования				*24266*				
55	128	С130903-27 Изм. и доп. вып. 27	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	2	789		1578				
				шт.							
56	129	С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	2	1460		2920				
				шт.							
			Итого по разделу: Канализация производственная напорная К3н				40614				
			ИТОГО:				739171	6449			475
							83068	2017			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- оборудования				173 461				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				8 275				
			На общестроительные работы				7				
			На сантехнические работы				97 124				
			Всего накладных расходов:				105 407				
			Итого с накладными				844 577				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				40 267				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				884 844				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				891 495				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				899 250				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				902 122				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				909 302				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				2 662 202				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				53 244				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 715 446				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				325 854				
			Итого с НДС				3 041 300				
			Всего:				3 041 300				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 4. Внутренние сети отопления и вентиляции**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 12
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Вентиляция								
1	1	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	26,4	1169,91	13,82	30886	365	8957	1,62	43
				м2	259,88	5,18	6861	137	128	0,03	1
2	2	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150x150	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
3	3	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200		1400				
				кг							
4	4	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18	1169,91	13,82	21058	249	6107	1,62	29
				м2	259,88	5,18	4678	93	128	0,03	0
5	5	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150x150	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
6	6	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,6	200		720				
				кг							
7	7	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	42	1144,51	11,11	48069	467	13051	1,48	62
				м2	238,61	4,16	10022	175	128	0,02	1
8	8	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	41,4	1174,73	9,61	48634	398	11145	1,28	53
				м2	206,72	3,59	8558	149	128	0,02	1
9	9	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	61,2	1115,92	8,82	68294	540	12419	0,96	59
				м2	155,22	3,31	9500	202	128	0,02	1
10	10	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	28	798,85	16,96	22368	475	6943	1,12	31
				шт	186,64	7,09	5226	198	128	0,03	1
11	11	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	31,5	1144,51	11,11	36052	350	9789	1,48	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	238,61	4,16	7516	131	128	0,02	1
12	12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200		4000				
				кг							
13	13	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	48,4	1144,51	11,11	55394	538	15040	1,48	72
				м2	238,61	4,16	11549	201	128	0,02	1
14	14	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31
				м2	206,72	3,59	4961	86	128	0,02	0
15	15	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x100	18	798,85	16,96	14379	305	4463	1,12	20
				шт	186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1
16	16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,5	200		2700				
				кг							
17	17	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	36,4	1144,51	11,11	41660	404	11311	1,48	54
				м2	238,61	4,16	8685	151	128	0,02	1
18	18	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	37,2	1174,73	9,61	43700	357	10014	1,28	48
				м2	206,72	3,59	7690	134	128	0,02	1
19	20	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,5	200		2700				
				кг							
20	21	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14	1144,51	11,11	16023	156	4350	1,48	21
				м2	238,61	4,16	3341	58	128	0,02	0
21	22	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,4	1210,51	11,11	6537	60	1678	1,48	8
				м2	238,61	4,16	1289	22	128	0,02	0
22	23	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31
				м2	206,72	3,59	4961	86	128	0,02	0
23	25	С130810-45	Креп9ения для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,6	200		1320				
				кг							
24	26	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1169,91	13,82	14039	166	4071	1,62	19
				м2	259,88	5,18	3119	62	128	0,03	0
25	27	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,6	1210,51	11,11	11621	107	2983	1,48	14
				м2	238,61	4,16	2291	40	128	0,02	0
26	28	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,795	1174,73	9,61	4458	36	1022	1,28	5
				м2	206,72	3,59	785	14	128	0,02	0
			Итого по разделу: Вентиляция				554797				
			ИТОГО:				554797	5483			650
							104950	2088			10
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				137 009				
			Всего накладных расходов:				137 009				
			Итого с накладными				691 806				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				41 508				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				733 314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				740 170				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				748 164				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				751 125				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				758 527				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				2 353 882				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				47 078				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 400 960				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				288 115				
			Итого с НДС				2 689 075				
			Всего:				2 689 075				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)