РЕЕСТР

актов выполненных работ за август 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы.

Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 4

Договорная сумма **285 147 616,00**

Сумма по сметному расчету **285 591 030,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-04-3	Э149820	13	Архитектурные решения	15 700 069,00	Э4420
2	2-04-4	Э149830	14	Водоснабжение и канализация	2 797 511,00	Э4430
3	2-04-5	Э149840	15	Отопление и вентиляция	9 881 306,00	Э4440
4	2-04-6	Э149850	16	Силовое ЭМ и ЭО	9 501 708,00	Э4450
5	2-04-7	Э149860	17	Внутренние сети газоснабжения	7 832 210,00	Э4460
6	2-04-8	Э149870	18	Слаботочные сети	10 980 089,00	Э4470
7			19	Работы по акту корректировки	58 682 939,00	Э4480
				Всего:	**115 375 832,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 4. Общестроительные работы, раздел АР**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 13
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	81	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	234,67	710,93	4,9	166834	1150	17420	0,38	90
				м2	58,5	1,85	13728	434	123	0,01	2
2	99	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	23,76	701,39	15,2	16665	361	5280	1,07	25
				м2	173,3	7,37	4118	175	123	0,04	1
3	108	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	12,15	701,39	15,2	8522	185	2700	1,07	13
				м2	173,3	7,37	2106	90	123	0,04	0
4	110	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	74,36	701,39	15,2	52155	1130	16525	1,07	80
				м2	173,3	7,37	12887	548	123	0,04	3
5	115	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	23,89	701,39	15,2	16756	363	5309	1,07	26
				м2	173,3	7,37	4140	176	123	0,04	1
6	116	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	454,7	123,31	0,16	56070	73	9088	0,09	41
				м	16,18	0,07	7357	32	123	0	0
7	126	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	711	710,93	4,9	505471	3484	52778	0,38	272
				м2	58,5	1,85	41594	1315	123	0,01	6
8	144	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	90,6	701,39	15,2	63546	1377	20134	1,07	97
				м2	173,3	7,37	15701	668	123	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	153	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	45,6	701,39	15,2	31983	693	10133	1,07	49
				м2	173,3	7,37	7902	336	123	0,04	2
10	155	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	23,52	701,39	15,2	16497	358	5227	1,07	25
				м2	173,3	7,37	4076	173	123	0,04	1
11	160	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	68,4	701,39	15,2	47975	1040	15200	1,07	73
				м2	173,3	7,37	11854	504	123	0,04	3
12	161	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1291,5	123,31	0,16	159256	207	25814	0,09	116
				м	16,18	0,07	20896	90	123	0	0
13	162	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	239,6	130,43	13,43	31252	3218	17002	0,37	88
				м2	52,65	5,04	12615	1208	123	0,02	6
14	163	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	239,6	34,31	1,34	8221	321	519	0,01	2
				м2	1,26	0,5	302	120	123	0	0
15	171	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	239,6	710,93	4,9	170339	1174	17786	0,38	92
				м2	58,5	1,85	14017	443	123	0,01	2
16	189	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	29,8	701,39	15,2	20901	453	6622	1,07	32
				м2	173,3	7,37	5164	220	123	0,04	1
17	191	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	5,6	701,39	15,2	3928	85	1244	1,07	6
				м2	173,3	7,37	970	41	123	0,04	0
18	196	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	22,8	701,39	15,2	15992	347	5067	1,07	24
				м2	173,3	7,37	3951	168	123	0,04	1
19	197	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	430,7	123,31	0,16	53110	69	8609	0,09	39
				м	16,18	0,07	6969	30	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				1445473				
			Раздел: Проемы (АР34-39)								
20	210	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	299,488	339,61	22,32	101709	6683	58779	0,98	292
				м2	158,87	4,68	47580	1403	120	0,03	8
21	211	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	95,634	2039		194998				
				м2							
22	212	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	151,276	1761		266396				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	213	С12062-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	47,32	4005		189517				
				м2							
24	214	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	144	1380		198720				
				комплект							
25	215	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	18	1500		27000				
				комплект							
26	216	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	5,051	399,07	102,53	2016	518	1135	0,9	5
				м2	151,65	35,67	766	180	120	0,14	1
27	217	С12062-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	5,051	4005		20228				
				м2							
28	218	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
				комплект							
29	219	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	5,051	399,07	102,53	2016	518	1135	0,9	5
				м2	151,65	35,67	766	180	120	0,14	1
30	220	С12064-3	Блоки дверные наружные стальные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДН 21-13ГТП	5,051	16500		83338				
				м2							
31	221	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах, (выход на чердак и кровлю)	5,021	399,07	102,53	2004	515	1129	0,9	5
				м2	151,65	35,67	761	179	120	0,14	1
32	222	С12064-2	Блоки дверные наружная стальная с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН 16-9ГТП; ДН 13-8ГТП	5,021	12300		61758				
				м2							
33	223	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	111,225	339,61	22,32	37773	2482	21830	0,98	108
				м2	158,87	4,68	17670	521	120	0,03	3
34	224	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9ГУП; ДС 21-1	44,92	11200		503108				
				м2							
35	225	С12022-1	Двери стальные однопольные ДС-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	12	25100		301200				
				шт							
36	226	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	53	583		30899				
				шт							
			Итого по разделу: Проемы (АР34-39)				2025675				
			Раздел: Отделка фасадов (АР11-12)								
37	237	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	124,79	73,83	1,65	9213	206	1424	0,06	8
				м2	10,24	0,63	1278	79	105	0	0
38	241	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	1114,06	73,83	1,65	82251	1838	12715	0,06	69
				м2	10,24	0,63	11408	702	105	0	3
39	244	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	92,13	73,83	1,65	6802	152	1052	0,06	6
				м2	10,24	0,63	943	58	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	245	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм	183,4	435,9	2,02	79944	371	12441	0,39	72
				м	64,13	0,48	11761	87	105	0	0
			Итого по разделу: Отделка фасадов (АР11-12)				178210				
			Раздел: Монтаж подъемников для инвалидов								
41	365	Ц0103-575-1	Подъемник для инвалидов, грузоподъемность 250 кг	2	9973	987	19946	1974	14139	44	88
				шт	7628	227	15256	454	90	1,32	3
42	366	Ц0108-573-4	Пульт управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	521	2	4
				шт	254	20,3	508	41	95	0,12	0
			Итого по разделу: Монтаж подъемников для инвалидов				20974				
			ИТОГО:				3670331	31552			1849
							299044	10655			53
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				14 660				
			На общестроительные работы				354 096				
			Всего накладных расходов:				368 756				
			Итого с накладными				4 039 087				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				242 345				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 281 432				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				4 321 463				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4 368 135				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 385 421				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 428 636				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				13 743 058				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				274 861				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14 017 919				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 682 150				
			Итого с НДС				15 700 069				
			Всего:				15 700 069				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 4. Внутренние сети водопровода и канализации**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 14
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Санитарные приборы								
1	93	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	38	4432,62	39,24	168440	1491	19590	2,22	84
				комплект	387	15,75	14706	598	128	0,07	3
2	94	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	38	2377,28	21,53	90337	818	17292	1,95	74
				комплект	346,5	9	13167	342	128	0,04	2
3	95	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	38	1298		49324				
				компл							
4	96	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	38	263		9994				
				шт.							
5	97	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	38	5778,07	93,94	219567	3570	17839	1,95	74
				комплект	330,75	36	12569	1368	128	0,17	6
6	98	Е0117-2-3	Установка смесителей	38	143,32	1,57	5446	60	6129	0,7	27
				шт	126	0	4788	0	128	0	0
7	99	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	38	1650		62700				
				компл							
8	100	С131101-59 Изм. и доп. вып. 27	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	38	440		16720				
				шт							
9	103	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	38	263		9994				
				шт							
			Итого по разделу: Санитарные приборы				632521				
			Раздел: Канализация бытовая К1								
10	105	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	34,795	620,54	0,64	21592	22	4741	0,58	20
				м	106,2	0,25	3695	9	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Канализация бытовая К1				21592				
			ИТОГО:				654114	5962			279
							48924	2317			11
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				65 590				
			Всего накладных расходов:				65 590				
			Итого с накладными				719 704				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				43 182				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				762 886				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				770 019				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				778 335				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				781 415				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				789 115				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				2 448 802				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				48 976				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 497 778				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				299 733				
			Итого с НДС				2 797 511				
			Всего:				2 797 511				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ Солтанов М.С.

Инженер-сметчик заказчика:

_____

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "АДС САПА"

_____ Алексеев В.А.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 4. Внутренние сети отопления и вентиляции**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 15

о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Вентиляция								
1	19	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	20	798,85	16,96	15977	339	4959	1,12	22
				шт	186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
2	24	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
				шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
3	28	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,205	1174,73	9,61	9638	79	2209	1,28	11
				м2	206,72	3,59	1696	29	128	0,02	0
4	29	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 150x100	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
				шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
5	30	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200		1400				
				кг							
			Итого по разделу: Вентиляция				42992				
			Раздел: Отопление								
6	48	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубо-проводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	58	193,78	0	11239	0	8574	1	58
				шт	164,25	0	9527	0	90	0	0
7	49	C130903-223 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настро-йкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	10	21715		217150				
				шт.							
8	50	C130903-332 Изм. и доп. вып. 25	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	10	8004		80040				
				шт.							
9	51	C130903-283 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	38	5083		193154				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	52	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	10	192,46	52,42	1925	524	1958	0,77	8
				1фильтр	134,42	18,54	1344	185	128	0,09	1
11	53	С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа АгСО СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	10	626		6260				
				шт.							
12	54	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; проточные датчики; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	324	193,78	0	62785	0	47895	1	324
				шт	164,25	0	53217	0	90	0	0
13	55	СПРАЙС-ЛИСТ ООО"Данфосс"-стр.17	Клапан запорный прямой d 15 мм RLV-П "DAnfOss"	108	1292,38		139577				
				шт							
14	56	С130903-194 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	108	2344		253152				
				шт.							
15	57	С130905-1599 Изм. и доп. вып. 25	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	108	2441		263628				
				шт.							
16	58	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	114	62,81	0	7160	0	3382	0,12	14
				комплект	23,18	0	2642	0	128	0	0
17	65	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. 15 мм, (квартирные)	38	75,82	1,57	2881	60	3283	0,41	16
				1счетчик	67,5	0	2565	0	128	0	0
18	66	12-5-25	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 0,6-1,2 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss	38	33653		1278814				
				шт.							
			Отпускная цена		33653		1278814				
			Сметная стоимость оборудования				*1278814*				
19	67	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; проточные датчики; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	8	193,78	0	1550	0	1183	1	8
				шт	164,25	0	1314	0	90	0	0
20	68	С130905-2033 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	8	798		6384				
				шт.							
21	69	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	1,824	2080		3794				
				100шт							
22	70	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18,6	200		3720				
				кг							
			Итого по разделу: Отопление				2533212				
			ИТОГО:				2576204	1341			483
			- оборудования				79769	498			2
			Накладные расходы :				1 278 814				
			На монтажные работы				57 652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На сантехнические работы				20 750				
			Всего накладных расходов:				78 402				
			Итого с накладными				2 654 606				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				82 548				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 737 154				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				2 750 789				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 766 686				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 772 574				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 787 294				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				8 649 603				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				172 992				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8 822 595				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 058 711				
			Итого с НДС				9 881 306				
			Всего:				9 881 306				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 4. Силовое электрооборудование и электроосвещение**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 16
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Силовое электрооборудование								
1	1	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
				шкаф	1215	0	1215	0	108	0	0
2	2	Е0121-22-12	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,4	17
				шт	236,25	1,15	2835	14	108	0,01	0
3	3	Е0121-22-13	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а**	2	643,92	3,06	1288	6	717	1,93	4
				шт	330,75	1,15	662	2	108	0,01	0
4	4	Е0121-22-14	**Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а**	2	947,1	3,06	1894	6	994	2,48	5
				шт	459	1,15	918	2	108	0,01	0
5	5	Е0121-24-13	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	4	314,3	20,67	1257	83	988	1,26	5
				шт	220,5	8,19	882	33	108	0,04	0
6	6	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
				шт	158	2,3	316	5	95	0,01	0
7	7	Прайс-лист ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs"-стр.33	**Шкаф ВРУ-1, пустой**	1	15919,39		15919				
				шт							
			Отпускная цена		15919		15919				
			Сметная стоимость оборудования				*15919*				
8	8	Прайс-лист ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs"-стр.46	**Трансформатор тока Т-0,66 150/5**	4	690,6		2762				
				шт							
			Отпускная цена		691		2762				
			Сметная стоимость оборудования				*2762*				
9	9	18-1-1059	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	2	4293		8586				
				шт.							
			Отпускная цена		4293		8586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*8586*				
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектрокомплексАзия"-стр.45	Автомат ВА 88-33 3Р 160А, ИЭК	2 шт	4580,27		9161				
			Отпускная цена		4580		9161				
			Сметная стоимость оборудования				*9161*				
11	11	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5 шт.	133		665				
			Отпускная цена		133		665				
			Сметная стоимость оборудования				*665*				
12	12	18-1-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2 шт.	400		800				
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				
13	13	18-1-314	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4 шт.	400		1600				
			Отпускная цена		400		1600				
			Сметная стоимость оборудования				*1600*				
14	14	18-1-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1 шт.	400		400				
			Отпускная цена		400		400				
			Сметная стоимость оборудования				*400*				
15	15	18-1-432	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2 шт.	2118		4236				
			Отпускная цена		2118		4236				
			Сметная стоимость оборудования				*4236*				
16	16	Е0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	2	434,42	36,17	869	72	818	2,08	4
				шт	364,5	14,34	729	29	108	0,07	0
17	17	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	10	496,94	3,06	4969	31	2564	1,4	14
				шт	236,25	1,15	2363	12	108	0,01	0
18	18	18-3-610	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2 шт.	1451		2902				
			Отпускная цена		1451		2902				
			Сметная стоимость оборудования				*2902*				
19	19	18-1-306	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4 шт.	520		2080				
			Отпускная цена		520		2080				
			Сметная стоимость оборудования				*2080*				
20	20	18-1-309	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2 шт.	400		800				
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	18-1-311	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	400		800				
				шт.							
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				
22	22	18-1-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	400		800				
				шт.							
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				
23	23	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	6	782,9	17,9	4697	107	2219	3	18
				шт	387	2,3	2322	14	95	0,01	0
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ "Балт Промкомплект"-стр.25	Пускатель магнитный ПМЛ-123002 380В IP54 с тепловым реле 4,0А, с кнопками П+Р	2	1618,27		3237				
				шт							
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ "Балт Промкомплект"-стр.24	Пускатель магнитный ПМЛ-123002 380В IP54 с тепловым реле 0,8А, с кнопками П+Р	4	1618,27		6473				
				шт							
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование				84563				
			Раздел: Освещение								
26	56	Е0121-24-10	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене	2	654,67	51,67	1309	103	1254	3,22	6
				шт	560,25	20,48	1121	41	108	0,1	0
27	57	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	6	62,9	5,4	377	32	321	0	0
				шт	54	2,3	324	14	95	0,01	0
28	58	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	6	496,94	3,06	2982	18	1538	1,4	8
				шт	236,25	1,15	1418	7	108	0,01	0
29	59	18-3-680	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	6698		13396				
				шт.							
			Отпускная цена		6698		13396				
			Сметная стоимость оборудования				*13396*				
30	60	С151801-1046 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	6	8486		50916				
				шт.							
31	61	18-1-283	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	133		798				
				шт.							
			Отпускная цена		133		798				
			Сметная стоимость оборудования				*798*				
32	62	Е0121-24-10	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене	8	654,67	51,67	5237	413	5018	3,22	26
				шт	560,25	20,48	4482	164	108	0,1	1
33	63	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	32	62,9	5,4	2013	173	1712	0	0
				шт	54	2,3	1728	74	95	0,01	0
34	64	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	32	496,94	3,06	15902	98	8205	1,4	45
				шт	236,25	1,15	7560	37	108	0,01	0
35	65	18-3-680	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	8	6698		53584				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		6698		53584				
			Сметная стоимость оборудования				*53584*				
36	66	С151801-1046 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	32	8486		271552				
				шт.							
37	67	18-1-283	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	32	133		4256				
				шт.							
			Отпускная цена		133		4256				
			Сметная стоимость оборудования				*4256*				
38	68	Е0121-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	38	365,13	31	13875	1178	12970	1,74	66
				шт	303,75	12,29	11543	467	108	0,06	2
39	69	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	190	496,94	3,06	94419	581	48714	1,4	266
				шт	236,25	1,15	44888	219	108	0,01	1
40	70	18-3-604	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	38	1171		44498				
				шт.							
			Отпускная цена		1171		44498				
			Сметная стоимость оборудования				*44498*				
41	71	18-1-282	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	76	133		10108				
				шт.							
			Отпускная цена		133		10108				
			Сметная стоимость оборудования				*10108*				
42	72	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	38	133		5054				
				шт.							
			Отпускная цена		133		5054				
			Сметная стоимость оборудования				*5054*				
43	73	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	76	1308		99408				
				шт.							
			Отпускная цена		1308		99408				
			Сметная стоимость оборудования				*99408*				
44	74	Е0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
				шт	364,5	14,34	365	14	108	0,07	0
45	75	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	10	496,94	3,06	4969	31	2564	1,4	14
				шт	236,25	1,15	2363	12	108	0,01	0
46	76	18-3-609	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1376		1376				
				шт.							
			Отпускная цена		1376		1376				
			Сметная стоимость оборудования				*1376*				
47	77	18-1-314	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400		400				
				шт.							
			Отпускная цена		400		400				
			Сметная стоимость оборудования				*400*				
48	78	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	9	133		1197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
			Отпускная цена		133		1197				
			Сметная стоимость оборудования				*1197*				
49	79	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				шт	486	40,5	486	41	95	0,23	0
50	80	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,4	17
				шт	236,25	1,15	2835	14	108	0,01	0
51	81	Прайс-лист ООО "Альфа-Энергия"-стр.37	Блок автоматического управления освещением -БАУО	1	15043,21		15043				
				шт							
			Отпускная цена		15043		15043				
			Сметная стоимость оборудования				*15043*				
52	82	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	10	133		1330				
				шт.							
			Отпускная цена		133		1330				
			Сметная стоимость оборудования				*1330*				
53	83	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1308		2616				
				шт.							
			Отпускная цена		1308		2616				
			Сметная стоимость оборудования				*2616*				
54	84	Ц0110-669-5	Приборы и устройства фото/электрические: фотореле с датчиком	1	1401,2	1,6	1401	2	1215	8	8
				шт	1350	0	1350	0	90	0	0
55	85	Прайс-лист ООО "НПО ТЕХНОСФЕРА"-стр.31	Фотореле с датчиком ФР-1М 3х10А 380/220В, IP54	1	925,55		926				
				шт							
56	94	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного	48	72,14	0,36	3463	17	2492	0,3	15
				шт	47,93	0,14	2301	7	108	0	0
57	95	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного	48	98,48	0,36	4727	17	3239	0,4	19
				шт	62,33	0,14	2992	7	108	0	0
58	96	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	2	325,07	92,47	650	185	552	1,26	3
				шт	203,18	52,49	406	105	108	0,23	0
59	97	Е0121-18-14	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых	46	340,11	70,9	15645	3262	12128	1,2	55
				шт	201,15	42,97	9253	1977	108	0,19	9
60	98	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	24	169,86	57,56	4077	1381	3183	0,55	13
				шт	86,85	35,93	2084	862	108	0,16	4
61	99	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп отдельноустанавливаемый	4	244,37	65,36	977	261	804	0,95	4
				шт	151,65	34,45	607	138	108	0,16	1
62	100	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения	3	119,6	2,58	359	8	330	0,61	2
				шт	100,8	1,02	302	3	108	0,01	0
63	101	С151801-1357 Изм. и доп. вып. 22	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	48	25		1200				
				шт.							
64	102	С151801-1355 Изм. и доп. вып. 22	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	48	32		1536				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	103	С151702-159 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-п 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	2	3156		6312				
				шт.							
66	104	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"-стр.32	Светильник потолочный С360/132, IP20, "Световые технологии"	46	3550,89		163341				
				шт							
67	105	С151701-21	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-234-У3	24	716		17184				
				шт							
68	106	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3	4	157		628				
				шт							
69	107	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443		1329				
				шт							
70	108	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101		404				
				шт							
71	109	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	14		56				
				шт							
72	110	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "Магазин Света"-стр.34	Лампа газоразрядная компактная ртутная низкого давления для напряжения 220В, мощностью 32Вт DULUX EL LL 32W "OsrAM"	72	1561,09		112398				
				шт							
73	111	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "Магазин Света"-стр.35	Лампа газоразрядная компактная ртутная низкого давления для напряжения 220В, мощностью 15Вт DULUX EL LL 15W "OsrAM"	2	1045,93		2092				
				шт							
74	112	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	3	17		51				
				шт							
75	113	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	60	35,4	0	2124	0	1910	0,19	11
				шт	29,48	0	1769	0	108	0	0
76	114	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	148	45,74	0	6770	0	4963	0,2	29
				шт	31,05	0	4595	0	108	0	0
77	115	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	18	36,26	0	653	0	525	0,17	3
				шт	27	0	486	0	108	0	0
78	116	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	38	74,15	0	2818	0	1875	0,29	11
				шт	45,68	0	1736	0	108	0	0
79	117	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	60	156		9360				
				шт							
80	118	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	148	182		26936				
				шт							
81	119	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	18	134		2412				
				шт							
82	120	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	38	431		16378				
				шт							
83	121	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	30	68,91	0	2067	0	1701	0,5	15
				шт	63	0	1890	0	90	0	0
84	122	Прайс-лист ТОО"ДиН ВА"-стр.36	Выключатель для скрытой установки однофазный с реле времени, датчиком движения, клавишным приводом 10А, 220В, Р20, ASO-203	30	1767,56		53027				
				шт							
85	123	СПРАЙС-ЛИСТ ГК "ЭнергоГарант"-стр.38	Коробка пластмассовая с медной шиной	38	977,99		37164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
86	124	Ц0110-309-4	Установка колодок клеммных до 20 клемм	108	490	0	52920	0	29015	1	108
				шт	266	0	28728	0	101	0	0
87	125	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"-стр.39	Колодка клеммная на 4 контакта	108	47,46		5126				
				шт							
88	126	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	576	34,7	0	19987	0	18339	0,19	108
				шт	29,48	0	16980	0	108	0	0
89	127	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	406	116		47096				
				шт							
90	128	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	170	226		38420				
				шт							
91	136	С151801-131	Коробка пластмассовая трехрожковая, тип У409-3	700	509		356300				
				шт							
92	137	С151803-575 Изм. и доп. вып. 24	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 3 гермоввода, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	15	90		1350				
				шт.							
93	140	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1684,439	72,29	6,92	121770	11659	88917	0,28	467
				м	44,55	4,33	75042	7289	108	0,02	32
94	141	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 20мм	2300	9,2		21151				
				м							
95	142	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 25мм	330	12,16		4014				
				м							
96	143	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	347	66,8	18,1	23180	6281	7945	0,12	42
				м	20,3	3,8	7044	1319	95	0,02	8
97	144	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, DEvifIEX DTIP-18 длина кабеля - 59м	59	354,72		20929				
				м							
98	145	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, DEvifIEX DTIP-18 длина кабеля - 118м	118	311,95		36810				
				м							
99	146	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, DEvifIEX DTIP-18 длина кабеля - 170м	170	304,88		51829				
				м							
100	147	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.27	Монтажная лента, DEvifAsT металлическая гальнизированная длиной 25м, (13 компл.)	325	147,73		48013				
				м							
101	148	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.27	Монтажная лента, DEvifAsT металлическая гальнизированная длиной 5м, (5 компл.)	25	147,73		3693				
				м							
102	149	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.27	Соединительный набор для трех нагревательных кабелейDEviCliCK DHB103	1	4924,38		4924				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				комплект							
103	150	Ц0108-360-1 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8. 02-05-02 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	2	246,37	18,28	493	37	353	0,94	2
				шт	182,36	3,2	365	6	95	0,02	0
104	151	Прайс-лист ТОО "RITOX"-стр.28	Терморегулятор DEvirEg 330	2	14034,48		28069				
				шт							
			Отпускная цена		14034		28069				
			Сметная стоимость оборудования				*28069*				
			Итого по разделу: Освещение				2110400				
			ИТОГО:				2194962	26346			1443
			- оборудования				249280	12928			59
			Накладные расходы :				332 644				
			На монтажные работы								
			Всего накладных расходов:				278 760				
			Итого с накладными				278 760				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				2 473 722				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				128 465				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				2 602 187				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 623 407				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 648 147				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 657 310				
							2 680 218				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8 317 322				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				166 346				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8 483 668				
			Итого с НДС				1 018 040				
							9 501 708				
			Всего:								
							9 501 708				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 4. Внутренние сети газоснабжения**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 17
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел:								
1	1	Е0119-1-2	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	**38**	**332,58**	**54,7**	**12638**	**2079**	**10178**	**1,15**	**44**
				прибор	**189**	**20,25**	**7182**	**769**	**128**	**0,1**	**4**
2	2	С131401-10	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**38**	**22600**		**858800**				
				шт							
3	3	Прайс-лист "Мегаполис"-стр.42	**Счетчик газовый бытовой с температурной коррекцией GSN-G1/6IS**	**38**	**3008,02**		**114305**				
				шт							
			Отпускная цена		3008		114305				
			Сметная стоимость оборудования				*114305*				
4	4	Ц0111-60-1	**Приборы для анализа загазованности**	**38**	**779,69**	**1,58**	**29628**	**60**	**24470**	**4**	**152**
				комплект	**715,5**	**0**	**27189**	**0**	**90**	**0**	**0**
5	5	Прайс-лист "СарГазКом"-стр.43	**Система контроля загазованности САКЗ-2 Ду 15мм**	**38**	**23447,17**		**890992**				
				шт							
6	6	Е0116-8-1	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**46**	**99,95**	**4,59**	**4598**	**211**	**3121**	**0,28**	**13**
				м	**51,3**	**1,71**	**2360**	**79**	**128**	**0,01**	**0**
7	7	Е0116-8-2	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**28**	**112,95**	**4,59**	**3163**	**129**	**1900**	**0,28**	**8**
				м	**51,3**	**1,71**	**1436**	**48**	**128**	**0,01**	**0**
8	8	Е0116-8-3	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**94**	**134,95**	**4,59**	**12685**	**431**	**6378**	**0,28**	**26**
				м	**51,3**	**1,71**	**4822**	**161**	**128**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, (футляры)	9,2	623,7	14,12	5738	130	1244	0,55	5
				м	100,35	5,29	923	49	128	0,03	0
10	10	С130904-22 Изм. и доп. вып. 26	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	38	230		8740				
				шт.							
11	11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,108	200		622				
				кг							
12	12	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	168	78,92	0	13259	0	14999	0,33	56
				м	69,75	0	11718	0	128	0	0
13	13	Е0119-10-1	Узел врезки газа из трубопровода с установкой шарового крана	8	71,71	17,71	574	142	530	0,25	2
				устройст	45	6,75	360	54	128	0,03	0
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ "ГазМашСтрой"-стр.44	Кран шаровый муфтовый 11Б27п Ду 25мм, Ру	8	354,79		2838				
				шт							
15	15	С130810-52 Изм. и доп. вып. 24	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 25 мм	8	21		168				
				шт.							
16	16	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	16	100		1600				
				шт.							
17	17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,2	16,36	0,05	216	1	69	0,03	0
				м2	5,81	0,02	77	0	90	0	0
18	18	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784, за 2 раза	13,2	113,12	0,24	1493	3	67	0,03	0
				1м2	5,54	0,1	73	1	90	0	0
			Итого по разделу:				1962056				
			ИТОГО:				1962057	3185			307
			- оборудования				56140	1161			6
			Накладные расходы :				114 305				
			На монтажные работы				24 470				
			На общестроительные работы				136				
			На сантехнические работы				38 350				
			Всего накладных расходов:				62 957				
			Итого с накладными				2 025 013				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				114 642				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 139 655				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				2 158 592				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 180 670				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 188 847				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 209 290				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				6 855 926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				137 119				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6 993 045				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				839 165				
			Итого с НДС				7 832 210				
			Всего:				7 832 210				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)