Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

форма

Декларация о соответствии

г.Атырау **«04» марта 2024 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Жалынды Құрылыс», ГСЛ № 19024642 от 27.12.2019 года, РК, Атырауская область г. Атырау, пр. Бейбарыс Султана, 450 в лице директора Әбіш Т.Ғ. по объекту:

(наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

«Строительство ВА на 25 мест в мкн. Жулдыз г. Атырау»

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области», руководитель управления Кусаинов Нурберген Маликович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации : нет.

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Су Құрылыс Проект» Гос.

наименование проектной организации, номер проекта

лицензия № 17005865, от 05.04.2017 года; проект № 18-2022

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Атырауской области»,приказ № 33А от

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

13.02. 2023г.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*:

«Строительство ВА на 25 мест в мкн. Жулдыз г. Атырау» имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	558,57	558,57
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	12456,2	12456,2
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число	площадь квартир, м2

				квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Строительством выполнены следующие работы:
«Строительство ВА на 25 мест в мкн Жулдыз г. Атырау» в составе проекта предусмотрены следующие здания и сооружения:
Здание врачебной амбулатории представляет собой одноэтажное прямоугольное симметричное в плане здание с размерами в осях 46,4х13,0м.
Высота этажа 3 м от пола до потолка. Функционально здание разделено на три части. В центральной части (оси 4-6) расположено вестибюльная группа с гардеробной, регистратурой, аптечным пунктом, кабинетом доврачебного приема и изолятором с санузлом. Вход в изолятор отдельный. В левой части здания (оси 1-4) расположены помещения администрации и персоналу лаборатории, палата с санузлом, процедурный кабинет, кабинет физиотерапевтического лечения медицинский архив Дневной стационар расположен рядом с процедурным кабинетом, кабинетом физиотерапии и наружным входом. В правой части здания (оси 6-9) расположены кабинеты врачей общей практики и кабинеты узких специалистов кабинет здорового образа жизни (ЗОЖ), кабинет соцработника, кабинет здорового ребенка, прививочный кабинет Детское отделение расположено в не проходной зоне, имеет самостоятельный наружный вход. В здании предусмотрены сан узлы для посетителей, для инвалидов и отдельно для персонала, вспомогательные и технические помещения. Технические показатели:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Вместимость	мест	25
2	Этажность	этаж	1
3	Площадь застройки здания	М2	990,55
4	Общая площадь здания	м2	558,57
5	Строительный объем	м3	12456,2
	В том числе ниже 0,000	-	-

Конструктивные решения
Ограждающие конструкции - несущие кирпичные стены толщиной 380 мм с наружным утеплением жесткими минероловатными плитами на основе базальтового волокно с объемным весом 175 кг/м3. Внутренние несущие стены - кирпичные, толщиной 380 мм внутренние перегородки, толщиной 120 мм и 250 мм. Покрытие - монолитное железобетонное толщиной 160 мм Кровля - чердачная скатная по деревянным стропилам, покрытие кровли – металлочерепица. Наружная отделка здания: - цоколь, колонны - сплиттерные блоки с рванной поверхностью 390х190х55; - стены - декоративная штукатурка по сетке с окраской стойкими фасадными красками. Внутренняя отделка: - потолки - подвесной потолок типа «Армстронг», затирка окраска водоэмульсионной красками белого цвета. - стены и перегородки -штукатурка, водоэмульсионная окраска белого цвета, облицовка керамической плиткой светлых тонов. - полы - керамогранит, гомогенное синтетическое покрытие, керамическая плитка, бетонное покрытие. При устройстве теплоизоляционного слоя по фасадам следует обеспечивать плотное прилегание плит утеплителя друг к другу и к основанию. Все стальные конструкции (стремянки решетки и т.д.) из черного металла окрашены эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76 (2 слоя) по предварительной грунтовке ГФ-021 ГОСТ 2512982.

Теплотрасса состоит из теплофикационного узла (камеры), подземного канала с неподвижными опорами и дренажного колодца. Стены тепловой камеры – из монолитного железобетонного бетона класса С12/15, толщиной 300 мм. Покрытия тепловой камеры – из сборных железобетонных плит согласно серии 3.006.2 выпуск II-2. Каналы трассы - из монолитного железобетонного бетона класса С10/12, толщиной 140 и 250 мм и сборных железобетонных плит согласно серии 3.006.1-8 выпуск 1 и выпуск 3. Люк чугунный ГОСТ 3634-91. Дренажный колодец выполнен из сборных железобетонных колец, плит днище и плит покрытий по серии 3.900.1-14 выпуск 1.
Блочно-модульная котельная - контейнерного типа заводской готовности.
Котельная устанавливается на фундаментную плиту прямоугольной формы в плане. Для обеспечения потребителей тепловой энергией предусматривается установка двух котлов марки FS-DG-W-100 тепловой мощностью 50 кВт каждый; общая тепловая мощность 100 кВт. Котлы устанавливаются в отдельно стоящем помещение (котельная) размером 3000х2250х2800 мм. Котлы имеют одну дымовую трубу диаметром100х4,0 мм. Вид топлива - природный газ. Температурный график теплоснабжения -90/70°С. Подпитка системы осуществляется водой, прошедшей химическую обработку против образования накипи в фильтрах марки Atlas. Запас химически очищенной воды хранится в емкости объемом 0,3м3.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2023 года.
месяц, год
окончание работ март 2024 года.
месяц, год
при продолжительности строительства 4 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;
фактически.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 94,85% и фактически применено 94,85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор АО «Атырауские городские электрические сети» Кабдрахманов С.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Директор КГП «Атырау облысы Су Арнасы» Калауи М.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Директор Атырауский ПФ АО «КазТрансГазАймак» Кенжегалиев Е.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

И.о. директора Атырауского областного ДЭСД
АО «Қазақтелеком» Исмагамбетов Т.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Руководитель городского отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жолдиев Р.Л.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство ВА на 25 мест в**

наименование объекта (комплекса)

мкн. Жулдыз г. Атырау» готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жалынды Құрылыс» Әбіш Т.Ғ.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)