Генподрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"
Субподрядчик: ТОО "СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ-XXI"
Наименование стройки - Строительство пристройки к существующему 2-х этажному административному зданию по ул.Кожанова в с.Шолаккорган Созакского района Туркестанской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы. Смета 2-1-1									
		КРОВЛЯ (АС-59)									
1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	46,6	326,55 75,72	12,63 2,90	15217 3528	589 135	11100	3370 1487	20075
2	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	210	326,55 75,72	12,63 2,90	68575 15900	2653 609	50022	15189 6701	90465
3	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 150мм** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	210	848,54 497,71	52,90 11,48	178193 104518	11108 2411	62567	98375 22125	298693
4	2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012** *СП - 8%*	м3	32,445	31339,00 --	-- --	1016794 --	-- --	1016794	-- 81344	1098137
5	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(толщ.25мм). Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	210	593,52 213,35	100,51 24,33	124639 44804	21108 5109	58727	45920 13645	184204
6	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	210	22,74 7,90	14,84 3,76	4776 1659	3116 790	--	2253 562	7591
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2331	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	3326 3004	315 131	7	2853 494	6673
8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2331	287262,00	--	66961	--	66961	--	72318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5357	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1778156**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**475299**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**549003**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1112587**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**556075**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**111248**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**323323**		
		- Накладные расходы	Тенге							**66998**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**308691**	

Итого	1 778 156
В том числе	
СМР	1 778 156
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	16 003
Всего:	**1 794 159**
В том числе СМР:	1 794 159
Доп.затраты при производстве работ	
в зимнее время 1,2%	21 530
Непредвиденные работы и затраты-2%	**36 314**
Итого по сметному расчету	**1 852 003**
НДС 12%	**222 240**
Всего	**2 074 243**

Генподрядчик:
ТОО Vek-Stroy-Com

Директор
Талипов Г.Ш.

Субподрядчик:
ТОО "СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ-XXI"

Директор
Витенова Г.А.