Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Декларация о соответствии

«01» сентябрь 2022 г.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)** ТОО «Vek-Stroy-Com», Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул. Бугыбай, почтовый индекс 160300 БИН:060640006615
наименование организации, юридический адрес

**в лице** директор Талипов Галымбек Шагырбайевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

**по объекту:** «Строительство пристройки к существующему 2-х этажному административному зданию по ул. Кожанова в с. Шолаккорган, Созакского района, Туркестанской области»
наименование, местонахождения объекта

**заказчиком которого является** ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района», БИН 140940022803
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**удостоверяет, что:**

**1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;**

**2. Субподрядные организации:** ТОО «Майлыкент-Құрылыс », ТОО «Молшылық-1», ТОО «KazSity Stroy» ТОО «ШаДиРон» ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ-XXI», ТОО «Муслим-құрылыс», ТОО «Delpi-N», ТОО «Строй Гранд Холдинг ЛТД», ТОО «Еврострой Холдинг», ТОО «EMAAR-Group» ТОО «Оңтүстік-құрылыс-сервис».
наименование организации;

**3. Проект (проектно-сметная документация)** ТОО «Купол»
наименование проектной организации, номер проекта

**утвержден(а)** ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района» №39-2 от 20.08.2019 г.
, наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

**4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):**

**5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными**: Проектируемая пристройка к существующему административному двухэтажному зданию - с чердачной трёхскатной кровлей и полом 1 этажа по грунту. Здание пристройки – прямоугольной формы, с размерами в осях 19,50х10,98 м представляет удлинение существующего административного здания идентичной высотой и этажностью, соединённые проходами через коридор по первому этажу и проходом через помещения второго этажа. Высота первого этажа составляет 2,7 м, высота второго этажа составляет 2,7 м. Высота чердака от пола до конька – 2,51 м. Для эвакуации со второго этажа предусмотрена лестница Л1. В состав помещений пристройки входят: 1 этаж - лестничная клетка (Л1), тамбур, вестибюль, кабинеты специалистов, электрощитовая, тепловой пункт, комната техперсонала, комната уборочного инвентаря, санузел для женщин, санузел для мужчин, санузел для маломобильных групп, коридор. 2 этаж - лестничная клетка (Л1), кабинет заведующего по хозяйственной части, кабинет оператора, зал заседаний, кабинеты главных специалистов, кабинет специалиста, санузел для женщин, санузел для мужчин, подсобное помещение, коридор. Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3. Уровень ответственности здания – II. Степень огнестойкости здания – II. Эвакуация людей из помещений осуществляется: с1 этажа здания предусмотрена непосредственно наружу через коридор, тамбур. Со второго этажа - через коридор, лестничную клетку Л1, через тамбур наружу. Для доступа в здание представителей маломобильных групп населения предусмотрен пандус при основном входе и в пристройке. Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий с применением металлопластиковых витражей со стеклопакетами и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий. Внутренняя отделка Во внутренней отделке помещений, с учетом их назначения, санитарногигиенических и противопожарных требований, используются современные отделочные материалы: полы – керамическая плитка, керамогранитная плитка, доска струганая, покрытие из бетона; стены и перегородки – улучшенная штукатурка толщиной 20 мм, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза, известковая побелка, керамическая плитка; потолки – известковая покраска за 2 раза, водоэмульсионная покраска за 2 раза; двери внутренние – деревянные, металлические. Наружная отделка: цоколь – окраска атмосферостойкой краской; стены – декоративная штукатурка с покраской атмосферостойкой краской; окна – металлопластик, индивидуальные с однокамерными стеклопакетами и энергосберегающим остеклением; наружные входные двери в здание – металлические, металлопластик, индивидуальные с однокамерным стеклопакетами и энергосберегающим остеклением; крыша – чердачная, трехскатная с наружным не организованным водостоком, кровля – металочерепица; отмостка – из бетона класса В15 по уплотненной щебеночной подготовке.

**6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;**

**7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;**

**8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**
**начало работ** октябрь 2021 г;
**окончание работ** август 2022 г;

**при продолжительности строительства, месяц:**

**по норме или по проекту организации строительства, месяц:** 5;
**фактически, месяц:** 5;

**9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;**

**9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации** 77,84**% и фактически применено** 77,84**% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

**10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);**
**10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;**

**11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению**

**12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);**

**Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:** «Строительство пристройки к существующему 2-х этажному административному зданию по ул. Кожанова в с. Шолаккорган, Созакского района, Туркестанской области»
наименование объекта (комплекса)

**готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**

**Подрядчик (генеральный подрядчик)** ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор Талипов Галымбек Шагырбайевич 2022г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата