Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"

СПРАВКА №02
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		74/19	21.08.2019				
		Доп.согл №1	22.12.2019				
		Доп.согл №2	23.01.2020г.				
		Доп.согл №3	06.03.2020г.				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце без ндс	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"	2 747 786 094	490 793 364		438 208 361					52 585 003	490 793 364
	Всего	**2 747 786 094**	**490 793 364**		**438 208 361**					**52 585 003**	**490 793 364**
	Удержание 5%										**24 539 668**
	Удержание авансового платежа 30%										**147 238 009**
	Итого к оплате										**319 015 687**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Э.К.Машырыков

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"
Э.Є.Құдайберген

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Стройка: Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"

Договор: №74/19 от 21.08.2019 года. Доп.согл №1 от 22.12.2019г.
Допол. согл №2 от 23.01.2020г.
Допол. согл №3 от 06.03.2020г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ за ноябрь месяц 2020 год
2-очередь. ХАБ 2. ПС 110/10 кВ Хаб-2. Электрооборудование

№ п.п.	№ сметы	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах, тенге	Выполнено с начала строительства, тенге	Выполнение	
					год	
					2020	
					месяц	
					август	ноябрь
1	2	3	4	5	6	
1	02-02-02	ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА ТРМН-63000/110-У1	1 104 038 912,00	1 096 162 502,00	1 096 162 502	
2	02-02-05	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРУ-10 кВ ТИПА К-104-У3	440 521 626,00	431 168 563,00		431 168 563
		ИТОГО	**1 104 038 912,00**	**1 096 162 502,00**	**1 096 162 502,00**	**431 168 563,00**
		в том числе НДС	**118 289 883,43**	**117 445 982,36**	**117 445 982,36**	**46 196 631,75**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Э.К.Машырыков

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Э.С.Құдайберген

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Сагындыков Б.С.

Директор
ТОО "Deluxe Disign"

Кунпигарова А.Ш.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Стройка: Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"

Договор: №74/19 от 21.08.2019 года. Доп.согл №1 от 22.12.2019г.
Допол. согл №2 от 23.01.2020г.
Допол. согл №3 от 06.03.2020г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ за ноябрь месяц 2020 год

№ п.п.	№ сметы	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах, тенге	Выполнено с начала строительства, тенге	Выполнение					
					год					
					2019		2020			
					месяц					
1	2	3	4	5	ноябрь 6.1	декабрь 6.2	апрель	май	октябрь	ноябрь
1	02-01-01	1-очередь. ХАБ 1. Закрытая подстанция ПС 110/10 кВ Хаб-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	242 949 213,26	93 869 459,00	1 384 473	-			46 231 153	46 253 833
2	02-02-05	1-очередь. ХАБ 1. ПС 110/10 кВ Хаб-1. Электрооборудование. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРУ-10 кВ ТИПА К-104-У3	440 521 626,33	431 176 495,00	396 285 027	6 520 500	15 000 000			13 370 968
3	02-02-02	ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА ТРМН-63000/110-У1	1 104 038 912,00	1 096 162 502,00				1 096 162 502		
4	6-2	МАСЛОСБОРНИК ЕМК.85 м3	4 667 071,30	375 013,00					375 013	
5	6-3-1	Закрытая подстанция ПС 110/10 кВ Хаб-1.Насосная станция пожаротушения.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6 798 712,64	2 848 157,00					2 848 157	
6	6-4	Закрытая подстанция ПС 110/10 кВ Хаб-1.Пожарный резервуар V 100м3/2 шт/ .ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	8 309 039,07	213 403,00					213 403	
		ИТОГО	**1 807 284 574,60**	**1 624 645 029,00**	**397 669 500,00**	**6 520 500,00**	**15 000 000,00**	**1 096 162 502,00**	**49 667 726,00**	**59 624 801,00**
		в том числе НДС	**193 637 632,99**	**174 069 110,25**	**42 607 446,43**	**698 625,00**	**1 607 143**	**117 445 982**	**5 321 542**	**6 388 372**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Э.К.Машырыков

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"
Сагындыков Б.С.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"
Э.С.Кувайберген

Авторский надзор
ТОО "Deluxe Disign"
Сериккалиев Б.

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Стройка: **Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"**

Объект: **2-очередь. ХАБ 2. ПС 110/10 кВ Хаб-2. Электрооборудование**

Договор №74/19 от 21.08.2019 года.
Допол. согл № 1 от 22.12.2019г.
Допол. согл №2 от 23.01.2020г.
Допол. согл №3 от 06.03.2020г.

Акт выполненных работ №001 за ноябрь месяц 2020 год
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРУ-10 кВ ТИПА К-104-У3
(смета 2-2-5)

Составлена в ценахIV квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**ЦЕНОВОЕ предложение АФ АО "AlAgEuM ElECTriC"**	**Комплектное распределительное устройство внутренней установки К 104-100У3, ном.напряжение 10 кВ, ток сборных шин 2500 А**	**компл.**	**1,0000**		**367213483,32**	**367213483**
		НР второго уровня	%	4,1		15055752,82	15055753
		Накладные расходы	%	--		15055752,82	15055753
		Сметная прибыль	%	8		30581538,89	30581539
		Сметная стоимость:				**412850775,02**	**412850775**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**367213483**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				367213483
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				367213483
		Накладные расходы II уровня	Тенге				15055753
		ИТОГО:	Тенге				382269236
		Сметная прибыль	Тенге				30581539
		ИТОГО по смете:	Тенге				412850775
		Временные здания и сооружения - 3,7%	Тенге				-
		Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения	Тенге				412 850 775
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 0,693%	Тенге				-
		Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге				412 850 775
		Итого сметная стоимость в текущих ценах I квартала 2017 года	Тенге				412 850 775
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017 год - 41,86%, К=1	Тенге				172 819 334
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2018 год - 55,81%, К=1,0599383	Тенге				244 222 522
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2019 год - 2,33%, К=1,112825	Тенге				10 704 734
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017-2019 годы	Тенге				427 746 590
		Всего согласно договорного коэффициента, К=0,9					384 971 931
		Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%	Тенге				46 196 632
		Итого по акту с учетом НДС	**Тенге**				**431 168 563**
		Удержание 5%	**Тенге**				**21 558 428**
		Удержание авансового платежа 30%	**Тенге**				**129 350 569**
		Итого к оплате	**Тенге**				**280 259 566**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Э.К.Машырыков

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"
Ә.С.Құдайберген

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"
Сагындыков Б.С.

Директор
ТОО "Deluxe Disign"
Куншигарова А.Ш.

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Стройка: **Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"**

Объект: **1-очередь. ХАБ 1. ПС 100/10 кВ Хаб-1. Электрооборудование**

Договор №74/19 от 21.08.2019 года.
Допол. согл № 1 от 22.12.2019г.
Допол. согл №2 от 23.01.2020г.
Допол. согл №3 от 06.03.2020г.

Акт выполненных работ №001 за ноябрь месяц 2020 год
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРУ-10 кВ ТИПА К-104-У3
(смета 2-2-5)

Составлена в ценахIV квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**ЦЕНОВОЕ предложение АФ АО "AlAgEuM ElECTriC"**	**Комплектное распределительное устройство внутренней установки К 104-100У3, ном.напряжение 10 кВ, ток сборных шин 2500 А**	**компл.**	**0,031011**		**367213483,32**	**11387657**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,1		15055752,82	466894
		Сметная прибыль	%	--		15055752,82	466894
		Сметная стоимость:	%	8		30581538,89	948364
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						**412850775,02**	**12802915**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**11387657**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				11387657
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				11387657
		Накладные расходы II уровня	Тенге				466894
		ИТОГО:	Тенге				11854551
		Сметная прибыль	Тенге				948364
		ИТОГО по смете:	Тенге				12802915
		Временные здания и сооружения - 3,7%	Тенге				-
		Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения	Тенге				12 802 915
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 0,693%	Тенге				-
		Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге				12 802 915
		Итого сметная стоимость в текущих ценах I квартала 2017 года	Тенге				12 802 915
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017 год - 41,86%, К=1	Тенге				5 359 300
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2018 год - 55,81%, К=1,0599383	Тенге				7 573 584
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2019 год - 2,33%, К=1,112825	Тенге				331 965
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017-2019 годы	Тенге				13 264 849
		Всего согласно договорного коэффициента, К=0,9					11 938 364
		Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%	Тенге				1 432 604
		Итого по акту с учетом НДС	**Тенге**				**13 370 968**
		Удержание 5%	**Тенге**				**668 548**
		Удержание авансового платежа 30%	**Тенге**				**4 011 290**
		Итого к оплате	**Тенге**				**8 691 129**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Э.К.Машырыков

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Ә.С.Құдайберген

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Сагындыков Б.С.

Авторский надзор
ТОО "Deluxe Disign"

Сериккалиев Б.

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Стройка: **Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"**

Объект: **1-очередь. ХАБ 1. Закрытая подстанция ПС 110/10 кВ Хаб-1**

Договор №74/19 от 21.08.2019 года.
Допол. согл № 1 от 22.12.2019г.
Допол. согл №2 от 23.01.2020г.
Допол. согл №3 от 06.03.2020г.

Акт выполненных работ №002 за ноябрь месяц 2020 год
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(смета 2-1-1)

Составлена в ценах IV квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ					
35	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие из керамзита. Устройство**	м3 подстилающего слоя	15,0480		9932,43	149463
		Итого оплата труда:				3109,76	46796
		Итого эксплуатация машин:				774,21	11650
		Итого материалов:				6377,34	95966
		Накладные расходы	%	--		2378,72	35795
		Сметная прибыль	%	8		984,89	14821
		Сметная стоимость:				13296,04	200079
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				149463
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				149463
Материалы -			Тенге				95966

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				46796
		Накладные расходы -	Тенге				35795
		Сметная прибыль -	Тенге				14821
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				200079
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50
		Сметная заработная плата -	Тенге				46796
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				200079
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50
		Сметная заработная плата -	Тенге				46796
		РАЗДЕЛ 3.КАМЕРА ТРАНСФОРМАТОРА Т1,Т2 л.КС11,12,13,14,15					
57	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические /РМ3, РМ4, РМ5, РМ8/, Л.13. Установка**	**т металлических изделий**	**7,4479**		**421180,91**	**3136931**
		Итого оплата труда:				**45395,58**	**338104**
		Итого эксплуатация машин:				**6331,26**	**47155**
		Итого материалов:				**372183,75**	**2772003**
		Накладные расходы	%	--		41274,87	307413
		Сметная прибыль	%	8		36996,46	275548
		Сметная стоимость:				**499452,24**	**3719891**
58	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.8 п.8.2 в ценах I квартала 2017 года**	**Надбавка за сталь С245**	**т**	**7,4479**		**4756,00**	**35422**
		Накладные расходы	%	--		195,00	1452
		Сметная прибыль	%	8		396,08	2950
		Сметная стоимость:				**5347,08**	**39825**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.9 п.9.9 в ценах I квартала 2017 года	Надбавка за покрытие краской 2 раза	т	7,4479		25186,00	187584
		Накладные расходы	%	--		1032,63	7691
		Сметная прибыль	%	8		2097,49	15622
		Сметная стоимость:				28316,12	210897
60	11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из стали толщ.5 мм для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	12,0000		6689,83	80278
		Итого оплата труда:				5604,85	67258
		Итого эксплуатация машин:				1001,25	12015
		Итого материалов:				533,19	6398
		Накладные расходы	%	--		3897,60	46771
		Сметная прибыль	%	8		846,99	10164
		Сметная стоимость:				11434,42	137213
61	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стоимость настила из стали для подпольных каналов	т	0,5016		345937,00	173522
		Накладные расходы	%	--		14183,42	7114
		Сметная прибыль	%	8		28809,63	14451
		Сметная стоимость:				388930,05	195087
62	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.9 п.9.9 в ценах I квартала 2017 года	Надбавка за окраску за 2 раза	т	0,5016		25186,00	12633
		Накладные расходы	%	--		1032,63	518
		Сметная прибыль	%	8		2097,49	1052

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28316,12	14203
63	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб Д-300 мм. Укладка	канало-километр трубопровода	0,0034		5390778,22	18329
		Итого оплата труда:				168491,75	573
		Итого материалов:				5222286,47	17756
		Накладные расходы	%	--		329945,25	1122
		Сметная прибыль	%	8		457657,88	1556
		Сметная стоимость:				6178381,35	21006
64	13-080206-1715 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	8,6000		1366,79	11754
		Итого оплата труда:				894,51	7693
		Итого эксплуатация машин:				128,22	1103
		Итого материалов:				392,57	3376
		Накладные расходы	%	--		454,58	3909
		Сметная прибыль	%	8		145,71	1253
		Сметная стоимость:				1967,08	16917
65	23-010201-0193 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стоимость труб, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	8,6000		2299,17	19773
		Накладные расходы	%	--		94,27	811
		Сметная прибыль	%	8		191,47	1647
		Сметная стоимость:				2584,91	22230
66	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,0785		483,00	1487
		Итого оплата труда:				372,62	1147
		Итого эксплуатация машин:				0,78	2
		Итого материалов:				110,02	339
		Накладные расходы	%	--		232,37	715
		Сметная прибыль	%	8		57,23	176
		Сметная стоимость:				772,59	2378

1	2	3	4	5	6	7	8
67	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /маслоприемник, приямки/, Л.13. Устройство	м3	36,0000		37656,18	1355623
		Итого оплата труда:				14944,53	538003
		Итого эксплуатация машин:				3944,31	141995
		Итого материалов:				20336,58	732117
		Накладные расходы	%	--		9089,17	327210
		Сметная прибыль	%	8		3739,63	134627
		Сметная стоимость:				50484,98	1817459
68	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,4500		779,11	29178
		Итого оплата труда:				232,00	8688
		Итого эксплуатация машин:				11,97	448
		Итого материалов:				537,33	20123
		Накладные расходы	%	--		154,63	5791
		Сметная прибыль	%	8		74,70	2797
		Сметная стоимость:				1008,44	37766
69	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические /РМ1, РМ2, РМ6, РМ7/, Л.14. Установка	т металлических изделий	11,4459		421180,91	4820806
		Итого оплата труда:				45395,58	519594
		Итого эксплуатация машин:				6331,26	72467
		Итого материалов:				372183,75	4259988
		Накладные расходы	%	--		41274,87	472429
		Сметная прибыль	%	8		36996,46	423459
		Сметная стоимость:				499452,24	5716693
70	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.8 п.8.2 в ценах I квартала 2017 года	Надбавка за сталь С245	т	11,4459		4756,00	54437
		Накладные расходы	%	--		195,00	2232
		Сметная прибыль	%	8		396,08	4533
		Сметная стоимость:				5347,08	61202

1	2	3	4	5	6	7	8
71	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.9 п.9.9 в ценах I квартала 2017 года	Надбавка за покрытие краской 2 раза	т	11,4459		25186,00	288277
		Накладные расходы	%	--		1032,63	11819
		Сметная прибыль	%	8		2097,49	24008
		Сметная стоимость:				28316,12	324104
72	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки Б1, Б2, Б3. Монтаж	т конструкций	2,8686		25263,52	72471
		Итого оплата труда:				16347,54	46895
		Итого эксплуатация машин:				8443,63	24222
		Итого материалов:				2771,07	7949
		Накладные расходы	%	--		11399,64	32701
		Сметная прибыль	%	8		2933,05	8414
		Сметная стоимость:				39596,21	113587
73	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,8686		346385,34	993649
		Накладные расходы	%	--		14201,80	40740
		Сметная прибыль	%	8		28846,97	82751
		Сметная стоимость:				389434,11	1117139
74	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.8 п.8.2 в ценах I квартала 2017 года	Надбавка за сталь С245	т	2,8686		4756,00	13643
		Накладные расходы	%	--		195,00	559
		Сметная прибыль	%	8		396,08	1136

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5347,08	15339
75	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.9 п.9.9 в ценах I квартала 2017 года	Надбавка за покрытие краской 2 раза	т	2,8686		25186,00	72249
		Накладные расходы	%	--		1032,63	2962
		Сметная прибыль	%	8		2097,49	6017
		Сметная стоимость:				28316,12	81228
76	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные, стальные крепежные элементы массой до 20 кг /МК3, МН1, МН5, МН6, МН7, L90x7, L50x5/. Установка	т стальных элементов	1,2316		427657,54	526692
		Итого оплата труда:				50770,89	62528
		Итого эксплуатация машин:				5159,10	6354
		Итого материалов:				372856,70	459201
		Накладные расходы	%	--		50355,36	62016
		Сметная прибыль	%	8		38241,03	47097
		Сметная стоимость:				516253,93	635805
77	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,2316		103521,96	127495
		Накладные расходы	%	--		4244,40	5227
		Сметная прибыль	%	8		8621,31	10618
		Сметная стоимость:				116387,67	143340
78	11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из стали толщ.5 мм для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	15,0000		6689,83	100347
		Итого оплата труда:				5604,85	84073
		Итого эксплуатация машин:				1001,25	15019
		Итого материалов:				533,19	7998
		Накладные расходы	%	--		3897,60	58464
		Сметная прибыль	%	8		846,99	12705
		Сметная стоимость:				11434,42	171516

1	2	3	4	5	6	7	8
79	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стоимость настила из стали для подпольных каналов	т	0,5946		345937,00	205707
		Накладные расходы	%	--		14183,42	8434
		Сметная прибыль	%	8		28809,63	17131
		Сметная стоимость:				388930,05	231272
80	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.8 п.8.2 в ценах I квартала 2017 года	Надбавка за сталь С245	т	0,5946		4756,00	2828
		Накладные расходы	%	--		195,00	116
		Сметная прибыль	%	8		396,08	236
		Сметная стоимость:				5347,08	3180
81	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.9 п.9.9 в ценах I квартала 2017 года	Надбавка за покрытие краской 2 раза	т	0,5946		25186,00	14977
		Накладные расходы	%	--		1032,63	614
		Сметная прибыль	%	8		2097,49	1247
		Сметная стоимость:				28316,12	16838
82	11-330110-0201 РСНБ РК 2015	Пути поперечные рельсовые на сборных железобетонных плитах. Укладка. Размер колеи 2000 мм, масса плит 2,2 т	м пути	8,0000		58773,52	470188
		Итого оплата труда:				9450,33	75603
		Итого эксплуатация машин:				602,19	4818
		Итого материалов:				48972,44	391780
		Накладные расходы	%	--		8479,63	67837
		Сметная прибыль	%	8		5380,25	43042
		Сметная стоимость:				72633,40	581067

1	2	3	4	5	6	7	8
85	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2004		346385,34	69416
		Накладные расходы	%	--		14201,80	2846
		Сметная прибыль	%	8		28846,97	5781
		Сметная стоимость:				389434,11	78043
86	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.8 п.8.2 в ценах I квартала 2017 года	Надбавка за сталь С245	т	0,2004		4756,00	953
		Накладные расходы	%	--		195,00	39
		Сметная прибыль	%	8		396,08	79
		Сметная стоимость:				5347,08	1072
87	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.9 п.9.9 в ценах I квартала 2017 года	Надбавка за покрытие краской 2 раза	т	0,2004		25186,00	5047
		Накладные расходы	%	--		1032,63	207
		Сметная прибыль	%	8		2097,49	420
		Сметная стоимость:				28316,12	5675
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				12901695
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				11754
Материалы -			Тенге				3376
Всего заработная плата -			Тенге				7693
Накладные расходы -			Тенге				3909
Сметная прибыль -			Тенге				1253
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				16917
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7693
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10667352
		Материалы -	Тенге				8667701
		Всего заработная плата -	Тенге				1695571
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				127495
		Накладные расходы -	Тенге				1354996
		Сметная прибыль -	Тенге				961788
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12984136
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1621
		Сметная заработная плата -	Тенге				1695571
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2202816
		Материалы -	Тенге				7949
		Всего заработная плата -	Тенге				46895
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2130344
		Накладные расходы -	Тенге				120045
		Сметная прибыль -	Тенге				185829
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2508690
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45
		Сметная заработная плата -	Тенге				46895
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				19773
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19773
		Накладные расходы -	Тенге				811
		Сметная прибыль -	Тенге				1647
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				22230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15531974
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1673
		Сметная заработная плата -	Тенге				1750159
		РАЗДЕЛ 4.ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО /Л.16-19/					
117	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб диам.150 мм. Устройство**	**канало-километр трубопровода**	**0,1980**		**1608008,02**	**318386**
		Итого оплата труда:				**168491,75**	**33361**
		Итого материалов:				**1439516,27**	**285024**
		Накладные расходы	%	--		174851,67	34621
		Сметная прибыль	%	8		142628,78	28240
		Сметная стоимость:				**1925488,47**	**381247**

1	2	3	4	5	6	7	8
118	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб диам.200 мм. Устройство	канало-километр трубопровода	0,0900		3013332,82	271200
		Итого оплата труда:				168491,75	15164
		Итого материалов:				2844841,07	256036
		Накладные расходы	%	--		232469,99	20922
		Сметная прибыль	%	8		259664,22	23370
		Сметная стоимость:				3505467,03	315492
120	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.110 мм. Устройство	канало-километр трубопровода	0,4340		129462,75	56187
		Итого оплата труда:				128053,73	55575
		Итого материалов:				1409,02	612
		Накладные расходы	%	--		88089,72	38231
		Сметная прибыль	%	8		17404,20	7553
		Сметная стоимость:				234956,66	101971
121	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые диам.110 мм ГОСТ 22689-2014	м	434,0000		803,02	348511
		Накладные расходы	%	--		32,92	14289
		Сметная прибыль	%	8		66,88	29024
		Сметная стоимость:				902,82	391824
122	23-020601-0103 РСНБ РК 2015 примен. в ценах I квартала 2017 года	Муфта	шт.	34,0000		209,00	7106
		Накладные расходы	%	--		8,57	291
		Сметная прибыль	%	8		17,41	592
		Сметная стоимость:				234,97	7989
124	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные, стальные крепежные элементы массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	5,8577		427657,54	2505075
		Итого оплата труда:				50770,89	297399

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				5159,10	30220
		Итого материалов:				372856,70	2184070
		Накладные расходы	%	--		50355,36	294965
		Сметная прибыль	%	8		38241,03	224003
		Сметная стоимость:				516253,93	3024043
125	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	5,8577		103521,96	606397
		Накладные расходы	%	--		4244,40	24862
		Сметная прибыль	%	8		8621,31	50501
		Сметная стоимость:				116387,67	681760
126	11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	95,4450		6689,83	638510
		Итого оплата труда:				5604,85	534955
		Итого эксплуатация машин:				1001,25	95564
		Итого материалов:				533,19	50891
		Накладные расходы	%	--		3897,60	372006
		Сметная прибыль	%	8		846,99	80841
		Сметная стоимость:				11434,42	1091358
135	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,0000		491,48	8355
		Итого оплата труда:				307,29	5224
		Итого эксплуатация машин:				25,86	440
		Итого материалов:				162,82	2768
		Накладные расходы	%	--		214,96	3654
		Сметная прибыль	%	8		56,51	961
		Сметная стоимость:				762,95	12970
136	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	17,0000		175,36	2981

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				104,68	1780
		Итого эксплуатация машин:				13,47	229
		Итого материалов:				59,72	1015
		Накладные расходы	%	--		73,56	1250
		Сметная прибыль	%	8		19,91	339
		Сметная стоимость:				268,83	4570
140	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	21,8790		12,22	267
		Итого оплата труда:				11,99	262
		Итого эксплуатация машин:				0,43	9
		Накладные расходы	%	--		8.03	176
		Сметная прибыль	%	8		1,62	35
		Сметная стоимость:				21,87	478
141	21-050308-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия N12 квадратные, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	21,8790		1062,76	23252
		Накладные расходы	%	--		43,57	953
		Сметная прибыль	%	8		88,51	1936
		Сметная стоимость:				1194,84	26142
144	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,6500		779,11	41020
		Итого оплата труда:				232,00	12215
		Итого эксплуатация машин:				11,97	630
		Итого материалов:				537,33	28291
		Накладные расходы	%	--		154,63	8141
		Сметная прибыль	%	8		74,70	3933
		Сметная стоимость:				1008,44	53094
149	11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство металлического каркаса	т конструкций	1,3635		32533,30	44359
		Итого оплата труда:				27561,40	37580
		Итого эксплуатация машин:				6237,03	8504
		Итого материалов:				753,41	1027
		Накладные расходы	%	--		18806,94	25643

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4107,22	5600
		Сметная стоимость:				**55447,46**	**75603**
150	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,3635**		**346385,34**	**472296**
		Накладные расходы	%	--		14201,80	19364
		Сметная прибыль	%	8		28846,97	39333
		Сметная стоимость:				**389434,11**	**530993**
151	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.8 п.8.2 в ценах I квартала 2017 года**	**Надбавка за сталь С245**	**т**	**1,3635**		**4756,00**	**6485**
		Накладные расходы	%	--		195,00	266
		Сметная прибыль	%	8		396,08	540
		Сметная стоимость:				**5347,08**	**7291**
152	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.9 п.9.9 в ценах I квартала 2017 года**	**Надбавка за покрытие краской 2 раза**	**т**	**1,3635**		**25186,00**	**34341**
		Накладные расходы	%	--		1032,63	1408
		Сметная прибыль	%	8		2097,49	2860
		Сметная стоимость:				**28316,12**	**38609**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**5384729**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4471631**
Материалы -			Тенге				**2808706**
Всего заработная плата -			Тенге				**955935**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**629649**
Накладные расходы -			Тенге				**799782**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				421713
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5693127
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				885
		Сметная заработная плата -	Тенге				955935
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				557481
		Материалы -	Тенге				1027
		Всего заработная плата -	Тенге				37580
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				513122
		Накладные расходы -	Тенге				46681
		Сметная прибыль -	Тенге				48333
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				652496
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34
		Сметная заработная плата -	Тенге				37580
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				355617
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				355617
		Накладные расходы -	Тенге				14580
		Сметная прибыль -	Тенге				29616
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				399813
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6745435
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				919
		Сметная заработная плата -	Тенге				993515
		РАЗДЕЛ 5.КАРКАС					
170	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	10,8789		346385,34	3768296
		Накладные расходы	%	--		14201,80	154500
		Сметная прибыль	%	8		28846,97	313824
		Сметная стоимость:				389434,11	4236619
171	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.8 п.8.2 в ценах I квартала 2017 года	**Надбавка за сталь С245**	т	10,8789		4756,00	51740

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		195,00	2121
		Сметная прибыль	%	8		396,08	4309
		Сметная стоимость:				**5347,08**	**58170**
172	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.9 п.9.9 в ценах I квартала 2017 года**	**Надбавка за покрытие краской 2 раза**	**т**	**10,8789**		**25186,00**	**273996**
		Накладные расходы	%	--		1032,63	11234
		Сметная прибыль	%	8		2097,49	22818
		Сметная стоимость:				**28316,12**	**308049**
173	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**--**		**5843,81**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4094032**
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4094032**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4094032**
Накладные расходы -			Тенге				**167855**
Сметная прибыль -			Тенге				**340951**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4602838**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4602838**
		РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ					
174	**11-080301-0210 РСНБ РК 2015**	**Стены толщиной 520 мм из камней известняковых при высоте этажа свыше 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом**	**м3 кладки**	**300,0000**		**8684,53**	**2605359**
		Итого оплата труда:				**4852,36**	**1455708**
		Итого эксплуатация машин:				**1098,75**	**329626**
		Итого материалов:				**3051,33**	**915399**
		Накладные расходы	%	--		2922,13	876639
		Сметная прибыль	%	8		928,53	278560
		Сметная стоимость:				**12535,19**	**3760558**

1	2	3	4	5	6	7	8
175	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО СК"НШТ"	Известняк-ракушечник, толщина 390 мм /с транспортными расходами/	м3	300,0000		3878,02	1163407
		Накладные расходы	%	--		159,00	47700
		Сметная прибыль	%	8		322,96	96888
		Сметная стоимость:				4359,98	1307995
186	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,1718		279987,52	328089
		Итого оплата труда:				57479,84	67355
		Итого эксплуатация машин:				1511,57	1771
		Итого материалов:				221588,09	259657
		Накладные расходы	%	--		41876,44	49071
		Сметная прибыль	%	8		25749,12	30173
		Сметная стоимость:				347613,08	407333
187	11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлоконструкции. Монтаж	т конструкций	1,4332		49226,00	70550
		Итого оплата труда:				32538,99	46635
		Итого эксплуатация машин:				15095,29	21634
		Итого материалов:				5131,85	7355
		Накладные расходы	%	--		22646,98	32457
		Сметная прибыль	%	8		5749,84	8241
		Сметная стоимость:				77622,81	111248
188	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,4332		346385,34	496436
		Накладные расходы	%	--		14201,80	20354
		Сметная прибыль	%	8		28846,97	41343
		Сметная стоимость:				389434,11	558133

1	2	3	4	5	6	7	8
189	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.8 п.8.2 в ценах I квартала 2017 года	**Надбавка за сталь С245**	т	1,4332		4756,00	6816
		Накладные расходы	%	--		195,00	279
		Сметная прибыль	%	8		396,08	568
		Сметная стоимость:				5347,08	7663
190	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.9 п.9.9 в ценах I квартала 2017 года	**Надбавка за покрытие краской 2 раза**	т	1,4332		25186,00	36096
		Накладные расходы	%	--		1032,63	1480
		Сметная прибыль	%	8		2097,49	3006
		Сметная стоимость:				28316,12	40582
191	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,1718		279987,52	328089
		Итого оплата труда:				57479,84	67355
		Итого эксплуатация машин:				1511,57	1771
		Итого материалов:				221588,09	259657
		Накладные расходы	%	--		41876,44	49071
		Сметная прибыль	%	8		25749,12	30173
		Сметная стоимость:				347613,08	407333
192	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные, стальные крепежные элементы массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0612		427657,54	26188
		Итого оплата труда:				50770,89	3109
		Итого эксплуатация машин:				5159,10	316
		Итого материалов:				372856,70	22832
		Накладные расходы	%	--		50355,36	3084

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		38241,03	2342
		Сметная стоимость:				516253,93	31613
193	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0612		103521,96	6339
		Накладные расходы	%	--		4244,40	260
		Сметная прибыль	%	8		8621,31	528
		Сметная стоимость:				116387,67	7127
		МОНОЛИТНАЯ ОБВЯЗКА					
196	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	15,3000		30431,83	465607
		Итого оплата труда:				9218,52	141043
		Итого эксплуатация машин:				3028,44	46335
		Итого материалов:				18980,72	290405
		Накладные расходы	%	--		5902,00	90301
		Сметная прибыль	%	8		2906,71	44473
		Сметная стоимость:				39240,54	600380
197	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,8297		17409,93	14446
		Итого оплата труда:				16640,28	13807
		Итого эксплуатация машин:				744,22	618
		Итого материалов:				275,40	229
		Накладные расходы	%	--		9115,24	7563
		Сметная прибыль	%	8		2122,01	1761
		Сметная стоимость:				28647,18	23770
198	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1791		150981,54	27037
		Накладные расходы	%	--		6190,24	1109
		Сметная прибыль	%	8		12573,74	2252
		Сметная стоимость:				169745,53	30397

1	2	3	4	5	6	7	8
199	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6507		150981,98	98239
		Накладные расходы	%	--		6190.26	4028
		Сметная прибыль	%	8		12573.78	8181
		Сметная стоимость:				169746,02	110449
200	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы и сетки арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0225		16795,40	378
		Итого оплата труда:				15742,49	354
		Итого эксплуатация машин:				1071,59	24
		Итого материалов:				275,40	6
		Накладные расходы	%	--		8636.76	194
		Сметная прибыль	%	8		2034.57	46
		Сметная стоимость:				27466,73	618
201	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225		148705,19	3347
		Накладные расходы	%	--		6096.91	137
		Сметная прибыль	%	8		12384.17	279
		Сметная стоимость:				167186,27	3762
202	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0625		13222,66	826
		Итого оплата труда:				12503,86	781
		Итого эксплуатация машин:				693,37	43
		Итого материалов:				275,40	17
		Накладные расходы	%	--		6855,14	428
		Сметная прибыль	%	8		1606,22	100
		Сметная стоимость:				21684,03	1355

1	2	3	4	5	6	7	8
203	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0625		145745,37	9107
		Накладные расходы	%	--		5975,56	373
		Сметная прибыль	%	8		12137,67	758
		Сметная стоимость:				163858,60	10239
204	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0750		359910,56	26993
		Итого оплата труда:				205188,72	15389
		Итого эксплуатация машин:				961,88	72
		Итого материалов:				154210,74	11566
		Накладные расходы	%	--		118353,04	8876
		Сметная прибыль	%	8		38261,09	2870
		Сметная стоимость:				516524,69	38739
		МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ МП-1					
205	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2604		279987,52	72909
		Итого оплата труда:				57479,84	14968
		Итого эксплуатация машин:				1511,57	394
		Итого материалов:				221588,09	57702
		Накладные расходы	%	--		41876,44	10905
		Сметная прибыль	%	8		25749,12	6705
		Сметная стоимость:				347613,08	90518
206	11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлоконструкции. Монтаж	т конструкций	2,5581		49226,00	125926
		Итого оплата труда:				32538,99	83239
		Итого эксплуатация машин:				15095,29	38616
		Итого материалов:				5131,85	13128
		Накладные расходы	%	--		22646,98	57934
		Сметная прибыль	%	8		5749,84	14709
		Сметная стоимость:				77622,81	198569

1	2	3	4	5	6	7	8
207	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,5581		346385,34	886098
		Накладные расходы	%	--		14201,80	36330
		Сметная прибыль	%	8		28846,97	73794
		Сметная стоимость:				389434,11	996222
208	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.8 п.8.2 в ценах I квартала 2017 года	Надбавка за сталь С245	т	2,5581		4756,00	12166
		Накладные расходы	%	--		195,00	499
		Сметная прибыль	%	8		396,08	1013
		Сметная стоимость:				5347,08	13679
209	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.9 п.9.9 в ценах I квартала 2017 года	Надбавка за покрытие краской 2 раза	т	2,5581		25186,00	64429
		Накладные расходы	%	--		1032,63	2642
		Сметная прибыль	%	8		2097,49	5366
		Сметная стоимость:				28316,12	72436
		МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ МП-2 /л.20/					
210	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0481		279987,52	13453
		Итого оплата труда:				57479,84	2762
		Итого эксплуатация машин:				1511,57	73
		Итого материалов:				221588,09	10647
		Накладные расходы	%	--		41876,44	2012

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		25749,12	1237
		Сметная стоимость:				**347613,08**	**16703**
211	**11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлоконструкции. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3936**		**49226,00**	**19375**
		Итого оплата труда:				**32538,99**	**12807**
		Итого эксплуатация машин:				**15095,29**	**5941**
		Итого материалов:				**5131,85**	**2020**
		Накладные расходы	%	--		22646,98	8914
		Сметная прибыль	%	8		5749,84	2263
		Сметная стоимость:				**77622,81**	**30552**
212	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3936**		**346385,34**	**136336**
		Накладные расходы	%	--		14201,80	5590
		Сметная прибыль	%	8		28846,97	11354
		Сметная стоимость:				**389434,11**	**153280**
213	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.8 п.8.2 в ценах I квартала 2017 года**	**Надбавка за сталь С245**	**т**	**0,3936**		**4756,00**	**1872**
		Накладные расходы	%	--		195,00	77
		Сметная прибыль	%	8		396,08	156
		Сметная стоимость:				**5347,08**	**2105**
214	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.9 п.9.9 в ценах I квартала 2017 года**	**Надбавка за покрытие краской 2 раза**	**т**	**0,3936**		**25186,00**	**9913**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1032,63	406
		Сметная прибыль	%	8		2097,49	826
		Сметная стоимость:				**28316,12**	**11145**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**7055829**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5189814**
Материалы -			Тенге				**1828117**
Всего заработная плата -			Тенге				**1782632**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1307475**
Накладные расходы -			Тенге				**1151750**
Сметная прибыль -			Тенге				**507325**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6848889**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1833**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1782632**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1866015**
Материалы -			Тенге				**22503**
Всего заработная плата -			Тенге				**142681**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1650163**
Накладные расходы -			Тенге				**166962**
Сметная прибыль -			Тенге				**162638**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2195615**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**123**
Сметная заработная плата -			Тенге				**142681**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**9044504**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1956**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1925313**

РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

218	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы и сетки арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6108**		**16795,40**	**10259**
		Итого оплата труда:				**15742,49**	**9616**
		Итого эксплуатация машин:				**1071,59**	**655**
		Итого материалов:				**275,40**	**168**
		Накладные расходы	%	--		8636,76	5275
		Сметная прибыль	%	8		2034,57	1243
		Сметная стоимость:				**27466,73**	**16777**

1	2	3	4	5	6	7	8
219	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0400		150981,54	6039
		Накладные расходы	%	--		6190,24	248
		Сметная прибыль	%	8		12573,74	503
		Сметная стоимость:				169745,53	6790
220	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5708		148705,19	84881
		Накладные расходы	%	--		6096,91	3480
		Сметная прибыль	%	8		12384,17	7069
		Сметная стоимость:				167186,27	95430
221	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1724		13222,66	2280
		Итого оплата труда:				12503,86	2156
		Итого эксплуатация машин:				693,37	120
		Итого материалов:				275,40	47
		Накладные расходы	%	--		6855,14	1182
		Сметная прибыль	%	8		1606,22	277
		Сметная стоимость:				21684,03	3738
222	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1724		145745,37	25127
		Накладные расходы	%	--		5975,56	1030
		Сметная прибыль	%	8		12137,67	2093
		Сметная стоимость:				163858,60	28249
223	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,1401		359910,56	410330
		Итого оплата труда:				205188,72	233933
		Итого эксплуатация машин:				961,88	1097

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				154210,74	175814
		Накладные расходы	%	--		118353,04	134933
		Сметная прибыль	%	8		38261,09	43621
		Сметная стоимость:				516524,69	588884
224	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,1401		103521,96	118024
		Накладные расходы	%	--		4244,40	4839
		Сметная прибыль	%	8		8621,31	9829
		Сметная стоимость:				116387,67	132692
225	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные, стальные крепежные элементы массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3394		427657,54	145156
		Итого оплата труда:				50770,89	17233
		Итого эксплуатация машин:				5159,10	1751
		Итого материалов:				372856,70	126555
		Накладные расходы	%	--		50355,36	17092
		Сметная прибыль	%	8		38241,03	12980
		Сметная стоимость:				516253,93	175227
226	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3394		103521,96	35137
		Накладные расходы	%	--		4244,40	1441
		Сметная прибыль	%	8		8621,31	2926
		Сметная стоимость:				116387,67	39504
227	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5327		279987,52	149149
		Итого оплата труда:				57479,84	30620
		Итого эксплуатация машин:				1511,57	805
		Итого материалов:				221588,09	118040
		Накладные расходы	%	--		41876,44	22308
		Сметная прибыль	%	8		25749,12	13717
		Сметная стоимость:				347613,08	185173

1	2	3	4	5	6	7	8
234	13-080206-1715 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	16,8000		1366,79	22962
		Итого оплата труда:				894,51	15028
		Итого эксплуатация машин:				128,22	2154
		Итого материалов:				392,57	6595
		Накладные расходы	%	--		454,58	7637
		Сметная прибыль	%	8		145,71	2448
		Сметная стоимость:				1967,08	33047
235	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,8000		1451,46	24385
		Накладные расходы	%	--		59,51	1000
		Сметная прибыль	%	8		120,88	2031
		Сметная стоимость:				1631,85	27415
241	11-070105-0304 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	40,0000		13256,05	530242
		Итого оплата труда:				4278,00	171120
		Итого эксплуатация машин:				840,88	33635
		Итого материалов:				8376,38	335055
		Накладные расходы	%	--		3309,06	132362
		Сметная прибыль	%	8		1325,21	53008
		Сметная стоимость:				17890,31	715613
242	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	414,7800		6555,69	2719169
		Накладные расходы	%	--		268,78	111486
		Сметная прибыль	%	8		545,96	226452
		Сметная стоимость:				7370,43	3057107
243	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные, стальные крепежные элементы массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0493		427657,54	21096
		Итого оплата труда:				50770,89	2504

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5159,10**	**254**
		Итого материалов:				**372856,70**	**18392**
		Накладные расходы	%	--		50355,36	2484
		Сметная прибыль	%	8		38241,03	1886
		Сметная стоимость:				**516253,93**	**25466**
244	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0493**		**103521,96**	**5107**
		Накладные расходы	%	--		4244,40	209
		Сметная прибыль	%	8		8621,31	425
		Сметная стоимость:				**116387,67**	**5741**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	**4309341**
В том числе:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**22962**
Материалы -	Тенге	**6595**
Всего заработная плата -	Тенге	**15028**
Накладные расходы -	Тенге	**7637**
Сметная прибыль -	Тенге	**2448**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	**33047**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**14**
Сметная заработная плата -	Тенге	**15028**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**4261995**
Материалы -	Тенге	**774072**
Всего заработная плата -	Тенге	**467181**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**274315**
Местные материалы -	Тенге	**2719169**
Накладные расходы -	Тенге	**438368**
Сметная прибыль -	Тенге	**376029**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**5076392**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**448**
Сметная заработная плата -	Тенге	**467181**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**24385**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**24385**
Накладные расходы -	Тенге	**1000**
Сметная прибыль -	Тенге	**2031**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**27415**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	**5136854**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				462
		Сметная заработная плата -	Тенге				482209
		РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ					
362	13-080206-1713 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях /л.5/**	м	3,2500		1012,24	3290
		Итого оплата труда:				494,54	1607
		Итого эксплуатация машин:				66,77	217
		Итого материалов:				474,28	1541
		Накладные расходы	%	--		261,84	851
		Сметная прибыль	%	8		101,93	331
		Сметная стоимость:				1376,01	4472
363	23-010101-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, Dy 50 ГОСТ 3262-75**	м	3,2500		698,63	2271
		Накладные расходы	%	--		28,64	93
		Сметная прибыль	%	8		58,18	189
		Сметная стоимость:				785,46	2553
		ТИП 1					
364	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	292,3000		248,57	72657
		Итого оплата труда:				74,66	21822
		Итого эксплуатация машин:				24,72	7225
		Итого материалов:				158,84	46430
		Накладные расходы	%	--		57,52	16814
		Сметная прибыль	%	8		24,49	7158
		Сметная стоимость:				330,58	96629
		ТИП 2					
369	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	51,3000		248,57	12752
		Итого оплата труда:				74,66	3830
		Итого эксплуатация машин:				24,72	1268

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				158,84	8149
		Накладные расходы	%	--		57,52	2951
		Сметная прибыль	%	8		24,49	1256
		Сметная стоимость:				330,58	16959
		ТИП 3					
373	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**105,4000**		**248,57**	**26199**
		Итого оплата труда:				74,66	7869
		Итого эксплуатация машин:				24,72	2605
		Итого материалов:				158,84	16742
		Накладные расходы	%	--		57,52	6063
		Сметная прибыль	%	8		24,49	2581
		Сметная стоимость:				330,58	34843
379	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**124,8000**		**248,57**	**31022**
		Итого оплата труда:				74,66	9317
		Итого эксплуатация машин:				24,72	3085
		Итого материалов:				158,84	19824
		Накладные расходы	%	--		57,52	7179
		Сметная прибыль	%	8		24,49	3056
		Сметная стоимость:				330,58	41256
		ТИП 6					
385	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**2,8000**		**248,57**	**696**
		Итого оплата труда:				74,66	209
		Итого эксплуатация машин:				24,72	69
		Итого материалов:				158,84	445
		Накладные расходы	%	--		57,52	161
		Сметная прибыль	%	8		24,49	69
		Сметная стоимость:				330,58	926
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				148887
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				3290

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				1541
		Всего заработная плата -	Тенге				1607
		Накладные расходы -	Тенге				851
		Сметная прибыль -	Тенге				331
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				4472
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1607
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				143326
		Материалы -	Тенге				91590
		Всего заработная плата -	Тенге				43047
		Накладные расходы -	Тенге				33167
		Сметная прибыль -	Тенге				14119
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				190613
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44
		Сметная заработная плата -	Тенге				43047
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2271
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2271
		Накладные расходы -	Тенге				93
		Сметная прибыль -	Тенге				189
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				197637
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46
		Сметная заработная плата -	Тенге				44654

РАЗДЕЛ 13.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		КАМЕРЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ Т1,Т2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ				
496	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	12,0000	236,75	2841
		Итого оплата труда:			189,47	2274
		Итого эксплуатация машин:			94,97	1140
		Накладные расходы	%	--	109,90	1319
		Сметная прибыль	%	8	27,73	333
		Сметная стоимость:			374,39	4493
497	11-330109-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**	т	0,0889	41493,59	3688
		Итого оплата труда:			28407,19	2525

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**22467,62**	**1997**
		Накладные расходы	%	--		19947,09	1773
		Сметная прибыль	%	8		4915,25	437
		Сметная стоимость:				**66355,93**	**5898**
498	**11-330109-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,9425**		**36779,48**	**34666**
		Итого оплата труда:				**23284,11**	**21946**
		Итого эксплуатация машин:				**17687,10**	**16671**
		Итого материалов:				**2402,93**	**2265**
		Накладные расходы	%	--		16463,27	15517
		Сметная прибыль	%	8		4259,42	4015
		Сметная стоимость:				**57502,17**	**54198**
499	**11-330109-0113 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,3 т. Установка**	**т**	**1,0435**		**21605,75**	**22546**
		Итого оплата труда:				**14231,68**	**14851**
		Итого эксплуатация машин:				**8143,22**	**8498**
		Итого материалов:				**2002,44**	**2090**
		Накладные расходы	%	--		10026,80	10463
		Сметная прибыль	%	8		2530,60	2641
		Сметная стоимость:				**34163,16**	**35650**
500	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,0314**		**346385,34**	**357266**
		Накладные расходы	%	--		14201,80	14648
		Сметная прибыль	%	8		28846,97	29753
		Сметная стоимость:				**389434,11**	**401667**
501	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.8 п.8.2 в ценах I квартала 2017 года**	**Надбавка за сталь С245**	**т**	**0,8884**		**4756,00**	**4225**
		Накладные расходы	%	--		195,00	173

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		396,08	352
		Сметная стоимость:				**5347,08**	**4750**
502	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.9 п.9.9 в ценах I квартала 2017 года**	**Надбавка за покрытие краской 2 раза**	т	**1,0314**		**25186,00**	**25977**
		Накладные расходы	%	--		1032,63	1065
		Сметная прибыль	%	8		2097,49	2163
		Сметная стоимость:				**28316,12**	**29206**
503	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	**1,0435**		**327577,33**	**341837**
		Накладные расходы	%	--		13430,67	14015
		Сметная прибыль	%	8		27280,64	28468
		Сметная стоимость:				**368288,64**	**384321**
504	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.8 п.8.2 в ценах I квартала 2017 года**	**Надбавка за сталь С245**	т	**1,0435**		**4756,00**	**4963**
		Накладные расходы	%	--		195,00	203
		Сметная прибыль	%	8		396,08	413
		Сметная стоимость:				**5347,08**	**5580**

1	2	3	4	5	6	7	8
505	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.9 п.9.9 в ценах I квартала 2017 года**	**Надбавка за покрытие краской 2 раза**	т	1,0435		25186,00	26282
		Накладные расходы	%	--		1032,63	1078
		Сметная прибыль	%	8		2097,49	2189
		Сметная стоимость:				28316,12	29549
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				824292
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				63741
Всего заработная плата -			Тенге				4354
Накладные расходы -			Тенге				41596
Сметная прибыль -			Тенге				29072
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7425
Нормативная трудоемкость -			Тенге				100238
Сметная заработная плата -			чел.-ч				35
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				41596
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				760551
Накладные расходы -			Тенге				760551
Сметная прибыль -			Тенге				31183
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				63339
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				855073
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				955311
Сметная заработная плата -			Тенге				35
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							41596
Итого прямые затраты:			Тенге				34868269
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				4943084
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1003324
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				341156
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				28921860
- перевозка грузов			Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				2857771

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				37726040
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1546768
		ИТОГО:	Тенге				39272808
		Сметная прибыль	Тенге				3141825
		ИТОГО по смете:	Тенге				42414632
		Временные здания и сооружения - 3,7%	Тенге				1 569 341
		Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения	Тенге				43 983 973
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 0,693%	Тенге				304 809
		Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге				44 288 782
		Итого сметная стоимость в текущих ценах I квартала 2017 года	Тенге				44 288 782
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017 год - 41,86%, К=1	Тенге				18 539 284
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2018 год - 55,81%, К=1,0599383	Тенге				26 199 099
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2019 год - 2,33%, К=1,112825	Тенге				1 148 356
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017-2019 годы	Тенге				45 886 739
		Всего согласно договорного коэффициента, К=0,9	Тенге				**41 298 065**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%	Тенге				4 955 768
		Итого по акту с учетом НДС	**Тенге**				**46 253 833**
		Удержание 5%	Тенге				2 312 692
		Удержание авансового платежа 30%	Тенге				13 876 150
		Итого к оплате	Тенге				30 064 992

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Э.К.Машырыков

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Сагындыков Б.С.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Э.С.Құдайберген

Директор
ТОО "Deluxe Disign"

Кунишгарова А.Ш.