Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., МИКРОРАЙОН 4, дом № 72, тел.: 87292336735**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45**	**940940000691**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 74/19 от 21.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
155	**28.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры «Каспийского энергетического ХАБа»			усл	1	15 000 000,00	15 000 000,00
				Итого	1	x	15 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / подпись / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Стройка: Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"

Договор: №74/19 от 21.08.2019 года. Доп.согл №1 от 22.12.2019г.
Допол. согл №2 от 23.01.2020г.
Допол. согл №3 от 06.03.2020г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ за апрель месяц 2020 год

№ п.п.	№ сметы	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах, тенге	Выполнено с начала строительства, тенге	Выполнение		
					год		
					2019		**2020**
					месяц		
					ноябрь	**декабрь**	**апрель**
1	2	3	4	5	6.1	6.2	
1	02-01-01	1-очередь. ХАБ 1. Закрытая подстанция ПС 110/10 кВ Хаб-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	242 949 213,26	1 384 473,00	1 384 473	-	
2	02-02-05	1-очередь. ХАБ 1. ПС 110/10 кВ Хаб-1. Электрооборудование. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРУ-10 кВ ТИПА К-104-У3	440 521 626,33	396 285 027,00	396 285 027	6 520 500	15 000 000
		ИТОГО	**683 470 839,59**	**397 669 500,00**	**397 669 500,00**	**6 520 500,00**	**15 000 000**
		в том числе НДС	**73 229 018,53**	**42 607 446,43**	**42 607 446,43**	**698 625,00**	**1 607 143**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Э.К.Машырыков

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Э.С.Кудайберген

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"

СПРАВКА №02
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		74/19	21.08.2019				
		Доп.согл №1	22.12.2019				
		Доп.согл №2	23.01.2020г.				
		Доп.согл №3	06.03.2020г.				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"	15 000 000	13 392 857		13 392 857					1 607 143	15 000 000
	Всего	**15 000 000**	**13 392 857**		**13 392 857**					**1 607 143**	**15 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Э.К.Машырыков

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Ә.С.Құдайберген

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Стройка: **Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"**

Объект: **1-очередь. ХАБ 1. Закрытая подстанция ПС 110/10 кВ Хаб-1**

Договор №74/19 от 21.08.2019 года.
Допол. согл № 1 от 22.12.2019г.
Допол. согл №2 от 23.01.2020г.
Допол. согл №3 от 06.03.2020г.

Акт выполненных работ №001 за апрель месяц 2020 год

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРУ-10 кВ ТИПА К-104-УЗ

(смета 2-2-5)

Составлена в ценахIV квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**ЦЕНОВОЕ предложение АФ АО "AlAgEuM ElECTriC"**	**Комплектное распределительное устройство внутренней установки К 104-100УЗ, ном.напряжение 10 кВ, ток сборных шин 2500 А**	**компл.**	**0,034789**		**367213483,32**	**12775063**
		Накладные расходы	%	--		15055752,82	523778
		Сметная прибыль	%	8		30581538,89	1063907
		Сметная стоимость:				**412850775,02**	**14362748**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**12775063**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**12775063**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**0**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**12775063**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**523778**
		ИТОГО:	Тенге				**13298841**
		Сметная прибыль	Тенге				**1063907**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**14362748**
		Временные здания и сооружения - 3,7%	Тенге				-
		Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения	Тенге				14 362 748
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 0,693%	Тенге				-
		Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге				14 362 748
		Итого сметная стоимость в текущих ценах I квартала 2017 года	Тенге				14 362 748
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017 год - 41,86%, К=1	Тенге				6 012 238
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2018 год - 55,81%, К=1,0599383	Тенге				8 496 306
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2019 год - 2,33%, К=1,112825	Тенге				372 409
		Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017-2019 годы	Тенге				14 880 952
		Всего согласно договорного коэффициента, К=0,9					13 392 857
		Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%	Тенге				1 607 143
	Итого по акту с учетом НДС		**Тенге**				**15 000 000**

Итого к оплате: **15 000 000** **тенге с НДС**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Э.К.Машырыков

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Д.С.Кудайберген