Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Стройка: Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"

Договор: №74/19 от 21.08.2019 года. Доп.согл №1 от 22.12.2019г.
Допол. согл №2 от 23.01.2020г.
Допол. согл №3 от 06.03.2020г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ за май месяц 2020 год

№ п.п.	№ сметы	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах, тенге	Выполнено с начала строительства, тенге	Выполнение			
					год			
					2019		2020	
					месяц			
					ноябрь	декабрь	апрель	май
1	2	3	4	5	6.1	6.2		
1	02-01-01	1-очередь. ХАБ 1. Закрытая подстанция ПС 110/10 кВ Хаб-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	242 949 213,26	1 384 473,00	1 384 473	-		
2	02-02-05	1-очередь. ХАБ 1. ПС 110/10 кВ Хаб-1. Электрооборудование. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРУ-10 кВ ТИПА К-104-У3	440 521 626,33	417 805 527,00	396 285 027	6 520 500	15 000 000	
3	02-02-02	ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА ТРМН-63000/110-У1	1 104 038 912,00	1 096 162 502,00				1 096 162 502
		ИТОГО	**1 787 509 751,59**	**1 515 352 502,00**	**397 669 500**	**6 520 500**	**15 000 000**	**1 096 162 502**
		в том числе НДС	**191 518 901,96**	**162 359 196,64**	**42 607 446,43**	**698 625,00**	**1 607 143**	**117 445 982**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Д.К.Минырыков

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Э.С.Кудайберген

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Сагындыков Б.С.

Авторский надзор
ТОО "Deluxe Disign"

Серикхалиев Б.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"

СПРАВКА №02
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		74/19	21.08.2019				
		Доп.согл №1	22.12.2019				
		Доп.согл №2	23.01.2020г.				
		Доп.согл №3	06.03.2020г.				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце без ндс	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"	1 111 162 502	1 096 162 502		978 716 520					117 445 982	1 096 162 502
	Всего	**1 111 162 502**	**1 096 162 502**		**978 716 520**					**117 445 982**	**1 096 162 502**
	Удержание 5%										**54 808 125**
	Итого к оплате										**1 041 354 377**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Э.К.Маншарыков

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Сагындыков В.Є.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Э.С.Кудайберген

Авторский надзор
ТОО "Deluxe Disign"

Серикбалиев Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., МИКРОРАЙОН 4, дом № 72, тел.: 87292336735** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 74/19 от 21.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
233	29.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры «Каспийского энергетического ХАБа»			усл	1	1 096 162 502,00	1 096 162 502,00
				Итого	1	x	1 096 162 502,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / _____ / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2020

М.П.

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Стройка: **Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"**

Объект: **1-очередь. ХАБ 1. ПС 100/10 кВ Хаб-1. Электрооборудование**

Договор №74/19 от 21.08.2019 года.
Допол. согл № 1 от 22.12.2019г.
Допол. согл №2 от 23.01.2020г.
Допол. согл №3 от 06.03.2020г.

Акт выполненных работ №001 за май месяц 2020 год
ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА ТРМН-63000/110-У1
(смета 2-2-2)

Составлена в ценах IV квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**ЦЕНОВОЕ предложение "AlAgEuM ElECTriC"**	**Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный ТРМН-63000/110-У1 с системой пожаротушения Sergi, с шеф-монтажем**	**компл.**	**2,0000**		**466784553,29**	**933569107**
		Накладные расходы	%	--		19138166,68	38276333
		Сметная прибыль	%	8		38873817,60	77747635
		Сметная стоимость:				**524796537,57**	**1049593075**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**933569107**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**933569107**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**933569107**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**38276333**
	ИТОГО:		Тенге				**971845440**
	Сметная прибыль		Тенге				**77747635**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1 049 593 075**
	Временные здания и сооружения - 3,7%		Тенге				-
	Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения		Тенге				1 049 593 075
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 0,693%		Тенге				-
	Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		Тенге				1 049 593 075
	Итого сметная стоимость в текущих ценах I квартала 2017 года		Тенге				1 049 593 075
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017 год - 41,86%, К=1		Тенге				439 359 661
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2018 год - 55,81%, К=1,0599383		Тенге				620 888 426
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2019 год - 2,33%, К=1,112825		Тенге				27 214 713
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017-2019 годы		Тенге				1 087 462 800
	Всего согласно договорного коэффициента, К=0,9						**978 716 520**
	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%		Тенге				117 445 982
	Итого по акту с учетом НДС		**Тенге**				**1 096 162 502**
	Удержание 5%						**54 808 125**
	Итого к оплате						**1 041 354 377**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

_____ ***Э.К. Майдыбыков***

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

_____ ***Ә.С.Құдайберген***

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ ***Сагындыков Б.С.***

Авторский надзор
ТОО "Deluxe Disign"

_____ ***Серикалиев Б.***