Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Утебекова Жанна Исаковна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строй-проект-инвентаризация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство общественного здания универсального назначения по адресу улица Утепова 15 угол улицы Рыскулбекова город Шымкент"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство общественного здания универсального назначения по адресу улица Утепова 15 угол улицы Рыскулбекова город Шымкент"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4** от **15.03.2024**

Акт выполненных работ №2

за **апрель 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Общестроительные работы										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
1	6	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное	$м^2$	178,92	1512,75	203,53	270661,00	36415,00		184549,00	491627,00	
						1309,22	123,37	234246,00	22073,00		36417,00		
2	7	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.	$м^2$	422,113661	2579,10	203,53	1088673,32	85912,57		759483,90	1996011,27	
						2375,57	123,37	1002760,75	52076,26		147854,05		
				т		2782,22	0,00	1491270,00	0,00		205197,00		
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					2850604,32	122327,57	0,00	2017747,90	5257820,27	
								2728276,75	74149,26	0,00	389468,05		
			Подраздел 2: Фасад(Ремонтные работы)/Лист 20/										
4	57	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	140	43327,00		6065780,00		6065780,00		6551042,00	
											485262,00		
5	59	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1400	1271,41	79,78	1779974,00	111692,00	532798,00	853076,00	2843694,00	
						811,06	35,24	1135484,00	49336,00		210644,00		
			Итого по подразделу 2: Фасад(Ремонтные работы)/Лист 20/					7845754,00	111692,00	6598578,00	853076,00	9394736,00	
								1135484,00	49336,00	0,00	695906,00		
			Подраздел 6: Окна/Лист 28/										
6	132	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	/О-1/$м^2$	0,9	5073,39	298,06	4566,00	269,00	1927,00	1801,00	6876,00	
						2634,21	145,17	2371,00	131,00		509,00		
7	133	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)двухстворчатых	/О-2,О-12//$м^2$	5,4	4568,29	307,71	24669,00	1662,00	11562,00	8813,00	36161,00	
						2119,46	147,16	11445,00	795,00		2679,00		
8	134	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	/О-3,О-4/$м^2$	15,66	3458,16	303,07	54155,00	4747,00	25040,00	19204,00	79228,00	
						1556,09	147,16	24368,00	2305,00		5869,00		
9	135	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	/О-5,О-6,О-7,О-8,О-9,О-10,О-11,О-13/$м^2$	461,904	3905,60	306,51	1804012,00	141578,00	761527,00	698191,00	2702378,00	
						1950,42	148,96	900907,00	68805,00		200175,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	136	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой/солнцезащитный стеклопакет=1,1/	$м^2$	0,9	25501,00		22951,00		22951,00		24787,00	
											1836,00		
11	137	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка/солнцезащитный стеклопакет=1,1/	$м^2$	21,06	38517,00		811168,00		811168,00		876061,00	
											64893,00		
12	138	223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками/солнцезащитный стеклопакет=1,1/	$м^2$	461,904	40164,00		18551912,00		18551912,00		20036065,00	
											1484153,00		
13	139	214-401-0205 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм/москитная/	$м^2$	80,85	653,00		52795,00		52795,00		57019,00	
											4224,00		
14	140	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	300,72	1528,88	8,87	459765,00	2667,00	349936,00	78052,00	580841,00	
						356,35	4,13	107162,00	1242,00		43024,00		
15	141	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	300,72	1486,00		446870,00		446870,00		482620,00	
											35750,00		
16	142	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	77,355	5407,30	26,99	418282,00	2087,00	278368,00	99593,00	559305,00	
						1781,73	6,43	137826,00	497,00		41430,00		
17	143	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	7,37	5073,39	298,06	37391,00	2197,00	15780,00	14748,00	56310,00	
						2634,21	145,17	19414,00	1070,00		4171,00		
18	144	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухойсолнцезащитный стеклопакет=1,1	$м^2$	7,37	25501,00		187942,00		187942,00		202977,00	
											15035,00		
			Итого по подразделу 6: Окна/Лист 28/					22876478,00	155207,00	21517778,00	920402,00	25700628,00	
								1203493,00	74845,00	0,00	1903748,00		
			Подраздел 11: Кровля										
19	213	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	3,75	69609,21	3501,84	261035,00	13132,00	162856,00	65026,00	352146,00	
						22679,19	1404,55	85047,00	5267,00		26085,00		
20	216	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1340,4	155,48	23,22	208405,00	31124,00		132954,00	368663,00	
						132,26	5,51	177281,00	7386,00		27304,00		
21	217	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	1474,44	137,00		201998,00		201998,00		218158,00	
											16160,00		
22	218	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утеплениеплитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1370,4	1551,04	96,80	2125545,00	132655,00	801478,00	879331,00	3245272,00	
						869,39	21,80	1191412,00	29875,00		240396,00		
23	219	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	137,04	43327,00		5937532,00		5937532,00		6412535,00	
											475003,00		
24	220	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	1370,4	1431,26	200,24	1961399,00	274409,00	1176036,00	413463,00	2564854,00	
						372,85	46,19	510954,00	63299,00		189992,00		
25	221	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		1370,4	472,38	29,82	647350,00	40866,00	587586,00	20652,00	721448,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^2 стяжки		13,79	7,14	18898,00	9785,00		53446,00		
26	222	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с из готовлением/стропильная нога/		9,02	221995,33	1428,61	2002398,00	12886,00	1635584,00	258215,00	2441462,00	
				м^3 древесины в конструкции		39238,12	521,55	353928,00	4704,00		180849,00		
27	223	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		9,02	11965,08	107,78	107925,00	972,00	93805,00	9763,00	127103,00	
				м^3 древесины в конструкции		1457,66	45,58	13148,00	411,00		9415,00		
28	224	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		6,76	179585,43	2427,97	1213998,00	16413,00	993239,00	152045,00	1475326,00	
				м^3 древесины в конструкции		30228,54	1010,11	204345,00	6828,00		109283,00		
29	225	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		6,76	11965,08	107,78	80884,00	728,00	70302,00	7317,00	95257,00	
				м^3 древесины в конструкции		1457,66	45,58	9854,00	308,00		7056,00		
30	226	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Установка элементов каркаса из брусьев/стойки,бруски,коньковый и опорный брус/		3,024	201787,30	2021,04	610205,00	6112,00	483628,00	88601,00	754710,00	
				м^3		39836,37	857,14	120465,00	2592,00		55904,00		
31	227	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад		3,024	18504,86	77,60	55959,00	235,00	44889,00	7872,00	68937,00	
				м^3		3582,93	32,65	10835,00	99,00		5106,00		
32	228	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением/нарожники,лежни,подкосы,диагональная нога,раскосы,связи жесткости,накладки,затяжки,мауэрлаты/		23,432	221995,33	1428,61	5201795,00	33475,00	4248892,00	670787,00	6342388,00	
				м^3 древесины в конструкции		39238,12	521,55	919428,00	12221,00		469806,00		
33	229	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил,мауэрлатов. Огнезащита		23,432	11965,08	107,78	280366,00	2525,00	243684,00	25361,00	330185,00	
				м^3 древесины в конструкции		1457,66	45,58	34156,00	1068,00		24458,00		
34	231	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка		11,79	92871,00		1094949,00		1094949,00		1182545,00	
				м^3							87596,00		
35	232	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		2085,5	417,97	5,00	871676,00	10427,00	745983,00	86152,00	1034449,00	
				м^2 обработанной поверхности		55,27	2,11	115266,00	4400,00		76621,00		
36	233	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486- 86/кобылки/		2,24	138976,00		311306,00		311306,00		336210,00	
				м^3							24904,00		
37	234	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/карнизный щит/		6,96	92871,00		646382,00		646382,00		698093,00	
				м^3							51711,00		
38	235	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/		1,31	138976,00		182059,00		182059,00		196624,00	
				м^3							14565,00		
39	236	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		10,51	11965,08	107,78	125753,00	1133,00	109300,00	11375,00	148098,00	
				м^3 древесины в конструкции		1457,66	45,58	15320,00	479,00		10970,00		
40	237	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022	Потолки. Подшивка досками обшивки		191,8	1065,58	41,08	204378,00	7879,00	7964,00	138132,00	369911,00	
				м^2 потолков		982,98	17,28	188536,00	3314,00		27401,00		
41	238	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		4,8	138976,00		667085,00		667085,00		720452,00	
				м^3							53367,00		
42	240	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93		307,5	289,00		88868,00		88868,00		95977,00	
				м^2							7109,00		
43	241	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида		270,6	1244,11	47,65	336656,00	12894,00	234829,00	65466,00	434291,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		328,65	7,37	88933,00	1994,00		32169,00		
44	244	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,2,3/		0,53278	1153382,64	11979,75	614499,00	6383,00	554422,00	39601,00	706428,00	
				т стальных элементов		100782,61	2452,37	53695,00	1307,00		52328,00		
45	245	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МНД-2,шайба,гайка/		0,13524	1375940,88	2424,86	186082,00	328,00	131850,00	38909,00	242990,00	
				т		398582,02	1010,11	53904,00	137,00		17999,00		
46	246	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,02668	379988,00		10138,00		10138,00		10949,00	
				т							811,00		
47	247	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		22,05	155,48	23,22	3428,00	512,00		2187,00	6064,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		132,26	5,51	2916,00	121,00		449,00		
48	248	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/		24,255	137,00		3323,00		3323,00		3589,00	
				$м^2$							266,00		
49	249	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		22,05	1551,04	96,80	34200,00	2135,00	12896,00	14149,00	52217,00	
				$м^2$ утепляемого покрытия		869,39	21,80	19170,00	481,00		3868,00		
50	250	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		2,205	43327,00		95536,00		95536,00		103179,00	
				$м^3$							7643,00		
51	251	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм/. Устройство		22	1431,26	200,24	31488,00	4405,00	18880,00	6638,00	41176,00	
				$м^2$ стяжки		372,85	46,19	8203,00	1016,00		3050,00		
52	252	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		22	472,38	29,82	10392,00	656,00	9433,00	332,00	11582,00	
				$м^2$ стяжки		13,79	7,14	303,00	157,00		858,00		
53	253	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением/стропильная нога/		0,32	221995,33	1428,61	71039,00	457,00	58025,00	9161,00	86616,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		39238,12	521,55	12556,00	167,00		6416,00		
54	254	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,32	11965,08	107,78	3829,00	35,00	3328,00	346,00	4509,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		1457,66	45,58	466,00	15,00		334,00		
55	255	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0,225	179585,43	2427,97	40407,00	546,00	33059,00	5061,00	49105,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		30228,54	1010,11	6801,00	227,00		3637,00		
56	256	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,225	11965,08	107,78	2692,00	24,00	2340,00	244,00	3171,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		1457,66	45,58	328,00	10,00		235,00		
57	257	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Установка элементов каркаса из брусьев/стойки,бруски,коньковый и опорный брус/		0,024	201787,30	2021,04	4843,00	49,00	3838,00	703,00	5990,00	
				$м^3$		39836,37	857,14	956,00	21,00		444,00		
58	259	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением/лежни,подкосы,диагональная нога,раскосы,накладки,затяжки,мауэрлаты/		0,3798	221995,33	1428,61	84314,00	543,00	68869,00	10873,00	102802,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		39238,12	521,55	14903,00	198,00		7615,00		
59	260	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,3798	11965,08	107,78	4544,00	41,00	3950,00	411,00	5351,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		1457,66	45,58	554,00	17,00		396,00		
60	261	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		35	6216,69	41,39	217584,00	1449,00	151748,00	46552,00	285267,00	
				$м^2$ кровли		1839,65	7,65	64388,00	268,00		21131,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	262	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщинойот 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	$м^3$	0,24	92871,00		22289,00		22289,00		24072,00	
											1783,00		
62	263	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	35	417,97	5,00	14629,00	175,00	12520,00	1446,00	17361,00	
						55,27	2,11	1934,00	74,00		1286,00		
63	264	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486- 86/кобылки/	$м^3$	0,06	138976,00		8339,00		8339,00		9006,00	
											667,00		
64	265	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/карнизный щит/	$м^3$	0,24	92871,00		22289,00		22289,00		24072,00	
											1783,00		
65	266	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,3	11965,08	107,78	3590,00	33,00	3120,00	325,00	4228,00	
						1457,66	45,58	437,00	14,00		313,00		
66	267	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022	Потолки. Подшивка досками обшивки	$м^2$ потолков	9,73	1065,58	41,08	10368,00	400,00	404,00	7007,00	18765,00	
						982,98	17,28	9564,00	168,00		1390,00		
67	268	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486- 86	$м^3$	0,125	138976,00		17372,00		17372,00		18762,00	
											1390,00		
68	270	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	$м^2$	16,2	289,00		4682,00		4682,00		5057,00	
											375,00		
69	271	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида	$м^2$ изолируемой поверхности	15,58	1244,11	47,65	19383,00	743,00	13520,00	3769,00	25004,00	
						328,65	7,37	5120,00	115,00		1852,00		
70	272	1110-0102-0208 РСНБ РК 2022	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку/фронтон/	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	9,6	1544,03	11,33	14823,00	109,00	9225,00	3986,00	20314,00	
						571,73	5,00	5489,00	48,00		1505,00		
71	274	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,2,3/	т стальных элементов	0,0208	1153382,64	11979,75	23990,00	249,00	21645,00	1546,00	27579,00	
						100782,61	2452,37	2096,00	51,00		2043,00		
72	275	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МНД-2,шайба,гайка/	т	0,003864	1375940,88	2424,86	5317,00	9,00	3767,00	1112,00	6943,00	
						398582,02	1010,11	1540,00	4,00		514,00		
73	280	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,886	11965,08	107,78	34531,00	312,00	30013,00	3124,00	40667,00	
						1457,66	45,58	4207,00	132,00		3012,00		
74	282	215-204-0302 РСНБ РК 2022	/обрешетка/	$м^3$	0,715	138976,00		99368,00		99368,00		107317,00	
											7949,00		
75	283	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	75,53	417,97	5,00	31569,00	377,00	27017,00	3120,00	37464,00	
						55,27	2,11	4175,00	159,00		2775,00		
76	297	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые. Укладка	м ходов	170,11	75,20	9,05	12792,00	1539,00	740,00	8019,00	22476,00	
						61,80	3,67	10513,00	624,00		1665,00		
77	298	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	1,275825	92871,00		118487,00		118487,00		127966,00	
											9479,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	299	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,68044	92871,00		63193,00		63193,00		68248,00	
											5055,00		
79	300	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,956265	18504,86	77,60	36200,00	152,00	29039,00	5093,00	44596,00	
						3582,93	32,65	7009,00	64,00		3303,00		
80	301	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые. Укладка	м ходов	186,1	75,20	9,05	13995,00	1684,00	810,00	8773,00	24590,00	
						61,80	3,67	11501,00	683,00		1822,00		
81	302	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	2,093625	92871,00		194437,00		194437,00		209992,00	
											15555,00		
82	303	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	1,4888	92871,00		138266,00		138266,00		149327,00	
											11061,00		
83	304	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,582425	18504,86	77,60	66292,00	278,00	53179,00	9326,00	81667,00	
						3582,93	32,65	12836,00	117,00		6049,00		
			Итого по подразделу 11: Кровля					27820445,00	621488,00	22825590,00	3264325,00	33571552,00	
								4373370,00	160425,00	0,00	2486782,00		
			Итого по разделу 1: Общестроительные работы					61393281,32	1010714,57	50941946,00	7055550,90	73924736,27	
								9440623,75	358755,26	0,00	5475904,05		
			Раздел 2: Водопровод										
84	540	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	194	1906,70	17,88	369900,00	3469,00	801,00	263272,00	683825,00	
						1884,69	0,13	365630,00	25,00		50653,00		
85	543	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропиле на PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	192,06	157,00		30153,00		30153,00		32565,00	
											2412,00		
86	546	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	291	8,00		2328,00		2328,00		2514,00	
											186,00		
87	569	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	62	23,00		1426,00		1426,00		1540,00	
											114,00		
88	612	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	158	8,00		1264,00		1264,00		1365,00	
											101,00		
			Подраздел 1: Сеть К-1										
89	622	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	104	1060,31	4,76	110272,00	495,00	804,00	78567,00	203946,00	
						1047,82	1,42	108973,00	148,00		15107,00		
90	623	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами100х2,2 мм	м	103,792	832,00		86355,00		86355,00		93263,00	
											6908,00		
91	624	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	190	1097,47	1,94	208519,00	369,00	534,00	149568,00	386733,00	
						1092,72	0,62	207617,00	118,00		28646,00		
92	625	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	189,62	490,00		92914,00		92914,00		100347,00	
											7433,00		
93	627	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90°для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	36	94,00		3384,00		3384,00		3655,00	
											271,00		
94	628	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45°для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	49	260,00		12740,00		12740,00		13759,00	
											1019,00		
95	629	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой		71	79,00		5609,00		5609,00		6058,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							449,00		
96	630	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45°/30°/ для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	260,00		2340,00		2340,00	187,00	2527,00	
97	631	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	488,00		2928,00		2928,00	234,00	3162,00	
98	632	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	147,00		2205,00		2205,00	176,00	2381,00	
99	633	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	583,00		23320,00		23320,00	1866,00	25186,00	
100	634	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	54	162,00		8748,00		8748,00	700,00	9448,00	
101	635	241-212-0401 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45°с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	271,00		2710,00		2710,00	217,00	2927,00	
102	636	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45°с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	797,00		6376,00		6376,00	510,00	6886,00	
103	637	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	846,00		4230,00		4230,00	338,00	4568,00	
104	638	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	236,00		1416,00		1416,00	113,00	1529,00	
105	639	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/прочистка/	шт.	20	846,00		16920,00		16920,00	1354,00	18274,00	
106	640	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм/прочистка/	шт.	22	236,00		5192,00		5192,00	415,00	5607,00	
107	641	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	47	176,00		8272,00		8272,00	662,00	8934,00	
108	642	241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	100	279,00		27900,00		27900,00	2232,00	30132,00	
109	643	241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	150	85,00		12750,00		12750,00	1020,00	13770,00	
110	644	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	65	212,00		13780,00		13780,00	1102,00	14882,00	
111	645	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	55	65,00		3575,00		3575,00	286,00	3861,00	
			Итого по подразделу 1: Сеть К-1					662455,00	864,00	345002,00	228135,00	961835,00	
								316590,00	266,00	0,00	71245,00		
			Итого по разделу 2: Водопровод					1067526,00	4333,00	380974,00	491407,00	1683644,00	
								682220,00	291,00	0,00	124711,00		
			Раздел 3: ОТОПЛЕНИЕ										
112	684	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	490	2141,18	26,86	1049178,00	13162,00	773803,00	192163,00	1340649,00	
						535,13	9,55	262214,00	4680,00		99308,00		
113	685	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	166	1744,71	26,86	289622,00	4458,00	196332,00	65100,00	383100,00	
						535,13	9,55	88832,00	1585,00		28378,00		
114	686	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		71	2525,65	26,86	179321,00	1907,00	139420,00	27844,00	223739,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		535,13	9,55	37994,00	678,00		16574,00		
115	687	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		49	2700,98	26,86	132348,00	1316,00	104811,00	19216,00	163689,00	
				м трубопровода		535,13	9,55	26221,00	468,00		12125,00		
116	688	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		82	3075,13	49,58	252161,00	4066,00	193133,00	40669,00	316257,00	
				м трубопровода		670,27	18,56	54962,00	1522,00		23427,00		
			Итого по разделу 3: ОТОПЛЕНИЕ					1902630,00	24909,00	1407499,00	344992,00	2427434,00	
								470223,00	8933,00	0,00	179812,00		
			Раздел 5: Электрооборудование										
117	1244	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		3188	274,33	2,48	874564,00	7906,00	73101,00	571545,00	1561802,00	
				м		248,92	0,08	793557,00	255,00		115693,00		
118	1245	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		0,65	427277,00		277730,00		277730,00		299948,00	
				км							22218,00		
119	1246	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66		1,742	625686,00		1089945,00		1089945,00		1177141,00	
				км							87196,00		
120	1247	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66		0,065	1073118,00		69753,00		69753,00		75333,00	
				км							5580,00		
121	1248	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66		0,173	1646069,00		284770,00		284770,00		307552,00	
				км							22782,00		
122	1249	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66		0,093	2377734,00		221129,00		221129,00		238819,00	
				км							17690,00		
123	1250	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66		0,059	4049068,00		238895,00		238895,00		258007,00	
				км							19112,00		
124	1251	243-107-0910 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66		0,056	6281433,00		351760,00		351760,00		379901,00	
				км							28141,00		
125	1252	243-107-0912 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66		0,063	13547361,00		853484,00		853484,00		921763,00	
				км							68279,00		
126	1253	243-143-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1,5 мм2		0,155	214097,00		33185,00		33185,00		35840,00	
				км							2655,00		
127	1254	243-305-0502 СпрСЦ 10.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 6х0,50/КПСнг(А)-FRLS 4х1,5/		0,132	240505,00		31747,00		31747,00		34287,00	
				км							2540,00		
128	1255	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16мм		156,55	26,00		4070,00		4070,00		4396,00	
				м							326,00		
129	1256	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		1811,94	31,00		56170,00		56170,00		60664,00	
				м							4494,00		
130	1257	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		234,32	44,00		10310,00		10310,00		11135,00	
				м							825,00		
131	1258	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		51,51	65,00		3348,00		3348,00		3616,00	
				м							268,00		
132	1259	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм		14,14	99,00		1400,00		1400,00		1512,00	
				м							112,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	1260	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	48,076	88,00		4231,00		4231,00		4569,00	
											338,00		
134	1261	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	8,181	111,00		908,00		908,00		981,00	
											73,00		
135	1262	241-101-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5мм	м	402,99	694,00		279675,00		279675,00		302049,00	
											22374,00		
136	1263	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	210,08	1420,00		298314,00		298314,00		322179,00	
											23865,00		
137	1264	241-101-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм	м	102,01	1639,00		167194,00		167194,00		180570,00	
											13376,00		
138	1265	241-101-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	63,63	3407,00		216787,00		216787,00		234130,00	
											17343,00		
			Подраздел 2: Электроосвещение на отм.0,000										
139	1310	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2160	274,33	2,48	592553,00	5357,00	49529,00	387245,00	1058184,00	
						248,92	0,08	537667,00	173,00		78386,00		
140	1311	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,6	427277,00		683643,00		683643,00		738334,00	
											54691,00		
141	1312	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,56	625686,00		350384,00		350384,00		378415,00	
											28031,00		
142	1313	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20мм	м	565,6	31,00		17534,00		17534,00		18937,00	
											1403,00		
143	1314	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1616	26,00		42016,00		42016,00		45377,00	
											3361,00		
			Итого по подразделу 2: Электроосвещение на отм.0,000					1686130,00	5357,00	1143106,00	387245,00	2239247,00	
								537667,00	173,00	0,00	165872,00		
			Подраздел 3: Электроосвещение на отм.+3,300										
144	1340	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2000	274,33	2,48	548660,00	4960,00	45860,00	358560,00	979800,00	
						248,92	0,08	497840,00	160,00		72580,00		
145	1341	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,8	625686,00		500549,00		500549,00		540593,00	
											40044,00		
146	1342	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,2	427277,00		512732,00		512732,00		553751,00	
											41019,00		
147	1343	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20мм	м	808	31,00		25048,00		25048,00		27052,00	
											2004,00		
148	1344	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1212	26,00		31512,00		31512,00		34033,00	
											2521,00		
			Итого по подразделу 3: Электроосвещение на отм.+3,300					1618501,00	4960,00	1115701,00	358560,00	2135229,00	
								497840,00	160,00	0,00	158168,00		
			Итого по разделу 5: Электрооборудование					8674000,00	18223,00	6826713,00	1317350,00	10790670,00	
								1829064,00	588,00	0,00	799320,00		
			ИТОГО по акту					73037437,32	1058179,57	59557132,00	9209299,90	88826484,27	
								12422130,75	368567,26	0,00	6579747,05		
			Временные здания и сооружения	%	2,32			2060774,44					
			Итого с временными									90887258,71	
			Зимние удорожания	%	1,35			1226977,99					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**92114236,70**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**1842284,73**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**93956521,43**	
			в текущих ценах 2023г К=1,0849057		***1,0849057***							***101933965,65***	
			Договорная скидка		***0,98***							***99895286,34***	
			НДС	**%**	**12,00**			**11987434,36**					
			Итого с НДС									**111882720,70**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строй-проект-инвест-Шымкент", БИН 040840002389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер

Павлиди А. П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Утебекова Жанна Исаковна ИИН 530114401400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утебекова Ж. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Шымкент-Курылыс Ж .К."

Сейтбеков Н. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "БС Строй Холдинг"

Акжолов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)