Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Исполнитель: АО "Электромонтаж"

Утверждено
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Подрядные работы по строительстве: **Реконструкция ПС 110/10-10 кВ "Центр" с заменой существующих трансформаторов 40МВА на 63МВА и строительство линии 10 кВ до РП-10кВ г. Караганды, 1-ая очередь Юго-Западного района Майкудукского планировочного района**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

	Код			Код	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
	заказчика			подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
					93	19.07.19г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных затрат и работ в тенге									Налоги на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из граф 1									
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав пусконаладочных работ (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Всего по стройке:	**224 516 403**										
в т.ч. за текущий год	**224 516 403**	**21 889 646**								**2 626 757**	**24 516 403**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Караганды" БИН 060140010714
_____ Тюлюбаев Р.М.

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора АО "Электромонтаж" БИН 940940000691
_____ Құдайберген Ә. С.

Техничнский надзор: ТОО «ИПЦ «Альянс» БИН 071040016586
KZ41VJE00040587 от 27.03.2018г.
(объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Кирилюк И.В

Авторский надзор: АО КазНИПИИТЭС «Энергия» БИН 930240000169
ГСЛ №000237 от 03.04.1995г
_____ Исаев А.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Исполнитель: АО "Электромонтаж"

Ф-2В

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция ПС 110/10-10 кВ "Центр" с заменой существующих трансформаторов 40МВА на 63МВА и строительство линии 10 кВ до РП-10кВ г. Караганды, 1-ая очередь Юго-Западного района Майкудукского планировочного района ЛЭП 10кВ ПС 110/10-10кВ "Центр"-РП 10кВ Юго-Западного района

Локальная смета 02-02-01
Договор № 93 от 19.07.19г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	С121-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	54,936	38919,00	--	2138054	--	2138054	--	2309099
					--	--	--	--		171044	
2	С121-130809-1302	**Лента опознавательная ЛЭТСАР**	кг	348,7168	1223,00	--	426481	--	426481	--	460599
					--	--	--	--		34118	
3	С121-060805-0101	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т для опознавательных знаков**	т	0,366	501961,00	--	183718	--	183718	--	198415
					--	--	--	--		14697	
4	С121-130201-0303	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	кг	2,472	213,00	--	527	--	527	--	569
					--	--	--	--		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2748779	--	2748780	--	2968682
							--	--	--	219901	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2565061				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				427007				
		Местные материалы	Тенге				2138054				
		Сметная прибыль	Тенге				205205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2770266				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				183718				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				183718				
		Сметная прибыль	Тенге				14697				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				198415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2968681				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы, не учтенные ценником									
5	С123-060611-0415	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3х150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	км	0,0916425	18959100,00	--	1737459	--	1737459	--	1876456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		138997	
6	С123-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	252,7	3095,00	--	782107	--	782107	--	844675
					--	--	--	--		62569	
7	С123-010405-0604	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	724,2	5520,00	--	3997584	--	3997584	--	4317391
					--	--	--	--		319807	
8	С123-061703-2903	Муфты концевые внутренней установки типа POLT-12D/3XI-H1-L12B для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	86877,00	--	347508	--	347508	--	375309
					--	--	--	--		27801	
9	С123-061703-5002	Муфты соединительные типа POLJ-12/3x70-150 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	163582,00	--	654328	--	654328	--	706674
					--	--	--	--		52346	
10	С123-061709-0805	Кабельная капа типа 102L048-R05/S с термоплавким клеем на внутренней стороне для защиты кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена диаметром от 45 до 65 мм, на напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	1376,00	--	16512	--	16512	--	17833
					--	--	--	--		1321	
11	Прайс-лист ТОО"RayElectro-KZ"прилож.стр.3	Манжета для ремонта оболочек кабеля и материалы WCSM-70/20-1000/S	шт	2	7650,00	--	15300	--	15300	--	16524
					--	--	--	--		1224	
12	Прайс-листТОО"RayElectro-	Кабельные зажимы для фиксации одножильного кабеля NVCA-CABCLAMP-TRI53-66	шт	41	32239,29	--	1321811	--	1321811	--	1427556
					--	--	--	--		105745	
13	С123-061709-2004	Трубный кабельный уплотнитель типа RDSS-125 для герметизации проходов кабелей сквозь бетонные стены и перекрытия ГОСТ 13781.0-86	шт.	32	14079,00	--	450528	--	450528	--	486570
					--	--	--	--		36042	
14	С123-061709-2004	Трубный кабельный уплотнитель типа RDSS-100 для герметизации проходов кабелей сквозь бетонные стены и перекрытия ГОСТ 13781.0-86	шт.	84	14079,00	--	1182636	--	1182636	--	1277247
					--	--	--	--		94611	
15	С121-130809-1302	Лента опознавательная ЛЭТСАР	кг	348,7168	1223,00	--	426481	--	426481	--	460599
					--	--	--	--		34118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10932253	--	10932254	--	11806834
							--	--	--	874581	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5726082				

Страниц - 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Исполнитель: АО "Электромонтаж"

Ф-2В

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ПС 110/10-10 кВ "Центр" с заменой существующих трансформаторов 40МВА на 63МВА и строительство линии 10 кВ до РП-10кВ г. Караганды, 1-ая очередь Юго-Западного района Майкудукского планировочного района Трансформатор ТРДН-63000/110-У1

Локальная смета 02-01э-01
Договор № 93 от 19.07.19г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4,									
1	С124-040104-0307	**Изоляторы опорные стержневые фарфоровые С4-195-I УХЛ ГОСТ 25073-81**	шт.	4	16420,00	--	65680	--	65680	--	70934
					--	--	--	--		5254	
2	АО"КТЗ"прилож.стр.1	**Ограничитель перенапряжения ОПН-П10-10/2УХЛ1**	шт	12	238463,34	--	2861560	--		--	2861560
		Отпускная цена - 235635,71			--	--	--	--	2861560	--	
3	С124-040104-0412	**Изоляторы опорные стержневые фарфоровые ИОС-20-2000 УХЛ, 1 ГОСТ 25073-81**	шт.	24	40565,00	--	973560	--	973560	--	1051445
					--	--	--	--		77885	
4	С123-061004-0129	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 240/32 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,05526	974707,00	--	53862	--	53862	--	58171
					--	--	--	--		4309	
5	С123-061004-0132	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм2 ГОСТ 839-80**	т	1,9244	974177,00	--	1874706	--	1874706	--	2024683
					--	--	--	--		149976	
6	С123-070222-0138 К=0,075	**Пластина переходная АП-120х10У2**	шт.	28	12693,00	--	355404	--	355404	--	383836
					--	--	--	--		28432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С124-040206-0725	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-240Г-8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1308,00	--	7848	--	7848	--	8476
					--	--	--	--		628	
8	С124-040206-0806	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-240-8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1466,00	--	29320	--	29320	--	31666
					--	--	--	--		2346	
9	С124-040206-0807	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-300-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1830,00	--	87840	--	87840	--	94867
					--	--	--	--		7027	
10	С124-040206-0726	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-300-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1697,00	--	81456	--	81456	--	87972
					--	--	--	--		6516	
11	С124-040206-2308	Зажимы аппаратные штыревые типа АШМ-20-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7724,00	--	15448	--	15448	--	16684
					--	--	--	--		1236	
12	С124-040206-0112	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2276,00	--	13656	--	13656	--	14748
					--	--	--	--		1092	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6705042**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3558780		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2861560		
		- Сметная прибыль	Тенге							284701	
	Итого смета		**Тенге**				**6 705 042**				
	Оборудование						**2 861 560**				
	ИТОГО СМР						**3 843 482**				
		Временные здания и сооружения 3,7*0,8%	**Тенге**				**113 767**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**3 957 249**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,2*1,2%	**Тенге**				**151 958**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						**6 970 767**				
	в том числе СМР						**4 109 207**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						**82 184**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г		**Тенге**				**7 052 952**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,0498961						**7 404 866**				
	Договорной коэффициент к = 0,9						**6 664 380**				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				**799 726**				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**7 464 106**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Караганды" БИН 060140010714
_____

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора АО "Электромонтаж" БИН 940940000691
_____ Құдайберген Ә. С.

Технический надзор: ТОО «ИПЦ «Альянс» БИН 071040016586
KZ41VIE00040587 от 27.08.2018г.
(объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Кирилюк И.В

Авторский надзор: АО КазНИПИИТЭС «Энергия» БИН 930240000169
ГСЛ №000257 от 03.04.1995г
_____ Исаев А.Л.