Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"

СПРАВКА №02
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		74/19	21.08.2019				
		Доп.согл №1	22.12.2019				
		Доп.согл №2	23.01.2020г.				
		Доп.согл №3	06.03.2020г.				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце без ндс	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"	2 256 992 730	49 667 726		44 346 184					5 321 542	49 667 726
	Всего	**2 256 992 730**	**49 667 726**		**44 346 184**					**5 321 542**	**49 667 726**
	Удержание 5%										**2 483 386**
	Удержание авансового платежа 30%										**14 900 318**
	Итого к оплате										**32 284 022**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Э.К.Машырыков

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"
Ә.С.Құдайберген

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Стройка: Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"

Договор: №74/19 от 21.08.2019 года. Доп.согл №1 от 22.12.2019г.
Допол. согл №2 от 23.01.2020г.
Допол. согл №3 от 06.03.2020г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ за октябрь месяц 2020 год

№ п.п.	№ сметы	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах, тенге	Выполнено с начала строительства, тенге	Выполнение				
					год				
					2019		2020		
					месяц				
					ноябрь	декабрь	апрель	май	октябрь
1	2	3	4	5	6.1	6.2			
1	02-01-01	1-очередь. ХАБ 1. Закрытая подстанция ПС 110/10 кВ Хаб-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	242 949 213,26	47 615 626,00	1 384 473	-			46 231 153
2	02-02-05	1-очередь. ХАБ 1. ПС 110/10 кВ Хаб-1. Электрооборудование. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРУ-10 кВ ТИПА К-104-У3	440 521 626,33	417 805 527,00	396 285 027	6 520 500	15 000 000		
3	02-02-02	ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА ТРМН-63000/110-У1	1 104 038 912,00	1 096 162 502,00				1 096 162 502	
4	6-2	МАСЛОСБОРНИК ЕМК.85 м3	4 667 071,30	375 013,00					375 013
5	6-3-1	Закрытая подстанция ПС 110/10 кВ Хаб-1.Насосная станция пожаротушения.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6 798 712,64	2 848 157,00					2 848 157
6	6-4	Закрытая подстанция ПС 110/10 кВ Хаб-1.Пожарный резервуар V 100м3/2 шт/ .ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	8 309 039,07	213 403,00					213 403
		ИТОГО	**1 807 284 574,60**	**1 565 020 228,00**	**397 669 500,00**	**6 520 500,00**	**15 000 000,00**	**1 096 162 502,00**	**49 667 726,00**
		в том числе НДС	**193 637 632,99**	**167 680 738,71**	**42 607 446,43**	**698 625,00**	**1 607 143**	**117 445 982**	**5 321 542**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Э.К.Машырыков

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Ж.С.Кудайберген

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., МИКРОРАЙОН 4, дом № 72, тел.: 87292336735**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45**	**940940000691**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 74/19 от 21.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
652	13.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры «Каспийского энергетического ХАБа»			усл	1	49 667 726,00	49 667 726,00
				Итого	1	x	49 667 726,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / _____ / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.10.2020

М.П.

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Стройка: **Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"**

Объект: **1-очередь. ХАБ 1. Маслосборник емк.85 м3**

Договор №74/19 от 21.08.2019 года.
Допол. согл № 1 от 22.12.2019г.
Допол. согл №2 от 23.01.2020г.
Допол. согл №3 от 06.03.2020г.

Акт выполненных работ №002 за октябрь месяц 2020 год

локальная ресурсная смета 6-2

- МАСЛОСБОРНИК ЕМК.85 м3

Составлена в ценах IV квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**266,3640**		**294,36**	**78408**
		Итого оплата труда:				**110,85**	**29527**
		Итого эксплуатация машин:				**275,05**	**73263**
		Итого материалов:				**0,22**	**58**
		Накладные расходы	%	-		80,27	21381
		Сметная прибыль	%	8		29,97	7983
		Сметная стоимость:				**404,60**	**107772**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5,4360		4148,07	22549
		Итого оплата труда:				4148,07	22549
		Накладные расходы	%	--		2722,09	14797
		Сметная прибыль	%	8		549,61	2988
		Сметная стоимость:				7419,77	40334
9	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	108,4000		174,22	18886
		Итого оплата труда:				139,87	15162
		Итого эксплуатация машин:				68,61	7437
		Накладные расходы	%	--		93,20	10103
		Сметная прибыль	%	8		21,39	2319
		Сметная стоимость:				288,81	31307
10	11-010203-0107 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4**	м2 спланированной площади	2,0000		201,97	404
		Итого оплата труда:				201,97	404
		Накладные расходы	%	--		132,54	265
		Сметная прибыль	%	8		26,76	54
		Сметная стоимость:				361,26	723
11	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,2000		174,22	35
		Итого оплата труда:				139,87	28
		Итого эксплуатация машин:				68,61	14
		Накладные расходы	%	--		93,20	19
		Сметная прибыль	%	8		21,39	4
		Сметная стоимость:				288,81	58
13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная /отмостка/. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4 толщ.100 мм**	м3	0,2000		23868,88	4774
		Итого оплата труда:				1397,96	280

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**689,75**	**138**
		Итого материалов:				**21979,92**	**4396**
		Накладные расходы	%	--		1684,43	337
		Сметная прибыль	%	8		2044,26	409
		Сметная стоимость:				**27597,58**	**5520**
15	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 толщ.100 мм**	**м3**	**7,0000**		**19420,28**	**135942**
		Итого оплата труда:				**1397,96**	**9786**
		Итого эксплуатация машин:				**689,75**	**4828**
		Итого материалов:				**17531,32**	**122719**
		Накладные расходы	%	--		1502,04	10514
		Сметная прибыль	%	8		1673,79	11717
		Сметная стоимость:				**22596,11**	**158173**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**260998**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**48144**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**85680**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**29591**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**127173**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**44875**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**305872**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**12541**
	ИТОГО:		Тенге				**318413**
	Сметная прибыль		Тенге				**25473**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**343886**
	Временные здания и сооружения - 3,7%		Тенге				12 724
	Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения		Тенге				356 610
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 0,693%		Тенге				2 471
	Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		Тенге				359 081
	Итого сметная стоимость в текущих ценах I квартала 2017 года		Тенге				359 081
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017 год - 41,86%, К=1		Тенге				150 311
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2018 год - 55,81%, К=1,0599383		Тенге				212 415
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2019 год - 2,33%, К=1,112825		Тенге				9 311
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017-2019 годы		Тенге				372 037

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего согласно договорного коэффициента, К=0,9		Тенге				334 833
	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%		Тенге				40 180
	Итого по акту с учетом НДС		**Тенге**				**375 013**
	Удержание 5%		**Тенге**				**18 751**
	Удержание авансового платежа 30%		**Тенге**				**112 504**
	Итого к оплате		**Тенге**				**243 759**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Э.К.Машырыков

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Ә.С.Құдайберген

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Сагындыков Б.С.

Авторский надзор
ТОО "Deluxe Disign"

Сериккалиев Б.

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Стройка: **Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"**

Объект: **1-очередь. ХАБ 1. Закрытая подстанция ПС 110/10 кВ Хаб-1.Насосная станция пожаротушения**

Договор №74/19 от 21.08.2019 года.
Допол. согл № 1 от 22.12.2019г.
Допол. согл №2 от 23.01.2020г.
Допол. согл №3 от 06.03.2020г.

Акт выполненных работ №003 за октябрь месяц 2020 год
локальная ресурсная смета 6-3-1
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах IV квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**174,8152**		**96,11**	**16801**
		Итого оплата труда:				**36,27**	**6340**
		Итого эксплуатация машин:				**88,22**	**15422**
		Накладные расходы	%	--		26,25	4589
		Сметная прибыль	%	8		9,79	1711
		Сметная стоимость:				**132,15**	**23101**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,1138**		**1764,14**	**5493**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1764,14**	**5493**
		Накладные расходы	%	--		1157,68	3605
		Сметная прибыль	%	8		233,75	728
		Сметная стоимость:				**3155,57**	**9826**
3	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**177,9290**		**71,79**	**12773**
		Итого оплата труда:				**24,70**	**4395**
		Итого эксплуатация машин:				**71,79**	**12773**
		Накладные расходы	%	--		18,14	3228
		Сметная прибыль	%	8		7,19	1280
		Сметная стоимость:				**97,12**	**17281**
8	**11-010205-0802 РСНБ РК 2015 прим.**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами/подсыпка под полы/**	**м3 грунта**	**58,0200**		**1080,05**	**62664**
		Итого оплата труда:				**1028,55**	**59677**
		Итого эксплуатация машин:				**99,35**	**5764**
		Накладные расходы	%	--		677,08	39284
		Сметная прибыль	%	8		140,57	8156
		Сметная стоимость:				**1897,70**	**110104**
9	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**99,1079**		**174,22**	**17267**
		Итого оплата труда:				**139,87**	**13862**
		Итого эксплуатация машин:				**68,61**	**6800**
		Накладные расходы	%	--		93,20	9237
		Сметная прибыль	%	8		21,39	2120
		Сметная стоимость:				**288,81**	**28624**
10	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишнего)**	**м3**	**61,2100**		**109,46**	**6700**
		Итого оплата труда:				**41,22**	**2523**
		Итого эксплуатация машин:				**102,26**	**6259**
		Итого материалов:				**0,09**	**6**
		Накладные расходы	%	--		29,85	1827
		Сметная прибыль	%	8		11,14	682
		Сметная стоимость:				**150,45**	**9209**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	11-010203-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60, Кэм=0,60	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную, применен коэффициент к затратам труда - 0,6 и к времени эксплуатации машин - 0,6**	**м2 спланированной площади**	**98,0000**		**71,66**	**7023**
		Итого оплата труда:				**71,66**	**7023**
		Накладные расходы	%	--		47,02	4608
		Сметная прибыль	%	8		9,49	930
		Сметная стоимость:				**128,18**	**12562**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**128720**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**128720**
	Материалы -		Тенге				**6**
	Всего заработная плата -		Тенге				**99313**
		Накладные расходы -	Тенге				**66378**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15608**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**210706**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99313**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**210706**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99313**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе**	**м3**	**2,5000**		**21110,78**	**52777**
		Итого оплата труда:				**1397,96**	**3495**
		Итого эксплуатация машин:				**689,75**	**1724**
		Итого материалов:				**19221,82**	**48055**
		Накладные расходы	%	--		1571,35	3928
		Сметная прибыль	%	8		1814,57	4536
		Сметная стоимость:				**24496,70**	**61242**
15	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе, W4/Монолитная фундаментная лента/**	**м3**	**7,9000**		**25251,21**	**199485**
		Итого оплата труда:				**3971,71**	**31377**
		Итого эксплуатация машин:				**1308,73**	**10339**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**20311,34**	**160460**
		Накладные расходы	%	--		3040,56	24020
		Сметная прибыль	%	8		2263,34	17880
		Сметная стоимость:				**30555,11**	**241385**
16	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы и сетки арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1530**		**16795,40**	**2570**
		Итого оплата труда:				**15742,49**	**2409**
		Итого эксплуатация машин:				**1071,59**	**164**
		Итого материалов:				**275,40**	**42**
		Накладные расходы	%	--		8636,76	1322
		Сметная прибыль	%	8		2034,57	311
		Сметная стоимость:				**27466,73**	**4204**
17	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1530**		**150981,98**	**23100**
		Накладные расходы	%	--		6190,26	947
		Сметная прибыль	%	8		12573,78	1924
		Сметная стоимость:				**169746,02**	**25971**
18	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе, W4/Монолитные заделки/**	**м3**	**0,3000**		**25251,21**	**7575**
		Итого оплата труда:				**3971,71**	**1192**
		Итого эксплуатация машин:				**1308,73**	**393**
		Итого материалов:				**20311,34**	**6093**
		Накладные расходы	%	--		3040,56	912
		Сметная прибыль	%	8		2263,34	679
		Сметная стоимость:				**30555,11**	**9167**
19	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**1324,28**	**26486**
		Итого оплата труда:				**724,15**	**14483**
		Итого эксплуатация машин:				**595,27**	**11905**
		Итого материалов:				**254,74**	**5095**
		Накладные расходы	%	--		522,43	10449

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		147,74	2955
		Сметная стоимость:				**1994,44**	**39889**
20	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**1879,10**	**18791**
		Итого оплата труда:				**1017,55**	**10176**
		Итого эксплуатация машин:				**835,89**	**8359**
		Итого материалов:				**377,63**	**3776**
		Накладные расходы	%	--		734,85	7349
		Сметная прибыль	%	8		209,12	2091
		Сметная стоимость:				**2823,06**	**28231**
21	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**18,0000**		**3948,96**	**71081**
		Итого оплата труда:				**2070,84**	**37275**
		Итого эксплуатация машин:				**1992,81**	**35870**
		Итого материалов:				**751,45**	**13526**
		Накладные расходы	%	--		1500,62	27011
		Сметная прибыль	%	8		435,97	7847
		Сметная стоимость:				**5885,55**	**105940**
22	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,9000**		**23981,59**	**93528**
		Накладные расходы	%	--		983,25	3835
		Сметная прибыль	%	8		1997,19	7789
		Сметная стоимость:				**26962,02**	**105152**
23	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**12,4240**		**23057,62**	**286468**
		Накладные расходы	%	--		945,36	11745
		Сметная прибыль	%	8		1920,24	23857
		Сметная стоимость:				**25923,22**	**322070**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**46,0800**		**779,11**	**35901**
		Итого оплата труда:				**232,00**	**10690**
		Итого эксплуатация машин:				**11,97**	**552**
		Итого материалов:				**537,33**	**24760**
		Накладные расходы	%	--		154,63	7125
		Сметная прибыль	%	8		74,70	3442
		Сметная стоимость:				**1008,44**	**46469**
25	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**9,9840**		**1887,73**	**18847**
		Итого оплата труда:				**202,84**	**2025**
		Итого эксплуатация машин:				**28,17**	**281**
		Итого материалов:				**1664,40**	**16617**
		Накладные расходы	%	--		184,67	1844
		Сметная прибыль	%	8		165,79	1655
		Сметная стоимость:				**2238,19**	**22346**
26	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,3500**		**21110,78**	**7389**
		Итого оплата труда:				**1397,96**	**489**
		Итого эксплуатация машин:				**689,75**	**241**
		Итого материалов:				**19221,82**	**6728**
		Накладные расходы	%	--		1571,35	550
		Сметная прибыль	%	8		1814,57	635
		Сметная стоимость:				**24496,70**	**8574**
27	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**0,8740**		**742,47**	**649**
		Итого оплата труда:				**375,30**	**328**
		Итого эксплуатация машин:				**8,26**	**7**
		Итого материалов:				**363,29**	**318**
		Накладные расходы	%	--		228,91	200
		Сметная прибыль	%	8		77,71	68
		Сметная стоимость:				**1049,09**	**917**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**33,3217**		**7315,21**	**243755**
		Итого оплата труда:				**4140,12**	**137956**
		Итого эксплуатация машин:				**1667,08**	**55550**
		Итого материалов:				**1990,37**	**66322**
		Накладные расходы	%	--		2489,33	82949
		Сметная прибыль	%	8		784,36	26136
		Сметная стоимость:				**10588,91**	**352840**
32	**21-030301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки стеновые**	**м3**	**30,6559**		**17276,83**	**529638**
		Накладные расходы	%	--		708,35	21715
		Сметная прибыль	%	8		1438,81	44108
		Сметная стоимость:				**19423,99**	**595461**
33	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**9,1778**		**4362,34**	**40037**
		Итого оплата труда:				**1434,78**	**13168**
		Итого эксплуатация машин:				**157,99**	**1450**
		Итого материалов:				**2815,84**	**25843**
		Накладные расходы	%	--		937,61	8605
		Сметная прибыль	%	8		424,00	3891
		Сметная стоимость:				**5723,95**	**52533**
34	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0208**		**213392,39**	**4447**
		Накладные расходы	%	--		8749,09	182
		Сметная прибыль	%	8		17771,32	370
		Сметная стоимость:				**239912,80**	**5000**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**11-080301-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**2,5272**		**6816,89**	**17228**
		Итого оплата труда:				**3884,13**	**9816**
		Итого эксплуатация машин:				**1326,08**	**3351**
		Итого материалов:				**1990,37**	**5030**
		Накладные расходы	%	--		2333,53	5897
		Сметная прибыль	%	8		732,03	1850
		Сметная стоимость:				**9882,46**	**24975**
36	**21-030301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки стеновые**	**м3**	**2,3250**		**17276,83**	**40169**
		Накладные расходы	%	--		708,35	1647
		Сметная прибыль	%	8		1438,81	3345
		Сметная стоимость:				**19423,99**	**45161**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1719920**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1719920**
	Материалы -		Тенге				**382665**
	Всего заработная плата -		Тенге				**274878**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**27547**
	Местные материалы -		Тенге				**949803**
		Накладные расходы -	Тенге				**222233**
		Сметная прибыль -	Тенге				**155372**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2097525**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**270**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**274878**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2097525**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**270**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**274878**
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ					
40	**11-070504-0102 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**4722,10**	**23611**
		Итого оплата труда:				**3333,98**	**16670**
		Итого эксплуатация машин:				**971,84**	**4859**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**705,47**	**3527**
		Накладные расходы	%	--		2348,90	11744
		Сметная прибыль	%	8		565,68	2828
		Сметная стоимость:				**7636,68**	**38183**
41	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**36,0000**		**6555,69**	**236005**
		Накладные расходы	%	--		268,78	9676
		Сметная прибыль	%	8		545,96	19654
		Сметная стоимость:				**7370,43**	**265336**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**259615**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**259615**
Материалы -			Тенге				**3527**
Всего заработная плата -			Тенге				**16670**
Местные материалы -			Тенге				**236005**
		Накладные расходы -	Тенге				**21421**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22483**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**303519**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16670**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**303519**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16670**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2108256**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**326639**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**182064**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**64223**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1599553**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**214787**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**2323043**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**95245**
ИТОГО:			Тенге				**2418288**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**193463**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2611751**
	Временные здания и сооружения - 3,7%		Тенге				96 635
	Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения		Тенге				2 708 386
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 0,693%		Тенге				18 769
	Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		Тенге				2 727 155
	Итого сметная стоимость в текущих ценах 1 квартала 2017 года		Тенге				2 727 155
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017 год - 41,86%, К=1		Тенге				1 141 587
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2018 год - 55,81%, К=1,0599383		Тенге				1 613 253
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2019 год - 2,33%, К=1,112825		Тенге				70 712
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017-2019 годы		Тенге				2 825 552
	Всего согласно договорного коэффициента, К=0,9		Тенге				**2 542 997**
	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%		Тенге				305 160
	Итого по акту с учетом НДС		**Тенге**				**2 848 157**
	Удержание 5%		**Тенге**				**142 408**
	Удержание авансового платежа 30%		**Тенге**				**854 447**
	Итого к оплате		**Тенге**				**1 851 302**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Э.К.Машырыков

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Ә.С.Құдайберген

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Сагындыков Б.С.

Авторский надзор
ТОО "Deluxe Disign"

Сериккалиев Б.

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Стройка: **Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"**

Объект: **1-очередь. ХАБ 1. Закрытая подстанция ПС 110/10 кВ Хаб-1**

Договор №74/19 от 21.08.2019 года.
Допол. согл № 1 от 22.12.2019г.
Допол. согл №2 от 23.01.2020г.
Допол. согл №3 от 06.03.2020г.

Акт выполненных работ №001 за Октябрь месяц 2020 год
локальная ресурсная смета 2-1-1
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах IV квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1095,2911		24,46	26792
		Итого оплата труда:				10,18	11145
		Итого эксплуатация машин:				24,46	26792
		Накладные расходы	%	--		7,26	7955
		Сметная прибыль	%	8		2,54	2780
		Сметная стоимость:				34,26	37527
8	11-010104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1095,2911		24,16	26460
		Итого оплата труда:				10,05	11007
		Итого эксплуатация машин:				24,16	26460
		Накладные расходы	%	--		7,17	7857
		Сметная прибыль	%	8		2,51	2745

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**33,84**	**37062**
9	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**273,8228**		**843,54**	**230981**
		Итого оплата труда:				**843,54**	**230981**
		Накладные расходы	%	--		553,56	151577
		Сметная прибыль	%	8		111,77	30605
		Сметная стоимость:				**1508,87**	**413162**
10	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1114,6661**		**174,22**	**194202**
		Итого оплата труда:				**139,87**	**155910**
		Итого эксплуатация машин:				**68,61**	**76478**
		Накладные расходы	%	--		93,20	103883
		Сметная прибыль	%	8		21,39	23847
		Сметная стоимость:				**288,81**	**321932**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**478434**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**478434**
	Всего заработная плата -		Тенге				**409043**
		Накладные расходы -	Тенге				**271272**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59976**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**809682**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**458**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**409043**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**809682**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**458**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**409043**
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ					
11	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе**	**м3**	**29,6893**		**21110,78**	**626763**
		Итого оплата труда:				**1397,96**	**41504**
		Итого эксплуатация машин:				**689,75**	**20478**
		Итого материалов:				**19221,82**	**570681**
		Накладные расходы	%	--		1571,35	46652
		Сметная прибыль	%	8		1814,57	53873
		Сметная стоимость:				**24496,70**	**727289**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе, W4**	м3	167,5000		25251,21	4229577
		Итого оплата труда:				3971,71	665262
		Итого эксплуатация машин:				1308,73	219212
		Итого материалов:				20311,34	3402149
		Накладные расходы	%	--		3040,56	509293
		Сметная прибыль	%	8		2263,34	379110
		Сметная стоимость:				30555,11	5117980
13	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы и сетки арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	6,1218		16795,40	102818
		Итого оплата труда:				15742,49	96372
		Итого эксплуатация машин:				1071,59	6560
		Итого материалов:				275,40	1686
		Накладные расходы	%	--		8636,76	52873
		Сметная прибыль	%	8		2034,57	12455
		Сметная стоимость:				27466,73	168146
14	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3540		150981,54	53447
		Накладные расходы	%	--		6190,24	2191
		Сметная прибыль	%	8		12573,74	4451
		Сметная стоимость:				169745,53	60090
15	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7616		153063,61	116573
		Накладные расходы	%	--		6275,61	4780
		Сметная прибыль	%	8		12747,14	9708
		Сметная стоимость:				172086,36	131061
16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,9144		148705,19	582092

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6096,91	23866
		Сметная прибыль	%	8		12384,17	48477
		Сметная стоимость:				**167186,27**	**654434**
17	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0918**		**145745,37**	**159125**
		Накладные расходы	%	--		5975,56	6524
		Сметная прибыль	%	8		12137,67	13252
		Сметная стоимость:				**163858,60**	**178901**
18	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,3111**		**359910,56**	**111961**
		Итого оплата труда:				**205188,72**	**63830**
		Итого эксплуатация машин:				**961,88**	**299**
		Итого материалов:				**154210,74**	**47972**
		Накладные расходы	%	--		118353,04	36817
		Сметная прибыль	%	8		38261,09	11902
		Сметная стоимость:				**516524,69**	**160681**
19	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1899**		**103521,96**	**19659**
		Накладные расходы	%	--		4244,40	806
		Сметная прибыль	%	8		8621,31	1637
		Сметная стоимость:				**116387,67**	**22102**
20	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**621,3600**		**779,11**	**484106**
		Итого оплата труда:				**232,00**	**144153**
		Итого эксплуатация машин:				**11,97**	**7438**
		Итого материалов:				**537,33**	**333877**
		Накладные расходы	%	--		154,63	96081
		Сметная прибыль	%	8		74,70	46415
		Сметная стоимость:				**1008,44**	**626602**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**1320,27**	**26405**
		Итого оплата труда:				**918,43**	**18369**
		Итого эксплуатация машин:				**670,64**	**13413**
		Накладные расходы	%	--		647,86	12957
		Сметная прибыль	%	8		157,45	3149
		Сметная стоимость:				**2125,59**	**42512**
22	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**114,0000**		**1746,56**	**199108**
		Итого оплата труда:				**1200,28**	**136832**
		Итого эксплуатация машин:				**914,42**	**104244**
		Накладные расходы	%	--		847,54	96620
		Сметная прибыль	%	8		207,53	23658
		Сметная стоимость:				**2801,63**	**319386**
23	**11-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**		**2528,40**	**55625**
		Итого оплата труда:				**1776,13**	**39075**
		Итого эксплуатация машин:				**1277,23**	**28099**
		Накладные расходы	%	--		1251,87	27541
		Сметная прибыль	%	8		302,42	6653
		Сметная стоимость:				**4082,69**	**89819**
24	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**26,3600**		**25113,37**	**661988**
		Накладные расходы	%	--		1029,65	27142
		Сметная прибыль	%	8		2091,44	55130
		Сметная стоимость:				**28234,46**	**744260**
25	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**13,5320**		**23981,59**	**324519**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		983,25	13305
		Сметная прибыль	%	8		1997,19	27026
		Сметная стоимость:				**26962,02**	**364850**
26	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**17,9300**		**23057,62**	**413423**
		Накладные расходы	%	--		945,36	16950
		Сметная прибыль	%	8		1920,24	34430
		Сметная стоимость:				**25923,22**	**464803**
27	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**38,0000**		**22109,57**	**840164**
		Итого оплата труда:				**3022,14**	**114842**
		Итого эксплуатация машин:				**849,75**	**32290**
		Итого материалов:				**18487,00**	**702506**
		Накладные расходы	%	--		2432,33	92428
		Сметная прибыль	%	8		1963,35	74607
		Сметная стоимость:				**26505,25**	**1007200**
28	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**84,4444**		**779,11**	**65791**
		Итого оплата труда:				**232,00**	**19591**
		Итого эксплуатация машин:				**11,97**	**1011**
		Итого материалов:				**537,33**	**45375**
		Накладные расходы	%	--		154,63	13058
		Сметная прибыль	%	8		74,70	6308
		Сметная стоимость:				**1008,44**	**85157**
29	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство**	**м3**	**4,2000**		**35863,69**	**150628**
		Итого оплата труда:				**11488,28**	**48251**
		Итого эксплуатация машин:				**2509,44**	**10540**
		Итого материалов:				**22538,28**	**94661**
		Накладные расходы	%	--		7270,67	30537
		Сметная прибыль	%	8		3450,75	14493
		Сметная стоимость:				**46585,11**	**195657**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы и сетки арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3432**		**16795,40**	**5764**
		Итого оплата труда:				**15742,49**	**5403**
		Итого эксплуатация машин:				**1071,59**	**368**
		Итого материалов:				**275,40**	**95**
		Накладные расходы	%	--		8636,76	2964
		Сметная прибыль	%	8		2034,57	698
		Сметная стоимость:				**27466,73**	**9427**
31	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0504**		**150981,54**	**7609**
		Накладные расходы	%	--		6190,24	312
		Сметная прибыль	%	8		12573,74	634
		Сметная стоимость:				**169745,53**	**8555**
32	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2928**		**145745,37**	**42674**
		Накладные расходы	%	--		5975,56	1750
		Сметная прибыль	%	8		12137,67	3554
		Сметная стоимость:				**163858,60**	**47978**
33	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Блоки фундаментные. Укладка раствора по верху**	**м3**	**0,4590**		**19680,41**	**9033**
		Итого оплата труда:				**3022,14**	**1387**
		Итого эксплуатация машин:				**849,75**	**390**
		Итого материалов:				**16057,85**	**7371**
		Накладные расходы	%	--		2332,73	1071
		Сметная прибыль	%	8		1761,05	808
		Сметная стоимость:				**23774,20**	**10912**
34	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**50,1600**		**742,47**	**37242**
		Итого оплата труда:				**375,30**	**18825**
		Итого эксплуатация машин:				**8,26**	**414**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**363,29**	**18223**
		Накладные расходы	%	--		228,91	11482
		Сметная прибыль	%	8		77,71	3898
		Сметная стоимость:				**1049,09**	**52622**
36	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**3,7620**		**22109,57**	**83176**
		Итого оплата труда:				**3022,14**	**11369**
		Итого эксплуатация машин:				**849,75**	**3197**
		Итого материалов:				**18487,00**	**69548**
		Накладные расходы	%	--		2432,33	9150
		Сметная прибыль	%	8		1963,35	7386
		Сметная стоимость:				**26505,25**	**99713**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9409272**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9409272**
Материалы -			Тенге				**5294143**
Всего заработная плата -			Тенге				**1425065**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**981180**
Местные материалы -			Тенге				**1399930**
		Накладные расходы -	Тенге				**1137150**
		Сметная прибыль -	Тенге				**843714**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11390136**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1389**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1425065**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11390136**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1389**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1425065**
		РАЗДЕЛ 3.КАМЕРА ТРАНСФОРМАТОРА Т1,Т2 л.КС11,12,13,14,15					
37	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе**	**м3**	**6,4000**		**21110,78**	**135109**
		Итого оплата труда:				**1397,96**	**8947**
		Итого эксплуатация машин:				**689,75**	**4414**
		Итого материалов:				**19221,82**	**123020**
		Накладные расходы	%	--		1571,35	10057
		Сметная прибыль	%	8		1814,57	11613
		Сметная стоимость:				**24496,70**	**156779**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**11-060201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3 под оборудование ФПМ, ФТМ 1. Устройство**	**м3**	**52,8000**		**3367,70**	**177815**
		Итого оплата труда:				**2482,86**	**131095**
		Итого эксплуатация машин:				**380,52**	**20091**
		Итого материалов:				**610,18**	**32217**
		Накладные расходы	%	--		1391,64	73478
		Сметная прибыль	%	8		380,75	20103
		Сметная стоимость:				**5140,09**	**271396**
39	**11-060201-0108 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство**	**м3**	**52,8000**		**2215,43**	**116975**
		Итого оплата труда:				**1913,94**	**101056**
		Итого эксплуатация машин:				**111,36**	**5880**
		Итого материалов:				**230,03**	**12146**
		Накладные расходы	%	--		1057,15	55818
		Сметная прибыль	%	8		261,81	13823
		Сметная стоимость:				**3534,39**	**186616**
40	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы и сетки арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,0174**		**16795,40**	**50678**
		Итого оплата труда:				**15742,49**	**47501**
		Итого эксплуатация машин:				**1071,59**	**3233**
		Итого материалов:				**275,40**	**831**
		Накладные расходы	%	--		8636,76	26061
		Сметная прибыль	%	8		2034,57	6139
		Сметная стоимость:				**27466,73**	**82878**
41	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1234**		**150981,54**	**18631**
		Накладные расходы	%	--		6190,24	764
		Сметная прибыль	%	8		12573,74	1552
		Сметная стоимость:				**169745,53**	**20947**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8276**		**150981,98**	**124953**
		Накладные расходы	%	--		6190,26	5123
		Сметная прибыль	%	8		12573,78	10406
		Сметная стоимость:				**169746,02**	**140482**
43	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4802**		**150981,98**	**72502**
		Накладные расходы	%	--		6190,26	2973
		Сметная прибыль	%	8		12573,78	6038
		Сметная стоимость:				**169746,02**	**81512**
44	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5802**		**148705,19**	**86279**
		Накладные расходы	%	--		6096,91	3537
		Сметная прибыль	%	8		12384,17	7185
		Сметная стоимость:				**167186,27**	**97001**
45	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6484**		**148553,41**	**96322**
		Накладные расходы	%	--		6090,69	3949
		Сметная прибыль	%	8		12371,53	8022
		Сметная стоимость:				**167015,63**	**108293**
46	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3576**		**145745,37**	**52119**
		Накладные расходы	%	--		5975,56	2137
		Сметная прибыль	%	8		12137,67	4340
		Сметная стоимость:				**163858,60**	**58596**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,8359**		**359910,56**	**300841**
		Итого оплата труда:				**205188,72**	**171512**
		Итого эксплуатация машин:				**961,88**	**804**
		Итого материалов:				**154210,74**	**128901**
		Накладные расходы	%	--		118353,04	98928
		Сметная прибыль	%	8		38261,09	31982
		Сметная стоимость:				**516524,69**	**431751**
48	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,8359**		**103521,96**	**86532**
		Накладные расходы	%	--		4244,40	3548
		Сметная прибыль	%	8		8621,31	7206
		Сметная стоимость:				**116387,67**	**97286**
49	**11-130501-0303 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлоконструкций в грунте. Усиленная антикоррозийная изоляция, первый слой**	**м2**	**6,6000**		**2332,76**	**15396**
		Итого оплата труда:				**810,56**	**5350**
		Итого эксплуатация машин:				**68,29**	**451**
		Итого материалов:				**1485,55**	**9805**
		Накладные расходы	%	--		552,98	3650
		Сметная прибыль	%	8		230,86	1524
		Сметная стоимость:				**3116,60**	**20570**
50	**11-130501-0304 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические в грунте. Усиленная антикоррозийная изоляция, последующий слой**	**м2**	**6,6000**		**1901,83**	**12552**
		Итого оплата труда:				**578,04**	**3815**
		Итого эксплуатация машин:				**68,29**	**451**
		Итого материалов:				**1287,13**	**8495**
		Накладные расходы	%	--		404,12	2667
		Сметная прибыль	%	8		184,48	1218
		Сметная стоимость:				**2490,42**	**16437**
51	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**100,8600**		**779,11**	**78581**
		Итого оплата труда:				**232,00**	**23399**
		Итого эксплуатация машин:				**11,97**	**1207**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**537,33**	**54195**
		Накладные расходы	%	--		154,63	15596
		Сметная прибыль	%	8		74,70	7534
		Сметная стоимость:				**1008,44**	**101711**
52	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные, стальные крепежные элементы массой до 20 кг /МН2, МН3, L50x5/, Л.11. Установка**	**т стальных элементов**	**0,3773**		**427657,54**	**161371**
		Итого оплата труда:				**50770,89**	**19158**
		Итого эксплуатация машин:				**5159,10**	**1947**
		Итого материалов:				**372856,70**	**140692**
		Накладные расходы	%	--		50355,36	19001
		Сметная прибыль	%	8		38241,03	14430
		Сметная стоимость:				**516253,93**	**194801**
53	**21-060405-1406 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.8 п.8.2 в ценах I квартала 2017 года**	**Надбавка за сталь С245**	**т**	**0,3773**		**4756,00**	**1795**
		Накладные расходы	%	--		195,00	74
		Сметная прибыль	%	8		396,08	149
		Сметная стоимость:				**5347,08**	**2018**
54	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,3773**		**103521,96**	**39063**
		Накладные расходы	%	--		4244,40	1602
		Сметная прибыль	%	8		8621,31	3253
		Сметная стоимость:				**116387,67**	**43917**
67	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /маслоприемник, приямки/, Л.13. Устройство**	**м3**	**36,0000**		**37656,18**	**1355623**
		Итого оплата труда:				**14944,53**	**538003**
		Итого эксплуатация машин:				**3944,31**	**141995**
		Итого материалов:				**20336,58**	**732117**
		Накладные расходы	%	--		9089,17	327210
		Сметная прибыль	%	8		3739,63	134627

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**50484,98**	**1817459**
68	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**37,4500**		**779,11**	**29178**
		Итого оплата труда:				**232,00**	**8688**
		Итого эксплуатация машин:				**11,97**	**448**
		Итого материалов:				**537,33**	**20123**
		Накладные расходы	%	--		154,63	5791
		Сметная прибыль	%	8		74,70	2797
		Сметная стоимость:				**1008,44**	**37766**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3012311**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3010516**
	Материалы -		Тенге				**1262542**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1058525**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**576399**
		Накладные расходы -	Тенге				**661889**
		Сметная прибыль -	Тенге				**293792**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3966197**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1000**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1058525**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1795**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1795**
		Накладные расходы -	Тенге				**74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**149**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2018**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3968215**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1000**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1058525**
		РАЗДЕЛ 4.ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО /Л.16-19/					
111	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**442,7358**		**1470,11**	**650872**
		Итого оплата труда:				**1470,11**	**650872**
		Накладные расходы	%	--		964,73	427123
		Сметная прибыль	%	8		194,79	86240
		Сметная стоимость:				**2629,64**	**1164235**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**439,0306**		**134,62**	**59103**
		Итого оплата труда:				**50,69**	**22255**
		Итого эксплуатация машин:				**125,76**	**55211**
		Итого материалов:				**0,12**	**55**
		Накладные расходы	%	--		36,71	16115
		Сметная прибыль	%	8		13,71	6017
		Сметная стоимость:				**185,04**	**81236**
113	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,7052**		**843,54**	**3125**
		Итого оплата труда:				**843,54**	**3125**
		Накладные расходы	%	--		553,56	2051
		Сметная прибыль	%	8		111,77	414
		Сметная стоимость:				**1508,87**	**5591**
114	**41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров в отвал. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**790,2551**		**466,11**	**368346**
		Накладные расходы	%	--		19,11	15102
		Сметная прибыль	%	8		38,82	30676
		Сметная стоимость:				**524,04**	**414124**
115	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе**	**м3**	**20,5000**		**21110,78**	**432771**
		Итого оплата труда:				**1397,96**	**28658**
		Итого эксплуатация машин:				**689,75**	**14140**
		Итого материалов:				**19221,82**	**394047**
		Накладные расходы	%	--		1571,35	32213
		Сметная прибыль	%	8		1814,57	37199
		Сметная стоимость:				**24496,70**	**502182**
116	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**81,0000**		**37656,18**	**3050151**
		Итого оплата труда:				**14944,53**	**1210507**
		Итого эксплуатация машин:				**3944,31**	**319489**
		Итого материалов:				**20336,58**	**1647263**
		Накладные расходы	%	--		9089,17	736223

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3739,63	302910
		Сметная стоимость:				**50484,98**	**4089284**
119	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0902**		**279987,52**	**25255**
		Итого оплата труда:				**57479,84**	**5185**
		Итого эксплуатация машин:				**1511,57**	**136**
		Итого материалов:				**221588,09**	**19987**
		Накладные расходы	%	--		41876,44	3777
		Сметная прибыль	%	8		25749,12	2323
		Сметная стоимость:				**347613,08**	**31355**
123	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**468,2600**		**779,11**	**364825**
		Итого оплата труда:				**232,00**	**108635**
		Итого эксплуатация машин:				**11,97**	**5605**
		Итого материалов:				**537,33**	**251612**
		Накладные расходы	%	--		154,63	72407
		Сметная прибыль	%	8		74,70	34979
		Сметная стоимость:				**1008,44**	**472210**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4954449**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4954449**
	Материалы -		Тенге				**2312964**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2029238**
	Транспортные расходы -		Тенге				**368346**
		Накладные расходы -	Тенге				**1305011**
		Сметная прибыль -	Тенге				**500757**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6760216**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1952**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2029238**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6760216**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1952**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2029238**

РАЗДЕЛ 5.КАРКАС

1	2	3	4	5	6	7	8
153	**11-070103-0105 РСНБ РК 2015**	**Колонны прямоугольного сечения массой до 6 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м**	**шт. сборных конструкций**	**34,0000**		**15657,33**	**532349**
		Итого оплата труда:				**11144,19**	**378902**
		Итого эксплуатация машин:				**4262,18**	**144914**
		Итого материалов:				**1941,85**	**66023**
		Накладные расходы	%	--		7846,23	266772
		Сметная прибыль	%	8		1880,29	63930
		Сметная стоимость:				**25383,85**	**863051**
156	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные детали закладные. Установка**	**т**	**2,5303**		**359910,56**	**910679**
		Итого оплата труда:				**205188,72**	**519187**
		Итого эксплуатация машин:				**961,88**	**2434**
		Итого материалов:				**154210,74**	**390198**
		Накладные расходы	%	--		118353,04	299468
		Сметная прибыль	%	8		38261,09	96812
		Сметная стоимость:				**516524,69**	**1306958**
157	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**2,5303**		**103521,96**	**261941**
		Накладные расходы	%	--		4244,40	10740
		Сметная прибыль	%	8		8621,31	21814
		Сметная стоимость:				**116387,67**	**294495**
158	**11-070104-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, с полками. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**78,0000**		**22136,69**	**1726662**
		Итого оплата труда:				**14435,34**	**1125957**
		Итого эксплуатация машин:				**3162,97**	**246711**
		Итого материалов:				**5457,35**	**425673**
		Накладные расходы	%	--		10239,49	798680
		Сметная прибыль	%	8		2590,09	202027
		Сметная стоимость:				**34966,28**	**2727370**
160	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**2,1708**		**215146,36**	**467043**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**60424,52**	**131170**
		Итого эксплуатация машин:				**961,88**	**2088**
		Итого материалов:				**154210,74**	**334763**
		Накладные расходы	%	--		39328,43	85375
		Сметная прибыль	%	8		20357,98	44193
		Сметная стоимость:				**274832,78**	**596611**
161	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**2,1708**		**103521,96**	**224727**
		Накладные расходы	%	--		4244,40	9214
		Сметная прибыль	%	8		8621,31	18715
		Сметная стоимость:				**116387,67**	**252656**
162	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки металлические. Монтаж**	**т конструкций**	**2,1891**		**25263,52**	**55304**
		Итого оплата труда:				**16347,54**	**35786**
		Итого эксплуатация машин:				**8443,63**	**18484**
		Итого материалов:				**2771,07**	**6066**
		Накладные расходы	%	--		11399,64	24955
		Сметная прибыль	%	8		2933,05	6421
		Сметная стоимость:				**39596,21**	**86679**
163	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,1891**		**346385,34**	**758263**
		Накладные расходы	%	--		14201,80	31089
		Сметная прибыль	%	8		28846,97	63148
		Сметная стоимость:				**389434,11**	**852500**
164	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.8 п.8.2 в ценах I квартала 2017 года**	**Надбавка за сталь С245**	**т**	**2,1891**		**4756,00**	**10411**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		195,00	427
		Сметная прибыль	%	8		396,08	867
		Сметная стоимость:				**5347,08**	**11705**
165	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК8.04-08-2016 табл.9 п.9.9 в ценах I квартала 2017 года**	**Надбавка за покрытие краской 2 раза**	**т**	**2,1891**		**25186,00**	**55134**
		Накладные расходы	%	--		1032,63	2260
		Сметная прибыль	%	8		2097,49	4592
		Сметная стоимость:				**28316,12**	**61986**
167	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные, стальные крепежные элементы массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,5131**		**427657,54**	**219423**
		Итого оплата труда:				**50770,89**	**26050**
		Итого эксплуатация машин:				**5159,10**	**2647**
		Итого материалов:				**372856,70**	**191305**
		Накладные расходы	%	--		50355,36	25836
		Сметная прибыль	%	8		38241,03	19621
		Сметная стоимость:				**516253,93**	**264880**
168	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,5131**		**103521,96**	**53115**
		Накладные расходы	%	--		4244,40	2178
		Сметная прибыль	%	8		8621,31	4423
		Сметная стоимость:				**116387,67**	**59716**
169	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Металлические балки. Монтаж**	**т конструкций**	**10,8789**		**72954,16**	**793662**
		Итого оплата труда:				**60881,64**	**662326**
		Итого эксплуатация машин:				**15117,99**	**164467**
		Итого материалов:				**1541,26**	**16767**
		Накладные расходы	%	--		41588,19	452434
		Сметная прибыль	%	8		9163,39	99688

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**123705,73**	**1345784**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**6068712**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4395938**
	Материалы -		Тенге				**1407962**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2181267**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**539783**
		Накладные расходы -	Тенге				**1498262**
		Сметная прибыль -	Тенге				**471536**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6365736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1944**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2181267**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1672774**
	Материалы -		Тенге				**22833**
	Всего заработная плата -		Тенге				**698112**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**823808**
		Накладные расходы -	Тенге				**511165**
		Сметная прибыль -	Тенге				**174715**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2358654**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**688**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**698112**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**8724390**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2632**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2879379**
		РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ					
177	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**3,1969**		**279987,52**	**895078**
		Итого оплата труда:				**57479,84**	**183754**
		Итого эксплуатация машин:				**1511,57**	**4832**
		Итого материалов:				**221588,09**	**708384**
		Накладные расходы	%	--		41876,44	133873
		Сметная прибыль	%	8		25749,12	82316
		Сметная стоимость:				**347613,08**	**1111267**
178	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные, стальные крепежные элементы массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,5409**		**427657,54**	**231301**
		Итого оплата труда:				**50770,89**	**27460**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5159,10**	**2790**
		Итого материалов:				**372856,70**	**201661**
		Накладные расходы	%	--		50355,36	27235
		Сметная прибыль	%	8		38241,03	20683
		Сметная стоимость:				**516253,93**	**279219**
179	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,5409**		**103521,96**	**55990**
		Накладные расходы	%	--		4244,40	2296
		Сметная прибыль	%	8		8621,31	4663
		Сметная стоимость:				**116387,67**	**62949**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1182369**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1182369**
	Материалы -		Тенге				**910045**
	Всего заработная плата -		Тенге				**211214**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**55990**
		Накладные расходы -	Тенге				**163403**
		Сметная прибыль -	Тенге				**107662**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1453434**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**206**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211214**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1453434**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**206**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211214**
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
215	**11-070105-0304 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**60,0000**		**13256,05**	**795363**
		Итого оплата труда:				**4278,00**	**256680**
		Итого эксплуатация машин:				**840,88**	**50453**
		Итого материалов:				**8376,38**	**502583**
		Накладные расходы	%	--		3309,06	198543
		Сметная прибыль	%	8		1325,21	79513
		Сметная стоимость:				**17890,31**	**1073419**

1	2	3	4	5	6	7	8
216	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, ПРС высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**578,5800**		**6555,69**	**3792991**
		Накладные расходы	%	--		268,78	155513
		Сметная прибыль	%	8		545,96	315880
		Сметная стоимость:				**7370,43**	**4264384**
217	**11-060801-0110 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**3,6000**		**34671,42**	**124817**
		Итого оплата труда:				**10748,67**	**38695**
		Итого эксплуатация машин:				**2048,38**	**7374**
		Итого материалов:				**22397,03**	**80629**
		Накладные расходы	%	--		6848,37	24654
		Сметная прибыль	%	8		3321,58	11958
		Сметная стоимость:				**44841,37**	**161429**
237	**11-070105-0304 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**		**13256,05**	**530242**
		Итого оплата труда:				**4278,00**	**171120**
		Итого эксплуатация машин:				**840,88**	**33635**
		Итого материалов:				**8376,38**	**335055**
		Накладные расходы	%	--		3309,06	132362
		Сметная прибыль	%	8		1325,21	53008
		Сметная стоимость:				**17890,31**	**715613**
238	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, ПРС высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**413,1000**		**6555,69**	**2708156**
		Накладные расходы	%	--		268,78	111034
		Сметная прибыль	%	8		545,96	225535
		Сметная стоимость:				**7370,43**	**3044725**
239	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные, стальные крепежные элементы массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0446**		**427657,54**	**19057**
		Итого оплата труда:				**50770,89**	**2262**
		Итого эксплуатация машин:				**5159,10**	**230**
		Итого материалов:				**372856,70**	**16615**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		50355,36	2244
		Сметная прибыль	%	8		38241,03	1704
		Сметная стоимость:				**516253,93**	**23005**
240	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0446**		**103521,96**	**4613**
		Накладные расходы	%	--		4244,40	189
		Сметная прибыль	%	8		8621,31	384
		Сметная стоимость:				**116387,67**	**5186**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**7975239**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7975239**
	Материалы -		Тенге				**934882**
	Всего заработная плата -		Тенге				**468758**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4613**
	Местные материалы -		Тенге				**6501147**
		Накладные расходы -	Тенге				**624540**
		Сметная прибыль -	Тенге				**687982**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9287761**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**449**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**468758**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**9287761**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**449**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**468758**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты: в том числе:		Тенге				**33080785**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7848176**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1834247**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**633044**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**23030016**
		- перевозка грузов	Тенге				**368346**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**4626756**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**37707542**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1546009**
	ИТОГО:		Тенге				**39253551**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**3140284**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**42393835**
	Временные здания и сооружения - 3,7%		Тенге				1 568 572
	Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения		Тенге				43 962 407
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 0,693%		Тенге				304 659
	Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		Тенге				44 267 066
	Итого сметная стоимость в текущих ценах I квартала 2017 года		Тенге				44 267 066
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017 год - 41,86%, К=1		Тенге				18 530 194
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2018 год - 55,81%, К=1,0599383		Тенге				26 186 252
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2019 год - 2,33%, К=1,112825		Тенге				1 147 793
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017-2019 годы		Тенге				45 864 239
	Всего согласно договорного коэффициента, К=0,9		Тенге				**41 277 815**
	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%		Тенге				4 953 338
	Итого по акту с учетом НДС		**Тенге**				**46 231 153**
	Удержание 5%		**Тенге**				**2 311 558**
	Удержание авансового платежа 30%		**Тенге**				**13 869 346**
	Итого к оплате		**Тенге**				**30 050 250**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Э.К.Машырыков

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Ә.С.Құдайберген

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Сагындыков Б.С.

Авторский надзор
ТОО "Deluxe Disign"

Сериккалиев Б.

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Стройка: **Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа"**

Объект: **1-очередь. ХАБ 1. Закрытая подстанция ПС 110/10 кВ Хаб-1.Пожарный резервуар V 100м3/2 шт/**

Договор №74/19 от 21.08.2019 года.
Допол. согл № 1 от 22.12.2019г.
Допол. согл №2 от 23.01.2020г.
Допол. согл №3 от 06.03.2020г.

Акт выполненных работ №004 за октябрь месяц 2020 год
локальная ресурсная смета 6-4
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах IV квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**681,3638**		**96,11**	**65483**
		Итого оплата труда:				**36,27**	**24711**
		Итого эксплуатация машин:				**88,22**	**60108**
		Накладные расходы	%	--		26,25	17888
		Сметная прибыль	%	8		9,79	6670
		Сметная стоимость:				**132,15**	**90040**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12,1363**		**1764,14**	**21410**
		Итого оплата труда:				**1764,14**	**21410**
		Накладные расходы	%	--		1157,68	14050
		Сметная прибыль	%	8		233,75	2837
		Сметная стоимость:				**3155,57**	**38297**
3	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**693,5000**		**71,79**	**49783**
		Итого оплата труда:				**24,70**	**17131**
		Итого эксплуатация машин:				**71,79**	**49783**
		Накладные расходы	%	--		18,14	12581
		Сметная прибыль	%	8		7,19	4989
		Сметная стоимость:				**97,12**	**67353**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**136676**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**26785**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**109891**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**36468**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**37382**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**174058**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**7136**
	ИТОГО:		Тенге				**181194**
	Сметная прибыль		Тенге				**14496**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**195690**
	Временные здания и сооружения - 3,7%		Тенге				7 241
	Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения		Тенге				202 931
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 0,693%		Тенге				1 406
	Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		Тенге				204 337
	Итого сметная стоимость в текущих ценах I квартала 2017 года		Тенге				204 337

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017 год - 41,86%, К=1		Тенге				85 535
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2018 год - 55,81%, К=1,0599383		Тенге				120 876
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2019 год - 2,33%, К=1,112825		Тенге				5 298
	Итого сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2017-2019 годы		Тенге				211 709
	Всего согласно договорного коэффициента, К=0,9		Тенге				**190 538**
	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%		Тенге				22 865
	Итого по акту с учетом НДС		**Тенге**				**213 403**
	Удержание 5%		**Тенге**				**10 670**
	Удержание авансового платежа 30%		**Тенге**				**64 021**
	Итого к оплате		**Тенге**				**138 712**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Э.К.Машырыков

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Ә.С.Құдайберген

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Сагындыков Б.С.

Авторский надзор
ТОО "Deluxe Disign"

Сериккалиев Б.