Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июнь 2023 год** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области	1 600 000,09	1 428 571,51							171 428,58	1 600 000,09
ИТОГО по справке	**1 600 000,09**	**1 428 571,51**							**171 428,58**	**1 600 000,09**

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Ахмедов Адил Байгенжеевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ерназаров Нурлан Жорабекович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3290
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 149

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбыльской области**
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за июнь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Бурение										
1	Е11-040101-0403 1104-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4 НР - 85%, СП - 85%	м бурения	10,05		9903,08 3143,49	6759,59 2679,44	99526 31592	67934 26928	–	49742 11941	161210
2	Е11-040101-0401 1104-0101-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4 НР - 85%, СП - 85%	м бурения	0,9		3946,46 1209,75	2736,71 1175,65	3552 1089	2463 1058	–	1825 430	5807
3	Е11-040101-0403 1104-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4 НР - 85%, СП - 85%	м бурения	1,05		9903,08 3143,49	6759,59 2679,44	10398 3301	7097 2813	–	5197 1248	16843
4	Е11-040101-0407 1104-0101-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4 НР - 85%, СП - 85%	м бурения	1,65		35986,99 12253,56	23733,43 7723,43	59379 20218	39160 12744	–	28018 6992	94388

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	Е11-040101-0403 1104-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4 НР - 85%, СП - 8%	м бурения	0,45	9903,08 3143,49	6759,59 2679,44	4456 1415	3042 1206	--	2227 535	7218
	6	Е11-040101-0407 1104-0101-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4 НР - 85%, СП - 8%	м бурения	0,9	35986,99 12253,56	23733,43 7723,43	32388 11028	21360 6951	--	15282 3814	51484
	7	Е11-040101-0405 1104-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4 НР - 85%, СП - 8%	м бурения	5,25	20004,64 6553,26	13451,38 4910,68	105024 34405	70620 25781	--	51158 12495	168676
	8	Е11-040101-0407 1104-0101-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4 НР - 85%, СП - 8%	м бурения	2,85	35986,99 12253,56	23733,43 7723,43	102563 34923	67640 22012	--	48394 12077	163034
	9	Е11-040101-0405 1104-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 НР - 85%, СП - 8%	м бурения	4,5	15717,93 5148,99	10568,94 3858,40	70731 23170	47560 17363	--	34453 8415	113599
	10	Е11-040101-0407 1104-0101-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 НР - 85%, СП - 8%	м бурения	1	28275,48 9627,79	18647,69 6068,41	28275 9628	18648 6068	--	13342 3329	44947
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				516292 170769	345524 122924	-- --	249638 61276	827205

РАЗДЕЛ 2.Монтаж скважины

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-040201-0106 1104-0201-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0 *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	21,075	2711,48 1170,97	1540,51 430,54	57144 24678	32467 9074	–	28689 6867	92700
12	Е11-040201-0106 1104-0201-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9 *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	27	2440,33 1053,87	1386,46 387,49	65889 28455	37434 10462	–	33079 7917	106886
13	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы водоподъемные,воздухоподъемные.Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	15	467,75 169,40	298,35 80,25	7016 2541	4476 1204	–	3183 816	11015
14	Е11-040301-0102 1104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг *НР - 85%; СП - 8%*	колонна	0,15	508345,70 218442,00	289903,70 99854,10	76252 32766	43485 14978	–	40583 9347	126182
15	Е11-040401-0201 1104-0401-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения *НР - 85%; СП - 8%*	м труб	3	2260,62 791,45	1469,17 398,27	6782 2374	4408 1195	–	3034 785	10601
16	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания *НР - 85%; СП - 8%*	сутки откачки	0,75	365923,36 96722,40	269200,96 85123,46	274443 72542	201901 63843	–	115927 31230	421599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж оголовка** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,006	107626,40 100537,60	7088,80 471,29	646 603	43 3	–	418 85	1149
18	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,006	195553,90 136414,80	59139,10 19850,00	1173 818	355 119	–	647 146	1966
19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%, СП - 8%*	м2	0,174	62,01 58,20	3,81 0,59	11 10	1 –	–	7 1	19
20	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устье скважины. Устройство бетонной заделки** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,33	7294,87 6095,60	1199,27 297,46	2407 2012	396 98	–	1920 346	4673
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				491763 166799	324966 100976	– –	227487 57540	776790
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1603995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				400446				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					796655			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					268037			
		- Накладные расходы	Тенге							568087	
		- Сметная прибыль	Тенге							141217	
		ВСЕГО:			1 603 995,30	0,00				1 603 995	
		Временные здания и сооружения		2,9%	46 515,86						
		Итого с временными								1 650 511	
		Зимние удорожание		1,17%	19 310,98						
		Итого с зимними удороаниями								1 669 822	
		Непредвиденные работы и затраты		2%	33 396,44						
		Итого с непредвиденными работами и затратами								1 703 219	
		2022 год - 100 %, К=1,0500514								1 788 467	
		Итого в текущих ценах с 2022г.								1 788 467	
		итого с учетом скидки								1 428 572	
		НДС		12%	171 428,58						
		Итого с НДС								1 600 000	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерназаров Нурлан Жорабекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Ахмедов Адил Байгенжеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)