Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" 10 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ЖАНЭМ, , Номер лицензии 21027000, Дата выдачи лицензии 22.09.2021 год, I категория, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа, ШОН ТЕЛЬКОЗЫ, 44, 071040018532, +77012243389**

наименование организации, юридический адрес

в лице **СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ**,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту **«Строительство линии электропередач от ВЛ-220/35/10 подстанции Жанаарка к микрорайону «Жаңа-Нұр» в пос. Атасу Жанааркинского района»Республика Казахстан, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.а.Жаңаарқа, п.Жаңаарқа**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"**
в лице Бабасов Токсан,

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____,

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Макетстрой", Мырзажанов Турар Алтаевич 20006814, 15.05.2020, Рабочий проект,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства Жанаркинского района",№ 45-НҚ от 21.06.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждени

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
1430	кВт	1430		1430	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Воздушный ЛЭП высокого напряжения
СИП-3 (20 кВ)-провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ СИП-3 1х95,СИП-3 1-50
Опоры: Опорно-анкерная плита П-3 22 110 3.407.1-143 2.2 Стойки железобетонные вибрированные, предварительно напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ СВ105-3,5. 26 800 ТУ 5863-007-96502166-201 6 2.3 Стойки железобетонные вибрированные, предварительно напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ СВ164-12 1200 ТУ 5863-007-96502166-201 6 2.4
КТПН 630 10/64,КТПН 400 10/04
Трансформатор: Мощность силового трансформатора, кВт 400: кВт 630
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 10
Ввод ВН (В-вохдушный ввод, К-кабельный ввод) В
Выводы НН (В-воздушный вывод, К-Кабельный) К
Тип исполнения туиковая(Т); проходная (П) Т
Вакуумный выключатель
Выкатной элемент ВЭ/TEL -10-20/1000-У2 ,Выключатель TER VCB15
Интерфейс RS-422/485,Трансформатор тока ТОЛ-10

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"30" мая 2023 года;**
месяц, год
окончание работ **"30" октября 2023 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:5
по норме или по проекту организации строительства, 5 месяц;
фактически, 5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Алматонов Т.К.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линии электропередач от ВЛ-220/35/10 подстанции Жанаарка к микрорайону «Жаңа-Нұр» в пос. Атасу Жанааркинского района»Республика Казахстан, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.а.Жаңаарқа, п.Жаңаарқа**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ _____,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"ЖАНЭМ"