Заказчик: **АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**
Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Наименование стройки: **СМР по проекту "Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс)".**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
Наименование пусковых комплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		937070/2024/1	26.02.2024 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**597 781 493,57**									
Освоение:										
Акт № 1.Внутрипоселковый газопровод среднего давления		26 572 787,58	26 572 787,58						3 188 734,51	29 761 522,09
ВСЕГО к оплате		**26 572 787,58**	**26 572 787,58**						**3 188 734,51**	**29 761 522,09**

Заказчик:

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Бітірбай Ж.Қ.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Султангереев Е.М.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Кумекбаева Г.Т.

Специалист ПТО АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ "Мунайгаз инжинирин Лтд" _____ Грачевский Ю.В.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по проекту "Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс)".**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 937070/2024/1** от **26.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **Июль 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Внутрипоселковый газопровод среднего давления работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 10: ТРУБОПРОВОДЫ									
1	69	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**		193	249,36	249,36	48126,49	48126,50		8611,66	61277,49
				м³ грунта		0,00	61,97	0,00	11960,24		4539,34	
2	70	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		5,57	3620,51	0,00	20166,25	0,00		14519,72	37460,81
				м³		3620,51	0,00	20166,25	0,00		2774,84	
3	71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		81,6	3017,09	0,00	246194,56	0,00		177259,67	457330,49
				м³ грунта		3017,09	0,00	246194,56	0,00		33876,26	
4	72	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		139	1574,15	0,00	218806,87	0,00		157541,21	406455,49
				м³ грунта		1574,15	0,00	218806,87	0,00		30107,41	
5	73	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		154	41,57	41,57	6401,76	6401,75		1459,93	8490,01
				м³ грунта		0,00	13,16	0,00	2026,64		628,32	
6	74	1122-0501-0416 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею**		0,2	4920026,66	3805708,22	984005,30	761141,66		457742,96	1557088,09
				км трубопровода		1114318,44	1197514,74	222863,65	239502,96		115339,83	
7	75	241-404-1116 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 630х37,4 мм**		202	93276,00		18841752,00		18841752,00		20349092,17
				м							1507340,17	
8	91	1122-0801-0221 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении**		1	43239,18	32321,66	43239,17	32321,67		20111,37	68418,57
				шт.		10917,52	9397,01	10917,53	9397,00		5068,03	
9	92	241-208-0421 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм**		1	86965,00		86965,00		86965,00		93922,19
				шт.							6957,19	
			Итого по разделу 10: ТРУБОПРОВОДЫ					20495657,40	847991,58	18928717,00	837246,52	23039535,31
								718948,86	262886,84	0,00	1706631,39	
			ИТОГО по акту					20 495 657,40	847 991,58	18 928 717,00	837 246,52	23 039 535,31
								718 948,86	262 886,84	0,00	1 706 631,39	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1,04%**		**239 611,17**				
			Итого с временными									**23 279 146,48**
			Климатические условия, температурная зона			**1,29%**		**300 300,99**				
			Итого с зимними удорожаниями									**23 579 447,47**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**471 588,95**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24 051 036,42**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163			**1,163**						**27 971 355,35**
			Понижающий коэффициент к= 0,95			**0,95**						**26 572 787,58**
			НДС			**12 %**		**3 188 734,51**				
			Итого с НДС									**29 761 522,09**

Заказчик:

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Бітірбай Ж.Қ.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Султангереев Е.М.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Кумекбаева Г.Т.

Специалист ПТО АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ"Мунайгаз инжиниринг Лтд _____ Грачевский Ю.В.

Авторский надзор:

ТОО «Poligram» _____ Арыстанов Н.Н.