Заказчик: АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"
Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Наименование стройки: **СМР по проекту "Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс)".**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
Наименование пусковых комплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		937070/2024/1	26.02.2024 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**597 781 493,57**									
Освоение:										
Акт № 1.Внутрипоселковый газопровод среднего давления от 18.07.2024	29 781 922,00									
Акт № 2.Внутрипоселковый газопровод среднего давления		66 449 599,96	66 449 599,96						7 973 952,00	74 423 551,96
ВСЕГО к оплате		**66 449 599,96**	**66 449 599,96**						**7 973 952,00**	**74 423 551,96**

Заказчик:

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Витрбай Ж.К.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Сеитгереев Е.М.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Мусабаева Г.Т.

Специалист ПТО АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" _____ Касымов Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по проекту "Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс)".**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 937070/2024/1** от **26.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 2

за **Август 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Внутрипоселковый газопровод среднего давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 10: ТРУБОПРОВОДЫ									
1	69	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	410	249,36 / 0,00	249,36 / 61,97	102237,63 / 0,00	102237,63 / 25407,76		18294,21 / 9643,16	130175,00
2	70	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³	12,3	3620,51 / 3620,51	0,00 / 0,00	44532,29 / 44532,29	0,00 / 0,00		32063,30 / 6127,56	82723,15
3	71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	175	3017,09 / 3017,09	0,00 / 0,00	527990,78 / 527990,78	0,00 / 0,00		380152,46 / 72651,30	980794,56
4	72	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	278	1574,15 / 1574,15	0,00 / 0,00	437613,74 / 437613,74	0,00 / 0,00		315082,42 / 60214,82	812910,98
5	73	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	308	41,57 / 0,00	41,57 / 13,16	12803,52 / 0,00	12803,52 / 4053,29		2919,87 / 1256,64	16980,03
6	74	1122-0501-0416 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,5	4920026,66 / 1114318,44	3805708,22 / 1197514,74	2460013,26 / 557159,13	1902854,13 / 598757,39		1144357,39 / 288349,57	3892720,22
7	75	241-404-1116 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 630х37,4 мм	м	505	93276,00		47104380,00		47104380,00		50872730,43
8	129	1122-0801-0221 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	43239,18 / 10917,52	32321,66 / 9397,01	43239,14 / 10917,57	32321,71 / 9397,00		3768350,43 / 20111,43 / 5068,00	68418,57
9	130	241-209-1021 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм	шт.	1	209908,00		209908,00		209908,00		226700,57
			Итого по разделу 10: ТРУБОПРОВОДЫ					50942718,36 / 1578213,51	2050216,99 / 637615,44	47314288,00 / 0,00	16792,57 / 1912981,10 / 4228454,05	57084153,51
			Раздел 17: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОПРОВОДА									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	361	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 630х37,4 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	27	11531,26	227,77	311344,08	6149,86	11144,86	179370,12	529971,46
						10890,72	0,00	294049,37	0,00		39257,26	
			Итого по разделу 17: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОПРОВОДА					311344,08	6149,86	11144,86	179370,12	529971,46
								294049,37	0,00	0,00	39257,26	
			ИТОГО по акту					51 254 062,44	2 056 366,85	47 325 432,86	2 092 351,22	57 614 124,97
								1 872 262,88	637 615,44	0,00	4 267 711,31	
			Временные здания и сооружения			1,04%		599 186,90				
			Итого с временными									58 213 311,87
			Климатические условия, температурная зона			1,29%		750 951,72				
			Итого с зимними удорожаниями									58 964 263,59
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1 179 285,27				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60 143 548,86
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163			1,163						69 946 947,33
			Понижающий коэффициент к= 0,95			0,95						66 449 599,96
			НДС			12 %		7 973 952,00				
			Итого с НДС									74 423 551,96

Заказчик:

Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Шынбай Ж.Қ.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Рахматуллаев Е.М.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Кыскбаева Г.Т.

Специалист ПТО АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ Тулдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ"Мунайгаз инжиниринг Лтд" _____ Касимов Р.

Авторский надзор:

ТОО «Poligram» _____ Арыстанов Н.Н.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Актюбинский производственный филиал Акционерного общества "QAZAQGAZ AIMAQ",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, дом 22** — **070241005164**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог№937070/2024/1 от 26.02.2024

Номер документа	Дата составления
26	19.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по проекту "Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс)"			Работа	1	74 423 551,96	74 423 551,96
				Итого	1	x	74 423 551,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Турдалиев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник цеха / _____ / Альманов Д.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2024

М.П.