Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "АКС-Стройинвест"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъездная дорога к селу Жарык" в Кобдинском районе в следствии ЧС природного характера»**

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	30.07.24г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	313 262 148,83									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		44 126 755,20							5 295 210,62	49 421 965,83
Итого										**49 421 965,83**

Заказчик:

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Темирбаев Ж.К.

Главный специалист

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Кенжебек Е.С.

Подрядчик:

Директор
ТОО "АКС-Стройинвест"

_____ Ермашев Х.Ш.

Технический надзор

ТОО "JAKHAI-K"

_____ Байкісі Б.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

SANA 2024.4Д от 12.04.2024 г. Цена региона Актюбинская область Хобдинский район

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **Заказ** 38
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АКС-Стройинвест"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъездная дорога к селу Жарык" в Кобдинском районе в следствии ЧС природного характера»

Объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъездная дорога к селу Жарык" в Кобдинском районе в следствии ЧС природного характера»

Акт выполненных работ

на Ремонтно-строительные работы

Основание: №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Автомобильная дорога					
			Подраздел 4.5. Обустройство дороги					
1	**1**	**7101-0801-0402**	**Устройство металлических барьерных ограждений механизированным способом, тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м**	**м**	**564**	**1826**	**1 029 864**	
2	**2**	**251-102-0201**	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм**	**1 шт.**	**141**	**47807**	**6 740 787**	**Казахстан**
3	**3**	**251-102-0113**	**Стойка дорожная разборная СДР-1,6 из швеллера N 12 высотой 1,6 м в комплекте с метизами**	**1 комплект**	**283**	**38598**	**10 923 234**	**Казахстан**

4	4	251-102-0306	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	1 шт.	283	4293	1 214 919	Казахстан
5	5	251-102-0503	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 3 мм	1 шт.	4	11390	45 560	Казахстан
6	6	251-102-0401	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	1 шт.	283	497	140 651	Казахстан
7	7	251-102-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	1 т	0,127	1357573	172 412	
8	8	251-102-0602	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	1 т	0,065	1673823	108 798	
9	9	251-102-0604	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,254	1809359	459 577	Казахстан
			Раздел 7. Проектируемая 3-х очковая прямоугольная железобетонная труба разм.2,0х2,0 м на ПК3+11					
			Подраздел 7.4. Укрепление русла на входе и выходе трубы					
10	10	1101-0204-0503	Мощение одиночное русла при толщине слоя камня 0,25 м по щебню 0,1 м	м2 мощения	67,6049	17175	1 161 114	
11	11	6101-0102-0126	Рытье котлована под ризберму в конце укрепления в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3, группа грунта 2	м3	27,72	226	6 265	
12	12	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	13,8	28714	396 253	
			Раздел 8. Проектируемая 2-х очковая круглая железобетонная труба диам.1,5м на ПК8+88					
			Подраздел 8.1. Земляные работы					

13	13	6101-0103-0240	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м3, группа грунта 2	м3	260	282	73 320	
14	14	412-102-0204 Кстм =4	Перевозка грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	432	328	141 696	
15	15	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	260	76	19 760	
16	16	6101-0102-0114	Разработка грунта и рытье котлована под откосные стенки трубы в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	180	359	64 620	
17	17	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную, группа грунта 2	м3	10,6	7328	77 677	
18	18	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	135	64	8 640	
19	19	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	10,6	3824	40 534	
20	20	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	145,6	610	88 816	
			Подраздел 8.2. Устройство водопропускной трубы					
21	21	1130-0101-0101	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3 подушки	17,28	20083	347 034	
22	22	1130-0101-0101	Устройство фундамента из щебня под оголовки иоткосные стенки	м3 подушки	3,6	20083	72 299	
23	23	1130-0102-0201	Устройство монолитного фундамента под тело трубыиз бетона В30	м3 бетона в деле	11,52	68956	794 373	
24	24	1130-0401-0407	Звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2х1,5 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м3 железобетона звеньев	22,8	99487	2 268 304	
25	25	225-104-0223	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	1 шт.	12	252167	3 026 004	Казахстан
26	26	1130-0403-0106	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х(1,25-2) м. Сооружение с устройством монолитного лотка	м3 сборных конструкций	6,28	40384	253 612	

27	27	225-109-0207	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)	1 шт.	4	152088	608 352	Казахстан
28	28	1130-0403-0106	Откосные стенки круглых труб двухочковых, отверстие 2х(1,25-2) м. Сооружение	м3 сборных конструкций	6,68	40384	269 765	
29	29	225-109-0106	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ6пл (Блок № 40пл)	1 шт.	4	150282	601 128	Казахстан
30	30	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	145	7933	1 150 285	
			Подраздел 8.4. Укрепление откосов насыпи					
31	31	1130-0101-0101	Устройство щебеночной подготовки под укрепление откосов насыпи	м3 подушки	2,4	20083	48 199	
32	32	1101-0204-0803	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности	24	6761	162 264	
33	33	225-107-0204	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПБ 1-10	1 шт.	24	14395	345 480	Казахстан
34	34	1101-0204-0902	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м упора	8	17102	136 816	
35	35	226-103-1802	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	1 шт.	4	24115	96 460	Казахстан
			Подраздел 8.5. Укрепление русла на входе и выходе трубы					
36	36	1101-0204-0503	Мощение одиночное русла при толщине слоя камня 0,25 м по щебню 0,1 м	м2 мощения	76,28	17175	1 310 109	
37	37	6101-0102-0126	Рытье котлована под ризберму в конце укрепления в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3, группа грунта 2	м3	24,18	226	5 465	

38	38	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	12	28714	344 568	

Всего	**34 755 014,00**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,4%, с Кветер = 1)	3 607 737,75
Итого с общеплощадочными затратами	**38 362 751,75**
Сметная прибыль (5%)	1 918 137,59
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**767 255,04**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**41 048 144,37**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 год, доля -100%, К=1,075	**44 126 755,202**
НДС (12%)	5 295 210,62
Итого	**49 421 965,83**

Подрядчик:
ТОО "АКС-Стройинвест"
Директор _____ Ермашев Х.Ш.

Эксперт технического надзора
ТОО "JAKHAI-K"
_____ Байкісі Б.

Авторский надзор
ТОО "КазМегаПроект-2030"
_____ Тұрнияз А.