Заказчик: Государственное учреждение"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Актюбинская область, Алгинский район, с.Алга, Микрорайон 5,4
БИН 100440000262, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ86070103KSN0604000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: Тоавриество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство объектов водоснабжения село Кайындысай Алгинского района, Актюбинской области
Договор № 63 от 16.11.2022г., дополнительное соглашение № 02 от 14.03.2023г.

Утверждено
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	16.11.2022г.				
		02	14.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	332 126 218,28									
Строительно-монтажные работы	138 988 353,48	124 096 744,18	-		-				14 891 609,30	138 988 353,48
Скидка 5%	6 949 417,67									6 949 417,67
Всего по акту:	**132 038 935,80**								14 147 028,84	**132 038 935,80**
Аванс 30%	39 611 680,74									39 611 680,74
Всего к оплате:	**92 427 255,06**								9 902 920,19	**92 427 255,06**

Заказчик:
Государственное учреждение"Алгинский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительства"
Актюбинская область, Алгинский район,
с.Алга, Микрорайон 5,4
БИН 100440000262
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ86070103KSN0604000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____Серіков Б. С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____Абжанов Д.К.

Технадзор:
ТОО "Alimans LTD"
Эксперт

_____Гинаятов М. Б.

Форма 2В по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Актюбинская область, Алгинский район, с.Алга, Микрорайон 5,4
БИН 100440000262, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ86070103KSN0604000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство объектов водоснабжения село Кайындысай Алгинского района, Актюбинской области
Договор № 63 от 16.11.2022г., дополнительное соглашение № 02 от 14.03.2023г.

Акт № 3
приемки выполненых работ за июль 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Лок.см. № 02-01 Наружные сети водопровода									
			Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		42497,252	228,01	228,01	9689798	9689798	0	2088927	12721023
				м3 грунта		0	68,27	0	2901287		942298	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1314,348	2377,78	0	3125224	0	0	2250162	5805417
				м3 грунта		2377,78	0	3125224	0		430031	
3	3	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		876,232	228,01	228,01	199790	199789	0	43071	262290
				м3 грунта		0	68,27	0	59820		19429	
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		39124,22756	54,65	54,65	2138139	2138139	0	433809	2777704
				м3 грунта		0	15,4	0	602513		205756	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		39124,22756	236,84	115,88	9266053	4533715	0	4819981	15212917
				м3 уплотненного грунта		120,96	50,15	4732337	1962080		1126883	
6	6	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		3129,4	1129,7	0	3535291	0	0	2545410	6567157
				м3 грунта		1129,7	0	3535291	0		486456	
7	7	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Лишний грунт/		80,8956434	330,31	316,67	26721	25618	0	5375	34664
				м3 грунта		13,64	78,64	1104	6362		2568	
8	8	С3412-102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км Лишний грунт		141,5673759	60		8494				9174
				т·км							680	
9	9	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		682	8970,24	217,87	6117703	148588	4948319	1055731	7747309
				м3 основания		1496,77	66,86	1020796	45599		573875	
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	12	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		15,047	816993,25	518346,28	12293297	7799556	0	6434392	20225904
				км трубопровода		298646,97	133292,02	4493741	2005645		1498215	
11	13	Е11-220501-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею		0,6	1147946,92	826986,39	688768	496192	0	308904	1077486
				км трубопровода		320960,53	199080,07	192576	119448		79814	
12	22	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		41	79815		3272415		3272415		3534208
				шт.							261793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	23	С1242-101-1005	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125		7	119270		834890		834890		901681
				шт.							66791	
14	25	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		341	3291		1122231		1122231		1212009
				шт.							89778	
15	26	С1241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм		169	4508		761852		761852		822800
				шт.							60948	
16	28	С1241-415-0208	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм		104	5925		616200		616200		665496
				шт.							49296	
17	29	С1241-415-0209	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 125 мм		42	12325		517650		517650		559062
				шт.							41412	
18	31	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		104	1621		168584		168584		182071
				шт.							13487	
19	32	С1241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		42	1771		74382		74382		80333
				шт.							5951	
20	33	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		8	1065		8520		8520		9202
				шт.							682	
21	34	С1241-114-0130 прим	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм/133х4,0-57х3,0 мм/		13	2327		30251		30251		32671
				шт.							2420	
22	35	С1241-114-0134	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х4,0 мм		30	1793		53790		53790		58093
				шт.							4303	
23	36	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		23	2882		66286		66286		71589
				шт.							5303	
24	37	С1241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм		5	4421		22105		22105		23873
				шт.							1768	
25	38	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм /100х100, 125х125		25	207562		5189050		5189050		5604174
				шт.							415124	
26	39	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100/125 мм		42	151884		6379128		6379128		6889458
				шт.							510330	
27	40	С1241-102-0177	Крест стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		19,6	4403		86299		86299		93203
				м							6904	
28	41	С1241-102-0209	Крест стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм		18,2	5633		102521		102521		110723
				м							8202	
29	43	С1241-201-0109	Отвод полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм		37	4944		182928		182928		197562
				м							14634	
30	44	С1241-201-0110	Отвод полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х20,8 мм		11	6376		70136		70136		75747
				м							5611	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	45	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		2	2088		4176		4176		4510
				шт.							334	
32	49	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С		107	10009		1070963		1070963		1156640
				комплект							85677	
33	53	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм		103,25	13224		1365378		1365378		1474608
				м							109230	
34	56	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		44	4403		193732		193732		209231
				м							15499	
35	57	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм		15,8	5633		89001		89001		96121
				м							7120	
36	59	С1241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм		855	5875		5023125		5023125		5424975
				м							401850	
			Водопроводные колодцы диам. 2000мм, 5шт									
37	78	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		13,25	32064,55	13211,84	424855	175057	54727	263745	743688
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	195072	71337		55088	
			Водопроводные колодцы диам. 1500мм, 8шт									
38	86	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		14,28	32064,55	13211,84	457882	188665	58981	284247	801499
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	210236	76882		59370	
			Водозаборный колодец Д1500 на 2 абонемента, 1шт									
39	94	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		1	2882		2882		2882		3113
				шт.							231	
40	95	С1241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		6	2374		14244		14244		15384
				шт.							1140	
41	96	С1241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм		1	1150		1150		1150		1242
				шт.							92	
42	97	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		2	1621		3242		3242		3501
				шт.							259	
43	100	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм		0,6	532		319		319		345
				м							26	
44	101	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм		2	1426		2852		2852		3080
				м							228	
45	102	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		2	17786		35572		35572		38418
				шт.							2846	
46	103	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32		1	37067		37067		37067		40032
				шт.							2965	
47	105	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм		0,6	10833		6500		6500		7020
				м							520	
48	110	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,79	32064,55	13211,84	57396	23649	7393	35630	100468
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	26353	9637		7442	
49	111	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	20173		20173		20173		21787
				шт.							1614	
50	112	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б		2	19359		38718		38718		41815
				шт.							3097	
51	113	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	14975		14975		14975		16173

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1198	
52	114	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		1	33659		33659		33659		36352
				шт.							2693	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 3 абонемента, 1шт									
53	117	С1241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм		1	4421		4421		4421		4775
				шт.							354	
54	118	С1241-116-0111	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм		6	3198		19188		19188		20723
				шт.							1535	
55	119	С1241-117-0424	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм		1	1573		1573		1573		1699
				шт.							126	
56	120	С1241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		2	1771		3542		3542		3825
				шт.							283	
57	123	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм		0,9	532		479		479		517
				м							38	
58	124	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм		3	1426		4278		4278		4620
				м							342	
59	125	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		3	17786		53358		53358		57627
				шт.							4269	
60	126	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32		1	37067		37067		37067		40032
				шт.							2965	
61	128	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм		0,6	10833		6500		6500		7020
				м							520	
62	133	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,79	32064,55	13211,84	57396	23649	7393	35630	100468
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	26353	9637		7442	
63	134	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	20173		20173		20173		21787
				шт.							1614	
64	135	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б		2	19359		38718		38718		41815
				шт.							3097	
65	136	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	14975		14975		14975		16173
				шт.							1198	
66	137	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		1	33659		33659		33659		36352
				шт.							2693	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 3 абонемента, 3шт									
67	140	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		3	2882		8646		8646		9338
				шт.							692	
68	141	С1241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		18	2374		42732		42732		46151
				шт.							3419	
69	142	С1241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм		3	1150		3450		3450		3726
				шт.							276	
70	143	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		6	1621		9726		9726		10504
				шт.							778	
71	146	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм		2,7	532		1436		1436		1551
				м							115	
72	147	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм		9	1426		12834		12834		13861
				м							1027	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	148	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	9	17786		160074		160074	12806	172880
74	149	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	37067		111201		111201	8896	120097
75	151	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	1,8	10833		19499		19499	1560	21059
76	156	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,37	32064,55 14722,4	13211,84 5383,92	172187 79059	70948 28912	22180	106891 22326	301404
77	157	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	20173		60519		60519	4842	65361
78	158	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	6	19359		116154		116154	9292	125446
79	159	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	14975		44925		44925	3594	48519
80	160	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	33659		100977		100977	8078	109055
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 4 абонемента, 2шт									
81	163	С1241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	4421		8842		8842	707	9549
82	164	С1241-116-0111	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	12	3198		38376		38376	3070	41446
83	165	С1241-117-0424	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм	шт.	2	1573		3146		3146	252	3398
84	166	С1241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4	1771		7084		7084	567	7651
85	169	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	2,4	532		1277		1277	102	1379
86	170	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	8	1426		11408		11408	913	12321
87	171	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	17786		142288		142288	11383	153671
88	172	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	37067		74134		74134	5931	80065
89	174	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	1,2	10833		13000		13000	1040	14040
90	179	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,58	32064,55 14722,4	13211,84 5383,92	114791 52706	47298 19274	14787	71261 14884	200936
91	180	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	20173		40346		40346	3228	43574
92	181	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	4	19359		77436		77436	6195	83631
93	182	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	14975		29950		29950	2396	32346
94	183	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	33659		67318		67318	5385	72703
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 4 абонемента, 9шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	186	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		9	2882		25938		25938		28013
				шт.							2075	
96	187	С1241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		54	2374		128196		128196		138452
				шт.							10256	
97	188	С1241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм		9	1150		10350		10350		11178
				шт.							828	
98	189	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		18	1621		29178		29178		31512
				шт.							2334	
99	192	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм		10,8	532		5746		5746		6206
				м							460	
100	193	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм		36	1426		51336		51336		55443
				м							4107	
101	194	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		36	17786		640296		640296		691520
				шт.							51224	
102	195	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32		9	37067		333603		333603		360291
				шт.							26688	
103	197	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм		5,4	10833		58498		58498		63178
				м							4680	
104	202	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		16,11	32064,55	13211,84	516560	212843	66539	320674	904213
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	237178	86735		66979	
105	203	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		9	20173		181557		181557		196082
				шт.							14525	
106	204	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б		18	19359		348462		348462		376339
				шт.							27877	
107	205	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		9	14975		134775		134775		145557
				шт.							10782	
108	206	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		9	33659		302931		302931		327165
				шт.							24234	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 5 абонемента, 3шт									
109	209	С1241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм		3	4421		13263		13263		14324
				шт.							1061	
110	210	С1241-116-0111	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм		18	3198		57564		57564		62169
				шт.							4605	
111	211	С1241-117-0424	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм		3	1573		4719		4719		5097
				шт.							378	
112	212	С1241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		6	1771		10626		10626		11476
				шт.							850	
113	215	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм		4,5	532		2394		2394		2586
				м							192	
114	216	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм		15	1426		21390		21390		23101
				м							1711	
115	217	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		15	17786		266790		266790		288133
				шт.							21343	
116	218	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32		3	37067		111201		111201		120097

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							8896	
117	220	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм		1,8	10833		19499		19499		21059
				м							1560	
118	225	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		5,37	32064,55	13211,84	172187	70948	22180	106891	301404
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	79059	28912		22326	
119	226	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		3	20173		60519		60519		65361
				шт.							4842	
120	227	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б		6	19359		116154		116154		125446
				шт.							9292	
121	228	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		3	14975		44925		44925		48519
				шт.							3594	
122	229	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		3	33659		100977		100977		109055
				шт.							8078	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 5 абонемента, 9шт									
123	232	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		9	2882		25938		25938		28013
				шт.							2075	
124	233	С1241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		54	2374		128196		128196		138452
				шт.							10256	
125	234	С1241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм		9	1150		10350		10350		11178
				шт.							828	
126	235	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		18	1621		29178		29178		31512
				шт.							2334	
127	238	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм		13,5	532		7182		7182		7757
				м							575	
128	239	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм		45	1426		64170		64170		69304
				м							5134	
129	240	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		45	17786		800370		800370		864400
				шт.							64030	
130	241	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32		9	37067		333603		333603		360291
				шт.							26688	
131	243	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм		5,4	10833		58498		58498		63178
				м							4680	
132	248	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		16,11	32064,55	13211,84	516560	212843	66539	320674	904213
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	237178	86735		66979	
133	249	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		9	20173		181557		181557		196082
				шт.							14525	
134	250	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б		18	19359		348462		348462		376339
				шт.							27877	
135	251	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		9	14975		134775		134775		145557
				шт.							10782	
136	252	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		9	33659		302931		302931		327165
				шт.							24234	
			Итого по разделу:									114024514
			Раздел: 1. Лок.см. 03-01-01.Сторожка. Общестроительные работы.									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
137	2	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,56	1240,76	0	3176	0	0	2287	5900
				м3 грунта		1240,76	0	3176	0		437	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стены									
138	10	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		18,26	44620,94	4402,41	814778	80388	566110	173889	1067760
				м3 кладки		9215,79	1023,93	168280	18697		79093	
			Монолитные перемычки Прм-1, 2шт/АС-7									
139	11	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки. Устройство/В15**		0,22	72979,71	6507,33	16056	1432	9925	4535	22238
				м3		21360,73	1289,55	4699	284		1647	
140	12	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,01752	28316,3	1697,36	496	30	7	427	997
				т		26234,94	545,9	460	10		74	
141	13	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм**		0,01392	391362		5448		5448		5884
				т							436	
142	14	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм**		0,0036	391362		1409		1409		1522
				т							113	
			Пояс обвязки/АС-9									
143	15	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство**		0,8	51282,01	7051,39	41026	5642	24000	11371	56589
				м3		14230,76	1388,23	11385	1111		4192	
144	16	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм**		0,04686	391362		18339		18339		19806
				т							1467	
145	17	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм**		0,016632	391362		6509		6509		7030
				т							521	
			Покрытие/АС-9									
146	18	Е11-100104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство**		10,89	7866,5	319,09	85666	3474	66386	15506	109266
				м2 перекрытия		1451,37	130,71	15805	1423		8094	
147	19	С1215-202-0502	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/Б-1**		0,26	139141		36177		36177		39071
				м3							2894	
148	20	С1235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**		2,4	289		694		694		749
				м2							55	
149	21	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,00718	1063409,12	1937,96	7635	14	6890	671	8970
				т		101849,16	810,59	731	6		664	
			Итого по разделу: 1. Лок.см. 03-01-01.Сторожка. Общестроительные работы.									1345782
			ИТОГО:					85084253	26148275	40478684	21740091	115370296
								18448799	8142346		8545952	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1199851				116570147
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,07 %		2413002				118983149
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2379663				121362812
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года - 50%, к = 1									**60 681 406,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года - 50%, к = 1,0450539									**63 415 338,18**
			Всего по акту:									**124 096 744,18**
			НДС			12 %						14 891 609,30
			Итого с НДС									**138 988 353,48**
			Скидка 5%									6 949 417,67
			Итого к оплате:									**132 038 935,80**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в т.ч. НДС									14 147 028,84
			Аванс 30%									39 611 680,74
			Итого к оплате									**92 427 255,06**
			в т.ч. НДС									9 902 920,19

Заказчик:
Государственное учреждение"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Актюбинская область, Алгинский район,
с.Алга, Микрорайон 5,4
БИН 100440000262
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ86070103KSN0604000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____ Серіков Б.С.

Технадзор:
ТОО "Alimans LTD"
Эксперт

_____ Гинаятов М. Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____ Абжанов Д.К.

Авторский надзор:
ТОО «MS Engineering Construction»
Эксперт

_____ Муталиев К. Ж.