Заказчик: Государственное учреждение"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Актюбинская область, Алгинский район, с.Алга, Микрорайон 5,4
БИН 100440000262, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ86070103KSN0604000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: Тоавришество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство объектов водоснабжения село Кайындысай Алгинского района, Актюбинской области
Договор № 63 от 16.11.2022г., дополнительное соглашение № 02 от 14.03.2023г.

Утверждено
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	16.11.2022г.				
		02	14.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	562 895 332,11									
Строительно-монтажные работы	101 012 076,78	90 189 354,27	-		-				10 822 722,51	101 012 076,78
Скидка 5%	5 050 603,84									5 050 603,84
Всего к оплате:	**95 961 472,95**								10 281 586,39	**95 961 472,95**
Аванс 30%	28 788 441,88									28 788 441,88
Всего к оплате:	**67 173 031,06**								7 197 110,47	**67 173 031,06**

Заказчик:
Государственное учреждение"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Актюбинская область, Алгинский район,
с.Алга, Микрорайон 5,4
БИН 100440000262
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ86070103KSN0604000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____Пиримжанов Ж.О.

Технадзор:
ТОО "Almans LTD"
Эксперт

_____ Гинаятов М. Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____ Абжанов Д.К.

Форма 2В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Актюбинская область, Алгинский район, с.Алга, Микрорайон 5,4
БИН 100440000262, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ86070103KSN0604000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: Тоавриществo с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство объектов водоснабжения село Кайындысай Алгинского района, Актюбинской области
Договор № 63 от 16.11.2022г., дополнительное соглашение № 02 от 14.03.2023г.

Акт № 5
приемки выполненых работ за сентябрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Лок.см. № 02-01 Наружные сети водопровода									
			Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		12493,6	228,01	228,01	2848666	2848666	0	614115	3739803
				м3 грунта		0	68,27	0	852938		277022	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		386,4	2377,78	0	918772	0	0	661516	1706711
				м3 грунта		2377,78	0	918772	0		126423	
3	3	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		257,6	228,01	228,01	58735	58735	0	12662	77109
				м3 грунта		0	68,27	0	17586		5712	
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		11507,28895	54,65	54,65	628873	628873	0	127593	816983
				м3 грунта		0	15,4	0	177212		60517	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11507,28895	236,84	115,88	2725348	1333465	0	1417661	4474450
				м3 уплотненного грунта		120,96	50,15	1391884	577091		331441	
6	6	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		920	1129,7	0	1039326	0	0	748315	1930652
				м3 грунта		1129,7	0	1039326	0		143011	
7	7	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Лишний грунт/		18,47105	330,31	316,67	6101	5850	0	1227	7914
				м3 грунта		13,64	78,64	252	1453		586	
8	8	С3412-102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км Лишний грунт		32,3243375	60		1939				2094
				т·км							155	
9	9	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		400	8970,24	217,87	3588095	87148	2902240	619197	4543875
				м3 основания		1496,77	66,86	598707	26744		336583	
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	11	С1244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм		75	57226		4291950		4291950		4635306
				шт.							343356	
11	12	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		7,011	816993,25	518346,28	5727940	3634125	0	2998041	9424059
				км трубопровода		298646,97	133292,02	2093814	934510		698078	
12	13	Е11-220501-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею		0,387	1147946,92	826986,39	444255	320044	0	199243	694978
				км трубопровода		320960,53	199080,07	124212	77044		51480	
13	42	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		42	1992,91	1265,92	83702	53168	0	45300	139322
				шт.		726,99	362,48	30534	15224		10320	
14	52	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/Гильза		0,0826	3393879,86	2916018,08	280334	240863	0	104792	415936
				км трубопровода		477861,78	803624,47	39471	66379		30810	
			Водопроводные колодцы диам. 1500мм, 70 шт									
15	86	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		134,55	32064,55	13211,84	4314285	1777653	555733	2678252	7551940
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14722,4	5383,92	1980898	724406		559403	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 6 абонемента, 30шт									
16	278	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		30	2882		86460		86460		93377
				шт.							6917	
17	279	С1241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		180	2374		427320		427320		461506
				шт.							34186	
18	280	С1241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм		30	1150		34500		34500		37260
				шт.							2760	
19	281	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		60	1621		97260		97260		105041
				шт.							7781	
20	282	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		54	652,56	30,51	35238	1648	706	32820	73503
				м трубопровода		608,98	11,2	32885	605		5445	
21	283	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		180	655	30,51	117900	5492	2792	109400	245484
				м трубопровода		608,98	11,2	109616	2016		18184	
22	284	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм		54	532		28728		28728		31026
				м							2298	
23	285	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм		180	1426		256680		256680		277214
				м							20534	
24	286	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		180	17786		3201480		3201480		3457598
				шт.							256118	
25	287	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32		30	37067		1112010		1112010		1200971
				шт.							88961	
26	288	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/Гильза		0,018	3393879,86	2916018,08	61090	52488	0	22836	90640
				км трубопровода		477861,78	803624,47	8602	14465		6714	
27	289	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм		18	10833		194994		194994		210594
				м							15600	
28	291	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонный упоров БМ В7,5		1,5	35036,31	1363,91	52554	2046	41226	9157	66648
				м3		6188,36	519,7	9283	780		4937	
29	294	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		53,7	32064,55	13211,84	1721866	709476	221798	1068912	3014040
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14722,4	5383,92	790593	289117		223262	
30	295	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		30	20173		605190		605190		653605
				шт.							48415	
31	296	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б		60	19359		1161540		1161540		1254463
				шт.							92923	
32	297	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		30	14975		449250		449250		485190
				шт.							35940	
33	298	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		30	33659		1009770		1009770		1090552
				шт.							80782	
34	299	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		30	7401		222030		222030		239792
				шт.							17762	
35	300	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		30	5480		164400		164400		177552
				шт.							13152	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 6 абонемента, 15шт									
36	271	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		26,85	29351,65	13211,84	-788092	-354738	-38057	-534456	-1428352
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14722,4	5383,92	-395296	-144558		-105804	
37	271	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		26,85	32064,55	13211,84	860933	354738	110899	534456	1507020
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14722,4	5383,92	395296	144558		111631	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 6 абонемента, 25шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	294	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		44,75	29351,65	13211,84	-1313486	-591229	-63429	-890760	-2380586
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	-658827	-240930		-176340	
39	294	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		44,75	32064,55	13211,84	1434888	591229	184831	890760	2511700
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	658827	240930		186052	
			Итого по разделу:									53636970
			Раздел: 1. Лок.см. № 02-02.Наружные сети водоснабжения и канализации. Сеть В1. Земляные работы									
40	1	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		4013,569	228,01	228,01	915134	915134	0	197285	1201412
				м3 грунта		0	68,27	0	274006		88993	
41	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		124,131	2853,33	0	354187	0	0	255014	657937
				м3 грунта		2853,33	0	354187	0		48736	
42	3	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ		54,3297938	198,42	190,49	10780	10349	0	2541	14387
				м3		7,93	57,04	431	3099		1066	
43	4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ		0,9677063	2853,33	0	2761	0	0	1988	5129
				м3		2853,33	0	2761	0		380	
44	5	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		57,83	8767,84	217,87	507044	12600	407887	89520	644289
				м3 основания		1496,77	66,86	86558	3867		47725	
45	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		154,2	1240,76	0	191325	0	0	137754	355405
				м3 грунта		1240,76	0	191325	0		26326	
46	7	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3845,528647	37,42	37,42	143900	143900	0	28712	186421
				м3 грунта		0	10,37	0	39878		13809	
47	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3845,528647	236,84	115,88	910762	445620	0	473757	1495281
				м3 уплотненного грунта		120,96	50,15	465142	192853		110762	
48	9	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		39,0688534	330,31	316,67	12905	12372	0	2596	16741
				м3 грунта		13,64	78,64	533	3072		1240	
49	10	С3412-101-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км		205,1114804	76		15588				16835
				т·км							1247	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
50	11	Е11-220501-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею(за вычетом 12м, уложенных в футлярах)		0,298	1147946,92	826986,39	342088	246442	0	153422	535151
				км трубопровода		320960,53	199080,07	95646	59326		39641	
51	12	С1241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм		349,46	2119		740506		740506		799746
				м							59240	
52	13	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		48	1862,29	11,65	89390	559	11440	76771	179454
				м трубы, уложенной в футляре		1612,3	3,25	77390	156		13293	
53	14	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,895	816993,25	518346,28	731209	463920	0	382720	1203043
				км трубопровода		298646,97	133292,02	267289	119296		89114	
54	15	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		916,07	568		520328		520328		561954
				м							41626	
55	16	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		12	1862,29	11,65	22347	140	2860	19193	44863
				м трубы, уложенной в футляре		1612,3	3,25	19348	39		3323	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	17	Е11-220501-0401 Кзтр н Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	816993,25	518346,28	9804	6221	0	5131	16130
						298646,97	133292,02	3584	1600		1195	
57	18	С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	12,12	142		1721		1721		1859
											138	
58	19	Е11-220501-0410 Кзтр н Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,06	3393879,86	2916018,08	203633	174961	0	76120	302133
						477861,78	803624,47	28672	48217		22380	
59	20	С1241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	60,6	5875		356025		356025		384507
											28482	
60	21	Е11-220301-0101 Кзтр н Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	652094,76	98453,28	13042	1969	469	11210	26192
						530207,04	35970,05	10604	719		1940	
61	22	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	20,08	2067		41505		41505		44825
											3320	
62	23	Е11-220901-0203 Кзтр н Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	7247,23	2365,4	43483	14193	2913	30702	80120
						4396,27	772,42	26378	4635		5935	
63	24	С1242-101-1005	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	6	119270		715620		715620		772870
											57250	
64	25	Е11-220901-0201 Кзтр н Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2197,06	128,9	13182	774	936	11699	26871
						1912,2	57,31	11473	344		1990	
65	26	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	43694		262164		262164		283137
											20973	
66	27	С1242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3810		3810		3810		4115
											305	
67	28	С1241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	30	4508		135240		135240		146059
											10819	
68	29	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	1800		21600		21600		23328
											1728	
69	30	Е11-220801-0201 Кзтр н Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1992,91	1265,92	25908	16457	0	14022	43124
						726,99	362,48	9451	4712		3194	
70	31	С1241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	7	1771		12397		12397		13389
											992	
71	32	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	826		4956		4956		5352
											396	
72	33	Е11-220801-0105 Кзтр н Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ	т фасонных частей	0,0149	1431093,9	692387,24	21323	10317	368	13696	37821
						713978,53	214495,58	10638	3196		2802	
73	34	С1241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	3	4421		13263		13263		14324
											1061	
74	35	С1241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	1337		2674		2674		2888
											214	
75	36	Е11-220801-0201 Кзтр н Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1992,91	1265,92	15943	10128	0	8629	26538
						726,99	362,48	5816	2900		1966	
76	37	С1241-201-0110	Отвод полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х20,8 мм	м	3	6376		19128		19128		20658
											1530	
77	38	С1241-201-0106	Отвод полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5 мм		5	1629		8145		8145		8797

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							652	
78	39	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ОТВОД		0,0025	1431093,9	692387,24	3578	1731	62	2298	6346
				т фасонных частей		713978,53	214495,58	1785	536		470	
79	40	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		1	483		483		483		522
				шт.							39	
80	41	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Упоры бетонные. Устройство/В7,5		1,56	37271,47	1735,9	58143	2708	43209	11669	75397
				м3		7837,6	382,39	12227	597		5585	
81	42	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ		0,07182	1431093,9	692387,24	102781	49727	1776	66016	182301
				т фасонных частей		713978,53	214495,58	51278	15405		13504	
82	43	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм		1,4	5633		7886		7886		8517
				м							631	
83	44	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА		0,00385	3393879,86	2916018,08	13066	11227	0	4884	19386
				км трубопровода		477861,78	803624,47	1840	3094		1436	
84	45	С1241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм/ГИЛЬЗА		3,8885	10833		42124		42124		45494
				м							3370	
85	46	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,04555	694126		31617		31617		34146
				т							2529	
86	47	С1261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,00064	311740		200		200		216
				т							16	
87	48	С1261-107-0776	Трубка резиновая вакуумная		1,31	558		731		731		789
				кг							58	
88	49	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		6,64	708		4701		4701		5077
				кг							376	
89	50	Е11-220601-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,026	1559256,53	53266,35	40541	1384	29341	9723	54285
				км трубопровода		377475,48	248,34	9814	6		4021	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 3 шт									
90	56	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		5,445	33787,91	13211,84	183975	71938	31873	108384	315748
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14722,4	5383,92	80163	29315		23389	
91	57	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		3	20173		60519		60519		65361
				шт.							4842	
92	58	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		3	14975		44925		44925		48519
				шт.							3594	
93	59	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б		6	19359		116154		116154		125446
				шт.							9292	
94	60	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		3	20266		60798		60798		65662
				шт.							4864	
95	61	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3	7401		22203		22203		23979
				шт.							1776	
96	62	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		3	11374		34122		34122		36852
				шт.							2730	
97	63	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С		3	10009		30027		30027		32429
				комплект							2402	
98	64	С1222-503-0201	Стремянка С-5		0,08022	1004968		80619		80619		87068
				т							6449	
99	65	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,05	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		2,32638	736,29	1,47	1713	4	334	1102	3040
				м2		591,24	0,69	1375	2		225	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.2000мм - 1 шт									
100	67	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,78	33787,91	13211,84	93930	36729	16273	55337	161208
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14722,4	5383,92	40928	14967		11941	
101	68	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		1	30600		30600		30600		33048

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	69	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	20212		20212		20212	2448	21829
103	70	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9,20-9б	шт.	2	28979		57958		57958	1617	62595
104	71	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	35195		35195		35195	4637	38011
105	72	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7401		7401		7401	2816	7993
106	73	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	11374		11374		11374	592	12284
107	74	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	10009		10009		10009	910	10810
108	75	С1222-503-0201	Стремянка С-5	т	0,02674	1004968		26873		26873	801	29023
109	76	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,05	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,77546	736,29 591,24	1,47 0,69	571 458	2 1	111	367 75	1013
			Итого по разделу: 1. Лок.см. № 02-02.Наружные сети водоснабжения и канализации. Сеть В1									11817479
			Раздел: 2. Сеть К1									
110	78	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	62,2449	228,01 0	228,01 68,27	14192 0	14192 4249	0	3060 1380	18632
111	79	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к контракту группа 1,2	м3 грунта	1,9251	2853,33 2853,33	0 0	5493 5493	0 0	0	3955 756	10204
112	80	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,65	8767,84 1496,77	217,87 66,86	40770 6960	1013 311	32797	7198 3837	51805
113	81	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,72	1240,76 1240,76	0 0	4616 4616	0 0	0	3323 635	8574
114	82	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,7855465	37,42 0	37,42 10,37	1938 0	1938 537	0	387 186	2511
115	83	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,7855465	236,84 120,96	115,88 50,15	12265 6264	6001 2597	0	6380 1492	20137
116	84	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,2944535	330,31 13,64	316,67 78,64	97 4	93 23	0	20 9	126
117	85	С3412-101-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1,5458809	76		117			9	126
118	86	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,031	816993,25 298646,97	518346,28 133292,02	25327 9258	16069 4132	0	13256 3087	41670
119	87	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	31,31	1335		41799		41799	3344	45143
			Итого по разделу: 2. Сеть К1									198928
			Раздел: 3. Сеть К3									
120	88	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	134,3062	228,01 0	228,01 68,27	30623 0	30623 9169	0	6602 2978	40203

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	89	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,1538	2853,33	0	11852	0	0	8534	22017
				м3 грунта		2853,33	0	11852	0		1631	
122	90	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ		35,7237	198,42	190,49	7088	6805	0	1671	9460
				м3		7,93	57,04	283	2038		701	
123	91	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ		0,6363	2853,33	0	1816	0	0	1307	3373
				м3		2853,33	0	1816	0		250	
124	92	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		6,45	8767,84	217,87	56553	1405	45493	9985	71861
				м3 основания		1496,77	66,86	9654	431		5323	
125	93	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5,16	1240,76	0	6402	0	0	4610	11893
				м3 грунта		1240,76	0	6402	0		881	
126	94	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		141,1306595	37,42	37,42	5281	5282	0	1054	6842
				м3 грунта		0	10,37	0	1464		507	
127	95	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		141,1306595	236,84	115,88	33425	16355	0	17387	54877
				м3 уплотненного грунта		120,96	50,15	17071	7078		4065	
128	96	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		16,9193405	330,31	316,67	5589	5358	0	1124	7250
				м3 грунта		13,64	78,64	231	1331		537	
129	97	С3412-101-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км		88,8265376	76		6751				7291
				т·км							540	
130	98	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,043	1183511,64	844582,81	50891	36317	0	22976	79776
				км трубопровода		338928,83	200795,4	14574	8634		5909	
131	99	С1241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011		43,43	2274		98760		98760		106661
				м							7901	
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 3 шт									
132	100	Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		4,36	56125,43	15176,49	244707	66170	72353	131440	406239
				м3 конструкций колодца		24354,24	6096,97	106185	26583		30092	
133	101	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	20173		60519		60519		65361
				шт.							4842	
134	102	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	14975		44925		44925		48519
				шт.							3594	
135	103	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В 15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	19359		116154		116154		125446
				шт.							9292	
136	104	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	20266		60798		60798		65662
				шт.							4864	
137	105	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		3	11374		34122		34122		36852
				шт.							2730	
138	106	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	7401		22203		22203		23979
				шт.							1776	
139	107	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С		3	10009		30027		30027		32429
				комплект							2402	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	108	С1222-503-0201	Стремянка С-5		0,08022	1004968		80619		80619		87068
				т							6449	
141	109	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,05	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		2,32638	736,29	1,47	1713	4	334	1102	3040
				м2		591,24	0,69	1375	2		225	
			Итого по разделу: 3. Сеть К3									1316099
			Раздел: 4. Переливной водопровод В9									
142	111	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		134,3062	228,01	228,01	30623	30623	0	6602	40203
				м3 грунта		0	68,27	0	9169		2978	
143	112	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,1538	2853,33	0	11852	0	0	8534	22017
				м3 грунта		2853,33	0	11852	0		1631	
144	113	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. КОЛОДЦЫ		11,9079	198,42	190,49	2363	2268	0	557	3154
				м3		7,93	57,04	94	679		234	
145	114	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. КОЛОДЦЫ		0,2121	2853,33	0	605	0	0	436	1124
				м3		2853,33	0	605	0		83	
146	115	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		6,45	8767,84	217,87	56553	1405	45493	9985	71861
				м3 основания		1496,77	66,86	9654	431		5323	
147	116	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5,16	1240,76	0	6402	0	0	4610	11893
				м3 грунта		1240,76	0	6402	0		881	
148	117	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		128,0645442	37,42	37,42	4792	4792	0	956	6208
				м3 грунта		0	10,37	0	1328		460	
149	118	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		128,0645442	236,84	115,88	30330	14840	0	15777	49796
				м3 уплотненного грунта		120,96	50,15	15490	6422		3689	
150	119	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		5,7454558	330,31	316,67	1898	1820	0	382	2462
				м3 грунта		13,64	78,64	78	452		182	
151	120	С3412-101-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км		30,1636431	76		2292				2475
				т·км							183	
152	121	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,043	754687,4	156598,5	32452	6733	1387	26615	63792
				км трубопровода		565833,6	59378,97	24331	2553		4725	
153	122	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		43,172	4403		190086		190086		205293
				м							15207	
154	123	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		3	4138,03	214,84	12414	645	886	11058	25350
				задвижка или клапан		3627,81	95,52	10883	287		1878	
155	124	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		3	79815		239445		239445		258601
				шт.							19156	
156	125	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ		0,0032	1431093,9	692387,24	4580	2215	79	2941	8123
				т фасонных частей		713978,53	214495,58	2285	686		602	
157	126	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		1	2882		2882		2882		3113
				шт.							231	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	127	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		12	3291		39492		39492		42651
				шт.							3159	
159	128	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ОТВОД		0,0025	1431093,9	692387,24	3578	1731	62	2298	6346
				т фасонных частей		713978,53	214495,58	1785	536		470	
160	129	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		1	2088		2088		2088		2255
				шт.							167	
161	130	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Упоры бетонные. Устройство/В7,5		0,39	37271,47	1735,9	14536	677	10802	2917	18849
				м3		7837,6	382,39	3057	149		1396	
162	131	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,00797	694126		5532		5532		5975
				т							443	
163	132	С1261-107-0776	Трубка резиновая вакуумная		0,348	558		194		194		210
				кг							16	
164	133	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею		0,00105	3393879,86	2916018,08	3564	3062	0	1332	5288
				км трубопровода		477861,78	803624,47	502	844		392	
165	134	С1241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм/ГИЛЬЗА		1,0605	10833		11488		11488		12407
				м							919	
166	135	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ		0,05145	1431093,9	692387,24	73630	35624	1272	47292	130596
				т фасонных частей		713978,53	214495,58	36734	11036		9674	
167	136	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,6	4403		2642		2642		2853
				м							211	
168	137	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1,884	708		1334		1334		1441
				кг							107	
169	138	С1261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,000156	311740		49		49		53
				т							4	
170	139	Е11-220601-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,026	1559256,53	53266,35	40541	1384	29341	9723	54285
				км трубопровода		377475,48	248,34	9814	6		4021	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 2 шт									
171	141	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,63	33787,91	13211,84	122650	47959	21249	72256	210498
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14722,4	5383,92	53442	19544		15592	
172	142	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	20173		40346		40346		43574
				шт.							3228	
173	143	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		2	14975		29950		29950		32346
				шт.							2396	
174	144	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б		4	19359		77436		77436		83631
				шт.							6195	
175	145	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	20266		40532		40532		43775
				шт.							3243	
176	146	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	7401		14802		14802		15986
				шт.							1184	
177	147	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		2	11374		22748		22748		24568
				шт.							1820	
178	148	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С		2	10009		20018		20018		21619
				комплект							1601	
179	149	С1222-503-0201	Стремянка С-5		0,05348	1004968		53746		53746		58046
				т							4300	
180	150	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,05	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1,55092	736,29	1,47	1142	2	223	734	2026
				м2		591,24	0,69	917	1		150	
			Итого по разделу: 4. Переливной водопровод В9									1594743
			Раздел: 5. Лок.см. № 03-01-01. Сторожка.Общестроительные работы. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АС-6									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	64	Е11-150403-0302 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		8,52	1292,67	4,72	11014	40	1718	7419	19908
			м2 окрашиваемой поверхности			1086,36	2,14	9256	18		1475	
182	65	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		31	1909,44	102,8	59193	3186	15853	34201	100866
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1295,26	83,82	40153	2598		7472	
183	66	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		2	4213,36	51,44	8427	103	2163	4979	14478
			м2 оштукатуриваемой поверхности			3080,5	31,17	6161	62		1072	
184	67	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/ЗА 2 РАЗА		32,9	744,39	2,13	24490	70	16018	6749	33738
			м2 окрашиваемой поверхности			255,4	1,03	8403	34		2499	
185	68	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		1,5	5678,59	23,17	8518	35	3412	4073	13598
			м2 поверхности облицовки			3381	13,16	5072	20		1007	
186	73	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		8,52	4032,08	58,63	34353	500	30855	3007	40349
				м2 покрытия		351,99	23,46	2999	200		2989	
187	74	Е11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		10,6	295,09	2,96	3128	32	1861	1173	4645
				м плинтусов		116,57	1,18	1236	13		344	
188	79	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,3	5553,85	21,25	1666	7	1193	431	2265
				м2 покрытия		1554,72	5,16	466	2		168	
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/АС-4									
189	82	Е11-150213-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		56	5383,93	32,11	301500	1798	114495	148559	486064
				м2		3307,26	8,78	185206	492		36005	
190	83	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		8,4	49780		418152		418152		451604
				м3							33452	
191	84	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		56	2767,46	40,7	154977	2279	43830	88089	262511
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1944,08	22,2	108868	1243		19445	
192	85	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0455	456152		20755		20755		22415
				т							1660	
193	86	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/АНКЕР		0,0606	349629,92	1937,96	21188	117	0	19219	43639
				т		347691,96	810,59	21070	49		3232	
194	87	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0606	389901		23628		23628		25518
				т							1890	
195	88	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/+ПОКОЛЬ		5	1593,68	42,11	7968	211	2237	4562	13532
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1104,11	36,31	5521	182		1002	
196	89	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		0,6	4213,36	51,44	2528	31	649	1494	4344
			м2 оштукатуриваемой поверхности			3080,5	31,17	1848	19		322	
197	90	Е11-150402-0301 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая/+ОТКОС		56,6	986,53	1,71	55837	97	48516	5812	66581
				м2 фасада		127,64	0,72	7224	41		4932	
198	91	Е11-150402-0302 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная/ПОКОЛЬ		5	565,62	4,95	2828	25	1774	832	3953
				м2 фасада		205,92	2,17	1030	11		293	
			Итого по разделу: 5. Лок.см. № 03-01-01. Сторожка.Общестроительные работы									1610008
			Раздел: 6. Лок.см. № 03-02-01. Уборная на 1 очко.Общестроительные работы. Гидроизоляционные работы									
199	33	Е11-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		6,62	11836,76	2543,65	78359	16839	107	63936	153679
			м3 изолирующего слоя			9276,91	1107,98	61413	7335		11384	
200	34	Прайс-лист	Глина		6,62	2678,57		17732		17732		19151

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							1419	
201	35	Е11-080201-1601 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка		18,54	7888,28	447,66	146249	8300	105032	31241	191689
				м2 стенки		1775,46	36,46	32917	676		14199	
202	36	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(гидроизолом)		35,38	4459,67	10,91	157783	386	134425	21450	193572
				м2 поверхности		649,31	2,59	22972	92		14339	
203	37	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		15,09	1593,68	42,11	24049	636	6752	13767	40841
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1104,11	36,31	16661	548		3025	
204	38	Е11-110101-1508 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия цементные. Железнение		15,09	199,44	4,53	3009	69	255	2548	6002
				м2 покрытия		177,98	1,69	2686	26		445	
205	39	Е11-410103-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя		15,09	1656,32	40,91	24994	617	9508	11746	39679
				м2		985,3	0	14868	0		2939	
206	40	Е11-410103-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя		3,33	1319,15	40,09	4393	133	2055	1741	6625
				м2		661,8	0	2204	0		491	
207	41	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		3,33	1675,82	17,19	5580	57	3489	1916	8096
				м2 поверхности		611,01	7,64	2035	25		600	
208	42	Е11-110101-1508 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия цементные. Железнение		3,33	199,44	4,53	664	15	56	562	1324
				м2 покрытия		177,98	1,69	593	6		98	
209	43	Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		3,33	4701,83	10,41	15657	35	14584	974	17961
				м2 поверхности		311,77	2,59	1038	9		1330	
			Итого по разделу: 6. Лок.см. № 03-02-01. Уборная на 1 очко.Общестроительные работы									678619
			Раздел: 7. Лок.см. № 06-01-01. Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы									
			Чердак/АС-13									
210	57	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		21,1	1145,41	145,78	24168	3076	14228	7034	33698
				м2 стяжки		325,3	37,06	6864	782		2496	
211	58	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		21,1	171,26	10,79	3614	228	3258	173	4090
				м2 стяжки		6,05	2,87	128	61		303	
212	59	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		21,1	1372,31	76,68	28956	1618	11339	15058	47535
				м2 утепляемого покрытия		758,22	17,49	15998	369		3521	
213	60	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		2,532	41869		106012		106012		114493
				м3							8481	
			Кровля/АС-13									
214	61	Е11-100210-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила, мауэрлаты. Установка		0,33	28547,83	1980,93	9421	654	2539	5852	16495
				м3 древесины в конструкции		18874,22	829,69	6228	274		1222	
215	62	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,33	11757,49	86,08	3880	28	3432	389	4610
				м3 древесины в конструкции		1271,86	36,57	420	12		341	
216	63	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,414	195083,79	1611,49	80765	667	65715	13200	101482
				м3 древесины в конструкции		34740,23	687,71	14382	285		7517	
217	64	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,414	9995,99	61,99	4138	26	2819	1174	5737
				м3 древесины в конструкции		3123,94	26,2	1293	11		425	
218	65	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТОЛЬ		21,1	562,12	18,4	11861	388	9039	2324	15320
				м2 изолируемой поверхности		115,32	4,42	2433	93		1135	
219	66	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		44	1089,4	29,99	47934	1320	3634	40003	94972
				м2 кровли		976,83	11,38	42981	501		7035	
220	67	С1214-204-0108	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм		44	3696		162624		162624		175634
				м2							13010	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	68	С1215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА КАРНИЗНЫЙ ЩИТ		0,266	93036		24748		24748		26728
				м3							1980	
222	69	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		44	409,88	3,99	18035	176	15739	1975	21611
				м2 обработанной поверхности		48,19	1,7	2120	75		1601	
223	70	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Устройство карнизов		4,8	4704,36	38,91	22581	187	11415	9955	35139
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		2287,3	17,19	10979	83		2603	
224	71	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		4,8	1302		6250		6250		6750
				м2							500	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АС-8									
225	79	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки -АЛИНЕКС. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		20,91	1068,84	5,94	22349	124	7234	12028	37127
				м2 отделываемой поверхности		716,94	2,07	14991	43		2750	
226	80	Е11-150403-0309 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		20,91	1204,86	4,97	25194	104	5291	15877	44357
				м2 окрашиваемой поверхности		946,83	2,29	19798	48		3286	
227	81	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		127,86	1909,44	102,8	244141	13144	65385	141063	416020
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1295,26	83,82	165612	10717		30816	
228	82	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		2,3	4213,36	51,44	9691	119	2487	5725	16649
				м2 оштукатуриваемой поверхности		3080,5	31,17	7085	72		1233	
229	83	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/ЗА 2 РАЗА		134,3	744,39	2,13	99972	286	65385	27551	137725
				м2 окрашиваемой поверхности		255,4	1,03	34300	138		10202	
230	84	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		20,91	1191,84	33,81	24921	707	14429	9576	37257
				м2 стяжки		468	19,22	9786	402		2760	
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/АС-4, 10									
231	94	Е11-150213-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		86,1	5383,93	32,11	463556	2765	176037	228409	747322
				м2		3307,26	8,78	284755	756		55357	
232	95	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 70-80		13,29	31059		412774		412774		445796
				м3							33022	
233	96	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		86,1	2767,46	40,7	238278	3504	67389	135437	403612
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1944,08	22,2	167385	1911		29897	
234	97	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,07749	456152		35347		35347		38175
				т							2828	
235	98	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/АНКЕР		0,1032	349629,92	1937,96	36082	200	0	32729	74316
				т		347691,96	810,59	35882	84		5505	
236	99	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1032	389901		40238		40238		43457
				т							3219	
237	100	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/+ЦОКОЛЬ		4,58	1593,68	42,11	7299	193	2049	4178	12395
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1104,11	36,31	5057	166		918	
238	101	Е11-150402-0301 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая		86,1	986,53	1,71	84940	147	73803	8841	101284
				м2 фасада		127,64	0,72	10990	62		7503	
239	102	Е11-150402-0302 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная/ЦОКОЛЬ		4,58	565,62	4,95	2591	23	1625	762	3621
				м2 фасада		205,92	2,17	943	10		268	
			Итого по разделу: 7. Лок.см. № 06-01-01. Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы									3263407
			Раздел: 8. Лок.см. № 06-03-01.Резервуар на 200м3. Гидроизоляционные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	38	Е11-410101-0103 Кзтр и Кэм=1,11 ПРИМ	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/хамаст/под плитой днища/		132,66	2205,58	364,16	292592	48309	44742	166934	496288
				м2		1504,15	88,71	199541	11768		36762	
241	39	Е11-410101-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/		269,28	2593,2	519,21	698297	139813	132467	363496	1146736
				м2		1582,06	126,65	426017	34104		84943	
242	40	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Приготовление разжиженного битума РБ-1		0,080388	115515,99	10060,54	9286	809	7774	871	10970
				т		8745,45	4974,93	703	400		813	
243	41	Е11-410105-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2		8,840106	98752,32	10040,12	872981	88755	648970	119813	1072218
				т		15300,22	1855,89	135256	16406		79424	
244	42	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/		132,66	1115,65	145,78	148002	19339	85509	44225	207605
				м2		325,3	37,06	43154	4916		15378	
245	43	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/		132,66	171,26	10,79	22719	1432	20485	1089	25713
				м2		6,05	2,87	803	381		1905	
			Итого по разделу: 8. Лок.см. № 06-03-01.Резервуар на 200м3. Гидроизоляционные работы									2959530
			Раздел: 9. Гидроизоляция внутренних поверхностей									
246	50	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,05 прим.	Протравливание металлических поверхностей/вертикальные бетонные поверхности/		269,28	1575,61	0	424281	0	4624	289563	770952
				м2		1558,44	0	419657	0		57108	
247	51	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,05 прим.	Протравливание металлических поверхностей /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/		265,32	1733,18	0	459846	0	5012	313836	835577
				м2		1714,29	0	454834	0		61895	
248	52	Е11-130301-1906 Кзтр и Кэм=1,05	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/		132,66	4036,91	66,53	535537	8826	442296	63380	646830
				м2		636,32	56,09	84415	7441		47913	
249	53	Е11-130301-1906 Кзтр и Кэм=1,05	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/		401,94	3669,93	60,48	1475090	24309	1218268	174575	1781638
				м2		578,48	50,99	232513	20495		131973	
			Итого по разделу: 9. Гидроизоляция внутренних поверхностей									4034997
			Раздел: 10. Теплоизоляционные и отделочные работы									
250	54	Е11-130501-0305 Кзтр и Кэм=1,05	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/		62,28	4503,2	115,36	280459	7185	196727	55021	362318
				м2		1229,09	51,27	76548	3193		26838	
251	55	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		111,6	1115,65	145,78	124506	16269	71934	37204	174647
				м2		325,3	37,06	36303	4136		12937	
252	56	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=35	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм		111,6	1129,34	75,5	126034	8426	112882	6407	143036
				м2		42,35	20,06	4726	2239		10595	
253	57	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,208692	21740,75	2049,97	4537	428	9	3894	9106
				т		19648,78	856,99	4101	179		675	
254	58	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм		111,6	1212		135259		135259		146080
				м2							10821	
255	59	Е11-120101-1301 Кзтр и Кэм=1,11	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		111,6	914,54	79,62	102063	8886	59975	32429	145251
				м2		297,51	18,34	33202	2047		10759	
256	60	С1234-102-0103	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40		5,7474	25969		149254		149254		161194
				м3							11940	
257	61	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		111,6	1115,65	145,78	124506	16269	71934	37204	174647
				м2		325,3	37,06	36303	4136		12937	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
258	62	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм		111,6	161,34	10,79	18005	1204	16126	916	20435
				м2		6,05	2,87	675	320		1514	
259	63	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/по плите днища/		85,36	2267,06	113,63	193516	9700	105592	74860	289846
				м2		916,41	16,56	78225	1414		21470	
260	64	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		85,36	1366,54	56,17	116648	4795	64655	45124	174714
				м2		552,93	9,44	47198	806		12942	
261	65	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство набетонки по уклону из бетона В15		6,8288	31377,13	1659,26	214268	11331	190596	13382	245862
				м3		1807,19	346,34	12341	2365		18212	
			Итого по разделу: 10. Теплоизоляционные и отделочные работы									**2047136**
			Раздел: 11. Лок.см. № 06-04.Бурение скважины №04-06 и резервной скажины №04-07.Буровые работы (расход на 2 скважины)									
262	11	Перечень	Насос Pedrollo 4sr		2	254017,86		508036				508036
				шт						508036		
			Отпускная цена			254018		508036				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6096				
			Сметная стоимость оборудования					***514132***				
263	12	Перечень	Уровнемер ЭУ-50 (аналог ESP-50)		2	89058,04		178116				178116
				шт						178116		
			Отпускная цена			89058		178116				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2137				
			Сметная стоимость оборудования					***180253***				
264	13	Перечень	Оголовок скважинный, d=168 мм		2	15200		30400				30400
				шт						30400		
			Отпускная цена			15200		30400				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		365				
			Сметная стоимость оборудования					***30765***				
			Итого по разделу: 11. Лок.см. № 06-04.Бурение скважины №04-06 и резервной скажины №04-07.Буровые работы (расход на 2 скважины)									**725150**
			ИТОГО:					60485527	15266038	29292931	17237693	83883066
								15174731	4873512	716552	6159846	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							725150		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**864842**				
			Итого с временными									**84747912**
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**1739271**				
			Итого с зимними удорожаниями									**86487183**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1715241**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**88202424**
			Итого в текущих ценах 2022 года - 50%, к = 1									**44 101 212,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года - 50%, к = 1,0450539									**46 088 142,27**
			Всего по акту:									**90 189 354,27**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %						10 822 722,51
			Итого с НДС									101 012 076,78
			Скидка 5%									5 050 603,84
			Итого к оплате:									95 961 472,95
			в т.ч. НДС									10 281 586,39
			Аванс 30%									28 788 441,88
			Итого к оплате									67 173 031,06
			в т.ч. НДС									7 197 110,47

Заказчик:
Государственное учреждение"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Актюбинская область, Алгинский район,
с.Алга, Мікрорайон 5,4
БИН 100440000262
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ86070103KSN0604000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

Пиримжанов Ж.О.

Технадзор:
ТОО "Almans LTD"
Эксперт

Гинаятов М. Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJB
ИИК KZ358
АО"Банк Центр
Директор

Абжанов Д.К.

Авторский надзор:
ТОО «MS Engineering Construction»
Эксперт

Муталиев К. Ж.