Заказчик: Государственное учреждение"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Актюбинская область, Алгинский район, с.Алга, Микрорайон 5,4
БИН 100440000262, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ86070103KSN0604000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство объектов водоснабжения село Кайындысай Алгинского района, Актюбинской области
Договор № 63 от 16.11.2022г., дополнительное соглашение № 02 от 14.03.2023г.

Утверждено
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	16.11.2022г.				
		02	14.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	628 675 878,83									
Строительно-монтажные работы	69 242 680,76	61 823 822,11	-		-				7 418 858,65	69 242 680,76
Скидка 5%	3 462 134,04									3 462 134,04
Всего к оплате:	**65 780 546,72**								7 047 915,72	**65 780 546,72**
Аванс 30%	19 734 164,02									19 734 164,02
Всего к оплате:	**46 046 382,70**								4 933 541,00	**46 046 382,70**

Заказчик:
Государственное учреждение"Алгинский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительства"
Актюбинская область, Алгинский район,
с.Алга, Микрорайон 5,4
БИН 100440000262
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ86070103KSN0604000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель
_____Пиримжанов Ж.О.

Технадзор:
ТОО "Alimans LTD"
Эксперт
_____ Гинаятов М. Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор
_____ Абжанов Д.К.

Форма 2В по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Актюбинская область, Алгинский район, с.Алга, Микрорайон 5,4
БИН 100440000262, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ86070103KSN0604000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство объектов водоснабжения село Кайындысай Алгинского района, Актюбинской области
Договор № 63 от 16.11.2022г., дополнительное соглашение № 02 от 14.03.2023г.

Акт № 6
приемки выполненых работ за октябрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лок.см. № 02-01. Наружные сети водопровода. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	130,368	228,01 0	228,01 68,27	29725 0	29725 8900	0	6408 2891	39024
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,032	2377,78 2377,78	0 0	9587 9587	0 0	0	6903 1319	17809
3	3	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	29,688	228,01 0	228,01 68,27	6769 0	6769 2027	0	1459 658	8886
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	158,8907103	54,65 0	54,65 15,4	8683 0	8683 2447	0	1762 836	11281
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	158,8907103	236,84 120,96	115,88 50,15	37631 19219	18412 7968	0	19575 4576	61782
6	6	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,6	1129,7 1129,7	0 0	10845 10845	0 0	0	7809 1492	20146
7	7	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Лишний грунт/	м3 грунта	4,1232863	330,31 13,64	316,67 78,64	1362 56	1305 324	0	274 131	1767
8	8	С3412-102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км Лишний грунт	т·км	7,3956806	60		444			35	479
9	9	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	97,03	8970,24 1496,77	217,87 66,86	870382 145231	21140 6487	704011	150202 81647	1102231
10	10	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	75	3676,86 2911,11	266,99 111,9	275764 218333	20024 8392	37407	224458 40018	540240
11	12	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,4	816993,25 298646,97	518346,28 133292,02	326797 119459	207339 53317	0	171048 39828	537673
12	13	Е11-220501-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,6	1147946,92 320960,53	826986,39 199080,07	688768 192576	496192 119448	0	308904 79814	1077486
13	18	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2197,06 1912,2	128,9 57,31	2197 1912	129 57	156	1950 332	4479
14	19	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	82	4138,03 3627,81	214,84 95,52	339319 297481	17617 7833	24221	302260 51326	692905

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	42	Е11-220901-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	15	7247,23	2365,4	108708	35481	7283	76755	200300
						4396,27	772,42	65944	11586		14837	
16	16	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1992,91	1265,92	11957	7596	0	6471	19902
						726,99	362,48	4362	2175		1474	
17	46	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонный упоров БМ В7,5	м3	5,49	35036,31	1363,91	192349	7488	150887	33513	243931
						6188,36	519,7	33974	2853		18069	
18	47	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,86118	1004968		2875394		2875394		3105426
											230032	
19	48	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	82,97422	1180,14	1,47	97921	122	11913	68754	180009
						1035,09	0,69	85886	57		13334	
20	50	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	1,19117	694126		826822		826822		892968
											66146	
21	51	С1261-107-0776	Трубка резиновая вакуумная	кг	42,32	558		23615		23615		25504
											1889	
22	52	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/Гильза	км трубопровода	0,02065	3393879,86	2916018,08	70084	60216	0	26198	103985
						477861,78	803624,47	9868	16595		7703	
23	54	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Патрубок. Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,044	754687,4	156598,5	33206	6891	1419	27234	65275
						565833,6	59378,97	24897	2613		4835	
24	55	Е11-220301-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Патрубок. Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0158	931504,72	184213,3	14718	2911	947	11854	28698
						687383,04	70421,47	10861	1113		2126	
25	58	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,855	3393879,86	2916018,08	2901767	2493196	0	1084714	4305400
						477861,78	803624,47	408572	687099		318919	
26	60	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	77,5	33369,02	11,09	2586099	859	2191505	370110	3192706
						5080,45	0	393735	0		236497	
27	61	С1261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,005042	311740		1572		1572		1698
											126	
28	62	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонный упоров БМ В7,5 под задвижку	м3	9,8	35036,31	1363,91	343356	13366	269344	59822	435432
						6188,36	519,7	60646	5093		32254	
29	63	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4138,03	214,84	4138	215	295	3686	8450
						3627,81	95,52	3628	96		626	
30	64	С1241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2864		2864		2864		3093
											229	
31	65	С1242-301-0304	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	9063		72504		72504		78304
											5800	
32	66	С1242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	11	88900		977900		977900		1056132
											78232	
33	67	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	11	931		10241		10241		11060
											819	
34	68	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	1695,42	42,97	18650	473	1780	16441	37898
						1490,6	19,1	16397	210		2807	
35	69	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	11	17163		188793		188793		203896
											15103	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	70	С1241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	11	1214		13354		13354	1068	14422
37	77	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	63,234	549		34715		34715	2777	37492
			Водопроводные колодцы диам. 2000мм									
38	78	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,65	32064,55 14722,4	13211,84 5383,92	84971 39014	35011 14267	10945	52749 11018	148738
39	85	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостка колодца. Устройство	м3	2,16	29681,89 1807,19	1659,26 346,34	64113 3904	3584 748	56625	4233 5468	73814
			Водопроводные колодцы диам. 1500мм									
40	86	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,88	32064,55 14722,4	13211,84 5383,92	316798 145457	130533 53193	40807	196664 41077	554539
41	93	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостка колодца. Устройство	м3	26,73	29681,89 1807,19	1659,26 346,34	793397 48306	44352 9258	700739	52383 67662	913442
			Водозаборный колодец Д1500 на 2 абонемента, 1шт									
42	98	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	652,56 608,98	30,51 11,2	392 365	19 7	8	365 60	817
43	99	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	655 608,98	30,51 11,2	1310 1218	61 22	31	1216 202	2728
44	104	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0006	3393879,86 477861,78	2916018,08 803624,47	2036 287	1749 482	0	761 224	3021
45	106	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостка колодца. Устройство	м3	0,27	29681,89 1807,19	1659,26 346,34	8014 488	448 94	7078	529 683	9226
46	107	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонный упоров БМ В7,5	м3	0,05	35036,31 6188,36	1363,91 519,7	1752 309	68 26	1374	305 165	2222
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 3 абонемента, 1шт									
47	121	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,9	652,56 608,98	30,51 11,2	587 548	27 10	12	547 91	1225
48	122	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	655 608,98	30,51 11,2	1965 1827	92 34	47	1823 303	4091
49	127	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/Гильза	км трубопровода	0,00105	3393879,86 477861,78	2916018,08 803624,47	3564 502	3062 844	0	1332 392	5288
50	129	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостка колодца. Устройство	м3	0,27	29681,89 1807,19	1659,26 346,34	8014 488	448 94	7078	529 683	9226
51	130	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонный упоров БМ В7,5	м3	0,05	35036,31 6188,36	1363,91 519,7	1752 309	68 26	1374	305 165	2222
52	138	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7401		7401		7401	592	7993
53	139	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5480		5480		5480	438	5918
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 3 абонемента, 3шт									
54	144	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		2,7	652,56	30,51	1762	82	35	1641	3675

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		608,98	11,2	1644	30		272	
55	145	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		9	655	30,51	5895	275	140	5470	12274
				м трубопровода		608,98	11,2	5481	101		909	
56	150	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/Гильза		0,0018	3393879,86	2916018,08	6109	5249	0	2284	9064
				км трубопровода		477861,78	803624,47	860	1447		671	
57	152	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостка колодца. Устройство		0,81	29681,89	1659,26	24042	1344	21235	1587	27679
				м3		1807,19	346,34	1464	281		2050	
58	153	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонный упоров БМ В7,5		0,15	35036,31	1363,91	5255	205	4123	916	6665
				м3		6188,36	519,7	928	78		494	
59	161	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3	7401		22203		22203		23979
				шт.							1776	
60	162	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		3	5480		16440		16440		17755
				шт.							1315	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 4 абонемента, 2шт									
61	167	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		2,4	652,56	30,51	1566	73	31	1459	3267
				м трубопровода		608,98	11,2	1462	27		242	
62	168	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		8	655	30,51	5240	244	124	4862	10910
				м трубопровода		608,98	11,2	4872	90		808	
63	173	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею		0,0012	3393879,86	2916018,08	4073	3499	0	1522	6043
				км трубопровода		477861,78	803624,47	573	964		448	
64	175	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостка колодца. Устройство		0,54	29681,89	1659,26	16028	896	14156	1058	18453
				м3		1807,19	346,34	976	187		1367	
65	176	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонный упоров БМ В7,5		0,1	35036,31	1363,91	3504	136	2748	610	4443
				м3		6188,36	519,7	619	52		329	
66	184	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	7401		14802		14802		15986
				шт.							1184	
67	185	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	5480		10960		10960		11837
				шт.							877	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 4 абонемента, 9шт									
68	190	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		10,8	652,56	30,51	7048	330	141	6564	14701
				м трубопровода		608,98	11,2	6577	121		1089	
69	191	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		36	655	30,51	23580	1098	558	21880	49097
				м трубопровода		608,98	11,2	21923	403		3637	
70	196	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/Гильза		0,0054	3393879,86	2916018,08	18327	15747	0	6851	27192
				км трубопровода		477861,78	803624,47	2580	4340		2014	
71	198	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостка колодца. Устройство		2,43	29681,89	1659,26	72127	4032	63704	4762	83040
				м3		1807,19	346,34	4391	842		6151	
72	199	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонный упоров БМ В7,5		0,45	35036,31	1363,91	15766	614	12368	2747	19994
				м3		6188,36	519,7	2785	234		1481	
73	207	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		9	7401		66609		66609		71938
				шт.							5329	
74	208	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		9	5480		49320		49320		53266
				шт.							3946	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 5 абонемента, 3шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	213	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	652,56	30,51	2937	137	59	2735	6126
						608,98	11,2	2740	50		454	
76	214	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	655	30,51	9825	458	233	9117	20457
						608,98	11,2	9135	168		1515	
77	219	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/Гильза	км трубопровода	0,0018	3393879,86	2916018,08	6109	5249	0	2284	9064
						477861,78	803624,47	860	1447		671	
78	221	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостка колодца. Устройство	м3	0,81	29681,89	1659,26	24042	1344	21235	1587	27679
						1807,19	346,34	1464	281		2050	
79	222	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонный упоров БМ В7,5	м3	0,15	35036,31	1363,91	5255	205	4123	916	6665
						6188,36	519,7	928	78		494	
80	230	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7401		22203		22203		23979
											1776	
81	231	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5480		16440		16440		17755
											1315	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 5 абонемента, 9шт									
82	236	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	13,5	652,56	30,51	8810	412	176	8205	18376
						608,98	11,2	8221	151		1361	
83	237	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45	655	30,51	29475	1373	698	27350	61371
						608,98	11,2	27404	504		4546	
84	242	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/Гильза	км трубопровода	0,0054	3393879,86	2916018,08	18327	15747	0	6851	27192
						477861,78	803624,47	2580	4340		2014	
85	244	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостка колодца. Устройство	м3	2,43	29681,89	1659,26	72127	4032	63704	4762	83040
						1807,19	346,34	4391	842		6151	
86	245	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонный упоров БМ В7,5	м3	0,45	35036,31	1363,91	15766	614	12368	2747	19994
						6188,36	519,7	2785	234		1481	
87	253	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	7401		66609		66609		71938
											5329	
88	254	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	9	5480		49320		49320		53266
											3946	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 6 абонемента, 15шт									
89	267	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостка колодца. Устройство	м3	4,05	29681,89	1659,26	120212	6720	106173	7937	138401
						1807,19	346,34	7319	1403		10252	
90	268	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонный упоров БМ В7,5	м3	0,75	35036,31	1363,91	26277	1023	20613	4578	33323
						6188,36	519,7	4641	390		2468	
91	276	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	7401		111015		111015		119896
											8881	
92	277	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	15	5480		82200		82200		88776
											6576	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 6 абонемента, 64шт									
93	278	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	2882		25938		25938		28013
											2075	
94	279	С1241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	54	2374		128196		128196		138452
											10256	
95	280	С1241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм		9	1150		10350		10350		11178

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							828	
96	281	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	1621		29178		29178	2334	31512
97	282	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	16,2	652,56 / 608,98	30,51 / 11,2	10571 / 9865	494 / 181	212	9846 / 1633	22050
98	283	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	54	655 / 608,98	30,51 / 11,2	35370 / 32885	1648 / 605	838	32820 / 5455	73645
99	284	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	16,2	532		8618		8618	689	9307
100	285	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	54	1426		77004		77004	6160	83164
101	286	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	54	17786		960444		960444	76836	1037280
102	287	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	9	37067		333603		333603	26688	360291
103	288	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/Гильза	км трубопровода	0,0054	3393879,86 / 477861,78	2916018,08 / 803624,47	18327 / 2580	15747 / 4340	0	6851 / 2014	27192
104	289	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	5,4	10833		58498		58498	4680	63178
105	290	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостка колодца. Устройство	м3	17,28	29681,89 / 1807,19	1659,26 / 346,34	512903 / 31228	28672 / 5985	453003	33864 / 43741	590508
106	291	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонный упоров БМ В7,5	м3	1,7	35036,31 / 6188,36	1363,91 / 519,7	59562 / 10520	2318 / 883	46723	10377 / 5595	75534
107	294	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,11	32064,55 / 14722,4	13211,84 / 5383,92	516560 / 237178	212843 / 86735	66539	320674 / 66979	904213
108	295	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	20173		181557		181557	14525	196082
109	296	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	18	19359		348462		348462	27877	376339
110	297	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	14975		134775		134775	10782	145557
111	298	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	9	33659		302931		302931	24234	327165
112	299	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	34	7401		251634		251634	20131	271765
113	300	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	34	5480		186320		186320	14906	201226
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 6 абонемента, 1шт									
114	301	С1241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	430		430		430	34	464
115	302	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	652,56 / 608,98	30,51 / 11,2	1175 / 1096	55 / 20	24	1094 / 181	2450
116	303	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		6	655	30,51	3930	183	93	3647	8183

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		608,98	11,2	3654	67		606	
117	304	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	1,8	532		958		958	77	1035
118	305	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	6	1426		8556		8556	684	9240
119	306	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	17786		106716		106716	8537	115253
120	307	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	37067		37067		37067	2965	40032
121	308	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/Гильза	км трубопровода	0,0006	3393879,86 477861,78	2916018,08 803624,47	2036 287	1749 482	0	761 224	3021
122	309	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	0,4	10833		4333		4333	347	4680
123	310	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостка колодца. Устройство	м3	0,27	29681,89 1807,19	1659,26 346,34	8014 488	448 94	7078	529 683	9226
124	311	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонный упоров БМ В7,5	м3	0,05	35036,31 6188,36	1363,91 519,7	1752 309	68 26	1374	305 165	2222
125	314	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,79	32064,55 14722,4	13211,84 5383,92	57396 26353	23649 9637	7393	35630 7442	100468
126	315	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	20173		20173		20173	1614	21787
127	316	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	2	19359		38718		38718	3097	41815
128	317	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	14975		14975		14975	1198	16173
129	318	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	33659		33659		33659	2693	36352
130	319	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7401		7401		7401	592	7993
131	320	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5480		5480		5480	438	5918
			Итого по разделу:									26831198
			Раздел: 1. Лок.см.№ 03-01-01. Сторожка.Общестроительные работы									
132	42	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,В7,5	м3	0,47	34769,07 6188,36	1363,91 519,7	16341 2909	641 244	12792	2869 1537	20747
133	43	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В10	м3	0,3	35381,06 6361,13	870,72 330,6	10614 1908	261 99	8445	1827 995	13436
134	44	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0053	456152		2418		2418	193	2611
135	45	Е11-110101-1702 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	0,03	3335,49 2561,77	128,23 38,8	100 77	4 1	19	73 14	187
			КОЗЫРЕК Кв-1 -1шт./АС-8									
136	46	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,05976	125572,54 93884,36	28400,26 8306,78	7504 5611	1697 496	196	4214 937	12655
137	47	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,05976	4303,24	625,76	257	37	23	136	424

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		3300,54	1,91	197	0		31	
138	48	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05622	973588		54735		54735	4379	59114
139	49	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00354	973520		3446		3446	276	3722
140	50	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,73304	736,29 591,24	1,47 0,69	1276 1025	2 1	249	821 168	2265
141	51	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/МИ-1	т	0,00596	492841,41 489525,54	3315,87 1389,19	2937 2918	19 8	0	2663 448	6048
142	52	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,0014	391362		548		548	44	592
143	53	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00456	973520		4439		4439	355	4794
144	54	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	2,85	1859,12 1605,27	32,52 6,14	5298 4575	92 17	631	4225 762	10285
145	55	С1224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,1521	3253		10254		10254	820	11074
146	56	С1215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,024	93036		2233		2233	179	2412
147	57	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,95	5553,85 1554,72	21,25 5,16	5276 1477	20 5	3779	1363 531	7170
			ПАНДУС									
148	58	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,53	28553,77 1807,19	1659,26 346,34	43687 2765	2539 530	38384	2998 3735	50420
149	59	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01066	21740,75 19648,78	2049,97 856,99	232 209	22 9	0	199 34	465
150	60	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01066	456152		4863		4863	389	5252
151	61	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Установка металлических ограждений без поручня ОГ-1	м	4,1	984,19 767,9	119,35 48,3	4035 3148	489 198	397	3949 639	8623
152	62	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07525	1004968		75624		75624	6050	81674
153	63	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,05	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,18225	736,29 591,24	1,47 0,69	1607 1290	4 2	313	1033 211	2851
			Итого по разделу: 1. Лок.см.№ 03-01-01. Сторожка.Общестроительные работы									306821
			Раздел: 2. Лок.см. № 03-01-02. Сторожка.Водопровод и канализация									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	1	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2071,31	21,8	16570	175	73	15998	35173
						2040,34	0,22	16323	2		2605	
155	2	С1241-201-0403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	125		1000		1000		1080
											80	
156	3	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2868,09	122,6	5736	245	607	4821	11402
						2441,82	18,07	4884	36		845	
157	4	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/прим. 15ч8р2	шт.	1	1051		1051		1051		1135
											84	
158	5	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20/прим. 15ч8р2	шт.	1	1247		1247		1247		1347
											100	
			Сеть К1									
159	6	Е11-160501-0205 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,5	2732,18	35,53	9563	125	109	9145	20205
						2665,4	0,79	9329	3		1497	
160	7	С1241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	3,5	521		1824		1824		1970
											146	
161	8	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50/ПРОЧИСТКА	шт.	1	236		236		236		255
											19	
			Итого по разделу: 2. Лок.см. № 03-01-02. Сторожка.Водопровод и канализация									72567
			Раздел: 3. Лок.см.№03-01-03.Электросиловое оборудование и электроосвещение									
162	1	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5894,27	1909,14	5894	1909	123	3303	9933
						3862,08	724,92	3862	725		736	
163	2	С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2233		2233		2233		2412
											179	
164	3	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755		1895
											140	
165	4	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	594		1188		1188		1283
											95	
166	5	С1247-204-2810	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4221		8442		8442		9117
											675	
167	6	Е11-210401-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	1	3881,88	33,6	3882	34	1759	1514	5828
						2089,24	13,92	2089	14		432	
168	7	С1247-101-0124	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma/OPL/S-4X36	шт.	1	16164		16164		16164		17457
											1293	
169	8	Е11-210401-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	1	3280,93	22,4	3281	22	1759	1086	4716
						1499,49	9,28	1499	9		349	
170	9	С1247-101-0107	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65/OD 111	шт.	1	8704		8704		8704		9400
											696	
171	10	С1261-303-0124	Лампы /прим.	шт.	5	435		2175		2175		2349
											174	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	11	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	485,31 364,35	0,47 0,21	1456 1093	2 1	361	787 179	2422
173	12	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	384		384		384	31	415
174	13	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	532		1064		1064	85	1149
175	14	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	332,64 319,46	0,41 0,17	333 319	0 0	13	230 45	608
176	15	С1247-212-0204	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	434		434		434	35	469
177	16	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	339		339		339	27	366
178	17	Е11-210201-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	20	183,22 156,38	2,27 0,41	3664 3128	45 8	491	2258 474	6396
179	18	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	472179		4722		4722	378	5100
180	19	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	303475		3035		3035	243	3278
181	20	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20/Л48 прим.	шт.	4	642		2568		2568	205	2773
182	21	С1261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм/У195 УХЛ4 прим.	шт.	6	42		252		252	20	272
183	22	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,08	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	18	476,8 396,08	18,75 4,97	8582 7129	337 89	1115	5198 1102	14882
184	23	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	18	31		558		558	45	603
185	24	С1245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	21131		21131		21131	1690	22821
			Итого по разделу: 3. Лок.см.№03-01-03.Электросиловое оборудование и электроосвещение									**125944**
			Раздел: 4. Лок.см. №04-01.Сети внешнего электроснабжения									
186	1	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	9817,05 1247,31	2592,54 1061,4	5890 748	1556 637	3586	1288 574	7752
187	2	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка(ФБС 12.6.6)(ФБС 24.4.6)	шт. сборных конструкций	2	3100,21 575,1	1713,89 369,17	6200 1150	3427 738	1622	2228 674	9102
188	3	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,04	30104		31308		31308	2505	33813
189	4	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	50477,91 23571,41	13668,93 4637,18	50478 23571	13669 4637	13238	22567 5844	78889

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
190	5	515-102-0501 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный**	шт.	1	574823		574823		574823		574823
			Отпускная цена			574823		574823				
			Сметная стоимость оборудования					***574823***				
191	6	515-101-0101 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА**	шт.	1	409222		409222		409222		409222
			Отпускная цена			409222		409222				
			Сметная стоимость оборудования					***409222***				
192	7	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00504	1309251,92	1937,96	6599	10	4836	1598	8853
						347691,96	810,59	1752	4		656	
193	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,9	492571,44	28,64	935886	54	935073	712	1011526
						398,87	3,82	758	7		74928	
194	121	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	5055,96	217,11	40448	1737	28629	7623	51917
						1260,25	63,2	10082	506		3846	
195	122	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	22	982,68	32,04	21619	704	15369	4150	27830
						252,05	9,93	5545	218		2061	
196	123	Е11-330105-1101 Кзтр и Кэм=1,11	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	52	2903,58	2161,44	150986	112395	435	55955	223496
						733,77	611,3	38156	31788		16555	
197	124	С1214-206-0202	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,4108	406897		167153		167153		180525
											13372	
198	125	Е11-330105-1004 Кзтр и Кэм=1,11	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	416	199,75	44,8	83095	18636	578	56189	150427
						153,56	15,28	63880	6356		11143	
199	126	С1214-206-0201	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,46592	405331		188852		188852		203960
											15108	
200	127	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	260	701,46	23,13	182379	6014	101470	55107	256485
						288,06	6,32	74895	1643		18999	
			Прокладка кабелей									
201	128	Е11-010105-0803 Кзтр и Кэм=1,11	**Ручная разработка грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта недобора	115,2	1760,1	778,15	202763	89642	536	96501	323205
						977,3	186,15	112585	21444		23941	
202	129	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	76,8	1775,58	0	136364	0	0	98182	253310
						1775,58	0	136364	0		18764	
203	130	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	38,4	8767,84	217,87	336685	8366	270843	59443	427818
						1496,77	66,86	57476	2567		31690	
204	131	Ц13-080201-3415 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 75 мм. Прокладка в траншеях**	м	28	68,92	0,84	1930	23	172	1256	3441
						61,93	0,37	1734	10		255	
205	132	С1241-201-1202	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 80 мм**		28	382		10696		10696		11552

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							856	
206	133	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	94	304,21 111,52	192,69 78,1	28596 10483	18112 7341	0	12834 3314	44744
207	134	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	2,5	46167		115418		115418	9233	124651
208	135	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	810	320,14 111,52	208,62 92,75	259314 90332	168983 75128	0	119131 30276	408721
209	136	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28	427,74 185,87	184,57 64,29	11977 5204	5168 1800	1604	5043 1362	18382
210	137	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	80	782,98 223,04	415,5 168,07	62639 17843	33240 13446	11555	22528 6813	91980
211	138	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,63	952755		600236		600236	48019	648255
212	139	С1243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,13	1675947		217873		217873	17430	235303
213	140	С1243-201-4204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х2,5-0,66	км	0,05	1657012		82851		82851	6628	89479
214	141	С1243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	3,15	223946		705430		705430	56434	761864
215	142	Ц13-080201-1817 Кзтр и Кэм=1,08	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	3968,78 3717,36	111,38 45,14	55563 52043	1559 632	1961	37926 7479	100968
216	143	С1243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб/прим.	шт.	14	10838		151732		151732	12139	163871
217	144	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,18	9817,05 1247,31	2592,54 1061,4	1767 225	467 191	1076	386 172	2325
218	145	Е11-070101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2351,44 1083,4	1268,04 483,91	4703 2167	2536 968	0	3699 672	9074
219	146	С1225-204-1402	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 2.8	шт.	2	46272		92544		92544	7404	99948
			Итого по разделу: 4. Лок.см. №04-01.Сети внешнего электроснабжения									**7047510**
			Раздел: 5. Опоры наружного освещения (12 шт)									
220	149	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,996	3748,25 3748,25	0 0	14978 14978	0 0	0	10784 2061	27823
221	150	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В15	м3 подстилающего слоя	1,932	35064,26 5080,45	11,09 0	67744 9815	21 0	57907	9226 6158	83128
222	151	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/Опоры уличного освещения	т конструкций	0,792	34899,69 16709,39	15213,53 4608,66	27641 13234	12049 3650	2358	11650 3143	42434

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	152	С1247-306-0201	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А/ПРИМ.СТ-4,0	шт.	12	47094		565128		565128	45210	610338
224	153	Ц13-080305-0318 Кзтр и Кэм=1,08	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	12	4013,6 2626,21	1184,27 913,38	48163 31515	14212 10961	2437	30582 6300	85045
225	154	С1247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	12	8957		107484		107484	8599	116083
226	155	С1247-103-0813	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	12	29883		358596		358596	28688	387284
227	156	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2004	108597,45 87921,44	9685,73 1967,62	21763 17619	1941 394	2202	21256 3442	46461
228	157	С Перечень	Фундамент ЗДФ-1,8Б металлический монтажный	м	12	17139,64		205676		205676	16454	222130
229	158	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20149,16 3862,08	1299,25 451,44	20149 3862	1299 451	14988	3106 1860	25115
230	159	Перечень	Станция управления насосами СУЗ-40 (ШУН-1)	к-т	1	121428,57		121429		121429		121429
			Отпускная цена			121429		121429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1457				
			Сметная стоимость оборудования					*122886*				
231	160	Ц13-110201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	4055,37 3977,94	0 0	8111 7956	0 0	155	5967 1126	15204
232	161	Перечень	Датчик РОС-102 реле воды	к-т	2	84181,25		168362		168362		168362
			Отпускная цена			84181		168362				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2020				
			Сметная стоимость оборудования					*170382*				
233	162	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,88	52755,45 28772,31	22279,53 8481,78	46425 25320	19606 7464	1499	26227 5812	78464
234	163	С1243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,88	937388		824901		824901	65992	890893
235	164	С1252-207-0403	Наконечник кабельный типа CPTAU 35 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	8	1568		12544		12544	1004	13548
			Итого по разделу: 5. Опоры наружного освещения (12 шт)									**2937218**
			Раздел: 6. Лок.см. № 05-01.Видеонаблюдение. Видеонаблюдение									
236	1	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2225,19 1556,28	668,91 297,39	2225 1556	669 297	0	1390 289	3904
237	2	С1248-403-0103	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	53392		53392		53392	4271	57663
238	3	Ц13-101001-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	4	6799,71 6788,13	11,58 0	27199 27153	46 0	0	16563 3501	47263

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
239	4	С1248-402-0215	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LR3-PF40-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп/ПРИМ.	шт.	4	30126		120504		120504	9640	130144
240	5	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	5834,25	6,49	5834	6	0	3555	10140
						5827,76	0	5828	0		751	
241	6	С1248-402-0103	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	1	32966		32966		32966	2637	35603
242	7	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2225,19	668,91	2225	669	0	1390	3904
						1556,28	297,39	1556	297		289	
243	8	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	112227		112227		112227	8978	121205
244	9	С1248-404-0101	Система управления Сетевой пульт управления для камер видеонаблюдения Uniview KB-1100	шт.	1	121719		121719		121719	9738	131457
245	10	С1248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	13798		13798		13798	1104	14902
246	11	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1628,33	41,81	1628	42	0	1204	3059
						1586,52	18,59	1587	19		227	
247	12	С1248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	49094		49094		49094	3928	53022
248	13	Е11-010105-0803 Кзтр и Кэм=1,11	Ручная разработка грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта недобора	66,6	1760,1	778,15	117223	51825	310	55790	186854
						977,3	186,15	65088	12398		13841	
249	14	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	44,4	1775,58	0	78836	0	0	56762	146446
						1775,58	0	78836	0		10848	
250	15	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	22,2	8767,84	217,87	194646	4836	156581	34365	247332
						1496,77	66,86	33228	1484		18321	
251	16	Ц13-080201-3415 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 75 мм. Прокладка в траншеях	м	560	68,92	0,84	38594	470	3444	25118	68809
						61,93	0,37	34679	207		5097	
252	17	С1241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x2,7 мм	м	560	760		425600		425600	34048	459648
253	18	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	560	427,74	184,57	239533	103359	32088	100864	367629
						185,87	64,29	104086	36002		27232	
254	19	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	45	782,98	415,5	35234	18697	6500	12672	51738
						223,04	168,07	10037	7563		3832	
255	20	С1243-801-0101	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2x0,75 мм2	/квк-в-2/км	0,62315	130049		81040		81040	6483	87523
256	21	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	5	316,46	2,49	1582	13	79	1074	2869
						298,21	0,16	1491	1		213	
257	22	С1243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм x 40 мм	м	5	1001		5005		5005	400	5405
258	23	Е11-340201-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,56	218059,65	0	122113	0	5131	88906	227901
						208896,45	0	116982	0		16882	
			Итого по разделу: 6. Лок.см. № 05-01.Видеонаблюдение. Видеонаблюдение									2464420
			Раздел: 7. Тревожная сигнализация									
259	24	Ц13-100411-0207 Кзтр и Кэм=1,08	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении		10	3684,19	0	36842	0	2671	20844	62301

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3417,12	0	34171	0		4615	
260	25	С1248-301-0201	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели KBPN 01	шт.	10	12977		129770		129770	10382	140152
261	26	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	400	130,47 / 115,63	1,46 / 0,07	52187 / 46251	584 / 28	5352	33321 / 6841	92349
262	27	С1243-303-0401	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВВ 2х0,4	км	0,412	27505		11332		11332	907	12239
263	28	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	5	316,46 / 298,21	2,49 / 0,16	1582 / 1491	13 / 1	79	1074 / 213	2869
264	29	С1243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	5	330		1650		1650	132	1782
			Итого по разделу: 7. Тревожная сигнализация									311692
			Раздел: 8. Лок.см.№06-01-01. Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы									
265	72	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В10	м3	0,3	35381,06 / 6361,13	870,72 / 330,6	10614 / 1908	261 / 99	8445	1827 / 995	13436
266	73	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0053	456152		2418		2418	193	2611
267	74	Е11-110101-1702 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	0,03	3335,49 / 2561,77	128,23 / 38,8	100 / 77	4 / 1	19	73 / 14	187
			ПОЛЫ/АС-9									
268	85	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,91	4906,85 / 1666,16	90,01 / 46,37	102602 / 34839	1883 / 970	65881	33660 / 10901	147163
			Итого по разделу: 8. Лок.см.№06-01-01. Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы									163397
			Раздел: 9. Лок.см. № 06-01-02. Насосная станция 2-го подъема.Технологическая часть									
269	8	Ц13-121101-0111 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	шт.	22	19206,01 / 10947,63	7263,73 / 2783,18	422532 / 240848	159802 / 61230	21882	184267 / 48544	655343
270	9	С1242-101-0304	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	22	74851		1646722		1646722	131738	1778460
271	10	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	777,79 / 717,64	40,65 / 18,07	1556 / 1435	81 / 36	39	1442 / 240	3238
272	11	С1244-301-0601	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	2	164930		329860		329860	26389	356249
273	12	Е11-160401-0404 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	72	9143,84 / 2741	216,26 / 18,07	658357 / 197352	15571 / 1301	445434	194680 / 68243	921280
274	13	С1241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	22	5839		128458		128458	10277	138735
275	14	Ц13-121101-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	35	13563,93 / 8308,3	4578,13 / 1755,42	474738 / 290790	160235 / 61440	23712	214860 / 55168	744766
276	15	С1241-112-0207	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм		15	3286		49290		49290		53233

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							3943	
277	16	С1241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	12	4421		53052		53052		57296
											4244	
278	17	С1241-114-0131	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-76х3,5 мм	шт.	4	1985		7940		7940		8575
											635	
279	18	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм/ПРИМ.	шт.	4	1065		4260		4260		4601
											341	
280	19	Ц13-120101-0211 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	30	4141,09	2001,46	124233	60044	622	48666	186731
						2118,9	540,46	63567	16214		13832	
281	20	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	30,15	5633		169835		169835		183422
											13587	
282	21	Ц13-121001-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	30	2797,26	1830,75	83918	54923	0	31316	124453
						966,51	744,72	28995	22342		9219	
283	22	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,66	111,36	3,06	1187	33	509	448	1766
						60,55	0,36	646	4		131	
284	23	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,66	187,02	4,39	1994	47	1192	526	2722
						70,77	0,72	754	8		202	
285	24	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	3302,53	0	13210	0	11558	1619	16015
						413,03	0	1652	0		1186	
286	25	С1248-305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	7232		28928		28928		31242
											2314	
287	26	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/для опор под арматуры.	м3	1,35	37271,47	1735,9	50316	2343	37392	10098	65247
						7837,6	382,39	10581	516		4833	
			Итого по разделу: 9. Лок.см. № 06-01-02. Насосная станция 2-го подъема.Технологическая часть									5333374
			Раздел: 10. Лок.см. № 06-01-03. Водопроводная насосная станция 2-го подъема.Электроосвещение									
288	1	Ц13-080303-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6526,17	31,96	6526	32	2777	2676	9938
						3717,36	0	3717	0		736	
289	2	С1247-206-0111 #прим	Переключатель паркетный на два направления ППЗ-40 М3	шт.	1	7590		7590		7590		8197
											607	
290	3	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5894,27	1909,14	5894	1909	123	3303	9933
						3862,08	724,92	3862	725		736	
291	4	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11805		11805		11805		12749
											944	
292	5	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6898,78	168,61	20696	505	9207	8006	30998
						3661,2	45,14	10984	135		2296	
293	6	С1247-204-1947	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 4Р 100А 10 кА "D"	шт.	1	12189		12189		12189		13164
											975	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
294	7	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	2446		4892		4892	391	5283
295	8	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3642,6 1830,6	31,96 0	47354 23798	415 0	23141	17134 5159	69647
296	9	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	4221		8442		8442	675	9117
297	10	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	7	700		4900		4900	392	5292
298	11	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888		1888		1888	151	2039
299	12	С1247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	635		1905		1905	152	2057
300	13	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	35617,82 24162,84	8910,43 3611,52	35618 24163	8911 3612	2545	19998 4449	60065
301	14	перечень	Шкаф АВР Iр=100А на контакторах	шт	1	224508,93		224509		224509		224509
			Отпускная цена			224509		224509				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2694				
			Сметная стоимость оборудования					*227203*				
302	18	Ц13-080103-2901 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2336,73 1858,68	445,52 180,58	4673 3717	891 361	65	2937 609	8219
303	19	С1247-211-0601 #прим	Реле давления воды МДД-2	шт.	2	4085		8170		8170	654	8824
304	20	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	35617,82 24162,84	8910,43 3611,52	35618 24163	8911 3612	2545	19998 4449	60065
305	21	515-301-0240 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5141-3475 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	1	284052		284052		284052		284052
			Отпускная цена			284052		284052				
			Сметная стоимость оборудования					*284052*				
306	22	С1245-601-0701 #прим	Датчик температуры камерный ДТКБ-53	шт.	1	16951		16951		16951	1356	18307
307	23	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	449	427,74 185,87	184,57 64,29	192054 83455	82872 28866	25728	80871 21834	294759
308	24	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1	303475		30348		30348	2428	32776
309	25	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,06	472179		28331		28331	2266	30597
310	26	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	779162		23375		23375	1870	25245
311	27	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,23	1214055		279233		279233	22339	301572

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
312	28	С1243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,003	4991057		14973		14973	1198	16171
313	29	С1243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,001	416327		416		416	33	449
314	30	С1243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,025	654170		16354		16354	1308	17662
315	31	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	159	459,66	4,23	73085	672	2256	50526	133500
						441,24	0,12	70157	19		9889	
316	32	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	146	88		12848		12848	1028	13876
317	33	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	13	111		1443		1443	115	1558
318	34	С1243-907-3801 #прим	Скоба двухлапкрвая 40 мм	шт.	368	144		52992		52992	4239	57231
319	35	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	1475,78	24,54	2952	49	276	1899	5239
						1313,11	5,42	2626	11		388	
320	36	С1247-214-0110	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	1039		2078		2078	166	2244
321	37	Ц13-080201-2401 Кзтр и Кэм=1,08	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	27293,47	15510,14	54587	31021	1262	26238	87291
						11152,08	7068,84	22304	14138		6466	
322	38	С1243-903-8201 #прим	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	шт.	2	63474		126948		126948	10156	137104
323	39	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	4	15365		61460		61460	4917	66377
324	40	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	752,21	29,25	11283	439	6524	3204	15646
						288,06	8,58	4321	129		1159	
325	41	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0118	507569		5989		5989	479	6468
326	42	С1247-216-0304	Держатель шин заземления К188У2	шт.	25	65		1625		1625	130	1755
327	43	Ц13-080206-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20	609,74	54,39	12195	1088	1745	6988	20718
						468,09	17,15	9362	343		1535	
328	44	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	20	380		7600		7600	608	8208
329	45	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6392,94	161,45	12786	323	3897	6258	20568
						4283,05	63,1	8566	126		1524	
330	46	С1247-201-0801 #прим	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа КМПн 1-0 36 УХЛ3 IP54		2	15877		31754		31754		34294

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2540	
331	47	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3642,6	31,96	14570	128	7120	5272	21429
						1830,6	0	7322	0		1587	
332	48	С1247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	635		635		635		686
											51	
333	49	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	700		2100		2100		2268
											168	
334	50	Ц13-080305-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	2968,59	1204,55	11874	4818	722	7191	20590
						1583,45	913,57	6334	3654		1525	
335	51	Ц13-080305-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	3	6711,68	2001,25	20135	6004	807	13007	35793
						4441,39	1580,27	13324	4741		2651	
336	52	С1247-102-0101 #прим	Светильник с опаловым рассейвателем мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	4766		19064		19064		20589
											1525	
337	53	С1247-102-0103	Светильник с энергосберегающими лампами НАА1301-24 , 24 кВ IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	6287		12574		12574		13580
											1006	
338	54	С1247-102-0104	Светильник с энергосберегающими лампами НАА1301-24 ,18 кВ IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1	4984		4984		4984		5383
											399	
339	55	С1247-102-2001	Светильник ручной переносной, степень защиты IP65, РВО-42	шт.	1	7091		7091		7091		7658
											567	
340	56	С1261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	2	435		870		870		940
											70	
341	57	С1261-303-0110	Лампы накаливания ГОСТ 1182-77	шт.	2	108		216		216		233
											17	
342	58	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,08	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	2181,77	226,97	4364	454	48	2911	7857
						1931,04	90,29	3862	181		582	
343	59	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15673		31346		31346		33854
											2508	
344	60	С1247-106-0108 #прим	Лампа энергосберегающая, Е27, 18Вт	шт.	2	646		1292		1292		1395
											103	
345	61	С1247-106-0108 #прим	Лампа энергосберегающая, Е27, 24Вт	шт.	1	646		646		646		698
											52	
346	62	С1261-303-0109	Лампы люминесцентные	шт.	8	1216		9728		9728		10506
											778	
347	63	Е11-210102-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	50	362,7	4,19	18135	209	564	12503	33089
						347,24	0,06	17362	3		2451	
348	64	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм	м	50	105		5250		5250		5670
											420	
349	65	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	6	485,31	0,47	2912	3	723	1575	4846
						364,35	0,21	2186	1		359	
350	66	С1247-212-0102 #прим	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	448		448		448		484
											36	
351	67	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	384		1920		1920		2074
											154	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
352	68	С1247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	8	500		4000		4000		4320
											320	
			Итого по разделу: 10. Лок.см. № 06-01-03. Водопроводная насосная станция 2-го подъема.Электроосвещение									2410399
			Раздел: 11. Лок.см. №06-02. Подземная насосная станция на скважине.Общестроительно-сантехнические работы									
353	1	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,33	35185,27	13211,84	46796	17572	9644	26474	79132
						14722,4	5383,92	19581	7161		5862	
354	2	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5480		5480		5480		5918
											438	
355	3	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	14975		59900		59900		64692
											4792	
356	4	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20266		20266		20266		21887
											1621	
357	5	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7401		14802		14802		15986
											1184	
358	6	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6048		6048		6048		6532
											484	
359	7	Е11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,292	4572,8	800,96	1335	234	537	558	2044
						1931,9	191,36	564	56		151	
360	8	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,292	43654		12747		12747		13767
											1020	
361	9	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5	м3	2,18	33640,95	1363,91	73337	2973	56873	13307	93576
						6188,36	519,7	13491	1133		6932	
362	10	Е11-460101-0801 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны. Обетонирование/В12,5	м3	0,5	107557,87	1867,04	53779	933	29578	19854	79524
						46534,53	736,9	23267	368		5891	
363	11	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,543	1191,84	33,81	3031	86	1755	1165	4532
						468	19,22	1190	49		336	
364	12	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,543	733,45	23,12	1865	58	1748	86	2107
						23,14	12,71	59	32		156	
365	13	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,738	14981	2438,43	11056	1799	5937	3809	16054
						4497,44	993,88	3319	733		1189	
366	14	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,92	3344,12	229,69	16453	1130	13496	2037	19969
						371,43	69,09	1827	340		1479	
367	15	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,52	1185,84	28,64	5360	129	3428	1693	7617
						398,87	3,82	1803	17		564	
368	16	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,23	36464,31	1363,91	8387	314	6650	1404	10574
						6188,36	519,7	1423	120		783	
369	17	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,03508	34899,69	15213,53	1224	534	104	516	1879
						16709,39	4608,66	586	162		139	
370	18	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03272	973588		31856		31856		34404
											2548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
371	19	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00236	498437		1176		1176	94	1270
372	20	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03508	4303,24 3300,54	625,76 1,91	151 116	22 0	13	80 18	249
373	21	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02784	125572,54 93884,36	28400,26 8306,78	3496 2614	790 231	92	1963 437	5896
374	22	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02784	973588		27105		27105	2168	29273
375	23	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,02784	10247,28 7688,3	1341,17 3,82	285 214	37 0	34	148 35	468
376	24	Е11-120101-0702 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1,96	4460,08 691,37	113,93 34,52	8742 1355	224 68	7163	1309 804	10855
377	25	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3302,53 413,03	0 0	6605 826	0 0	5779	810 593	8008
378	26	Е11-160901-0502 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	5556,98 2135,43	163,24 36,14	11114 4271	326 72	6517	4256 1230	16600
379	27	С1244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	2	70049		140098		140098	11208	151306
380	28	Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	47458,58 2844,75	85,94 38,21	94917 5690	171 76	89056	5708 8050	108675
381	29	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2908,73 2441,82	163,24 36,14	23270 19535	1306 289	2429	19427 3416	46113
382	30	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18557		37114		37114	2969	40083
383	31	С1242-301-0702	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой, для газа, бензина, дизтоплива,Т до +45°С, PN 16, марки 15кч892р (СВВ) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	258233		1549398		1549398	123952	1673350
384	32	Е11-160701-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Краны пожарные диаметром 50 мм с шаровым краном Herz 15 мм. Установка	кран	2	14504,36 1626,35	170,73 54,21	29009 3253	341 108	25415	3294 2584	34887
385	33	С1242-207-3501	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3530		7060		7060	565	7625
386	34	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	483		2898		2898	232	3130
387	35	С1241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	6	1337		8022		8022	642	8664

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
388	36	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		40	1800		72000		72000		77760
				шт.							5760	
389	37	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		10	1340,54	79,91	13405	799	518	12072	27515
				м трубопровода		1208,84	23,03	12088	230		2038	
390	38	С1241-102-0146	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм		10	2162		21620		21620		23350
				м							1730	
391	39	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		10	119,66	1,51	1197	15	35	1123	2506
				м трубопровода		114,63	0	1146	0		186	
			Итого по разделу: 11. Лок.см. №06-02. Подземная насосная станция на скважине.Общестроительно-сантехнические работы									2757777
			Раздел: 12. Лок.см. № 06-03-01.Резервуар на 200м3. Земляные работы									
392	12	Е11-010102-0331 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Недостающий грунт для обваловки)		321,1108594	270,82	259,63	86963	83370	0	17492	112811
				м3 грунта		11,19	64,47	3593	20702		8356	
393	13	С3411-101-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км		577,9995468	537		310386				335217
				т·км							24831	
394	14	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара)		514,1687344	66,72	66,72	34305	34305	0	6960	44566
				м3 грунта		0	18,8	0	9666		3301	
395	15	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки)		514,1687344	236,84	115,88	121774	59582	0	63344	199927
				м3 уплотненного грунта		120,96	50,15	62192	25786		14809	
396	16	Е11-010101-0331 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара)		108	149,16	141,26	16110	15256	0	3257	20916
				м3 грунта		7,9	33,98	854	3670		1549	
397	17	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		108	1129,7	0	122008	0	0	87846	226642
				м3 грунта		1129,7	0	122008	0		16788	
398	18	Е11-010203-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки)		108	159,95	0	17275	0	0	12438	32090
				м2 спланированной площади		159,95	0	17275	0		2377	
			Итого по разделу: 12. Лок.см. № 06-03-01.Резервуар на 200м3. Земляные работы									972169
			Раздел: 13. КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/									
399	82	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		1,214	19479,99	10207,23	23649	12392	927	17619	44569
				м3		8509,13	3790,43	10330	4602		3301	
400	83	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		4	14975		59900		59900		64692
				шт.							4792	
401	84	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	5480		10960		10960		11837
				шт.							877	
402	85	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	20266		40532		40532		43775
				шт.							3243	
403	86	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1, МД-2/		0,0256	1309251,92	1937,96	33517	50	24566	8119	44967
				1т		347691,96	810,59	8901	21		3331	
404	87	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/		0,016966	1138227,45	9685,73	19311	164	17655	1800	22800
				т		87921,44	1967,62	1492	33		1689	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405	88	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,2288	105014,87 53475,69	35815,29 12025,26	24027 12235	8194 2751	3598	10341 2749	37117
406	89	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2288	1004968		229937		229937	18395	248332
407	90	Е11-130301-0503 Кзтр и Кэм=1,05	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	0,96	271,79 46,05	3,06 0,36	261 44	3 0	214	31 23	315
408	91	Е11-130301-1419 Кзтр и Кэм=1,05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	19,39245	195,36 22,6	2,19 0,36	3788 438	42 7	3308	307 328	4423
409	92	Е11-130301-1409 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-710	м2	0,96	881,92 93,03	8,77 1,45	847 89	8 1	749	63 73	983
			Крышка К-1 (1+1шт)/АС-23									
410	93	Е11-100201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Щиты.(Укладка деревянных крышек из досок К-1)	м2	4,225184	4891,64 297,42	184,22 77,21	20668 1257	778 326	18633	1425 1767	23860
411	94	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/уголок 75х6/	т	0,01344	1309251,92 347691,96	1937,96 810,59	17596 4673	26 11	12897	4262 1749	23607
412	95	Е11-130301-1409 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-710	м2	0,38976	881,92 93,03	8,77 1,45	344 36	4 1	304	25 30	399
413	96	Е11-100107-0612 Кзтр и Кэм=1,11	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны(Обивка оцинкованной сталью крыщек К-1 с одной стороны)	м2	6	6070,08 1074,15	9,56 4,01	36420 6445	57 24	29918	5822 3379	45621
414	97	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,016	813201		13011		13011	1041	14052
415	98	С1217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой(Шурупы)	кг	0,48	717		344		344	28	372
416	99	С1217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,8	659		3163		3163	253	3416
			Крышка К-2/АС-23/									
417	100	Е11-140101-1301 Кзтр и Кэм=1,11 ПРИМ	Изготовление и настилка деревянных щитов /крышки К1,К2/	м2	0,725968	10390,91 551,14	93,31 38,97	7543 400	67 28	7076	424 637	8604
418	101	Е11-100110-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,01	235469,9 75973,95	1940,78 783,29	2355 760	20 8	1576	691 244	3290
419	102	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	0,0012	1138227,45 87921,44	9685,73 1967,62	1366 106	11 2	1249	127 119	1612
420	103	Е11-130301-1409 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-710	м2	0,0348	881,92 93,03	8,77 1,45	31 3	0 0	27	2 3	36
421	104	Е11-100107-0611 Кзтр и Кэм=1,11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон/для К-2/	м2	2,6	9214,22 1790,25	13,78 5,79	23957 4655	36 15	19266	4203 2253	30413
422	105	Е11-260201-0505 Кзтр и Кэм=1,11	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	0,6	18886,48 17523	1363,48 592,2	11332 10514	818 355	0	8261 1567	21160
423	106	С1261-107-0718	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,05508	3291508		181296		181296	14504	195800
424	107	С1217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой(Шурупы)	кг	0,88	717		631		631	50	681

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
425	108	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11 примен	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Ручки)		0,0024	1309251,92	1937,96	3142	5	2303	761	4215
				т		347691,96	810,59	834	2		312	
426	109	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев щебеночных		0,84152	14163,6	2438,43	11919	2052	6082	4344	17564
				м3		4497,44	993,88	3785	836		1301	
427	110	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)		0,504912	31377,13	1659,26	15843	838	14092	989	18179
				м3		1807,19	346,34	912	175		1347	
			Итого по разделу: 13. КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/									936691
			Раздел: 14. Лок.см. № 06-03-04.Резервуар на 200м3 (2шт). Вентиляция									
428	1	Е11-202601-0301 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка		2	19027,25	451,6	38054	903	3468	33217	76973
				фильтр		16841,71	105,85	33683	212		5702	
429	2	С1242-404-0802 прим.	Фильтр панельный Д200мм		2	9528		19056		19056		20580
				шт.							1524	
430	3	С1242-404-0601 прим.	Кассета фильтра Д200мм		2	1384		2768		2768		2989
				шт.							221	
431	4	С1261-301-0221 прим.	Хомуты Д200мм		4	549		2196		2196		2372
				шт.							176	
432	5	Е11-160401-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка		11	4056,68	317,35	44623	3491	2370	38836	90136
				м трубопровода		3523,91	78,66	38763	865		6677	
433	6	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		10,23	9643		98648		98648		106540
				м							7892	
434	7	Ц13-120101-0219 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давлениене более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытыхплощадках в пределах цехов		3	8084,2	2952,67	24253	8858	785	10396	37421
				м трубопровода		4869,74	810,88	14609	2433		2772	
435	8	С1241-102-0264	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80		3	103587		310761		310761		335622
				м							24861	
436	9	Е11-090201-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали		0,03316	58394,87	10980,74	1936	364	201	1003	3174
				т		41366,81	2467,32	1372	82		235	
437	10	С1214-103-0202	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)		0,03316	1910037		63337		63337		68404
				т							5067	
438	11	С1214-401-0108	Сетки стальные плетеные одинарныебез покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		2	2261		4522		4522		4884
				м2							362	
439	12	Е11-200701-0307 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами		2	26896,37	85,89	53793	172	50673	2925	61255
				зонт		1474,12	18,07	2948	36		4537	
440	13	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		2	2262,56	30,51	4525	61	3246	1216	6200
				м		608,98	11,2	1218	22		459	
441	14	С1241-112-0225	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	11561		23122		23122		24972
				шт.							1850	
442	15	С1241-116-0413	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80		8	11436		91488		91488		98807

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							7319	
443	16	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1051		2102		2102		2270
											168	
444	17	Е11-130301-1703 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	1,4922	331,29	2,19	494	4	458	23	558
						22,43	0,36	33	1		41	
445	18	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	5,50128	2794,98	184,76	15376	1017	7809	5322	22354
						1190,81	82,14	6551	452		1656	
446	19	С1234-304-0108	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	6,051408	8615		52133		52133		56304
											4171	
447	20	Е11-260301-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4	3414,77	195,13	13659	781	1306	8858	24318
						2893,25	20,63	11573	83		1801	
448	21	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03332	813201		27096		27096		29264
											2168	
			Итого по разделу: 14. Лок.см. № 06-03-04.Резервуар на 200м3 (2шт). Вентиляция									1075397
			Раздел: 15. Лок.см. №07-01-01.Благоустройство. Ограждение									
449	35	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,24	36464,31	1363,91	8751	328	6939	1465	11033
						6188,36	519,7	1485	125		817	
450	36	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,567	44620,94	4402,41	25300	2497	17579	5400	33156
						9215,79	1023,93	5225	581		2456	
451	37	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Сг-1	т металлических изделий	0,000315	555115,77	3430,07	175	1	144	28	219
						95533,7	1031,57	30	0		16	
452	38	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	3,37698	163683,4	2156,6	552756	7283	50681	343015	967433
						146518,89	690,5	494791	2332		71662	
453	39	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	2,18124	462525		1008878		1008878		1089588
											80710	
454	40	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,51246	439438		225194		225194		243210
											18016	
455	41	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,05913	391362		23141		23141		24992
											1851	
456	42	С1261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	231,264	845		195418		195418		211051
											15633	
457	43	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,18396	391362		71995		71995		77755
											5760	
458	44	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	97,93242	222,73	6,11	21812	599	9354	8232	32448
						121,11	0,72	11860	71		2404	
459	45	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	97,93242	93,51	2,19	9157	214	5477	2415	12498
						35,39	0,36	3465	35		926	
			Итого по разделу: 15. Лок.см. №07-01-01.Благоустройство. Ограждение									2703383
			Раздел: 16. Проволочное ограждение охранной зоны 354,0 п.м.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
460	46	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,416	3748,25	0	5308	0	0	3821	9859
						3748,25	0	5308	0		730	
461	47	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5	м3	1,416	33640,95	1363,91	47636	1931	36942	8644	60782
						6188,36	519,7	8763	736		4502	
462	48	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	1,0502	163683,4	2156,6	171900	2265	15761	106674	300860
						146518,89	690,5	153874	725		22286	
463	49	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,76228	458447		349465		349465		377422
											27957	
464	50	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,1416	391362		55417		55417		59850
											4433	
465	51	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,01888	391362		7389		7389		7980
											591	
466	52	С1261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	127,44	845		107687		107687		116302
											8615	
467	53	У86-010605-0102 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1	155286	1396	155286	1396	122891	0	167709
						30999	480	30999	480		12423	
468	54	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	30,4558	222,73	6,11	6783	186	2909	2560	10090
						121,11	0,72	3688	22		747	
469	55	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,4558	93,51	2,19	2848	67	1703	751	3887
						35,39	0,36	1078	11		288	
			Итого по разделу: 16. Проволочное ограждение охранной зоны 354,0 п.м.									1114741
			ИТОГО:					46239584	5645230	31716945	7193555	57564699
								6778007	1722099	1782397	4131560	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1788568		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		580072				
			Итого с временными									58144774
			Зимние удорожания			2,07 %		1166573				
			Итого с зимними удорожаниями									59311347
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1150456				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60461803
			Итого в текущих ценах 2022 года - 50%, к = 1									**30 230 901,50**
			Итого в текущих ценах 2023 года - 50%, к = 1,0450539									**31 592 920,61**
			Всего по акту:									**61 823 822,11**
			НДС			12 %						7 418 858,65
			Итого с НДС									**69 242 680,76**
			Скидка 5%									3 462 134,04
			Итого к оплате:									**65 780 546,72**
			в т.ч. НДС									7 047 915,72
			Аванс 30%									19 734 164,02
			Итого к оплате									**46 046 382,70**
			в т.ч. НДС									4 933 541,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Заказчик:
Государственное учреждение"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Актюбинская область, Алгинский район,
с.Алга, Микрорайон 5,4
БИН 100440000262
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ86070103KSN0604000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____ Пиримжанов Ж.О.

Технадзор:
ТОО "Alimans LTD"
Эксперт

_____ Гинаятов М. Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____ Абжанов Д.К.

Авторский надзор:
ТОО «MS Engineering Construction»
Эксперт

_____ Муталиев К. Ж.