Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», БИН 050240009435, Кызылординская область, Жанакорганский район, с. Жанакорган, М.Кокенов, 44**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Арай , улица Алты Алаш, 2**

Наименование строительства и его адрес: **Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (газоснабжения)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Ноябрь 2024** 1

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
050240009435	080140017041			104	20.09.2024		

доп. соглашение №104/1 от 06.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (газоснабжения)	**105 739 016,0**	**94 409 835,71**					**11 329 180,29**	**105 739 016,0**
аванс - 30%								**31 721 704,80**
Итого к оплате								**74 017 311,2**

М.П.

Заказчик Руководитель, КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района", БИН 050240009435
Сапарбаев К.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041
Нуртай Н.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт авторского надзора, Товарищество с ограниченной ответственностью "GeoProKz" БИН 230540044086
Жусупов Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора:
М.П.
Эксперт технического надзора, Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Капитал" БИН 190540031827
Жумашев Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», БИН 050240009435, Кызылординская область, Жанакорганский район, с. Жанакорган, М.Кокенов, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Арай , улица Алты Алаш, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (газоснабжения)**

(наименование, адрес)

Объект : **Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (газоснабжения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 104 от 20.09.2024, доп. соглашение №104/1 от 06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2024-Жанакорган ГСН Суммарная смета для стройки - 2024-Жанакорган ГСН** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э803093: Наружные сети газопровода.Участок №1 [2-1-1]					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	294,4	340,0	100 096,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2	м^3	945,5	8 738,0	8 261 779,0	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	1 069,9	62,0	66 334,0	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	195	3 714,0	724 230,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	1 069,9	591,0	632 311,0	
6	6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	65	8 656,0	562 640,0	
7	7	6103-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство присыпка песком	м^3	130	16 629,0	2 161 770,0	
8	8	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	м^2	98,2	2 197,0	215 745,0	
9	9	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,565	1 341 749,0	758 088,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	241-404-0903 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х10,0 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	570,65	3 715,0	2 119 965,0	
11	11	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,445	1 283 780,0	571 282,0	
12	12	241-404-0901 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х5,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	449,45	1 304,0	586 083,0	
13	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	4 594,0	73 504,0	
14	14	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	62	4 297,0	266 414,0	
15	15	241-208-1406 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	6 214,0	12 428,0	
16	16	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	665,0	2 660,0	
17	17	241-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5 814,0	5 814,0	
18	18	241-209-0314 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	2	3 743,0	7 486,0	
19	19	241-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	16	1 173,0	18 768,0	
20	20	241-210-0402 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	2 569,0	5 138,0	
21	21	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	9	3 737,0	33 633,0	
22	22	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	42	1 314,0	55 188,0	
23	23	6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 491,0	12 491,0	
24	24	242-210-3607 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	1 997 941,0	1 997 941,0	
25	27	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	970	22,0	21 340,0	
26	28	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	970	47,0	45 590,0	
27	29	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр)	т	0,2547	3 534 635,0	900 272,0	
28	30	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,2547	1 124 150,0	286 321,0	
29	31	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,0252	1 283 780,0	32 351,0	
30	32	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	25,452	605,0	15 398,0	
31	33	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	72	4 297,0	309 384,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	34	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	18	4 337,0	78 066,0	
33	35	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	18	3 250,0	58 500,0	
34	36	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	36	1 314,0	47 304,0	
35	37	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	18	6 620,0	119 160,0	
36	38	242-203-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	29 605,0	532 890,0	
37	39	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0072	3 534 635,0	25 449,0	
38	40	241-117-0302 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 32 мм	шт.	18	1 329,0	23 922,0	
39	41	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57x3,0-25x3,0 мм	шт.	18	628,0	11 304,0	
40	46	6301-0201-0821 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм	км	0,0324	1 565 129,0	50 710,0	
41	47	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	5,4	849,0	4 585,0	
42	48	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,036	31 162,0	1 122,0	
43	49	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,8	248,0	446,0	
44	50	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,8	191,0	344,0	
45	51	6301-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	1	37 063,0	37 063,0	
46	52	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	23	30 226,0	695 198,0	
47	53	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,077	2 928 431,0	225 489,0	
48	54	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225x20,5 мм	м	101,23	12 776,0	1 293 314,0	
49	55	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,1695	1 341 749,0	227 426,0	
50	56	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,3 мм	м	171,195	1 752,0	299 934,0	
51	57	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,1215	1 283 780,0	155 979,0	
52	58	241-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,6 мм	м	122,715	577,0	70 807,0	
53	59	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	9,891	1 141,0	11 286,0	
54	71	6303-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	25	12 990,0	324 750,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	72	248-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013 (активный)	шт.	6	17 050,0	102 300,0	
56	73	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013(пассивный)	шт.	19	10 655,0	202 445,0	
57	74	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м^2	м	7	31 425,0	219 975,0	
58	75	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	57	4 148,0	236 436,0	
59	76	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	45	2 403,0	108 135,0	
			ИТОГО по смете Э803093: Наружные сети газопровода.Участок №1 [2-1-1]				26 026 783,0	
			Смета Э803103: Наружные сети газопровода.Участок №2 [2-1-2]					
60	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1 079,4	340,0	366 996,0	
61	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2	м^3	15,39	8 738,0	134 478,0	
62	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	130	62,0	8 060,0	
63	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	130	3 714,0	482 820,0	
64	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	130	591,0	76 830,0	
65	6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	65	8 656,0	562 640,0	
66	7	6103-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство присыпка песком	м^3	130	16 629,0	2 161 770,0	
67	8	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	м^2	98,2	2 197,0	215 745,0	
68	9	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,075	1 341 749,0	100 631,0	
69	10	241-404-0903 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х10,0 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	75,75	3 715,0	281 411,0	
70	11	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,4973	1 283 780,0	638 424,0	
71	12	241-404-0901 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х5,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	502,273	1 304,0	654 964,0	
72	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	4 594,0	59 722,0	
73	14	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	62	4 297,0	266 414,0	
74	15	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	665,0	2 660,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	16	241-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5 814,0	5 814,0	
76	17	241-209-0314 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	2	3 743,0	7 486,0	
77	18	241-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	16	1 173,0	18 768,0	
78	19	241-210-0402 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	2 569,0	5 138,0	
79	20	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	8	3 737,0	29 896,0	
80	21	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	42	1 314,0	55 188,0	
81	26	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	532,3	22,0	11 711,0	
82	27	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	532,3	47,0	25 018,0	
83	28	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр)	т	0,283	3 534 635,0	1 000 302,0	
84	29	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,283	1 124 150,0	318 134,0	
85	30	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,028	1 283 780,0	35 946,0	
86	31	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	28,28	605,0	17 109,0	
87	32	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	80	4 297,0	343 760,0	
88	33	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16	шт.	20	4 337,0	86 740,0	
89	34	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	20	3 250,0	65 000,0	
90	35	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	40	1 314,0	52 560,0	
91	36	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	20	6 620,0	132 400,0	
92	37	242-203-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	29 605,0	592 100,0	
93	38	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,008	3 534 635,0	28 277,0	
94	39	241-117-0302 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 32 мм	шт.	20	1 329,0	26 580,0	
95	40	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	20	628,0	12 560,0	
96	45	6301-0201-0821 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм	км	0,036	1 565 129,0	56 345,0	
97	46	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	6	849,0	5 094,0	
98	47	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,04	31 162,0	1 246,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2	248,0	496,0	
100	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2	191,0	382,0	
101	50	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,0145	2 928 431,0	42 462,0	
102	51	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	14,645	12 776,0	187 105,0	
103	52	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0225	1 341 749,0	30 189,0	
104	53	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	22,725	1 752,0	39 814,0	
105	54	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,1372	1 283 780,0	176 135,0	
106	55	241-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,6 мм	м	138,572	577,0	79 956,0	
107	56	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,413	1 141,0	1 612,0	
108	68	6303-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	14	12 990,0	181 860,0	
109	69	248-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013 (активный)	шт.	4	17 050,0	68 200,0	
110	70	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013(пассивный)	шт.	10	10 655,0	106 550,0	
111	71	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$	м	2	31 425,0	62 850,0	
112	72	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	4 148,0	33 184,0	
113	73	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	46	2 403,0	110 538,0	
			ИТОГО по смете Э803103: Наружные сети газопровода.Участок №2 [2-1-2]				10 068 070,0	
			Смета Э803113: Наружные сети газопровода.Участок №3 [2-1-3]					
114	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	4 138,8	340,0	1 407 197	
115	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2	$м^3$	63,8	8 738,0	557 694	
116	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	737,12	62,0	45 701	
117	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	160	3 714,0	594 240,0	
118	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	737,12	591,0	435 638	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	6	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	200	8 656,0	1 731 200,0	
120	7	6103-0701-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство присыпка песком	$м^3$	400	16 629,0	6 651 600,0	
121	8	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	$м^2$	98,2	2 197,0	215 745	
122	9	6301-0105-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 140 мм	км	0,005	1 539 222,0	7 696,0	
123	10	241-404-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 140х12,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	5,05	5 930,0	29 946,0	
124	11	6301-0105-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм	км	0,287	1 430 694,0	410 609,0	
125	12	241-404-0904 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 125х11,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	289,87	4 803,0	1 392 246,0	
126	13	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,35	1 341 749,0	469 612,0	
127	14	241-404-0903 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х10,0 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	353,5	3 715,0	1 313 252,0	
128	15	6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	1,463	1 283 780,0	1 878 170	
129	16	241-404-0901 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х5,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	1 477,63	1 304,0	1 926 830	
130	17	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	7 569,0	30 276,0	
131	18	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	6 703,0	13 406,0	
132	19	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	31	5 535,0	171 585,0	
133	20	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	22	4 594,0	101 068,0	
134	21	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	164	4 297,0	704 708,0	
135	22	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	35 114,0	35 114,0	
136	23	241-208-1810 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	20 108,0	20 108,0	
137	24	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9 065,0	9 065,0	
138	25	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	3 250,0	39 000,0	
139	26	241-209-1510 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	16 180,0	16 180,0	
140	27	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	57	3 919,0	223 383,0	
141	28	241-209-1617 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм	шт.	1	19 238,0	19 238,0	
142	29	241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	11	13 440,0	147 840,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	30	241-209-1614 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110х125 мм	шт.	16	18 104,0	289 664,0	
144	31	241-209-1612 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63х125 мм	шт.	2	17 139,0	34 278,0	
145	32	241-210-0528 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм	шт.	2	13 351,0	26 702,0	
146	33	241-210-0525 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	2	9 769,0	19 538,0	
147	34	241-210-0520 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	3	7 163,0	21 489,0	
148	35	241-210-0523 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	шт.	1	9 769,0	9 769,0	
149	36	241-211-0611 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	2	5 976,0	11 952,0	
150	37	241-211-0610 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	8	5 165,0	41 320,0	
151	38	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	7	3 737,0	26 159,0	
152	39	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	95	1 314,0	124 830,0	
153	40	6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 491,0	12 491,0	
154	41	242-210-3607 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	1 997 941,0	1 997 941,0	
155	46	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2 105	22,0	46 310,0	
156	47	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2 105	47,0	98 935,0	
157	48	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр)	т	0,9905	3 534 635,0	3 501 056,0	
158	49	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,9905	1 124 150,0	1 113 471,0	
159	50	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,098	1 283 780,0	125 810,0	
160	51	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	98,98	605,0	59 883,0	
161	52	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	248	4 297,0	1 065 656,0	
162	53	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16	шт.	62	4 337,0	268 894,0	
163	54	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	62	3 250,0	201 500,0	
164	55	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	124	1 314,0	162 936,0	
165	56	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	62	6 620,0	410 440,0	
166	57	242-203-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	62	29 605,0	1 835 510,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	58	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0248	3 534 635,0	87 659	
168	59	241-117-0302 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 32 мм	шт.	62	1 329,0	82 398,0	
169	60	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	70	628,0	43 960,0	
170	65	6301-0201-0821 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм	км	0,126	1 565 129,0	197 206,0	
171	66	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	21	849,0	17 829,0	
172	67	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,14	31 162,0	4 363,0	
173	68	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7	248,0	1 736,0	
174	69	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7	191,0	1 337,0	
175	70	6301-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	1	37 063,0	37 063,0	
176	71	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	24	30 226,0	725 424,0	
177	72	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,008	2 928 431,0	23 427,0	
178	73	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	32,56	12 776,0	415 987,0	
179	74	6301-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 180 мм	км	0,004	1 601 084,0	6 404,0	
180	75	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	4,04	7 986,0	32 263,0	
181	76	6301-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 140 мм	км	0,002	1 539 222,0	3 078,0	
182	77	241-201-0709 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,0 мм	м	2,02	2 835,0	5 727,0	
183	78	6301-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм	км	0,086	1 430 694,0	123 040,0	
184	79	241-201-0708 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,1 мм	м	86,86	2 251,0	195 522,0	
185	80	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,105	1 341 749,0	140 884,0	
186	81	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	106,05	1 752,0	185 800,0	
187	82	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,483	1 283 780,0	620 066,0	
188	83	241-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,6 мм	м	487,83	577,0	281 478,0	
189	84	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	5,652	1 141,0	6 449,0	
190	96	6303-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	56	12 990,0	727 440,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	97	248-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013 (активный)	шт.	16	17 050,0	272 800,0	
192	98	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013(пассивный)	шт.	40	10 655,0	426 200,0	
193	99	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м^2	м	4	31 425,0	125 700,0	
194	100	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	5 914,0	177 420,0	
195	101	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	35	4 148,0	145 180,0	
196	102	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	186	2 403,0	446 958,0	
197	128	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1 157,8	340,0	393 652,0	
198	129	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2	м^3	16,2	8 738,0	141 556,0	
199	130	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	162,4	62,0	10 069,0	
200	131	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	36	3 714,0	133 704,0	
201	132	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	162,4	591,0	95 978,0	
202	133	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	65	8 656,0	562 640,0	
203	134	6103-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство присыпка песком	м^3	130	16 629,0	2 161 770,0	
204	135	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,572	1 283 780,0	734 322,0	
205	136	241-404-0901 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х5,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	577,72	1 304,0	753 347,0	
206	137	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	22	4 297,0	94 534,0	
207	138	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	3 250,0	16 250,0	
208	139	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 919,0	3 919,0	
209	140	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	2 787,0	5 574,0	
210	141	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	14	1 314,0	18 396,0	
211	144	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	572	22,0	12 584,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	145	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	572	47,0	26 884,0	
213	146	6301-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	1	37 063,0	37 063,0	
214	147	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	43	30 226,0	1 299 718,0	
215	148	6301-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 180 мм	км	0,004	1 601 084,0	6 404,0	
216	149	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	47,9	7 986,0	382 529,0	
217	150	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,172	1 283 780,0	220 810,0	
218	151	241-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,6 мм	м	173,72	577,0	100 236,0	
219	152	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	2,2608	1 141,0	2 580,0	
220	164	6303-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	56	12 990,0	727 440,0	
221	165	248-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013 (активный)	шт.	16	17 050,0	272 800,0	
222	166	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013(пассивный)	шт.	40	10 655,0	426 200,0	
223	167	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м^2	м	2	31 425,0	62 850,0	
224	202	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр)	т	0,01159	3 534 635,0	40 966,0	
225	203	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,01159	1 124 150,0	13 029,0	
226	204	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,001	1 283 780,0	1 284,0	
227	205	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1,01	605,0	611,0	
228	206	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 297,0	4 297,0	
229	207	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16	шт.	1	4 337,0	4 337,0	
230	208	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,003	2 777 535,0	8 333,0	
231	209	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1 453,0	4 359,0	
232	210	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0005	3 534 635,0	1 767,0	
233	211	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	898,0	898,0	
234	212	261-107-0789 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусаживаемая	м	1	162,0	162,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	213	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1	2 171,0	2 171,0	
236	214	6301-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,003	807 095,0	2 421,0	
237	217	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр)	т	0,04047	3 534 635,0	143 047,0	
238	218	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,04047	1 124 150,0	45 494,0	
239	219	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,001	1 341 749,0	1 342,0	
240	220	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1,01	3 042,0	3 072,0	
241	221	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 594,0	4 594,0	
242	222	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	8 756,0	8 756,0	
243	223	6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,003	3 031 942,0	9 096,0	
244	224	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3	3 617,0	10 851,0	
245	225	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0025	3 534 635,0	8 837,0	
246	226	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	3 324,0	3 324,0	
247	227	261-107-0789 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусаживаемая	м	1	162,0	162,0	
248	228	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1	2 171,0	2 171,0	
249	229	6301-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,003	1 196 056,0	3 588,0	
250	230	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,00232	248,0	1,0	
251	231	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,00377	191,0	1,0	
252	232	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2	248,0	496,0	
253	233	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4	488,0	1 952,0	
254	234	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	20	50 089,0	1 001 780,0	
			ИТОГО по смете Э803113: Наружные сети газопровода.Участок №3 [2-1-3]				47 702 707,92	
			Итого по акту выполненных работ				83 797 560,92	
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом - 6,3%					5279246,34	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого					**89076807,26**	
		Сметная прибыль - 5%					4453840,36	
		Итого					**93530647,62**	
		Непредвиденные работы и затраты-3%					2805919,43	
		Итого					**96336567,05**	
		Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №104 от 20.09.2024 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,98					**94409835,71**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					**11329180,29**	
		ИТОГО					**105739016,00**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нұртай Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района", БИН 050240009435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сапарбаев К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Капитал" БИН 190540031827

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумашев Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "GeoProKz" БИН 230540044086

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жусупов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)