Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«26» 05 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж» БИН 940940000691, 050061, г. Алматы, ул. Утеген Батыра,7/1 Гос. Лицензии ГСЛ №000015 от 30.11.2018 года**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Председателя Правления Умбеталиева Ермека Ерлановича**
по объекту: «Реконструкция ПС «Левобережная», ул. Сыганак 12, район «Есиль» г. Нур-Султан»
наименование, местонахождения объекта: Республика Казахстан, город Астана.
Заказчиком которого является **АО "Астана-РЭК", г. Астана, район Есиль, ж.м. Комсомольский, ул. Домалак Ана, 9, почтовый индекс 010000, 87172620364**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Иртышэлектромонтаж» ГСЛ №001122-2 от 10.12.2019г.**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **КазНИПИИТЭС «Энергия» Рабочий проект №3594/1 от 2019г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **АО "Астана-РЭК" № 657-ОД от 13.10.2020г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 25000-80000 КВХА.	шт.	2		2	
Токопровод 10 кВ ТПЛА-10-2500-У3	м.	273,2		273,2	
Фильтр заземляющий ФСЗО-800/10 УХЛ3	шт.	4		4	
Резистор РЗН-10-400-2320 УХЛ3	шт.	4		4	
Комплектное распределительное устройство (КРУЭ) тип NXPLUS C 10 кв, 2500А, 25 кА, 4 ячеек, комлект ЗИП, шинопровод с литой изоляцией 10 кВ, 2500А, шинная вставка 150мм-8шт	компл.	4		4	
Шкаф защиты трансформаторов Т1,	шт.	2		2	

Т2	-				-
Шкаф СМиУ на базе контроллера SICAM(в комплект входят кабели FTP, оптоволоконные патчкорды для внутренней прокладки)	компл.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Предусматривается установка следующего электрооборудования:

1) В рамках реализации проекта предусмотрена установка управления, автоматики, релейной защиты в части установки на ПС 110/10кВ «Левобережная» новых силовых трансформаторов ТРДН-80000/110У1 и замена шкафов ввода КРУ 10кВ;

2) Для новых силовых трансформаторов в существующих ОПУ смонтированы шкафы защиты и автоматики Т1, Т2;

3) Установлены новые ячейки ввода КРУ 10 кВ серии NXPLUSC (Siemens) с микропроцессорными устройствами компании Siemens и объемом функций аналогичным существующим шкафам;

4) В камерах трансформаторов выполнена система вентиляции на основе оборудования ООО «ВЕЗА».

5) Контрольные кабели к шкафам защиты и автоматики с цифровыми приборами защиты и управления выбраны типа NYCYнг компании Казэнергокабель с наружными оболочками не поддерживающие горение;

6) В камерах трансформаторной Т1, Т2 смонтированы металлические опоры для закрепления на них анкерными крепежами токопроводов 10кВ;

7) На ПС 110/10кВ «Левобережная» смонтирована система пожарной, а также охранной сигнализации в ЗРУ 10кВ;

8) Установлены в камерах резисторов сухих нейтралеобразующих трансформаторов и низкоомных резисторов заземления нейтрали;

9) Для организации сбора данных телеинформации (ТС, ТУ) от вновь установленных оборудований РЗиА ПС 110/10кВ «Левобережная», предусмотрен контроллер Sicam CP-8050 с модулями ввода-вывода, производства «Siemens AG»;

10) На ПС 110/10кВ «Левобережная» смонтирована система видеонаблюдения, система Wi-Fi.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2021г**; месяц, год
окончание работ **апрель 2023г**; месяц, год
при продолжительности строительства, **месяц:8**
по норме или по проекту организации строительства, **месяц: 8;**
фактически, **месяц: 20 мес;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 33,27 % и фактически применено 33,26 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «Реконструкция ПС «Левобережная», ул. Сыганак 12, район «Есиль» г. Нур-Султан»
готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Председатель Правления Умбеталиев Ермек Ерланович _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
Директор ТОО «Иртышэлектромонтаж» Назарсейтов Калжан Оразханович _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)