Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«___»_____2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Транс Азия Констракшн» Кызылординская область, г.Кызылорда, Кошербаева, 94 БИН 050740006657, тел.: 8 (7242) 23-54-19, 23-54-02

наименованиеорганизации, юридический адрес

в лице директора Шайменова Нурлана Алмасбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газопроводных линии микрорайона №5 города Аральск Аральского района Кызылординской области» Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, Аральская г.а., г.Аральск №5 микрорайон.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является «Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Руководитель Ұзақов Тойбазар Садуақасұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ИнжСтройСервис»____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «А-НУР invest жоба», № ГСН-2.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом №120-НҚБ от 07.09.2022года. КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства».

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	35 228		32 025,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружный газопровод разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с техническими условиями №09-гАр-2022-00000182 от 15 августа 2022года выданными АО «КазТрансАймак».

В проекте предусмотрено газоснабжение частных жилых домов, расположенных в микрорайона №5 в г.Аральск.

Подвод газа к жилым домам предусмотрен для использования на нужды отопления и приготовления пищи. Среднечасовой расход газа на один жилой дом составляет 2,0м3/час.

Прокладка низкого давления осуществлен подземным способом, принята одноступенчатая схема газоснабжения низкого давления - при рабочем давлении 0,003 МПа.

При выборе схемы и системы газоснабжения были приняты следующие основные положения, которые оказывают влияние на выбор технических решений:
приоритеты – безопасность, экономическая целесообразность;
предусмотрены отключающие устройства на каждом ответвлении на газопроводе низкого давления, для отключения подачи газа потребителям в случае утечки газа или в период проведения ремонтных работ.
Диаметры газопроводов определены гидравлическим расчётом с применением программы «HydraulicCalculatorStandart», исходя из условий обеспечения потребителей газом в часы максимального газопотребления, при максимально-допустимых перепадах давления.
Сети газопровода:
Газопровод низкого давления PN-0,003 МПа
Трассы газопроводов низкого давления (ГНД) Расч.=0,003МПа прокладывались от точки врезки до потребителей подземно.

Газопровод низкого давления проведен подземно, ниже глубины промерзания грунтов из полиэтиленовых труб типа ПЭ 100 ГАЗ SDR17 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметрами 32, 63, 90, 110, 160, 225, 315 мм., общей протяженностью 32 025,5 м, в том числе:

диаметры труб, мм	*протяженности, м*

315x18,7	-	*785,8*
225x13,4	-	*1 092,0*
160x9,5	-	*7748,0*
110x6,6	-	*3824,5*
90x5,4	-	*4307,2*
63x3,8	-	*8844,0*
32x3,0	-	*5424,0*

Подземный газопровод проведен преимущественно параллельно рельефу местности. Глубина прокладки полиэтиленового газопровода до верха трубы от 1,4 м до 1,6 м. (ниже глубины промерзания грунтов). Соединение полиэтиленовых труб выполнены сваркой нагретым инструментом встык и применением деталей трубопроводов с закладными нагревателями. На расстоянии 0,20 м от верха трубы проложен полиэтиленовая сигнальная лента шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ», предупреждающая при выполнении земляных работ о прохождении полиэтиленового газопровода на данном участке.

Переходы подземного газопровода через автодороги предусмотрены открытым способом с заключением в полиэтиленовый футляр, с укладкой газопровода внутри футляра на полиэтиленовые ложементы с установкой контрольной трубкой под ковер.

При пересечении газопровода с коммуникациями: водопровод, канализация, газопровод трубопровод прокладывались в полиэтиленовом футляре, если газопровод проложен ниже коммуникации; при прокладке выше коммуникации футляр не предусматривается.

Для отключения подачи газа потребителю установлены отключающие устройства. На надземных газопроводах установлены полнопроходные шаровые краны 11Б27п, PN=4,0 диаметром Ду25 на вертикальном участке h=1.5м от уровня земли. После монтажа и испытания надземный газопровод защищена от коррозии глифталевой грунтовкой ГФ-021, с покрытием в два слоя эмалью ПФ-133.

Монтаж, испытание газопроводов, а также контроль качества сварных соединений полиэтиленовых труб выполнены по МСН 4.03-01-2003 и МСП 4.03-103-2005.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2024 г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2024 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах,

финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КПФ АО «Qazaq Gaz Aimaq»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата *М.П. (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство газопроводных линии микрорайона №5 города Аральск Аральского района Кызылординской области»» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Транс Азия Констракшн» в лице директора Шайменова Нурлана Алмасбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата(при наличии) М.П.