Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Судподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций пятиэтажному жилому дому № 3 в 18 квартале мкр.Кунай в г.Костанай"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство инженерных коммуникаций пятиэтажному жилому дому № 3 в 18 квартале мкр.Кунай в г.Костанай"**

(наименование)

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год)

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Газоснабжение. Наружные газопроводы				**локальная смета 2-1-1**						
		Раздел: 1. Низкое давление надземный газопровод										
1	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,202	722210,25	217542,39	145886	43944	1764	118039	285040	
					495936	94318,28	100179	19052		21114		
5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03376	1038295,66	516757,12	35053	17446	632	21854	61460	
					502821,6	151060,62	16975	5100		4553		
10	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	81,12	729,65	3,14	59189	255	53551	5321	69670	
					66,36	0,57	5383	46		5161		
11	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,56	102,14	2,44	3428	82	1833	1050	4836	
					45,08	0,27	1513	9		358		
12	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,56	78,76	1,72	2643	58	1701	616	3520	
					26,35	0,27	884	9		261		
13	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0909	112187,55	2646,62	10198	241	234	6749	18302	
					106970	630,56	9724	57		1356		
19	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	2,7057	127	2,44	344	7	211	88	466	
					46,61	0,27	126	1		34		
20	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза		5,4114	78,76	1,72	426	9	274	99	568	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2		26,35	0,27	143	1		42		
		ИТОГО:					257167	62042	60200	153816	443862	
							134927	24275	0	32879	0	
		Наружная теплосеть	**локальная смета 2-2-1**									
		Раздел: 3. Трубопроводы										
9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		12,5	2880,76	159,5	36009	1994	20845	13622	53602	
			м3 основания		1053,66	47,11	13171	589		3971		
10	Е11-240108-0104 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная		0,08	920190,46	327160,72	73615	26173	772	53690	137489	
			км труб		583374,68	94525,98	46670	7562		10184		
		ИТОГО:					109624	28167	21617	67312	191091	
							59841	8151	0	14155	0	
		ВСЕГО:					366791	90209	81817	221128	634953	
							194768	32426	0	47034	0	
		НДС 12%									76 194,36	
		Итого с НДС									711 147,36	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Асылбеков Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Исаев А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.