Счет-фактура № 00000000047 от 25 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 19.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 27.09.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120140003399, Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140003399, Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5

ИИК получателя: KZ22070103KSN0914000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"	усл.	1	75 386 353,57	75 386 353,57	12%	9 046 362,43	84 432 716,00		
Всего по счету:					**75 386 353,57**		**9 046 362,43**	**84 432 716,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5, тел.: 87283221262** — **120140003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 27.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
47	19.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"			усл.	1	84 432 716,00	84 432 716,00
				Итого	1	x	84 432 716,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кошебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Жакупов С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2018

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-061140023749-20181225-35567883	1.1. Номер учетной системы 00000000047
2. Дата выписки 25.12.2018	3. Дата совершения оборота 19.12.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе	
4. Исправленный ☐	5. Дополнительный ☐
4.1 Дата	5.1 Дата
4.2 Номер	5.2 Номер
4.3 Регистрационный номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 061140023749
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"
7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0066209

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ898560000006316971
14. БИК KCJBKZKX	15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 120140003399
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 5

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ22070103KSN0914000	22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа КНП 821	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 061140023749
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Global

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 120140003399
26.2 Наименование Государственное учреждение "Аксуский районный отдел

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	K/nJ1p3Xo2piw/ECa+pjWdkYVMiretMSDwbPlvqQBnEDgeaSTjrjfdsovQBmLXo9KJSWJ27veEro1LIgmySLAg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ

Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"

СПРАВКА №4
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		26	**27.09.2018**				
		Д.с. №1	**12.12.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**248 554 210**	**75 386 354**							**9 046 362**	**84 432 716**

Заказчик: _____ **Жакупов С.А.**
Руководитель
ГУ "Аксуский районный отдел строительства"
19.12.2018 г.

Подрядчик: _____ **Конебаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction kz»
19.12.2018 г.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ пятно № 1

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №61 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5 Кровля					
1	54	1110-0102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	41,4	3961,3	163998
2	55	2105-0109-0116	Металлический сайдинг (прим.)	м2	41,4	1826,28	75608
3	56	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	39	2285,31	89127
		Раздел 7 Дверные проемы					
4	71	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,36	4738,1	15920
5	72	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,36	56170,8	188734

6	73	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	13,86	3865,01	53569
7	74	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,45	14725,8	139159
8	75	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,41	16136,28	71161
9	76	2109-0404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	2271,24	15899
10	77	2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1699,92	5100
		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
11	99	1110-0403-0101	Потолки на металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	68,43	3581,48	245081
12	100	1115-0203-0505	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,43	1940,1	132761
13	101	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	164,232	100,44	16496
		Раздел 10 Фасад					
14	107	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	55,10465	4307,89	237385
15	110	1115-0404-0404	Цоколь Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	22,5	422,22	9500
		Раздел 12 Крыльцо К-1					
16	121	1109-0302-0301	Монтаж каркаса крыльца	т конструкций	0,09203	138052,81	12705

17	122	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,09203	266876,64	24560
18	123	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05856	313063,52	18333
19	124	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,05	122,22	495
20	125	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,05	99,26	402
21	126	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,01	1412,38	7076
22	127	2110-0103-1204	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,7615	3951,72	22767
23	128	1110-0102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	4,5	3961,11	17825
24	129	2105-0109-0116	Металлический сайдинг (прим)	м2	4,5	1826,28	8219
25	130	1111-0101-1508	Покрытия крыльца. Железнение	м2 покрытия	6,6	268,79	1774
		Раздел 13 Отмостка					
		13.1 Отмостка					
26	131	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,3	6906,15	8978
27	132	1106-0101-0101	Бетонная отмостка В7,5. Устройство	м3	1,3	21462,31	27901

Всего	**1 610 533**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	14 495
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	29 836
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 097**

Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 687 961**
НДС (12 %)	202 555
Итого	**1 890 516**
Скидка 5%	**94 525,80**
Итого к оплате	**1 795 990,20**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" Заказ пятно № 1
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №62 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Водопровод холодной воды					
1	1	1116-0401-0209	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1	0	13394
2	2	1116-0401-0201	Ввод из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	0	4671
3	3	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	0	1140
4	4	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	22	0	60989
5	5	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,778	0	2820

6	6	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	0	2320
7	7	1106-0101-0101	Упор бетонный, В7,5. Устройство	м3	0,05	0	1072
8	15	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	20	0	21211
9	16	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15,20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (2+6)	шт.	8	0	147
10	17	2302-0401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x15 СТ РК (3+2)	шт.	5	0	324
11	18	2302-0401-0401	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	0	432
12	19	2302-0401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним сварным соединением DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0	36
13	20	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	0	3693
14	21	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	0	4371
		Раздел 2 Водопровод горячей воды					
15	22	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	5	0	13862
16	23	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,495	0	640
17	29	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0	55

18	30	2302-0401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним сварным соединением DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0	36
		Раздел 3 Канализация -К1-					
19	31	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	14	0	69612
20	32	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	0	9204
21	33	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	6	0	5404
22	34	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	0	7970
23	35	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	5	0	1480
24	36	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	2	0	691
25	37	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	2	0	207
26	38	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	0	1421
27	49	2302-0403-1405	Переход ПХВ DN 100х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	0	207
28	50	1106-0101-0101	Упор бетонный, В7,5. Устройство	м3	0,012	0	258
29	51	1115-0404-0404	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	6,02	0	2540
		Всего					**230207**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					2 072

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	4 265
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 731**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**241 275**
НДС (12 %)	28 953
Итого	**270 228**
Скидка 5%	**13 511,40**
Итого к оплате	**256 716,60**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

риложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 1

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №63 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Отопление					
1	1	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	котел	1	0	67765
2	3	1118-0901-0107	Насосы. Установка	узел	1	0	15445
3	4	5102-0605-0101 (об)	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	0	14020
4	5	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	0	8529
5	6	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,5	0	3765

6	9	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21	0	29037
7	10	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	7	0	3192
8	11	2304-0905-0702	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	0	7802
9	12	2304-0501-0128	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	0	7731
10	13	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	7,95	0	167061
11	14	1122-0101-0102	Монтаж дымовой трубы	км трубопровода	0,026	0	21033
12	15	2301-1201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,6	0	4029
13	16	1118-0401-0103	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1	0	24679
14	17	1115-0403-1004	Окраска масляная труб и радиаторов, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21	0	29037
15	18	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	0,2	0	73
16	19	1126-0101-0101	Трубопроводы и бак. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	0	10794
17	20	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,1	0	741
18	21	1106-0101-0101	Упор бетонный	м3	0,1	0	2147
19	22	2304-1001-0403	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	0	3033

Раздел 2 Вентиляция

20	23	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (150х100)	м2 поверхности воздуховодов	1,5	0	10521
21	24	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (200х150)	м2 поверхности воздуховодов	2,1	0	14732
22	25	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные размер 200х150 мм. Установка	решетка	2	0	5747
23	26	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	0	5816
24	27	1126-0101-0101	Воздуховоды. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	0	21588
25	28	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,2	0	1482

Всего	**479799**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 192
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	8 629
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 572**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**502 192**
НДС (12 %)	60 263
Итого	**562 455**
Скидка 5%	**28 122,75**
Итого к оплате	**534 332,25**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

риложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 1

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №64 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Электрооборудование				
			1.1 Электротехническое оборудование				
			1.2 Кабельные изделия				
1	7	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	463,2	4632
2	8	2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	654981,12	6550
			1.3 Изоляционные изделия				
3	9	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка.	м	9	406,67	3660
4	10	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая д. 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9	109,08	982

		1.4 Контур защитного заземления					
5	11	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3867,75	15471
6	12	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8,10 мм. Монтаж оборудования	м	15,544	598,44	9302
		1.5 Электрооборудование групповой сети					
		Раздел 2 Светотехническое оборудование					
		2.0 Подраздел без наименования					
7	23	2306-1709-0202	Колодка клеммная для четырех групп	шт.	3	1531,44	4594
8	24	2306-1709-0202	Колодка клеммная для трех групп	шт.	3	1531,44	4594
		Раздел 3 Электроустановочные изделия					
9	38	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У192ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	284,04	3408
10	39	2307-0202-0606	Коробки для розеток и выключателей скрытой установки	шт.	20	152,28	3046
		Раздел 4 Кабельные изделия					
11	42	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	183	463,06	84740
12	43	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	123599,52	247
13	44	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,053	182639,88	9680
14	45	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	253533,24	3296
15	46	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	288892,44	31778
16	47	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	130208,04	651

Раздел 5 Изоляционные изделия

17	48	1308-0206-1901	Трубы диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	162	636,52	103117
18	49	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	135	31,32	4228
19	50	2306-1705-0103	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	22	191,16	4206
20	51	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 6,8 мм	м	5	25,92	130

Всего	**298312,13**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 685
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	5 526
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 130**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**312 654**
НДС (12 %)	37 518
Итого	**350 172**
Скидка 5%	**17 508,61**
Итого к оплате	**332 663,55**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" Заказ пятно № 1
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №65 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Стены, перегородки					
1	1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	20,844	27597,24	575237
		Раздел 2 Кровля					
2	2	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	13,06246	13345,56	174326
3	3	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11	408,73	4496
4	4	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	11	6117,09	67288

5	5	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладочная из пленки	м2 изолируемой поверхности	11	156,73	1724
6	6	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	11	112,32	1236
		Раздел 3 Полы					
		3.2 тип-Б*					
7	7	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,47	5453,91	24379
		Раздел 4 Внутренняя отделка					
		4.0 Подраздел без наименования					
8	8	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30	178,7	5361
9	9	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2,4745	6141,85	15198
		Раздел 5 Фасад					
10	10	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	102,92	1580,09	162623
11	11	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	102,92	247,53	25476
		Раздел 6 Крыльцо К-1					
12	12	1109-0302-0301	Монтаж каркаса крыльца	т конструкций	0,034	138029,41	4693
13	13	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,034	266876,64	9074
14	14	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,92	121,88	234

15	15	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,92	98,96	190
		Раздел 7 Отопление и вентиляция					
16	16	5800-0000-0000 (пл) (об)счет-фактура	Котел "Экономка"	шт	1	45000	45000
17	17	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	812,91	28452
18	18	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	35	702	24570

Всего	**1 169 557**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	10 121
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	20 833
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 110**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 223 621**
НДС (12 %)	146 835
Итого	**1 370 456**
Скидка 5%	**68 522,80**
Итого к оплате	**1 301 933,2**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" Заказ пятно № 2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 2)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №66 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5 Кровля					
1	54	1110-0102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	41,4	3961,3	163998
2	55	2105-0109-0116	Металлический сайдинг (прим.)	м2	41,4	1826,28	75608
3	56	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	39	2285,31	89127
		Раздел 7 Дверные проемы					
4	71	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,36	4738,1	15920
5	72	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,36	56170,8	188734

6	73	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	13,86	3865,01	53569
7	74	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,45	14725,8	139159
8	75	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,41	16136,28	71161
9	76	2109-0404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	2271,24	15899
10	77	2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1699,92	5100
		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
11	99	1110-0403-0101	Потолки на металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	68,43	3581,48	245081
12	100	1115-0203-0505	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,43	1940,1	132761
13	101	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	164,232	100,44	16496
		Раздел 10 Фасад					
14	107	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	55,10465	4307,89	237385
15	110	1115-0404-0404	Цоколь Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	22,5	422,22	9500
		Раздел 12 Крыльцо К-1					
16	121	1109-0302-0301	Монтаж каркаса крыльца	т конструкций	0,09203	138052,81	12705

17	122	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,09203	266876,64	24560
18	123	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05856	313063,52	18333
19	124	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,05	122,22	495
20	125	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,05	99,26	402
21	126	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,01	1412,38	7076
22	127	2110-0103-1204	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,7615	3951,72	22767
23	128	1110-0102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	4,5	3961,11	17825
24	129	2105-0109-0116	Металлический сайдинг (прим)	м2	4,5	1826,28	8219
25	130	1111-0101-1508	Покрытия крыльца. Железнение	м2 покрытия	6,6	268,79	1774
		Раздел 13 Отмостка					
		13.1 Отмостка					
26	131	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,3	6906,15	8978
27	132	1106-0101-0101	Бетонная отмостка В7,5. Устройство	м3	1,3	21462,31	27901

Всего	**1 610 533**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	14 495
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	29 836
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 097**

Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 687 961**
НДС (12 %)	202 555
Итого	**1 890 516**
Скидка 5%	**94 525,80**
Итого к оплате	**1 795 990,20**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Форма 2В

риложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 2

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 2)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №67 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Водопровод холодной воды					
1	1	1116-0401-0209	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1	0	13394
2	2	1116-0401-0201	Ввод из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	0	4671
3	3	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	0	1140
4	4	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	22	0	60989
5	5	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,778	0	2820

6	6	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	0	2320
7	7	1106-0101-0101	Упор бетонный, В7,5. Устройство	м3	0,05	0	1072
8	15	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	20	0	21211
9	16	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15,20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (2+6)	шт.	8	0	147
10	17	2302-0401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x15 СТ РК (3+2)	шт.	5	0	324
11	18	2302-0401-0401	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	0	432
12	19	2302-0401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним сварным соединением DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0	36
13	20	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	0	3693
14	21	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	0	4371
		Раздел 2 Водопровод горячей воды					
15	22	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	5	0	13862
16	23	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,495	0	640
17	29	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0	55

18	30	2302-0401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним сварным соединением DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0	36
		Раздел 3 Канализация -К1-					
19	31	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	14	0	69612
20	32	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	0	9204
21	33	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	6	0	5404
22	34	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	0	7970
23	35	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	5	0	1480
24	36	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	2	0	691
25	37	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	2	0	207
26	38	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	0	1421
27	49	2302-0403-1405	Переход ПХВ DN 100х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	0	207
28	50	1106-0101-0101	Упор бетонный, В7,5. Устройство	м3	0,012	0	258
29	51	1115-0404-0404	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	6,02	0	2540
		Всего					**230207**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					2 072

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	4 265
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 731**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**241 275**
НДС (12 %)	28 953
Итого	**270 228**
Скидка 5%	**13 511,40**
Итого к оплате	**256 716,60**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____