Подрядчик: **ТОО "К.Г.С. САудА", 040840004286, г. Кокшетау, проспект Абылай-хана, 1, 226**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство многоквартирных жилых домов с наружными инженерными сетями, благоустройством и сметной документацией, по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.21Г, уч. 24В"**
(наименование, адрес)

Договор подряда: **№65 от 30.04.2024 года**

Акт приемки выполненных работ №1 от 07.10.2024 года
за октябрь 2024 года

Составлен(а) В ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Позиция 9 - 56 квартирный жилой дом				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01-01 на Фундаменты				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**111013283**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21980759
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10954258*
		машины и механизмы	тенге			16151014
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3807131*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			72497251
		перевозки	тенге			384259
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 507		
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**842812**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			112377
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54017*
		машины и механизмы	тенге			346175
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*79339*
		перевозки	тенге			384259
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		
1	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**378,21**	**605**	**228817**
2	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**3 309,3375**	**92**	**304459**

2

1	2	3	4	5	6	7
3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	378,21	79	29879
4	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 - грунт для засыпки	$м^3$	99,13	614	60866
5	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	867,3875	92	79800
6	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	9,913	5 948	58963
7	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	89,217	114	10171
8	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	89,217	783	69857
		Раздел 2. Фундаменты				**110170471**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21868382
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10900241*
		машины и механизмы	тенге			15804839
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3727792*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			72497251
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 457		
		Сваи				
9	6102-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 10 м, грунты группы 2	$м^3$	405,86	33 201	13474958
10	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8	м	4 460	6 895	30751700
11	ССЦ *РК 8.04-08-2023*	Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W12 для бетона В20 сверх W2	$м^3$	405,86	1 725,5	700311
12	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$	шт.	446	13 570	6052220
		Ростверк				
13	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	508,9	8 968	4563815
16	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	509	3 034	1544306
17	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	509	5 099	2595391
18	235-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	585,35	592	346527
19	235-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	585,35	545	319016
20	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из мембраны насухо в один слой	$м^2$	509	170	86530

5

1	2	3	4	5	6	7
21	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	509	1 165	592985
22	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	262,17	24 624	6455674
23	212-101-0903 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	266,10255	28 013	7454331
24	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	264,312	2 620	692497
		Каркас К-1				
25	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	3,72135	87 149	324312
26	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,45719	325 807	800570
27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1796	344 590	406478
28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08456	336 177	28427
		Каркас К-2				
29	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	6,49537	87 149	566065
30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,63371	325 807	1183888
31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,66006	344 590	916630
32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2016	336 177	67773
		Каркас К-3				
33	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2,74864	87 149	239541
34	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,47347	325 807	480067
35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,18927	344 590	409811
36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0859	336 177	28878
		Ос-1 - Ос-5				
37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34034	336 177	114414
		Блоки ФБС				
38	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	188	5 404	1015952
39	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	287	5 954	1708798
40	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	122	7 984	974048
41	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	122	12 981	1583682
42	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	291,194	52 144	15184020
43	ССЦ *РК 8.04-08-2023*	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 для бетона В7,5	$м^3$	291,194	771,89	224770

4

1	2	3	4	5	6	7
44	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного/ монолитные заделки**	$м^3$	21,72	21 305	462745
45	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$	22,0458	24 024	529628
46	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	266,02	2 620	696972
47	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$	177,456	3 974	705210
48	6112-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, стена и перегородка из блоков и плит**	$м^2$	702,65	1 570	1103160
		Армированный кирпичный пояс				
49	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	61,21	42 880	2624685
50	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	17,910046	114 316,14	2047407
51	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций /С-1 - С-7/**	т	0,160743	698 502	112279

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01-02 на Конструктивную часть

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**386469425**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			130039118
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*64735450*
		машины и механизмы	тенге			23700093
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4862608*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			232730219
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28 591		
	Раздел 1.	**Коструктции здания ниже 0,000**				**16054708**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1202776
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*598678*
		машины и механизмы	тенге			729647
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*140512*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14122285
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	308		
		Плиты перекрытия на отм.-0,320				
1	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	шт.	32	7 861	251552
2	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$**	шт.	110	9 598	1055780
3	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	906,752	13 406	12155917
4	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115**	$м^2$	4,30592	206	887
		Монолитный участок МУ-1				

1	2	3	4	5	6	7
5	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м^3	1,48	90 296	133638
6	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,18336	325 807	59740
7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0312	344 590	10751
		Монолитный участок МУ-2				
8	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м^3	1	90 296	90296
9	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,18336	325 807	59740
10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0312	344 590	10751
		Монолитный участок МУ-3				
11	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м^3	0,52	90 296	46954
12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,09568	325 807	31173
13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01664	344 590	5734
		Монолитный участок МУ-4				
14	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м^3	4,56	90 296	411750
15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,31248	325 807	101808
16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,204	344 590	70296
		Монолитный участок МУ-5				
17	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м^3	1,16	90 296	104743
18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,20832	325 807	67872
19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03536	344 590	12185
		Монолитный участок МУ-6				
20	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м^3	0,84	90 296	75849
21	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,09568	325 807	31173
22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04096	344 590	14114
		Перемычки				

1	2	3	4	5	6	7
23	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	227	1 681	381587
24	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	3,74	134 393	502630
25	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	1,938	174 705	338578
26	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.1, Кзтр=1,1*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м.** ***Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1***	т	0,03806	392 942	14955
27	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,03806	374 529	14255
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**				**279614536**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			122856304
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*61159829*
		машины и механизмы	тенге			19420667
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4019791*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			137337564
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	26 696		
		Наружные стены				
28	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, толщина облицовки 120 мм**	$м^3$	1 581,6776	50 622	80067683
29	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	304,26011	114 316,14	34781841
30	213-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	175,2270458	86 808	15211109
31	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	$м^3$	558,082428	16 351	9125206
		Внутрение стены				
32	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	775,09	41 350	32049972
33	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	226,791334	114 316,14	25925910
34	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней - вентканалы.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	191,46	41 350	7916871
35	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	56,021196	94 191	5276692
		Перегородки				
36	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^2$	2 697,8333333	9 294	25073663
37	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	104,697516	86 808	9088582

1	2	3	4	5	6	7
38	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее**	$м^3$	7,55	30 364	229248
39	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500/600**	$м^3$	7,399	31 382	232195
		Армирование стен				
40	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	26,51759	316 026	8380248
41	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	26,51759	382 476	10142342
		Перемычки АС 13				
42	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	888	1 681	1492728
43	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	шт.	116	7 851	910716
44	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	6,736	134 393	905271
45	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	2,704	136 520	369150
46	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	14,916	159 292	2375999
47	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	6,84	152 434	1042649
48	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	23,404	174 705	4088796
49	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	$м^3$	1,804032	209 993	378834
50	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.1, Кзтр=1,1*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м.** ***Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1***	т	5,92704	392 942	2328983
51	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	5,92704	374 529	2219848
	Раздел 3.	**Перекрытие, покрытие**				**72672698**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5120986
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2549251*
		машины и механизмы	тенге			2803852
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*538373*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			64747866
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 292		
		Плиты перекрытия на отм.+2,700				
52	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	шт.	20	7 861	157220
53	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$**	шт.	110	9 598	1055780
54	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	867,008	13 406	11623109

8

1	2	3	4	5	6	7
55	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	3,86512	206	796
		Плиты перекрытия на отм.+5,700				
56	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	20	7 861	157220
57	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	110	9 598	1055780
58	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	867,008	13 406	11623109
59	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	3,86512	206	796
		Плиты перекрытия на отм.+8,700				
60	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	20	7 861	157220
61	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	110	9 598	1055780
62	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	867,008	13 406	11623109
63	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	3,86512	206	796
		Плиты перекрытия на отм.+11,700				
64	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	20	7 861	157220
65	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	110	9 598	1055780
66	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	867,008	13 406	11623109
67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	3,86512	206	796
		Плиты перекрытия на отм.+14,700				
68	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	35	7 861	275135
69	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	110	9 598	1055780
70	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	916,688	13 406	12289119
71	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	4,47122	206	921
		Монолитная плита МП-1				
72	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	21,5024	6 756	145270
73	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	4,32	13 357	57702
74	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,3848	26 344	115513
75	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	2,1472	132 579	284674

1	2	3	4	5	6	7
76	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,78176	325 807	580510
77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0384	336 177	12909
78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32704	344 590	112695
79	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,64336	430 058	276682
80	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	1	46 704	46704
81	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	21,5024	3 170	68163
		Монолитный участок МУ-1				
82	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	$м^3$	7,4	90 296	668190
83	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9168	325 807	298700
84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	344 590	53756
		Монолитный участок МУ-2				
85	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	$м^3$	5	90 296	451480
86	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9168	325 807	298700
87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	344 590	53756
		Монолитный участок МУ-3				
88	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	$м^3$	2,08	90 296	187816
89	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,38272	325 807	124693
90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06656	344 590	22936
		Монолитный участок МУ-4				
91	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	$м^3$	22,8	90 296	2058749
92	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,5624	325 807	509041
93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,02	344 590	351482
		Монолитный участок МУ-5				
94	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	$м^3$	5,8	90 296	523717

10

1	2	3	4	5	6	7
95	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,0416	325 807	339361
96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1768	344 590	60924
	Раздел 4.	**Лестница**				**18127483**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			859052
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*427692*
		машины и механизмы	тенге			745927
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*163932*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16522504
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	295		
97	6104-0501-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса более 1 т**	шт.	36	27 034	973224
98	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	$м^2$	141,12	62 012	8751133
99	6104-0501-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т**	шт.	32	20 041	641312
100	222-105-0102 *СпрСЦ 01.2024*	**Марш лестничный типа ЛМ**	$м^2$	103,68	74 707	7745622
101	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	1,2	6 364	7637
102	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	1,2	7 129	8555
		ВСЕГО ПО ПОЗИЦИИ 9:				**497482708**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			152019877
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*75689708*
		машины и механизмы	тенге			39851107
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8669739*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			305227470
		перевозки	тенге			384259
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	34 098		

Позиция 10 - 30 квартирный жилой дом

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01-01 на Фундаменты

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**69652271**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14796288
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7362266*
		машины и механизмы	тенге			9680318
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2267230*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			44516737
		перевозки	тенге			658929
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 655		
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1704638**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			399377

11

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*192168*
		машины и механизмы	тенге			646333
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*154062*
		перевозки	тенге			658929
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	147		
1	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**453,84**	**605**	**274573**
2	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**3 971,1**	**92**	**365341**
3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м^3**	**453,84**	**79**	**35853**
4	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2 - грунт для засыпки**	**м^3**	**364,706**	**614**	**223929**
5	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**3 191,1775**	**92**	**293588**
6	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м^3**	**36,4706**	**5 948**	**216927**
7	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	**м^3**	**328,2354**	**114**	**37419**
8	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м^3**	**328,2354**	**783**	**257008**
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**67947633**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14396911
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7170098*
		машины и механизмы	тенге			9033985
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2113168*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			44516737
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 508		
		Сваи				
9	6102-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 10 м, грунты группы 2**	**м^3**	**189,28**	**33 201**	**6284285**
10	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8**	**м**	**2 080**	**6 895**	**14341600**
11	ССЦ *РК 8.04-08-2023*	**Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W12 для бетона В20 сверх W2**	**м^3**	**189,28**	**1 725,5**	**326603**
12	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м^2**	**шт.**	**208**	**13 570**	**2822560**
		Ростверк				
13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**106**	**13 354**	**1415524**
14	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2**	**710**	**340**	**241400**
16	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м^2**	**710**	**5 099**	**3620290**

1	2	3	4	5	6	7
17	235-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	816,5	592	483368
18	235-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	816,5	545	444992
19	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	365	24 624	8987760
20	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	370,475	26 269	9732008
21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	250,236	2 620	655618
		Каркас К-1				
22	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,492917	87 149	130106
23	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,85043	325 807	277076
24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,598647	344 590	206288
25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04384	336 177	14738
		Каркас К-2				
26	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	3,41514	87 149	297626
27	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,99054	325 807	648532
28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3266	344 590	457133
29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,098	336 177	32945
		Каркас К-3				
30	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,500658	87 149	130781
31	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,81854	325 807	266686
32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,60445	344 590	208287
33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,044668	336 177	15016
34	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,033	339 866	11216
		Ос-1 - Ос-5				
35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37424	336 177	125811
		Блоки ФБС				
36	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	76	5 404	410704

1	2	3	4	5	6	7
37	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**132**	**5 954**	**785928**
38	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**62**	**7 984**	**495008**
39	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**81**	**12 981**	**1051461**
40	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**156,061**	**52 144**	**8137645**
41	ССЦ *РК 8.04-08-2023*	**Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 для бетона В7,5**	**$м^3$**	**156,061**	**771,89**	**120462**
42	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного/ монолитные заделки**	**$м^3$**	**13,57**	**21 305**	**289109**
43	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**$м^3$**	**13,77355**	**24 024**	**330896**
44	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**117,48**	**2 620**	**307798**
45	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$**	**127,176**	**3 974**	**505397**
46	6112-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, стена и перегородка из блоков и плит**	**$м^2$**	**432,37**	**1 570**	**678821**
		Армированный кирпичный пояс				
47	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	**$м^3$**	**34**	**42 880**	**1457920**
48	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**9,9484**	**114 316,14**	**1137263**
49	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций /С-1 - С-7/**	**т**	**0,08729**	**698 502**	**60972**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01-02 на Конструктивную часть

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**192601731**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			65716962
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32714963*
		машины и механизмы	тенге			12330061
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*114554715*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			114554715
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14 469		
	Раздел 1.	**Кострукции здания ниже 0,000**				**8075691**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			682619
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*339781*
		машины и механизмы	тенге			374996
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*73398*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7018075
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	171		
		Плиты перекрытия на отм.-0,320				
1	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	**шт.**	**12**	**7 861**	**94332**

14

1	2	3	4	5	6	7
2	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	54	9 598	518292
3	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	424,42	13 406	5689775
4	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	4,30592	206	887
		Монолитный участок 1-1				
5	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,04	88 495	92035
6	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0475	87 149	4140
7	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03868	325 807	12602
8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00882	344 590	3039
		Монолитный участок 2-2				
9	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,78	88 495	69026
10	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,04398	87 149	3833
11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03516	325 807	11455
12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00882	344 590	3039
		Монолитный участок 3-3				
13	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,86	88 495	76106
14	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,07966	87 149	6942
15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0397	325 807	12935
16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0086	344 590	2963
		Монолитный участок 4-4				
17	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	$м^3$	3	88 495	265485
18	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,19358	87 149	16870
19	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,164	325 807	53432
20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14958	344 590	51544
		Перемычки				
21	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	95	1 681	159695

13

1	2	3	4	5	6	7
22	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	1,34	134 393	180087
23	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,85	174 705	148499
24	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.1, Кзтр=1,1*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м.** ***Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1***	т	0,07614	392 942	29919
25	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,07614	374 529	28517
		Лестничная площадка				
26	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса более 1 т**	шт.	2	27 034	54068
27	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	$м^2$	7,84	62 012	486174
	Раздел 2.	**Стены и перегородки выше 0,000**				**141186113**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			61487648
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*30609615*
		машины и механизмы	тенге			10193104
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2109765*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			69505360
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13 409		
		Наружные стены				
28	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, толщина облицовки 120 мм**	$м^3$	826,8084	50 622	41854695
29	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	162,287664	114 316,14	18552099
30	213-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	88,0192606	86 808	7640776
31	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	$м^3$	280,333452	16 351	4583732
		Внутрение стены				
32	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	454,02	41 350	18773727
33	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	132,846252	114 316,14	15186471
34	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней - вентканалы.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	95,73	41 350	3958436
35	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	28,010598	94 191	2638346
		Перегородки				
36	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^2$	1 100,8333333	9 294	10231145

15

1	2	3	4	5	6	7
37	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	42,72114	86 808	3708537
38	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее	$м^3$	4,3075	30 364	130793
39	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500/600	$м^3$	4,22135	31 382	132474
		Армирование стен				
40	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	9,69088	316 026	3062570
41	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	9,69088	382 476	3706529
		Перемычки АС 13				
42	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	426	1 681	716106
43	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	60	7 851	471060
44	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,83	134 393	380332
45	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,272	136 520	310173
46	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,76	130 638	360561
47	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,32	138 659	183030
48	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,28	152 434	347550
49	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	11,866	174 705	2073050
50	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	1	209 993	209993
51	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.1, Кзтр=1,1*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1*	т	2,57199	392 942	1010643
52	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,57199	374 529	963285
		Раздел 3. Перекрытие, покрытие				39146460
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3346343
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1665823*
		машины и механизмы	тенге			1643817
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*323743*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34156309
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	827		
		Плиты перекрытия на отм.+2,700				
53	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	6	7 861	47166

1	2	3	4	5	6	7
54	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	54	9 598	518292
55	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	404,5	13 406	5422727
56	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	3,86512	206	796
		Плиты перекрытия на отм.+5,700				
57	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	6	7 861	47166
58	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	54	9 598	518292
59	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	404,5	13 406	5422727
60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	3,86512	206	796
		Плиты перекрытия на отм.+8,700				
61	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	6	7 861	47166
62	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	54	9 598	518292
63	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	404,5	13 406	5422727
64	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	3,86512	206	796
		Плиты перекрытия на отм.+11,700				
65	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	6	7 861	47166
66	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	54	9 598	518292
67	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	404,5	13 406	5422727
68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	3,86512	206	796
		Плиты перекрытия на отм.+14,700				
69	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	12	7 861	94332
70	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	54	9 598	518292
71	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	424,42	13 406	5689775
72	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	3,86512	206	796
		Монолитный участок 1-1				
73	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	$м^3$	5,2	88 495	460174

18

1	2	3	4	5	6	7
74	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,19	87 149	16558
75	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1934	325 807	63011
76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0441	344 590	15196
		Монолитный участок 2-2				
77	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	3,9	88 495	345130
78	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,17592	87 149	15331
79	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1758	325 807	57277
80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0441	344 590	15196
		Монолитный участок 3-3				
81	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	4,3	88 495	380528
82	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,31864	87 149	27769
83	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1985	325 807	64673
84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043	344 590	14817
		Монолитный участок 4-4				
85	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	15	88 495	1327425
86	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,38716	87 149	33741
87	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,82	325 807	267162
88	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7479	344 590	257719
		Монолитный участок 5-5				
89	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	3,9	88 495	345130
90	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,2199	87 149	19164
91	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1758	325 807	57277
92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0441	344 590	15196
		Монолитный участок 6-6				

10

1	2	3	4	5	6	7
93	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	3,9	88 495	345130
94	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,2199	87 149	19164
95	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1758	325 807	57277
96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0441	344 590	15196
		Монолитная плита МП-1				
97	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	м²	10,944	6 756	73938
98	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"**	м³	1,5	13 357	20036
99	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,5225	26 344	40109
100	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	т	0,28104	132 579	37260
101	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,15424	325 807	50252
102	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00512	336 177	1721
103	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04126	344 590	14218
104	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08042	430 058	34585
105	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	м³	0,5	46 704	23352
106	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	м²	10,944	3 170	34692
		Лестничная площадка				
107	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса более 1 т**	шт.	16	27 034	432544
108	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	м²	62,72	62 012	3889393
	Раздел 4.	**Лестница**				**4193467**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			200352
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*99744*
		машины и механизмы	тенге			118144
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23056*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3874971
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	62		
109	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т**	шт.	16	20 041	320656
110	222-105-0102 *СпрСЦ 01.2024*	**Марш лестничный типа ЛМ**	м²	51,84	74 707	3872811
		ВСЕГО ПО ПОЗИЦИИ 10:				**262254002**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			80513250
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*40077229*
		машины и механизмы	тенге			22010379
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*116821945*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			159071452
		перевозки	тенге			658929
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18 124		

Позиция 11 - 60 квартирный жилой дом

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01-01 на Фундаменты

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**112680879**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22103377
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11011077*
		машины и механизмы	тенге			17053350
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4014516*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			72140834
		перевозки	тенге			1383320
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 609		
		Раздел 1. Земляные работы				**3034099**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			404558
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*194461*
		машины и механизмы	тенге			1246222
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*285617*
		перевозки	тенге			1383320
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	181		
1	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 361,54	605	823732
2	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	11 913,475	92	1096040
3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	1 361,54	79	107562
4	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2 - грунт для засыпки**	м^3	356,87	614	219118
5	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	3 122,6125	92	287280
6	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	м^3	35,687	5 948	212266
7	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	м^3	321,183	114	36615
8	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	м^3	321,183	783	251486
		Раздел 2. Фундаменты				**109646780**

21

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21698819
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10816616*
		машины и механизмы	тенге			15807128
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3728899*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			72140834
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 428		
		Сваи				
9	6102-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 10 м, грунты группы 2**	**$м^3$**	**405,86**	**33 201**	**13474958**
10	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8**	**м**	**4 460**	**6 895**	**30751700**
11	ССЦ *РК 8.04-08-2023*	**Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W12 для бетона В20 сверх W2**	**$м^3$**	**405,86**	**1 725,5**	**700311**
12	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$**	**шт.**	**446**	**13 570**	**6052220**
		Ростверк				
13	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**508,9**	**8 968**	**4563815**
16	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	**$м^2$**	**509**	**3 034**	**1544306**
17	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$**	**509**	**5 099**	**2595391**
18	235-103-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст. пленка/пленка**	**$м^2$**	**585,35**	**592**	**346527**
19	235-103-0205 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка**	**$м^2$**	**585,35**	**545**	**319016**
20	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из мембраны насухо в один слой**	**$м^2$**	**509**	**170**	**86530**
21	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм**	**$м^2$**	**509**	**1 165**	**592985**
22	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	**$м^3$**	**262,17**	**24 624**	**6455674**
23	212-101-0903 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**$м^3$**	**266,10255**	**28 013**	**7454331**
24	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**264,312**	**2 620**	**692497**
		Каркас К-1				
25	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**2,80615**	**87 149**	**244553**
26	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,45719**	**325 807**	**800570**
27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,1796**	**344 590**	**406478**

1	2	3	4	5	6	7
28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08456	336 177	28427
		Каркас К-2				
29	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	6,49537	87 149	566065
30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,63371	325 807	1183888
31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,66006	344 590	916630
32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2016	336 177	67773
		Каркас К-3				
33	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2,72157	87 149	237182
34	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,47347	325 807	480067
35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,18927	344 590	409811
36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0859	336 177	28878
		Ос-1 - Ос-5				
37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34034	336 177	114414
		Блоки ФБС				
38	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	198	5 404	1069992
39	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	286	5 954	1702844
40	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	119	7 984	950096
41	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	121	12 981	1570701
42	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	290,673	52 144	15156853
43	ССЦ *РК 8.04-08-2023*	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 для бетона В7,5	$м^3$	290,673	771,89	224368
44	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/ монолитные заделки	$м^3$	21,72	21 305	462745
45	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	22,0458	24 024	529628
46	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	117,48	2 620	307798
47	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	127,176	3 974	505397
48	6112-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, стена и перегородка из блоков и плит	$м^2$	807	1 570	1266990
		Армированный кирпичный пояс				
49	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	$м^3$	61,21	42 880	2624685
50	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	17,910046	114 316,14	2047407

23

1	2	3	4	5	6	7
51	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций /С-1 - С-7/**	т	0,160743	698 502	112279

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01-02 на Конструктивную часть

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**384924568**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			129292565
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*64363808*
		машины и механизмы	тенге			23566239
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4836424*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			232065768
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28 424		
		Раздел 1. Кострукции здания ниже 0,000				**16418062**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1219852
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*607178*
		машины и механизмы	тенге			744571
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*143388*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14453639
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	312		
		Плиты перекрытия на отм.-0,320				
1	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	шт.	32	7 861	251552
2	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	шт.	114	9 598	1094172
3	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	930,992	13 406	12480879
4	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115**	м^2	4,30592	206	887
		Монолитный участок МУ-1				
5	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м^3	1,48	90 296	133638
6	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,18336	325 807	59740
7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0312	344 590	10751
		Монолитный участок МУ-2				
8	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м^3	1	90 296	90296
9	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,18336	325 807	59740
10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0312	344 590	10751
		Монолитный участок МУ-3				

1	2	3	4	5	6	7
11	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	0,52	90 296	46954
12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09568	325 807	31173
13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01664	344 590	5734
		Монолитный участок МУ-4				
14	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	4,56	90 296	411750
15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,31248	325 807	101808
16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,204	344 590	70296
		Монолитный участок МУ-5				
17	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	1,16	90 296	104743
18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20832	325 807	67872
19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03536	344 590	12185
		Монолитный участок МУ-6				
20	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	0,84	90 296	75849
21	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09568	325 807	31173
22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04096	344 590	14114
		Перемычки				
23	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	227	1 681	381587
24	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	3,74	134 393	502630
25	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	1,938	174 705	338578
26	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.1, Кзтр=1,1*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1*	т	0,03806	392 942	14955
27	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03806	374 529	14255
	Раздел 2.	**Стены и перегородки выше 0,000**				276810163
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			122075599
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*60771187*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			19256965
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3987855*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			135477597
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	26 520		
		Наружные стены				
28	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, толщина облицовки 120 мм**	$м^3$	1 556,9856	50 622	78817725
29	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	306,246864	114 316,14	35008959
30	213-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	165,045767	86 808	14327293
31	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	$м^3$	525,655968	16 351	8595001
		Внутрение стены				
32	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	771,29	41 350	31892842
33	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	225,679454	114 316,14	25798804
34	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней - вентканалы.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	191,46	41 350	7916871
35	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	56,021196	94 191	5276692
		Перегородки				
36	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^2$	2 734,1666667	9 294	25411345
37	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	106,10754	86 808	9210983
38	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее**	$м^3$	8,61	30 364	261434
39	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500/600**	$м^3$	7,399	31 382	232195
		Армирование стен				
40	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	26,51759	316 026	8380248
41	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	26,51759	382 476	10142342
		Перемычки АС 13				
42	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	828	1 681	1391868
43	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	шт.	120	7 851	942120
44	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	6,892	134 393	926237
45	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	2,928	136 520	399731

26

1	2	3	4	5	6	7
46	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	14,984	159 292	2386831
47	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	6,384	152 434	973139
48	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	20,548	174 705	3589838
49	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	1,804032	209 993	378834
50	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.1, Кзтр=1,1*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1*	т	5,92704	392 942	2328983
51	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,92704	374 529	2219848
	Раздел 3.	Перекрытие, покрытие				73568860
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5138062
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2557751*
		машины и механизмы	тенге			2818776
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*541249*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			65612028
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 297		
		Плиты перекрытия на отм.+2,700				
52	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	20	7 861	157220
53	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	114	9 598	1094172
54	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	930,992	13 406	12480879
55	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	3,86512	206	796
		Плиты перекрытия на отм.+5,700				
56	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	20	7 861	157220
57	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	110	9 598	1055780
58	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	867,008	13 406	11623109
59	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	3,86512	206	796
		Плиты перекрытия на отм.+8,700				
60	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	20	7 861	157220
61	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	110	9 598	1055780

1	2	3	4	5	6	7
62	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	867,008	13 406	11623109
63	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	3,86512	206	796
		Плиты перекрытия на отм.+11,700				
64	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	20	7 861	157220
65	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	110	9 598	1055780
66	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	867,008	13 406	11623109
67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	3,86512	206	796
		Плиты перекрытия на отм.+14,700				
68	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	35	7 861	275135
69	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	110	9 598	1055780
70	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	916,688	13 406	12289119
71	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115	$м^2$	4,47122	206	921
		Монолитная плита МП-1				
72	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	21,5024	6 756	145270
73	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	4,32	13 357	57702
74	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,3848	26 344	115513
75	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	2,1472	132 579	284674
76	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,78176	325 807	580510
77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0384	336 177	12909
78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32704	344 590	112695
79	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,64336	430 058	276682
80	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	1	46 704	46704
81	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	21,5024	3 170	68163
		Монолитный участок МУ-1				
82	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	$м^3$	7,4	90 296	668190

28

1	2	3	4	5	6	7
83	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9168	325 807	298700
84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	344 590	53756
		Монолитный участок МУ-2				
85	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	5	90 296	451480
86	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9168	325 807	298700
87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	344 590	53756
		Монолитный участок МУ-3				
88	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	2,08	90 296	187816
89	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,38272	325 807	124693
90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06656	344 590	22936
		Монолитный участок МУ-4				
91	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	22,8	90 296	2058749
92	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,5624	325 807	509041
93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,02	344 590	351482
		Монолитный участок МУ-5				
94	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	5,8	90 296	523717
95	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0416	325 807	339361
96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1768	344 590	60924
	Раздел 4.	**Лестница**				**18127483**
97	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса более 1 т	шт.	36	27 034	973224
98	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	м^2	141,12	62 012	8751133
99	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	32	20 041	641312
100	222-105-0102 *СпрСЦ 01.2024*	Марш лестничный типа ЛМ	м^2	103,68	74 707	7745622
101	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	1,2	6 364	7637
102	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	1,2	7 129	8555

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО ПОЗИЦИИ 11:				**497605447**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			151395942
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*75374885*
		машины и механизмы	тенге			40619589
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8850940*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			304206602
		перевозки	тенге			1383320
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	34 033		

Позиция 12 - 45 квартирный жилой дом

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01-01 на Фундаменты

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**100982954**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22067983
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10979007*
		машины и механизмы	тенге			13981138
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3277677*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			63782554
		перевозки	тенге			1151279
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 419		
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			**2926451**
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*656445*
		машины и механизмы	тенге			*315841*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			1118727
		перевозки	тенге			*265573*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	244		1151279
1	**6101-0101-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**831,9**	**605**	**503300**
2	**412-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**7 279,125**	**92**	**669680**
3	**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м^3**	**831,9**	**79**	**65720**
4	**6101-0103-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2 - грунт для засыпки**	**м^3**	**598,26**	**614**	**367332**
5	**412-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**5 234,775**	**92**	**481599**
6	**6101-0206-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м^3**	**59,826**	**5 948**	**355845**
7	**6101-0106-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	**м^3**	**538,434**	**114**	**61381**

1	2	3	4	5	6	7
8	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	$м^3$	538,434	783	421594
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**98056503**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21411538
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10663166*
		машины и механизмы	тенге			12862411
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3012104*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			63782554
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 175		
		Сваи				
9	6102-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 8 м, грунты группы 2**	$м^3$	253,38	33 345	8448956
10	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8**	м	2 781	6 895	19174995
11	ССЦ *РК 8.04-08-2023*	**Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6 для бетона В20**	$м^3$	253,38	616,25	156145
12	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$**	шт.	309	13 570	4193130
		Ростверк				
13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	159	13 354	2123286
14	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	1 060	340	360400
16	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$	1 060	5 099	5404940
17	235-103-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка**	$м^2$	1 219	592	721648
18	235-103-0205 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка**	$м^2$	1 219	545	664355
19	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	$м^3$	547	51 287	28053989
20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	729	2 620	1909980
		Каркас К-1				
21	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	2,238899	87 149	195118
22	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,275648	325 807	415615
23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,897479	344 590	309262
24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,065772	336 177	22111
		Каркас К-2				

1	2	3	4	5	6	7
25	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	5,12126	87 149	446313
26	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,98436	325 807	972325
27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9899	344 590	685700
28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,147	336 177	49418
		Каркас К-3				
29	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2,322797	87 149	202429
30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,30112	325 807	423914
31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,906675	344 590	312431
32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,067002	336 177	22525
33	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,048	339 866	16314
		Ос-1 - Ос-5				
34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,56136	336 177	188716
		Блоки ФБС				
35	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	119	5 404	643076
36	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	182	5 954	1083628
37	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	97	7 984	774448
38	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	114	12 981	1479834
39	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	225,528	52 144	11759932
40	ССЦ *РК 8.04-08-2023*	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 для бетона В7,5	$м^3$	225,528	771,89	174083
41	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/ монолитные заделки	$м^3$	19	45 689	868091
42	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	247	2 620	647140
43	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	140,836	3 974	559682
44	6112-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, стена и перегородка из блоков и плит	$м^2$	588	1 570	923160
		Армированный кирпичный пояс				
45	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	$м^3$	46,94	42 880	2012787
46	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	13,734644	114 316,14	1570091
47	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,123888	698 502	86536

1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01-02 на Конструктивную часть				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**99135621**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			618771
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*307989*
		машины и механизмы	тенге			497430
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*98019421*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			88250320
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	167		
	Раздел 1.	**Кострукции здания ниже 0,000**				**11601231**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			618771
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*307989*
		машины и механизмы	тенге			497430
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*96370*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10485031
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	167		
		Плиты перекрытия на отм.-0,320				
1	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**25**	**7 861**	**196525**
2	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**82**	**9 598**	**787036**
3	**222-203-0302** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**672,1**	**13 406**	**9010173**
4	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической /закладных деталей/ эмалями ПФ-115**	**м^2**	**3,86512**	**206**	**796**
		Перемычки				
5	**6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**143**	**1 681**	**240383**
6	**222-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**2,085**	**134 393**	**280209**
7	**222-102-0108** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**1,292**	**174 705**	**225719**
8	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.1, Кзтр=1,1*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м.** ***Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1***	**т**	**0,11421**	**392 942**	**44878**
9	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,11421**	**374 529**	**42775**
		Лестничная площадка				
10	**6104-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**3**	**14 492**	**43476**
11	**222-105-0108** *СпрСН 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	**м^2**	**11,76**	**62 012**	**729261**
	Раздел 2.	**Стены и перегородки выше 0,000**				**77765289**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			0
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*0*
		машины и механизмы	тенге			0
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*0*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			77765289
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	0		
		Наружные стены				
13	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**240,89758**	**114 316,14**	**27538481**
14	213-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**123,6442284**	**86 808**	**10733308**
		Внутрение стены				
17	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**165,193182**	**114 316,14**	**18884247**
19	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**42,01736**	**94 191**	**3957657**
		Перегородки				
21	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**77,409024**	**86 808**	**6719723**
		Армирование стен				
25	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**9,69088**	**382 476**	**3706529**
		Перемычки АС 9				
28	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**3,189**	**134 393**	**428579**
29	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**3,408**	**136 520**	**465260**
30	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**3,585**	**130 638**	**468337**
31	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**1,32**	**138 659**	**183030**
32	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**3,42**	**152 434**	**521324**
33	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**18,291**	**174 705**	**3195529**
36	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**2,57199**	**374 529**	**963285**
	Раздел 3.	**Перекрытие, покрытие**				**9769101**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			0
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*0*
		машины и механизмы	тенге			0
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*0*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9769101
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	0		
		Плиты перекрытия на отм.+2,700				

34

1	2	3	4	5	6	7
39	**222-203-0302** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**642,31**	**13 406**	**8610808**
		Плиты перекрытия на отм.+5,700				
43	**222-203-0302** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**86,4011076794051**	**13 406**	**1158293**
		ВСЕГО ПО ПОЗИЦИИ 12:				**200118575**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22686754
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11286996*
		машины и механизмы	тенге			14478568
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*101297098*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			152032874
		перевозки	тенге			1151279
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 586		
		ВСЕГО ПО АКТУ №1:				**1457460732**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			406615823
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*202428818*
		машины и механизмы	тенге			116959643
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*235639722*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			920538398
		перевозки	тенге			3577787
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	91 841		

		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%	тенге	103479712
		Сметная прибыль 5%	тенге	78047022
		Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге	3630535
		ИТОГО ПО СМЕТЕ, в том числе:	тенге	**1642618001**
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге	1765814351
		ИТОГО в текущих ценах	**тенге**	**1765814351**
		ИТОГО с учетом скидки, К=0,98:	**тенге**	**1730498064**
		НДС, 12%	**тенге**	**207659768**
		ВСЕГО по акту выполненных работ	**тенге**	**1938157832**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САудА", БИН 040840004286

Директор _____ **Асылбеков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Expert Групп"

Технический надзор _____ **Жунусов Е.Т.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229
Заведующая сектором строительства _____ **Естаупова А.Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "РЕМВИКТ"

Инженер авторского надзора _____ **Темиргалиев Е.Т.**

35